Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110
БИН 180440038096
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION"
г.Нур-Султан, Жирентаева 18
БИН/ИИН 041240007836
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ519470398000016188
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 88	22.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2021 года) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО	159 919 433,39	14 679 168,00							1 761 500,16	16 440 668,16
Погашение аванса 30%		4 403 750,40							528 450,05	4 932 200,45
К оплате		10 275 417,60							1 233 050,11	11 508 467,71

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Утельбаев А.Х.

Технический надзор _____

Технический надзор _____ Сулейменов Д.С.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Генеральный директор _____ Жексембеков Д.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области" **Форма 2В**
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки: Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО
Договор о государственных закупках работ №88 от 22.04.2020

АКТ № 6
приемки выполненных работ за октябрь 2021 года
Локальная смета 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2019г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Сборные железобетонные конструкции												
1	250	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под лотки щебеночное. Устройство**	м3 основания	30,0865	5941,49	1761,14	178759	52987	98587	25282	220364
			НР - 93%; СП - 8%			903,55	–	27185	–		16323	
Теплофикационная камера УТ1+(тип 8)												
2	259	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	104,31	35,63	35,63	3716	3716	–	–	4013
			СП - 8%			–	–	–	–		297	
3	260	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	104,31	164,58	76,99	17167	8031	–	6578	25645
			НР - 72%; СП - 8%			87,59	–	9136	–		1900	
4	261	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	44,7	818,63	–	36593	–	–	26347	67974
			НР - 72%; СП - 8%			818,63	–	36593	–		5035	
5	263	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	6,24	242,05	31,71	1510	198	836	447	2114
			НР - 94%; СП - 8%			76,20	–	476	–		157	
6	264	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона кл.В3,5. Устройство**	м3	2,1	18283,06	1094,46	38394	2298	33349	2500	44166
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	2747	–		3272	
7	265	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	м3 конструкции	19,5	29634,61	1166,01	577875	22737	365795	223425	865404
			НР - 118%; СП - 8%			9709,92	–	189343	–		64104	
8	266	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	**Пенетрон-Адмикс**	кг	78	1674,00	–	130572	–	130572	–	141018
			СП - 8%			–	–	–	–		10446	
9	267	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,12124	254487,00	–	30854	–	30854	–	33322
			СП - 8%			–	–	–	–		2468	

10	268	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ф1)	т	0,1548	230520,00	–	35684	–	35684	–	38539
			СП - 8%			–	–	–	–		2855	
11	269	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	45674,00	–	182696	–	182696	–	197312
			СП - 8%			–	–	–	–		14616	
12	270	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П21д-8)	м3	0,584	75759,00	–	44243	–	44243	–	47783
			СП - 8%			–	–	–	–		3539	
13	271	2104-0304-0107 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б7, размерами 600 мм х 350 мм х 3380 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	71394,00	–	71394	–	71394	–	77106
			СП - 8%			–	–	–	–		5712	
14	272	2104-0106-9901 РСНБ РК 2015	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,6	105766,00	–	63460	–	63460	–	68536
			СП - 8%			–	–	–	–		5077	
15	273	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,149	73868,00	–	11006	–	11006	–	11887
			СП - 8%			–	–	–	–		881	
16	274	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	55,68	347,00	–	19321	–	19321	–	20867
			СП - 8%			–	–	–	–		1546	
17	275	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3574,00	–	14296	–	14296	–	15440
			СП - 8%			–	–	–	–		1144	
18	276	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3749,00	–	14996	–	14996	–	16196
			СП - 8%			–	–	–	–		1200	
19	277	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	24328,00	–	97312	–	97312	–	105097
			СП - 8%			–	–	–	–		7785	
20	278	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону (стен и днища)	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	1685,06	66,93	18536	736	7224	8460	29156
			НР - 80%; СП - 8%			961,41	–	10576	–		2160	
21	279	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	0,98	19751,86	1094,46	19357	1073	17002	1167	22165
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	1282	–		1642	
			Сбросной колодец СК1+									

22	282	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	71	35,63	35,63	2529	2529	–	–	2732
			СП - 8%			–	–	–	–		202	
23	283	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	31	818,63	–	25377	–	–	18272	47141
			НР - 72%; СП - 8%			818,63	–	25377	–		3492	
24	284	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71	164,58	76,99	11685	5466	–	4477	17456
			НР - 72%; СП - 8%			87,59	–	6219	–		1293	
25	286	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	1,14	18283,06	1094,46	20843	1248	18104	1357	23976
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	1491	–		1776	
26	287	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8	769,68	28,71	1385	52	688	607	2151
			НР - 94%; СП - 8%			358,49	–	645	–		159	
27	287	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон-Адмикс	кг	7,2	1674,00	–	12053	–	12053	–	13017
			СП - 8%			–	–	–	–		964	
28	289	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,29	45096,29	9466,04	58174	12211	22348	23379	88077
			НР - 99%; СП - 8%			18306,30	–	23615	–		6524	
29	290	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3574,00	–	14296	–	14296	–	15440
			СП - 8%			–	–	–	–		1144	
30	291	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8131,00	–	8131	–	8131	–	8781
			СП - 8%			–	–	–	–		650	
31	292	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929,00	–	7929	–	7929	–	8563
			СП - 8%			–	–	–	–		634	
32	293	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11621,00	–	11621	–	11621	–	12551
			СП - 8%			–	–	–	–		930	
33	294	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11621,00	–	23242	–	23242	–	25101
			СП - 8%			–	–	–	–		1859	

34	295	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6285,00	–	6285	–	6285	–	6788
			СП - 8%			–	–	–	–		503	
35	296	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967,00	–	12967	–	12967	–	14004
			СП - 8%			–	–	–	–		1037	
36	297	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Закладные изделия МН-1	кг	14,76	347,00	–	5122	–	5122	–	5531
			СП - 8%			–	–	–	–		410	
37	298	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24328,00	–	24328	–	24328	–	26274
			СП - 8%			–	–	–	–		1946	
38	299	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство деревянной крышки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3	3865,41	67,09	1160	20	767	335	1615
			НР - 90%; СП - 8%			1242,36	–	373	–		120	
39	300	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Утепление крышки войлоком	м3 изоляции	0,003	23056,37	1419,50	69	4	7	44	123
			НР - 76%; СП - 8%			19491,60	–	58	–		9	
40	301	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7136,00	–	21	–	21	–	23
			СП - 8%			–	–	–	–		2	
41	302	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование крышки	м2 покрытия по фермам	0,3	68,44	2,12	21	1	5	13	36
			НР - 90%; СП - 8%			48,52	–	15	–		3	
42	303	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	м2 проемов	0,8	4807,23	9,48	3846	8	2801	934	5162
			НР - 90%; СП - 8%			1296,86	–	1037	–		382	
43	304	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ручки из полосовой стали	т	0,001	862254,45	1338,45	862	1	609	229	1179
			НР - 91%; СП - 8%			251856,00	–	252	–		87	
44	305	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,5	879,58	18,78	14513	310	9435	4434	20463
			НР - 93%; СП - 8%			288,96	–	4768	–		1516	
45	306	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Нанесение пенетроном	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,5	877,21	31,49	14474	520	1	11162	27687
			НР - 80%; СП - 8%			845,62	–	13953	–		2051	
46	307	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон-Адмикс	кг	66	1674,00	–	110484	–	110484	–	119323

			СП - 8%			–	–	–	–		8839		
47	308	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	0,6	19751,86	1094,46	11851	657	10409	714	13571
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	785	–		1005	
			Теплофикационная камера УТ3+(тип 9)									
48	311	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	97	35,63	35,63	3456	3456	–	–	3732
			СП - 8%			–	–	–	–		276	
49	312	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	42	818,63	–	34382	–	–	24755	63868
			НР - 72%; СП - 8%			818,63	–	34382	–		4731	
50	313	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	97	164,58	76,99	15964	7468	–	6117	23848
			НР - 72%; СП - 8%			87,59	–	8496	–		1767	
51	315	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,8	242,05	31,71	1646	216	912	487	2304
			НР - 94%; СП - 8%			76,20	–	518	–		171	
52	316	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В3,5. Устройство	м3	2,47	18283,06	1094,46	45159	2703	39225	2940	51947
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	3231	–		3848	
53	317	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	22,41	29634,61	1166,01	664112	26130	420383	256767	994549
			НР - 118%; СП - 8%			9709,92	–	217599	–		73670	
54	318	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон-Адмикс	кг	89,64	1674,00	–	150057	–	150057	–	162062
			СП - 8%			–	–	–	–		12005	
55	319	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28488	254487,00	–	72498	–	72498	–	78298
			СП - 8%			–	–	–	–		5800	
56	320	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	45674,00	–	182696	–	182696	–	197312
			СП - 8%			–	–	–	–		14616	
57	321	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П21д-8)	м3	1,168	75759,00	–	88487	–	88487	–	95565
			СП - 8%			–	–	–	–		7079	
58	322	2104-0304-0108 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	87128,00	–	87128	–	87128	–	94098
			СП - 8%			–	–	–	–		6970	

59	323	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3574,00	–	14296	–	14296	–	15440
			СП - 8%			–	–	–	–		1144	
60	324	ССЦ РК8.04-8-2017 тех ч табл.9а	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона с В22,5 на В25	м3	3,61	640,00	–	2310	–	2310	–	2495
			СП - 8%			–	–	–	–		185	
61	325	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3749,00	–	14996	–	14996	–	16196
			СП - 8%			–	–	–	–		1200	
62	326	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,9	73868,00	–	66481	–	66481	–	71800
			СП - 8%			–	–	–	–		5318	
63	327	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18576	230520,00	–	42821	–	42821	–	46247
			СП - 8%			–	–	–	–		3426	
64	328	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	24328,00	–	97312	–	97312	–	105097
			СП - 8%			–	–	–	–		7785	
65	329	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	62,64	347,00	–	21736	–	21736	–	23475
			СП - 8%			–	–	–	–		1739	
66	330	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону (стен и днища)	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,31	1685,06	66,93	47704	1895	18591	21774	75036
			НР - 80%; СП - 8%			961,41	–	27218	–		5558	
67	331	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	2,25	19751,86	1094,46	44442	2463	39036	2678	50890
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	2943	–		3770	
			Сбросной колодец СК3+									
68	334	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	73	35,63	35,63	2601	2601	–	–	2809
			СП - 8%			–	–	–	–		208	
69	335	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32	818,63	–	26196	–	–	18861	48662
			НР - 72%; СП - 8%			818,63	–	26196	–		3605	
70	336	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	73	164,58	76,99	12014	5620	–	4604	17947
			НР - 72%; СП - 8%			87,59	–	6394	–		1329	
71	338	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	1,14	18283,06	1094,46	20843	1248	18104	1357	23976
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	1491	–		1776	
72	339	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8	769,68	28,71	1385	52	688	607	2151
			НР - 94%; СП - 8%			358,49	–	645	–		159	

73	340	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон-Адмикс	кг	7,2	1674,00	–	12053	–	12053	–	13017
			СП - 8%			–	–	–	–		964	
74	341	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,28	45096,29	9466,04	57723	12117	22174	23198	87395
			НР - 99%; СП - 8%			18306,30	–	23432	–		6474	
75	342	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3574,00	–	3574	–	3574	–	3860
			СП - 8%			–	–	–	–		286	
76	343	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8131,00	–	8131	–	8131	–	8781
			СП - 8%			–	–	–	–		650	
77	344	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929,00	–	7929	–	7929	–	8563
			СП - 8%			–	–	–	–		634	
78	345	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11621,00	–	11621	–	11621	–	12551
			СП - 8%			–	–	–	–		930	
79	346	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11621,00	–	23242	–	23242	–	25101
			СП - 8%			–	–	–	–		1859	
80	347	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6285,00	–	6285	–	6285	–	6788
			СП - 8%			–	–	–	–		503	
81	348	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967,00	–	12967	–	12967	–	14004
			СП - 8%			–	–	–	–		1037	
82	349	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3749,00	–	3749	–	3749	–	4049
			СП - 8%			–	–	–	–		300	
83	350	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Закладные изделия МН-1	кг	14,76	347,00	–	5122	–	5122	–	5531
			СП - 8%			–	–	–	–		410	
84	351	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24328,00	–	24328	–	24328	–	26274

			СП - 8%			–	–	–	–		1946	
85	352	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство деревянной крышки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3	3865,41	67,09	1160	20	767	335	1615
			НР - 90%; СП - 8%			1242,36	–	373	–		120	
86	353	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Утепление крышки войлоком	м3 изоляции	0,003	23056,37	1419,50	69	4	7	44	123
			НР - 76%; СП - 8%			19491,60	–	58	–		9	
87	354	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7136,00	–	21	–	21	–	23
			СП - 8%			–	–	–	–		2	
88	355	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование крышки	м2 покрытия по фермам	0,3	68,44	2,12	21	1	5	13	36
			НР - 90%; СП - 8%			48,52	–	15	–		3	
89	356	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	м2 проемов	0,8	4807,23	9,48	3846	8	2801	934	5162
			НР - 90%; СП - 8%			1296,86	–	1037	–		382	
90	357	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ручки из полосовой стали	т	0,001	862254,45	1338,45	862	1	609	229	1179
			НР - 91%; СП - 8%			251856,00	–	252	–		87	
91	358	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,1	879,58	18,78	13282	284	8635	4058	18727
			НР - 93%; СП - 8%			288,96	–	4363	–		1387	
92	359	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Нанесение пенетроном	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,1	877,21	31,49	13246	476	1	10215	25338
			НР - 80%; СП - 8%			845,62	–	12769	–		1877	
93	360	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон	кг	60,4	1674,00	–	101110	–	101110	–	109198
			СП - 8%			–	–	–	–		8089	
94	361	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	0,6	19751,86	1094,46	11851	657	10409	714	13571
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	785	–		1005	
			Теплофикационная камера УТ4+(тип 9)									
95	364	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	99	35,63	35,63	3527	3527	–	–	3809
			СП - 8%			–	–	–	–		282	
96	365	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	99	164,58	76,99	16293	7622	–	6243	24340
			НР - 72%; СП - 8%			87,59	–	8671	–		1803	

97	366	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	42,42	818,63 818,63	– –	34726 34726	– –	– 	25003 4778	64507
98	368	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	7,41	242,05 76,20	31,71 –	1794 565	235 –	994 	531 186	2510
99	369	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В3,5. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,47	18283,06 1308,15	1094,46 –	45159 3231	2703 –	39225 	2940 3848	51947
100	370	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	22,18	29634,61 9709,92	1166,01 –	657296 215366	25862 –	416068 	254132 72914	984342
101	371	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон-Адмикс *СП - 8%*	кг	88,72	1674,00 –	– –	148517 –	– –	148517 	– 11881	160399
102	372	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,28488	254487,00 –	– –	72498 –	– –	72498 	– 5800	78298
103	373	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ф1) *СП - 8%*	т	0,18576	230520,00 –	– –	42821 –	– –	42821 	– 3426	46247
104	374	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	4	45674,00 –	– –	182696 –	– –	182696 	– 14616	197312
105	375	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П21д-8) *СП - 8%*	м3	1,168	75759,00 –	– –	88487 –	– –	88487 	– 7079	95565
106	376	2104-0304-0108 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	1	87128,00 –	– –	87128 –	– –	87128 	– 6970	94098
107	377	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	3574,00 –	– –	14296 –	– –	14296 	– 1144	15440
108	378	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	4	3749,00 –	– –	14996 –	– –	14996 	– 1200	16196
109	379	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	24328,00	–	97312	–	97312	–	105097

			СП - 8%			–	–	–	–		7785	
110	380	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	62,64	347,00	–	21736	–	21736	–	23475
			СП - 8%			–	–	–	–		1739	
111	381	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,6528	73868,00	–	48221	–	48221	–	52079
			СП - 8%			–	–	–	–		3858	
112	382	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону (стен и днища)	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,06	1685,06	66,93	27062	1075	10547	12352	42567
			НР - 80%; СП - 8%			961,41	–	15440	–		3153	
113	383	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	0,98	19751,86	1094,46	19357	1073	17002	1167	22165
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	1282	–		1642	
			Сбросной колодец СК4+									
114	386	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	71	35,63	35,63	2529	2529	–	–	2732
			СП - 8%			–	–	–	–		202	
115	387	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	31	818,63	–	25377	–	–	18272	47141
			НР - 72%; СП - 8%			818,63	–	25377	–		3492	
116	388	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71	164,58	76,99	11685	5466	–	4477	17456
			НР - 72%; СП - 8%			87,59	–	6219	–		1293	
117	390	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	1,14	18283,06	1094,46	20843	1248	18104	1357	23976
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	1491	–		1776	
118	391	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8	769,68	28,71	1385	52	688	607	2151
			НР - 94%; СП - 8%			358,49	–	645	–		159	
119	392	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон-Адмикс	кг	7,2	1674,00	–	12053	–	12053	–	13017
			СП - 8%			–	–	–	–		964	
120	393	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,28	45096,29	9466,04	57723	12117	22174	23198	87395
			НР - 99%; СП - 8%			18306,30	–	23432	–		6474	
121	394	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3574,00	–	14296	–	14296	–	15440
			СП - 8%			–	–	–	–		1144	
122	395	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8131,00	–	8131	–	8131	–	8781

			СП - 8%			–	–	–	–		650	
123	396	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929,00	–	7929	–	7929	–	8563
			СП - 8%			–	–	–	–		634	
124	397	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11621,00	–	11621	–	11621	–	12551
			СП - 8%			–	–	–	–		930	
125	398	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11621,00	–	23242	–	23242	–	25101
			СП - 8%			–	–	–	–		1859	
126	399	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6285,00	–	6285	–	6285	–	6788
			СП - 8%			–	–	–	–		503	
127	400	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967,00	–	12967	–	12967	–	14004
			СП - 8%			–	–	–	–		1037	
128	401	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3749,00	–	3749	–	3749	–	4049
			СП - 8%			–	–	–	–		300	
129	402	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Закладные изделия МН-1	кг	14,76	347,00	–	5122	–	5122	–	5531
			СП - 8%			–	–	–	–		410	
130	403	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24328,00	–	24328	–	24328	–	26274
			СП - 8%			–	–	–	–		1946	
131	404	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство деревянной крышки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3	3865,41	67,09	1160	20	767	335	1615
			НР - 90%; СП - 8%			1242,36	–	373	–		120	
132	405	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Утепление крышки войлоком	м3 изоляции	0,003	23056,37	1419,50	69	4	7	44	123
			НР - 76%; СП - 8%			19491,60	–	58	–		9	
133	406	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7136,00	–	21	–	21	–	23
			СП - 8%			–	–	–	–		2	
134	407	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование крышки	м2 покрытия по фермам	0,3	68,44	2,12	21	1	5	13	36
			НР - 90%; СП - 8%			48,52	–	15	–		3	

135	408	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	м2 проемов	0,8	4807,23	9,48	3846	8	2801	934	5162
			НР - 90%; СП - 8%			1296,86	–	1037	–		382	
136	409	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ручки из полосовой стали	т	0,001	862254,45	1338,45	862	1	609	229	1179
			НР - 91%; СП - 8%			251856,00	–	252	–		87	
137	410	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,1	879,58	18,78	13282	284	8635	4058	18727
			НР - 93%; СП - 8%			288,96	–	4363	–		1387	
138	411	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Нанесение пенетроном	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,1	877,21	31,49	13246	476	1	10215	25338
			НР - 80%; СП - 8%			845,62	–	12769	–		1877	
139	412	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон	кг	60,4	1674,00	–	101110	–	101110	–	109198
			СП - 8%			–	–	–	–		8089	
140	413	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	0,6	19751,86	1094,46	11851	657	10409	714	13571
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	785	–		1005	
			Теплофикационная камера УТ1(тип 9)									
141	416	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,02	35,63	35,63	3884	3884	–	–	4195
			СП - 8%			–	–	–	–		311	
142	417	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	109,02	164,58	76,99	17942	8394	–	6875	26803
			НР - 72%; СП - 8%			87,59	–	9549	–		1985	
143	418	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	46,72	818,63	–	38246	–	–	27537	71046
			НР - 72%; СП - 8%			818,63	–	38246	–		5263	
144	420	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,8	242,05	31,71	1646	216	912	487	2304
			НР - 94%; СП - 8%			76,20	–	518	–		171	
145	421	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В3,5. Устройство	м3	2,47	18283,06	1094,46	45159	2703	39225	2940	51947
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	3231	–		3848	
146	422	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	22,33	29634,61	1166,01	661741	26037	418881	255851	990999
			НР - 118%; СП - 8%			9709,92	–	216823	–		73407	
147	423	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон-Адмикс	кг	89,32	1674,00	–	149522	–	149522	–	161483
			СП - 8%			–	–	–	–		11962	

148	424	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,28488	254487,00	–	72498	–	72498	–	78298
			СП - 8%			–	–	–	–		5800	
149	425	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Ф1)	т	0,18576	230520,00	–	42821	–	42821	–	46247
			СП - 8%			–	–	–	–		3426	
150	426	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	45674,00	–	182696	–	182696	–	197312
			СП - 8%			–	–	–	–		14616	
151	427	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П21д-8)	м3	1,168	75759,00	–	88487	–	88487	–	95565
			СП - 8%			–	–	–	–		7079	
152	428	2104-0304-0108 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92	шт.	1	87128,00	–	87128	–	87128	–	94098
			СП - 8%			–	–	–	–		6970	
153	429	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3574,00	–	14296	–	14296	–	15440
			СП - 8%			–	–	–	–		1144	
154	430	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3749,00	–	14996	–	14996	–	16196
			СП - 8%			–	–	–	–		1200	
155	431	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	24328,00	–	97312	–	97312	–	105097
			СП - 8%			–	–	–	–		7785	
156	432	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	62,64	347,00	–	21736	–	21736	–	23475
			СП - 8%			–	–	–	–		1739	
157	433	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,6	73868,00	–	44321	–	44321	–	47866
			СП - 8%			–	–	–	–		3546	
158	434	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону (стен и днища)	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,5	1685,06	66,93	12638	502	4925	5768	19879
			НР - 80%; СП - 8%			961,41	–	7211	–		1473	
159	435	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	0,75	19751,86	1094,46	14814	821	13012	893	16963
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	981	–		1257	
			Сбросной колодец СК1									

160	438	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	71	35,63	35,63	2529	2529	–	–	2732
			СП - 8%			–	–	–	–		202	
161	439	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	31	818,63	–	25377	–	–	18272	47141
			НР - 72%; СП - 8%			818,63	–	25377	–		3492	
162	440	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71	164,58	76,99	11685	5466	–	4477	17456
			НР - 72%; СП - 8%			87,59	–	6219	–		1293	
163	442	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	1,14	18283,06	1094,46	20843	1248	18104	1357	23976
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	1491	–		1776	
164	443	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8	769,68	28,71	1385	52	688	607	2151
			НР - 94%; СП - 8%			358,49	–	645	–		159	
165	444	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон-Адмикс	кг	7,2	1674,00	–	12053	–	12053	–	13017
			СП - 8%			–	–	–	–		964	
166	445	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,29	45096,29	9466,04	58174	12211	22348	23379	88077
			НР - 99%; СП - 8%			18306,30	–	23615	–		6524	
167	446	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3574,00	–	14296	–	14296	–	15440
			СП - 8%			–	–	–	–		1144	
168	447	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8131,00	–	8131	–	8131	–	8781
			СП - 8%			–	–	–	–		650	
169	448	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929,00	–	7929	–	7929	–	8563
			СП - 8%			–	–	–	–		634	
170	449	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11621,00	–	11621	–	11621	–	12551
			СП - 8%			–	–	–	–		930	
171	450	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11621,00	–	23242	–	23242	–	25101
			СП - 8%			–	–	–	–		1859	

172	451	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6285,00	–	6285	–	6285	–	6788
			СП - 8%			–	–	–	–		503	
173	452	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967,00	–	12967	–	12967	–	14004
			СП - 8%			–	–	–	–		1037	
174	453	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Закладные изделия МН-1	кг	14,76	347,00	–	5122	–	5122	–	5531
			СП - 8%			–	–	–	–		410	
175	454	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24328,00	–	24328	–	24328	–	26274
			СП - 8%			–	–	–	–		1946	
176	455	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство деревянной крышки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3	3865,41	67,09	1160	20	767	335	1615
			НР - 90%; СП - 8%			1242,36	–	373	–		120	
177	456	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Утепление крышки войлоком	м3 изоляции	0,003	23056,37	1419,50	69	4	7	44	123
			НР - 76%; СП - 8%			19491,60	–	58	–		9	
178	457	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7136,00	–	21	–	21	–	23
			СП - 8%			–	–	–	–		2	
179	458	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование крышки	м2 покрытия по фермам	0,3	68,44	2,12	21	1	5	13	36
			НР - 90%; СП - 8%			48,52	–	15	–		3	
180	459	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	м2 проемов	0,8	4807,23	9,48	3846	8	2801	934	5162
			НР - 90%; СП - 8%			1296,86	–	1037	–		382	
181	460	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ручки из полосовой стали	т	0,001	862254,45	1338,45	862	1	609	229	1179
			НР - 91%; СП - 8%			251856,00	–	252	–		87	
182	461	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,1	879,58	18,78	13282	284	8635	4058	18727
			НР - 93%; СП - 8%			288,96	–	4363	–		1387	
183	462	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Нанесение пенетроном	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,1	877,21	31,49	13246	476	1	10215	25338
			НР - 80%; СП - 8%			845,62	–	12769	–		1877	
184	463	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон-Адмикс	кг	60,4	1674,00	–	101110	–	101110	–	109198

			СП - 8%			–	–	–	–		8089	
185	464	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	м3	0,6	19751,86	1094,46	11851	657	10409	714	13571
			НР - 91%; СП - 8%			1308,15	–	785	–		1005	
			Теплофикационная камера УТ2(тип 7)									
186	468	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,54	818,63	–	442	–	–	318	821
			НР - 72%; СП - 8%			818,63	–	442	–		61	
			Сбросной колодец СК2									
187	489	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	71	35,63	35,63	2529	2529	–	–	2732
			СП - 8%			–	–	–	–		202	
188	490	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	31	818,63	–	25377	–	–	18272	47141
			НР - 72%; СП - 8%			818,63	–	25377	–		3492	
189	491	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	71	164,58	76,99	11685	5466	–	4477	17456
			НР - 72%; СП - 8%			87,59	–	6219	–		1293	
190	496	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,25	45096,29	9466,04	56370	11833	21654	22654	85346
			НР - 99%; СП - 8%			18306,30	–	22883	–		6322	
191	497	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3574,00	–	7148	–	7148	–	7720
			СП - 8%			–	–	–	–		572	
192	498	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8131,00	–	8131	–	8131	–	8781
			СП - 8%			–	–	–	–		650	
193	499	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7929,00	–	7929	–	7929	–	8563
			СП - 8%			–	–	–	–		634	
194	500	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11621,00	–	11621	–	11621	–	12551
			СП - 8%			–	–	–	–		930	
195	501	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11621,00	–	23242	–	23242	–	25101
			СП - 8%			–	–	–	–		1859	

196	502	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6285,00	–	6285	–	6285	–	6788
			СП - 8%			–	–	–	–		503	
197	503	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12967,00	–	12967	–	12967	–	14004
			СП - 8%			–	–	–	–		1037	
198	504	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Закладные изделия МН-1	кг	14,76	347,00	–	5122	–	5122	–	5531
			СП - 8%			–	–	–	–		410	
199	505	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	24328,00	–	24328	–	24328	–	26274
			СП - 8%			–	–	–	–		1946	
200	506	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство деревянной крышки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,3	3865,41	67,09	1160	20	767	335	1615
			НР - 90%; СП - 8%			1242,36	–	373	–		120	
201	507	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Утепление крышки войлоком	м3 изоляции	0,003	23056,37	1419,50	69	4	7	44	123
			НР - 76%; СП - 8%			19491,60	–	58	–		9	
202	508	2113-0805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,003	7136,00	–	21	–	21	–	23
			СП - 8%			–	–	–	–		2	
203	509	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Антисептирование крышки	м2 покрытия по фермам	0,3	68,44	2,12	21	1	5	13	36
			НР - 90%; СП - 8%			48,52	–	15	–		3	
204	510	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (крышки)	м2 проемов	0,8	4807,23	9,48	3846	8	2801	934	5162
			НР - 90%; СП - 8%			1296,86	–	1037	–		382	
205	511	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ручки из полосовой стали	т	0,001	862254,45	1338,45	862	1	609	229	1179
			НР - 91%; СП - 8%			251856,00	–	252	–		87	
206	512	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,1	879,58	18,78	13282	284	8635	4058	18727
			НР - 93%; СП - 8%			288,96	–	4363	–		1387	
207	513	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Нанесение пенетроном	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,1	877,21	31,49	13246	476	1	10215	25338
			НР - 80%; СП - 8%			845,62	–	12769	–		1877	
208	514	2205-0105-0103 РСНБ РК 2015 прим	Пенетрон	кг	60,4	1674,00	–	101110	–	101110	–	109198

			СП - 8%			–	–	–	–		8089	
209	515	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,6	19751,86 1308,15	1094,46 –	11851 785	657 –	10409	714 1005	13571
			Неподвижные опоры Н1+-Н2+									
210	517	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	4,56	28669,75 10165,75	612,46 –	130734 46356	2793 –	81585	54700 14835	200269
211	518	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,0231	254487,00 –	– –	260366 –	– –	260366	– 20829	281195
212	519	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,013824	230520,00 –	– –	3187 –	– –	3187	– 255	3442
			Неподвижные опоры Н3+-Н5+									
213	521	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	6,84	28669,75 10165,75	612,46 –	196101 69534	4189 –	122378	82050 22252	300403
214	522	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,53465	254487,00 –	– –	390548 –	– –	390548	– 31244	421792
215	523	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,008064	230520,00 –	– –	1859 –	– –	1859	– 149	2008
			Неподвижные опоры Н1,Н2,Н4,Н6,Н8-Н12									
216	525	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	8,1	28669,75 10165,75	612,46 –	232225 82343	4961 –	144921	97164 26351	355740
217	526	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,38456	254487,00 –	– –	352353 –	– –	352353	– 28188	380541
218	527	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02592	230520,00 –	– –	5975 –	– –	5975	– 478	6453
			Неподвижные опоры Н3,Н5,Н7,Н20									
219	529	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	8,64	28669,75 10165,75	612,46 –	247707 87832	5292 –	154583	103642 28108	379456
220	530	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	1,176	254487,00 –	– –	299277 –	– –	299277	– 23942	323219

221	531	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026112	230520,00	–	6019	–	6019	–	6501
			СП - 8%			–	–	–	–		482	
			Неподвижные опоры Н13-Н19									
222	533	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	6,3	28669,75	612,46	180619	3858	112717	75572	276687
			НР - 118%; СП - 8%			10165,75	–	64044	–		20495	
223	534	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,07688	254487,00	–	274052	–	274052	–	295976
			СП - 8%			–	–	–	–		21924	
224	535	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018816	230520,00	–	4337	–	4337	–	4684
			СП - 8%			–	–	–	–		347	
			Неподвижные опоры Н21									
225	537	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,71	28669,75	612,46	20356	435	12703	8517	31182
			НР - 118%; СП - 8%			10165,75	–	7218	–		2310	
226	538	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2165	254487,00	–	55096	–	55096	–	59504
			СП - 8%			–	–	–	–		4408	
227	539	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	230520,00	–	221	–	221	–	239
			СП - 8%			–	–	–	–		18	
			Металлическая опора М1									
228	541	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,48	25535,11	1732,58	12257	832	8974	2231	15646
			НР - 91%; СП - 8%			5106,78	–	2451	–		1159	
229	542	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м (Ст1). Монтаж	т конструкций	0,1335	26514,05	12463,87	3540	1664	896	677	4553
			НР - 69%; СП - 8%			7344,12	–	980	–		337	
230	543	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,06691	31262,30	10292,43	2092	689	267	784	3106
			НР - 69%; СП - 8%			16976,40	–	1136	–		230	
231	544	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,17737	277735,00	–	49262	–	49262	–	53203
			СП - 8%			–	–	–	–		3941	
232	545	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02304	247337,00	–	5699	–	5699	–	6155

			СП - 8%			–	–	–	–		456	
233	546	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,2	92,21	2,33	479	12	226	166	697
			НР - 69%; СП - 8%			46,34	–	241	–		52	
234	547	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за два раза)**	м2	10,4	84,97	1,66	884	17	585	194	1164
			НР - 69%; СП - 8%			27,09	–	282	–		86	
235	548	1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм(Хомутовая опора д=400мм). Установка**	т фасонных частей	0,033	252830,27	13246,59	8343	437	6714	1180	10286
			НР - 99%; СП - 8%			36129,60	–	1192	–		762	
236	549	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм(Хомутовая опора д=200мм,д=180мм). Установка**	т фасонных частей	0,0073	287235,99	15049,02	2097	110	1711	274	2560
			НР - 99%; СП - 8%			37866,60	–	276	–		190	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				11210224	359256	8974725	1962070	14226084
								1876239	–	–	1053789	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10693705				
			Материалы	Тенге				2951669				
			Всего заработная плата	Тенге					1874123			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3372795				
			Местные материалы	Тенге				2138215				
			Накладные расходы	Тенге				1960616				
			Сметная прибыль	Тенге				1012346				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13666666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1693
			Сметная заработная плата	Тенге					1874123			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5631				
			Материалы	Тенге				1162				
			Всего заработная плата	Тенге					2116			
			Накладные расходы	Тенге				1460				
			Сметная прибыль	Тенге				567				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2116			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				510888				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				510888				
			Сметная прибыль	Тенге				40871				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				551759				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14226084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1695
			Сметная заработная плата	Тенге					1876239			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14226084
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1876239				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					359256			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8974725		
			- Накладные расходы	Тенге							1962070	
			- Сметная прибыль	Тенге							1053789	
			Временные задния и сооружения 1,3%	Тенге				1,3%				184 939,09

			Итого со временными зданиями и сооружениями	Тенге								14 411 023,09
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,6%	Тенге				3,6%				518 796,83
			Оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	Тенге								306 559,52
			Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге								14 929 819,92
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2%				298 596,40
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								15 534 975,84
			Итого в ценах 2020 г. К=1,049901	Тенге				1,049901				16 310 186,67
			НДС 12%	Тенге				12%				1 957 222,40
			Всего	Тенге								18 267 409,07
			Итого по Акту с понижающим коэффициентом	Тенге				90%				16 440 668,16

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Утельбаев А.Х.

Технический надзор: ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Технический надзор _____ Сулейменов Д.С.

Авторский надзор
ПК "СемейПроект"

Авторский надзор _____ Утенев З.К.

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Генеральный директор _____ Жексембеков Д.Т.