Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110
БИН 180440038096
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ20070103KSN1827000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 г. №656

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BERTYS CONSTRUCTION"
г.Нур-Султан, Жирентаева 18
БИН/ИИН 041240007836
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ519470398000016188
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 88	22.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2021 года) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО	166 965 433,39	6 291 071,43							754 928,57	7 046 000,00
Погашение аванса 30%		1 887 321,43							226 478,57	2 113 800,00
К оплате		4 403 750,00							528 450,00	4 932 200,00

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Утельбаев А.Х.**

Технический надзор:

Технический надзор _____ **Сулейменов Д.С.**

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Генеральный директор _____ **Жексембеков Д.Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"
Наименование стройки: Строительство тепловой сети от котельной "Дорожник" до СШ №38 г.Семей ВКО
Договор о государственных закупках работ №88 от 22.04.2020

Форма 2В

АКТ № 7

приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3кв.2019г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 2-1-1 Тепловые сети												
РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети (от УТ-1 до школы №38)												
			Герметизированный ввод д=48х3, 3 к-т:									
1	238	2304-1012-3002 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	15	116491,00	--	1747365	--	1747365	--	1887154
			СП - 8%			--	--	--	--		139789	
2	239	2304-1012-3001 РСНБ РК 2015 прим	Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией 2СКУ ППУ-П, Т от -260°С до +850°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 27036-86	шт.	15	81082,00	--	1216230	--	1216230	--	1313528
			СП - 8%			--	--	--	--		97298	
3	240	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-200, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,9	23056,37	1419,50	66863	4117	6220	42959	118609
			НР - 78%, СП - 8%			19491,60	--	56526	--		8786	
4	241	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	2,9	14604,00	--	42352	--	42352	--	45740
			СП - 8%			--	--	--	--		3388	
5	242	1126-0301-0301 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной	м2 поверхности покрытия изоляции	32,2	3310,25	9,22	106590	297	29713	58201	177974
			НР - 78%, СП - 8%			2378,25	--	76580	--		13183	
6	243	2105-0401-0523 РСНБ РК 2015	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,100х100 НД ГОСТ 618-2014	м2	32,2	721,00	--	23216	--	23216	--	25073
			СП - 8%			--	--	--	--		1857	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				3202616	4413	3065096	101160	3568078
Стоимость общестроительных работ				Тенге				133105	--	--	264301	
								239021				

		Материалы	Тенге				35935						
		Всего заработная плата	Тенге					133105					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				65568						
		Накладные расходы	Тенге				101160						
		Сметная прибыль	Тенге				27215						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				367396						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										95
		Сметная заработная плата	Тенге					133105					
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2963595						
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2963595						
		Сметная прибыль	Тенге				237088						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3200683						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3568079						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										95
		Сметная заработная плата	Тенге					133105					

РАЗДЕЛ 2.Сборные железобетонные конструкции

7	250	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под лотки щебеночное. Устройство	м3 основания	28,9868	5941,49	1761,14	172225	51050	94984	24358	212309
		НР - 93%, СП - 8%				903,55	--	26191	--		15727	
8	251	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под лотки песчаное. Устройство	м3 основания	1,67	3778,03	1035,39	6309	1729	3195	1288	8205
		НР - 93%, СП - 8%				829,14	--	1385	--		608	
9	252	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	44,838	11089,41	2769,73	497227	124189	179681	228161	783419
		НР - 118%, СП - 8%				4312,35	--	193357	--		58031	
10	253	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,268	77937,00	--	176761	--	176761	--	190902
		СП - 8%				--	--	--	--		14141	
11	255	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	22,77	58549,00	--	1333161	--	1333161	--	1439814
		СП - 8%				--	--	--	--		106653	
12	256	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитного участка из бетона кл.В15. Устройство	м3	0,7	19957,01	1183,73	13970	829	12355	716	15860
		НР - 91%, СП - 8%				1123,26	--	786	--		1175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2199653	177796	1800137	254523	2650509
								221719	--	--	196335	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2199653				
		Материалы		Тенге				290215				
		Всего заработная плата		Тенге					221719			
		Местные материалы		Тенге				1509922				
		Накладные расходы		Тенге				254522				
		Сметная прибыль		Тенге				196334				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2650509				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч								217

			Сметная заработная плата	Тенге					221719				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2650509					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									217
			Сметная заработная плата	Тенге					221719				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									6 218 587,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				354824					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					182210				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4865233			
			- Накладные расходы	Тенге							355683		
			- Сметная прибыль	Тенге							460636		
			Временные задния и сооружения 1,3%	Тенге				1,3%					80 841,63
			Итого со временными зданиями и сооружениями	Тенге									6 299 428,63
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,6%	Тенге				3,6%					226 779,43
			Оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									1 113,96
			Итого с дополнительными затратами на строительство	Тенге									6 526 208,06
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				2%					130 524,16
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									6 657 846,18
			Итого в ценах 2020 г. К=1,049901	Тенге				1,049901					6 990 079,37
			НДС 12%	Тенге				12%					838 809,52
			Всего	Тенге									7 828 888,89
			Итого по Акту с понижающим коэффициентом	Тенге				90%					7 046 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Семей Восточно-казахстанской области"

Руководитель_____**Утельбаев А.Х.**

Технический надзор: ТОО "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Технический надзор_____**Сулейменов Д.С.**

Авторский надзор:
ИК "СемейПроект"

Авторский надзор_____**Утенев З.К.**

Подрядчик:
ТОО "BERTYS CONSTRUCTION"

Генеральный директор_____**Жексембеков Д.Т.**