Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"06" декабря 2018г.

Технический надзор ТОО «АСАР Эксперт», директор Нугметжанов А.М. г. Астана ПКСДУ, УДАРНИК 1033
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Нугметжанова Аслана Муратгановича, аттестат эксперта №KZ47VJE00027578 от 13.06.2017 г., №KZ16VJE00015041 от 26.01.2016 г., №KZ86VJE00015042 от 26.01.2016 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора о государственных закупках услуг №279 от 24.03.2018г.
№ договора и дата

по объекту: Реконструкция ПС 110/10кВ «Городская», Акмолинская область, г. Астана, ул. Дукенулы 31П
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО "Тесла", лицензия № 16019132, дата получения 14.12.2016 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора Веселый Илья Александрович
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   2) субподрядными организациями отсутствуют
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018г;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;
фактически 6 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 167 088,05 тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ 112 522,08 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 54 565,96 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 152 985,87 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 98 517,15 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 54 468,72 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "Алматыпроектэнергострой" "Реконструкция ПС 110/10кВ Городская", №54.02-16

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)

АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания», приказ №81-00 от 09.02.2017г.

наименование организации, утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО «АСАР Эксперт», Директор Нугметжанов А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Нугметжанов Аслан Муратканович, аттестат эксперта №KZ47VJE00027578 от 13.06.2017 г., №KZ16VJE00015041 от 26.01.2016 г., №KZ86VJE00015042 от 26.01.2016

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)