Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«29» октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.) г. Нур-Султан, район Сарыарка ул. Шевченко дом 8/1, кв. 81

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Оспанова Жаната Булатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт 9 дворовых территорий в Турксибском районе (в квадрате улиц: от ул. Успенская до ул. Кассина, от ул. Кассина до ул. Котельникова, от ул. Котельникова до пр. Сейфуллина)», по адресам: пр. Сейфуллина 184, 186, 188, 196, 198, 181/31, 181/33, 173/10, 173/10а, 173/10б, 173/10в, ул. Кассина 172.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Турксибского района города Алматы», Байдильдаев Б. Д.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ДЕЛОВОЙ АЛЬЯНС», ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН», ТОО «АлматыСтройПроект», ТОО «KZ EXPO-2017», ТОО «Мастерфайбр-Астана», ТОО «Нуржол ДБ»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Астана Проект Сервис», шифр проекта 252-06/19

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

ТОО «Prof Expert Group» № PEG-0183/19 от 27.12.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Восстановление асфальтобетонного покрытия проездов	$м^2$	2059,37	2059,37	2459,2	2459,2
Асфальтобетонное покрытие новое	$м^2$	405,5	405,5	769,54	769,54
Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров	$м^2$	486,29	486,29	1277,46	1277,46
Брусчатое покрытие тротуаров, площадок отдыха и бельевых площадок	$м^2$	541,97	541,97	146,86	146,86
Детская площадка с резиновым покрытием	$м^2$	1680,06	1680,06	1850,57	1850,57
Гимнастическая площадка с резиновым покрытием	$м^2$	537,28	537,28	868,62	868,62
Детская площадка с песчаным покрытием	$м^2$	89	89	36,14	36,14
Озеленение	$м^2$	5923,21	5923,21	2627,25	2627,25

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных	-	-	-	-	-	-

четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых форм, а также санитарную обрезку деревьев.

Строительно-монтажные работы включают в себя замену асфальтового покрытия проездов, проходов, тротуаров; местами новое асфальтирование; замену бордюров и поребриков; выравнивание детских и спортивных площадок, бельевых площадок; санитарная обрезка деревьев; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и гимнастических площадок, скамеек и урн для мусора; устройство уличного освещения.

Покрытие проезжей части выполняется из асфальтобетона по ГОСТ 9128-2009. Покрытие бельевой и тротуарной дорожки из тротуарной плитки ГОСТ 17608-91. Покрытие гимнастической и детской площадок из специального резинового покрытия, а также покрытие из искусственной травы (футбольные поля). Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91.

Подключение ВЛО-0,4кВ выполнено проводом самонесущим марки СИП-4 от существующих опор наружного освещения. В дворовых территориях установлены круглые металлические опоры высотой 6м. В дворовом освещении установлены энергосберегающие светильники LED. Выполнено равномерное подключение светильников к питающей линии чередованием фаз А, В, С. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,4 кВ при наибольшей стреле провеса проводов до поверхности земли и до проезжей части дворов принят не менее 5 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2020 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2020 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 5 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ «Алматы Кала Жарык»

главный инженер Багдаулетов Д. Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

КГУ «Управление социального благосостояния г. Алматы»

заместитель руководителя Мукажанова А. К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт 9 дворовых территорий в Турксибском районе (в квадрате улиц: от ул. Успенская до ул. Кассина, от ул. Кассина до ул. Котельникова, от ул. Котельникова до пр. Сейфуллина)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.) **директор Оспанов Ж. Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)