Форма №3

АКТ приемки

Выполненных работ ф-№3 за май месяц 2014 года
Уличное освещение ул.М.Бегдуалиев, С.Танхиев в ауле Бесарык, и ул.Топышева в ауле КенесЖанакорганского района Кызылординской области

Заказчик	ГУ «Аппарат акимаБесарыкского аульного округа»
Подрядчик	Товарищество с ограниченной ответственностью «Элком»
Наименование объекта	Уличное освещение ул.М.Бегдуалиев, С.Танхиев в ауле Бесарык, и ул.Топышева в ауле КенесЖанакорганского района Кызылординской области
Дата заключения договора	Договор №11 от 29 апреля 2014 года
Сумма договора	12 027 444-29

Выполненных с начала года по отчетный период, тенге	12 027 444-29
Предоплата аванс, тенге	-
Ранее активированные суммы, тенге	-
Выполненных за май месяц, тенге	12 027 444-29
Удержание аванса	-
Итого к оплате, тенге	12 027 444-29
В.Т.Ч. НДС	1 288 654-74

Заказчик _____ А.Абдуллаев

Подрядчик _____ Г.Иманбердиев

Заказчик: Акимат аульного округа Бесарык Жанакорганского района

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Уличное освещение ул.Бегдаулиева,С.Танхиева в селении Бесарык и ул.Топышева в селении Кенес Бесарыкского аульного округа Жанакорганского района Кызылординской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за май месяц 2014 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Уличное освещение ул.Бегдаулиева,С.Танхиева в селении Бесарык и ул.Топышева в селении Кенес Бесарыкского аульного округа Жанакорганского района Кызылординской области.	12 027 444,29	5 042 253,37	12 027 444,29	5 042 253,37	12 027 444,29	5 042 253,37
	Итого к оплате:					**12 027 444,29**	**5 042 253,37**

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: Акимат аульного округа Бесарык Жанакорганского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Уличное освещение ул.Бегдаулиева, С.Танхиева в селении Бесарык и ул.Топышева в селении Кенес Бесарыкского аульного округа Жанакорганского района Кызылординской области.

А К Т

приемки выполненных ремонтных работ за май 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	3	7259,41	4310,78	21778	12932	12331	16,1	48
				2745	1169,46	8235	3508	105	4,45	13
		1км								
2	СПрайс-лист-СИП 3х25		3000	259	-	777000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-405-2-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 35 мм2	420	67	3,5	28140	1470	24299	0,35	147
				60,1	0,8	25242	336	95	-	2
		м								
4	С151601-163-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,42	30200	-	12684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
5	Ц0108-594-9-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	84	413,6	158	34742	13272	23381	1,5	126
				248	45	20832	3780	95	0,26	22
		шт								
6	С151703-10 -	Светильники тип ЖКУ03-250-001-У1	84	9380	-	787920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	СПрайс-лист-	Лампа ртутная дуговая	84	845,45	-	71018	-	-	-	-

		ДНаТ-250								
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. ФундаментыУстановка опоры с одним светильником								
8	Е0109-62-6	-Изготовление опор уличных освещений в построечных условиях и на производственных базах	17,98	15520,74	4123,67	279063	74144	185106	54,9	987
			т	9882	1557	177678	27995	90	7,62	137
9	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	84	1534,11	878,23	128865	73771	66385	3,06	257
			опора	506,25	246,42	42525	20699	105	1,03	87
10	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	22,68	221	-	5012	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
11	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	340	462	-	157080	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
12	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	600	689	-	413400	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
13	С130806-92 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	340	1580	-	537200	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-31 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1200 кг/м3 класса В7,5 /М-100/	42	14800	-	621600	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист	-Крюк под бандаж SOT29	84	768,59	-	64562	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-лист	-Бандажная лента SOT37	157,5	258,52	-	40717	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист	-Скрепа SOT36	168	57,29	-	9625	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-

18 СПрайс-лист-Анкерный зажим SO157	6	436,7	-	2620	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
19 СПрайс-лист-Поддерживающий зажим SO130	76	1523,2	-	115763	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
20 СПрайс-лист-Прокалывающий зажим SLIP22.1	168	306,74	-	51533	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
21 СПрайс-лист-Заземляющий зажим SOT29	12	95,72	-	1149	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
22 Е0133-118-1-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	164,5	53,87	12,24	8862	2013	5441	0,18	30
		29,25	2,25	4812	370	105	0,01	2
	м шин							

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	756 512,51	-	-	-
Затраты на временные здания и сооружения -2,8%	тенге	133 182,35			
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге	4 889 695,86			
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,72%	тенге	84 102,75			
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	48 896,95			
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	19 558,78			
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**5 042 253,37**			
Итого в текущих ценах 2012 года К=2,088	**тенге**	**10 528 225,04**			
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	210 564,5			
ИТОГО:	тенге	10 738 789,54			
НДС 12 %	тенге	1 288 654,75			
Всего сметная стоимость:	**тенге**	**12 027 444,29**			

"" "" ""

ЗАКАЗЧИК: **ТЕХНАДЗОР:** **ПОДРЯДЧИК:**

М.П. **М.П.** **М.П.**