"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 Цены региона Карагандинская обл.

Наименование стройки: Капитальный ремонт первого этажа и подвала в здании Перинатального центра, г. Жезказган Заказ 2014-26

Наименование объекта: Основные объекты

АКТ

выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

Ремонтно-строительные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в.т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутренняя отделка								
		1.1 Первый этаж								
1	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	309,699	519,72	33,79	160957	10465	98609	1,951	604
		м2		329,54	5,62	102058	1741	95	0,031	10
2	Е61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	55,05	605,41	34,56	33328	1903	21567	2,382	131
		м2		406,64	5,74	22386	316	95	0,032	2
3	Е61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	860,81	94,64	3,78	81467	3254	37576	0,2958	255
		м2		45,36	0,59	39046	508	95	0,0032	3
4	Е61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	275,26	106,92	4	29431	1101	15156	0,3724	103
		м2		57,35	0,61	15786	168	95	0,0034	1

5	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	905,64	285,16	2,63	258252	2382	65190	0,4485	406
		м2 окрашиваемой поверхности		74,78	0,99	67724	897	95	0,00488	4
6	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	550,52	304,07	2,91	167397	1602	49429	0,5635	310
		м2 окрашиваемой поверхности		93,41	1,1	51424	606	95	0,00538	3
7	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	570,71	153,71	2,35	87724	1341	49311	0,5382	307
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	51392	514	95	0,00438	3
	1.2 Полы									
8	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	61,99	116,63	10,56	7230	655	7414	0,6987	43
		м2		106,07	1,67	6575	104	111	0,0144	1
9	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	439,3	51,33	4,89	22549	2148	23050	0,336	148
		м2		46,44	0,83	20401	365	111	0,0086	4
10	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	439,3	11,07	0,04	4863	18	5388	0,0767	34
		м2		11,03	0,02	4845	9	111	0,0001	–
11	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги	209,26	20,6	0,12	4311	25	4769	0,1426	30
		м2		20,48	0,05	4286	10	111	0,0001	–
12	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	439,3	17,38	0,93	7635	409	8090	0,1139	50
		м2		16,45	0,14	7226	62	111	0,0013	1
13	Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	73,92	1979,26	14,65	146307	1083	16650	1,219	90
		м2 покрытия		197,43	5,49	14594	406	111	0,02675	2
14	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	79,1	144,86	0,4	11458	32	4216	0,2714	21
		м плинтусов		47,87	0,14	3787	11	111	0,00075	–
15	Е57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2	194,74	605,64	8,95	117942	1743	25108	0,7636	149
		м2		114,73	1,42	22343	277	111	0,0151	3
16	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	230,04	274,47	3,23	63139	743	15440	0,3703	85

	м2 пола								
			59,26	1,21	13632	278	111	0,00588	1
17 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	240,4	1551,87	10,68	373070	2567	27651	0,62905	151
	м2 покрытия								
			99,62	4	23949	962	111	0,0195	5
18 Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	5,72	252,46	14,01	1444	80	648	0,674	4
	м2								
			99,79	2,21	571	13	111	0,0122	–
19 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	460,6	125,78	0,2	57934	92	9560	0,10339	48
	м плинтусов								
			18,61	0,09	8572	41	111	0,00038	–
20 Е57-11-6	Заделка выбоин в мозаичном полу на площади ремонтируемого участка до 1,0 м2	5	886,82	26,12	4434	131	3257	3,7218	19
	место								
			582,68	4,12	2913	21	111	0,0253	–
	Всего прямые затраты				1640872	31774			2988
					483510	7309			43
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1125590				
	Накладные расходы, тенге				488079				
	- заработная плата, тенге				73212				
	- трудоемкость, чел-ч				244				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				127737				
	Всего				2256688				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				32496				
	- сметная заработная плата, тенге				4582				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				52880				
	- сметная заработная плата, тенге				24325				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				148				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				22892				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9157				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				2374113				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				5674130				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				113483				
	ИТОГО				5787613				

Скидка 21,6%	1250132
Итого с учетом скидки	4537481
НДС (12 %)	544498
Всего	**5081978**

Заказчик :

КГП "Перинатальный центр города Жезказган"
управления здравоохранения Карагандинской области.

_____Абишева Г.М.

М.П.

Технадзор :
ИП. Аубакиров К.С.

_____Аубакиров К.С.

Подрядчик :
ТОО «BEK-TEMIR Құрылыс»

_____Ескалмагамбетов Е.С.

М.П.