Заказчик:ГУ"Аппарат акима Лабасинского сельского округа Коксуского района" Форма 2В

Подрядчик:ТОО"Девятка"

Объект : Устройство освещения улицы К.Абдамбекова в с.Енбекшиказах,Лабаасинского сельского округа ,Коксуского района Алматинской области

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь 2021 год

на Устройство освещения улицы К.Абдамбекова в с.Енбекшиказах,Лабасинского округа,Коксуского района Алматинской области

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы										
1	1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	7,35	224,82	213,64	1652	1570	–	521	2347	
						11,18	87,15	82	641	–	174		

2	2	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,2205	1580,04	–	348	–	–	251	647
						1580,04	–	348	–	–	48	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,25	36,29	36,29	82	82	–	23	113
						–	14,11	–	32	–	8	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,5625	951,59	–	535	–	–	385	994
						951,59	–	535	–	–	74	

Раздел 2 Стойка СГКФ-8.0- 70/158-Б. Опора П-10 шт

5	5	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	10	26797,82	9615,16	267978	96152	7427	162751	465187	
						16440	3903,94	164400	39039	–	34458		
6	6	5800-0000-0000(пл)(об)	Опоры СТВг-8-4ГЦ	шт	10	61259		612590		–	–	612590	
						–		–		612590	–		
7	7	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР = 80 %	опора	10	11637,93	–	116379	–	89285	21676	149099	
						2709,46	–	27095	–	–	11044		
8	8	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	3,468	13713		47557		47557	–	51362	Казахстан
						–		–		–	3805		
9	9	5802-0000-0000(пл)(об)	Закладной фундамент	шт	10	11400		114000		–	–	114000	
						–		–		114000	–		
10	10	5803-0000-0000(пл)(об)	Кронштейн	шт	10	6875		68750		–	–	68750	
						–		–		68750	–		

11	11	1308-0305-0501	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА НР = 72 %	шт.	10	5436,81	1734,22	54368	17342	2043	34151	95601	
						3498,3	1244,88	34983	12449	–	7082		
12	12	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	10	30060		300600		300600	–	324648	Казахстан
						–		–		–	24048		
13	13	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в кронштейны(прим) НР = 72 %	м	30	90,76	1,68	2723	50	120	1853	4942	
						85,08	0,71	2552	21	–	366		
14	14	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	180030		5401		5401	–	5833	Казахстан
						–		–		–	432		

15	15	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1798	17980	17980	–	19418	Казахстан
						–	–	–	1438		
16	16	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	154	3080	3080	–	3326	Казахстан
						–	–	–	246		
17	17	2404-0202-0819	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1544	15440	15440	–	16675	Казахстан
						–	–	–	1235		
18	18	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10	501	5010	5010	–	5411	Казахстан
						–	–	–	401		
19	19	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1889	56670	56670	–	61204	Казахстан
						–	–	–	4534		
20	20	2904-0000-0000(пл)	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	10	2475	24750	24750	–	26730	
						–	–	–	1980		
21	21	2905-0000-0000(пл)	Плавкая вставка SW10.25	шт	10	444	4440	4440	–	4795	
						–	–	–	355		

Раздел 3 Стойка СГКФ-8.0-4 70/158Б. Опора УП-2шт

22	22	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	2	26797,82	9615,16	53596	19230	1485	32550	93038	
						16440	3903,94	32880	7808	–	6892		
23	23	5800-0000-0000(пл)(об)	Опоры СТВг-8-4ГЦ	шт	2	61259		122518		–	–	122518	
						–		–		122518	–		
24	24	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР = 80 %	опора	2	11637,93	–	23276	–	17857	4335	29820	
						2709,46	–	5419	–	–	2209		
25	25	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,6936	13713		9511		9511	–	10272	Казахстан
						–		–		–	761		
26	26	5802-0000-0000(пл)(об)	Закладной фундамент	шт	2	11400		22800		–	–	22800	
						–		–		22800	–		
27	27	5803-0000-0000(пл)(об)	Кронштейн	шт	2	6875		13750		–	–	13750	
						–		–		13750	–		

28	28	1308-0305-0501	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА НР = 72 %	шт.	2	5436,81	1734,22	10874	3468	409	6831	19121	
						3498,3	1244,88	6997	2490	–	1416		
29	29	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	30060		60120		60120	–	64930	Казахстан
						–		–		–	4810		
30	30	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в кронштейны(прим) НР = 72 %	м	6	90,76	1,68	545	10	24	370	988	
						85,08	0,71	510	4	–	73		
31	31	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	180030		1080		1080	–	1166	Казахстан
						–		–		–	86		

32	32	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798	3596	3596	–	3884	Казахстан
						–	–	–	288		
33	33	2404-0207-2606	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154	616	616	–	665	Казахстан
						–	–	–	49		
34	34	2404-0202-0819	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1544	6176	6176	–	6670	Казахстан
						–	–	–	494		
35	35	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2	501	1002	1002	–	1082	Казахстан
						–	–	–	80		
36	36	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1889	5667	5667	–	6120	Казахстан
						–	–	–	453		
37	37	2904-0000-0000(пл)	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	2	2475	4950	4950	–	5346	
						–	–	–	396		
38	38	2905-0000-0000(пл)	Плавкая вставка SW10.25	шт	2	444	888	888	–	959	
						–	–	–	71		

Раздел 4 Стойка СГКФ-8.0-4 70/158Б.Опора ОА-1шт

39	39	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	1	26797,82	9615,16	26798	9615	743	16275	46519	
						16440	3903,94	16440	3904	–	3446		
40	40	5800-0000-0000(пл)(об)	Опоры СТВг-8-4ГЦ	шт	1	61259		61259		–	–	61259	
						–		–		61259	–		
41	41	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР = 80 %	опора	1	11637,93	–	11638	–	8928	2167	14909	
						2709,46	–	2709	–	–	1104		
42	42	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,3468	13713		4756		4756	–	5136	Казахстан
						–		–		–	380		
43	43	5802-0000-0000(пл)(об)	Закладной фундамент	шт	1	11400		11400		–	–	11400	
						–		–		11400	–		
44	44	5803-0000-0000(пл)(об)	Кронштейн	шт	1	6875		6875		–	–	6875	
						–		–		6875	–		

45	45	1308-0305-0501	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА НР = 72 %	шт.	1	5436,81	1734,22	5437	1734	204	3415	9560	
						3498,3	1244,88	3498	1245	–	708		
46	46	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	1	30060		30060		30060	–	32465	Казахстан
						–		–		–	2405		
47	47	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в кронштейны(прим) НР = 72 %	м	3	90,76	1,68	272	5	12	185	494	
						85,08	0,71	255	2	–	37		
48	48	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	180030		540		540	–	583	Казахстан
						–		–		–	43		

49	49	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1798	1798	1798	–	1942	Казахстан
						–	–	–	144		
50	50	2404-0207-2606	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	154	308	308	–	333	Казахстан
						–	–	–	25		
51	51	2404-0202-0819	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1544	4632	4632	–	5003	Казахстан
						–	–	–	371		
52	52	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-2017	м	1	501	501	501	–	541	Казахстан
						–	–	–	40		
53	53	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1889	5667	5667	–	6120	Казахстан
						–	–	–	453		
54	54	2904-0000-0000(пл)	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	1	2475	2475	2475	–	2673	
						–	–	–	198		
55	55	2905-0000-0000(пл)	Плавкая вставка SW10.25	шт	1	444	444	444	–	480	
						–	–	–	36		

Раздел 5 Стойка СГКФ-8.0-4 70/158Б.Опора К-2шт

56	56	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	2	26797,82	9615,16	53596	19230	1485	32550	93038	
						16440	3903,94	32880	7808	–	6892		
57	57	5800-0000-0000(пл)(об)	Опоры СТВг-8-4ГЦ	шт	2	61259		122518		–	–	122518	
						–		–		122518	–		
58	58	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР = 80 %	опора	2	11637,93	–	23276	–	17857	4335	29820	
						2709,46	–	5419	–	–	2209		
59	59	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	0,6936	13713		9511		9511	–	10272	Казахстан
						–		–		–	761		
60	60	5802-0000-0000(пл)(об)	Закладной фундамент	шт	2	11400		22800		–	–	22800	
						–		–		22800	–		
61	61	5803-0000-0000(пл)(об)	Кронштейн	шт	2	6875		13750		–	–	13750	
						–		–		13750	–		

62	62	1308-0305-0501	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА НР = 72 %	шт.	2	5436,81	1734,22	10874	3468	409	6831	19121	
						3498,3	1244,88	6997	2490	–	1416		
63	63	2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	2	30060		60120		60120	–	64930	Казахстан
						–		–		–	4810		
64	64	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в кронштейны(прим) НР = 72 %	м	6	90,76	1,68	545	10	24	370	988	
						85,08	0,71	510	4	–	73		
65	65	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	180030		1080		1080	–	1166	Казахстан
						–		–		–	86		

66	66	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1798	3596	3596	–	3884	Казахстан
						–	–	–	288		
67	67	2404-0207-2606	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	154	616	616	–	665	Казахстан
						–	–	–	49		
68	68	2404-0202-0819	Зажимы поддерживающие SO239 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1544	3088	3088	–	3335	Казахстан
						–	–	–	247		
69	69	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2	501	1002	1002	–	1082	Казахстан
						–	–	–	80		
70	70	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1889	11334	11334	–	12241	Казахстан
						–	–	–	907		
71	71	2904-0000-0000(пл)	Корпус для предохранителя SV 29.25	шт	2	2475	4950	4950	–	5346	
						–	–	–	396		
72	72	2905-0000-0000(пл)	Плавкая вставка SW10.25	шт	2	444	888	888	–	959	
						–	–	–	71		

Раздел 6 Оборудование

73	73	1308-0303-2503	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 32. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	13081,28	131,81	13081	132	4297	6255	20883	
						8652	35,56	8652	36	–	1547		
74	74	5108-0401-0241(об)	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	156788		156788		–	–	156788	Казахстан
						–		–		156788	–		
75	75	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1432,89	84	1433	84	26	978	2604	
						1323,27	35,56	1323	36	–	193		

76	76	2307-0501-1001	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	12527		12527		12527	–	13529	Казахстан
						–		–		–	1002		
77	77	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5154,23	114,33	5154	114	2156	2102	7836	
						2884	35,56	2884	36	–	580		
78	78	2307-0204-0647	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2040		2040		2040	–	2203	
						–		–		–	163		
		Раздел 7 Кабельные проводниковые изделия											
79	79	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	452	1109,31	762,71	501408	344745	64021	157936	712092	

						204,96	280,34	92642	126714	–	52748	
80	80	2306-1201-0917										
			Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,452	479116		216560		216560	–	233885	Казахстан
						–		–		–	17325	
81	81	1308-0201-1001	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание(кабель силовой) НР = 72 %	м кабеля	10	1109,31	762,71	11093	7627	1416	3494	15754	
						204,96	280,34	2050	2803	–	1167	
82	82	2306-0131-0408										
			Кабели силовые АВВГ 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	913444		9134		9134	–	9865	Казахстан
						–		–		–	731	
		Раздел 8 Заземление опор										
83	83	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	1432,49	165,61	21487	2484	4114	11258	35365	
						992,6	49,79	14889	747	–	2620	

84	84	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04734	223791		10594		10594	–	11442	Казахстан
						–		–		–	848		
85	85	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	23	477,46	17,68	10982	407	5357	3840	16008	
						226,88	4,98	5218	115	–	1186		
86	86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01419	226611		3216		3216	–	3473	Казахстан
						–		–		–	257		
			Раздел 9 Доставка металлических опор освещения										
87	87	4111-0202-2000	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 101-200 км	т·км	370	34		12580		–	–	13586	

						–	–	–	1006	
88	88	4111-0202-2100	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	1716,8	33	56654	–	–	61186
						–	–	–	4532	

Итого	**4 365 507**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	472 167
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	527 559
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	208 424
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 205 670
- оборудование, тенге	1 349 798
- перевозка грузов, тенге	69 234
- накладные расходы, тенге	517 688
в т.ч. зарплата, тенге	46 593
- сметная прибыль (8 %), тенге	223 386

Всего	**4 365 507**
Временные здания и сооружения (1 %)	30 157
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	52 084
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**61 959**

Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**4 509 707**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,050)	**4 735 192**
НДС (12 %)	568 223
Итого	**5 303 415**
ВСЕГО со скидкой 10%	
НДС	**511 401**
ИТОГО	**4773073,54**

Сдал (Подрядчик)
ТОО"Девятка"

Директор _____ Султанбаев А.К.

Принял (Заказчик)
ГУ"Аппарат акима Лабасинского сельского округа Коксуского района"

Аким _____ Турганбаев Е.Г.

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ Тетебай А.С.

Авторский надзор
ТОО "Коксу Проект"

_____ Евтушевская О.В.