Заказчик: ГУ «Аппарат акима пос.Жанакорган Кызылординской области.

Подрядчик: ТОО «Элком»

Наименование строительства и его адрес: Уличное освещение ул. Сулеймен в поселке Жанакорган Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполнения работ и затрат за май месяц 2014 года.

в тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	Договорная стоимость Всего /СМР		Выполнено с начала года строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	Уличное освещение ул. Сулеймен в поселке Жанакорган Кызылординской области	4 110 265	1 610 529	2 584 884	1 012 837	2 584 884	1 012 837
	Итого к оплате:					**2 584 884**	**1 012 837**

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

ФОРМА 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима поселка Жанакорган.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Элком»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Уличное освещение ул. Сулеймен в поселке Жанакорган Кызылординской области.

А К Т

приемки выполненных ремонтных работ
за май 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Площадка КТПН 25-10/0,4														
		Земляные работы														
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	1,209	28,89		27,85		35		34		11	0,01		-	
				1,04		8,44		1		10		97	0,03		-	
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,091	262,72		-		24		-		27	1,85		-	
				262,72		-		24		-		113	-		-	
3	Е0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,975	6,48		6,48		6		6		2	-		-	
				-		2,1		-		2		97	0,01		-	
4	Е0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,325	134,1		-		44		-		49	0,97		-	
				134,1		-		44		-		113	-		-	

		м3							
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,975	21,55	4,52	21	4	16	0,11	-
				17,03	-	17	-	97	-	-
		м3								
6	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	3,12	749,135	24,55	2338	77	188	0,26	1
				39,183	9,2	124	29	123	0,04	-
		м2								
		Разъединительный пункт РВО-10У1 -3шт								
7	Ц0108-15-1	-Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	3	8165	4293	24495	12879	8242	11	33
				1958	933,99	5874	2802	95	5,42	16
		компл								
8	1503-4029	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ РВО-10У1	3	529	-	1587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
9	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,789	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
		шт								
10	С1503-3058	-Разъединтель РЛНДУ-1-10/400У1	1	21269,75	-	21270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ПОЛЮС								
		АС50								
11	Е0133-109-6	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,016667	41504,256	31105,06	692	518	273	51,1	1
				9157,5	6414,57	153	107	105	22,72	-
		1км								
12	С151607-17 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 50 мм2 ГОСТ 839-80	0,00975	397300	-	3874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Опора ж/б анкерная А10-1-1 шт								
13	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,676	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
14	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	18700	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	2	502,585	325,1	1006	650	560	1,01	2
				177,175	89,01	356	178	105	0,33	1

		шт							
16	С143015-3К=1,36	-Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	0,1	28560	-	2856	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м3							
17	С12021-237	-Траверсы стальные с деталями крепления	0,05	154400	-	7720	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
18	СПрайс-лист	-Изоляторы ШФ20в	2	813,23	-	1626	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
19	290518-2112-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	0,03	759	-	23	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		100шт							
20	СПрайс-лист "Электрокомплект"	-Зажим ПА	6	1242,03	-	7452	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
21	290518-1031	-Зажим ответвительный прессуемый ОА-185	2	138	-	276	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
22	С151803-9пр-имеч.	-Подвеска натяжная изолирующая	6	737	-	4422	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
		Установка электрооборудования на опорах КР-1 -1 шт							
23	Е0133-116-3-	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
				1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
		шт							
24	СПрайс-лист "Электрокомплект"	-Зажим ПА	3	1242,03	-	3726	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
25	СПрайс-лист "Электрокомплект"	-Изоляторы ШФ20в	4	813,23	-	3253	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
26	290518-2112-3	-Колпачки типа К для крепления штыревых изоляторов воздушных линий электропередач К-6	0,04	759	-	30	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		100шт							
27	СПрайс-лист "Электрокомплект	-Разъединтель РЛНДУ-1-10/400У1	1	20065,81	-	20066	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
28	1503-3282	-ПРивод ручной ПРНЗ-10	1	575	-	575	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
29	СПрайс-лист "Электрокомплект	-Зажим аппаратный прессуемыйА1А	6	665,37	-	3992	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
30	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,00682	149300	-	1018	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		т							
31	СПрайс-лист	-Кронштейн РА1	1	3618,89		3619	-	-	-

		шт	-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс-лист-Кронштейн РА2	1	665,37	-	665	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс-лист-Кронштейн РА3	2	3264,02	-	6528	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-лист-Кронштейн РА4	1	502,73	-	503	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс-лист-Кронштейн РА5	1	502,73	-	503	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс-лист-Хомут Х7	3	184,83	-	554	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс-лист-Хомут Х8	1	210,7	-	211	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс-лист-Проводник ЗП1	4,5	136,77	-	615	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
	Заземление								
39	Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
			23	0,4	460	8	95	-	-
		м							
40	Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	12	51,7	2,8	620	34	317	0,16	2
			27,5	0,3	330	4	95	-	-
		м							
41	Ц0108-471-4-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
			116	2,5	116	2	95	0,01	-
		шт							

РАЗДЕЛ 2. Наружные электрические сети 0,4 кВ

	Шкаф управления уличным освещением И-710- 1 шт								
42	Ц0108-572-3-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт							
43	СПрайс-лист-Шкаф управления уличным освещением И-710	1	81668,13	-	81668	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
44	Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт							
45	СПрайс-лист-Счетчик Меркурий 230 ART-03 PCSIGDN ООО"Электр окомплект"	1	8228,45	-	8228	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
	Провода и кабели								

46	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4,17	28,89	27,85	1	116	38	0,01	-
				1,04	8,44	4	35	97	0,03	-
		м3								
47	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,31	262,72	-	81	-	92	1,85	1
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	81	-	113	-	-
		м3								
48	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59-(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3,36	6,48	6,48	22	22	7	-	-
				-	2,1	-	7	97	0,01	-
		м3								
49	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,12	134,1	-	150	-	170	0,97	1
				134,1	-	150	-	113	-	-
		м3								
50	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,36	21,55	4,52	72	15	56	0,11	-
				17,03	-	57	-	97	-	-
		м3								
51	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	14	36,7	27,8	514	389	209	0,06	1
				8,8	6,9	123	97	95	0,04	1
		м								
52	Ц0108-141-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	15	27,5	4	413	60	285	0,12	2
				19,3	0,7	290	11	95	-	-
		м								
53	Ц0108-147-3	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	15	34	4,6	510	69	365	0,16	2
				24,8	0,8	372	12	95	-	-
		м								
54	С151601-479	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВВбШв, число жил и сечение 3х16+1х10 мм2	0,03	199300	-	5979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	1000м								
55	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,72	7259,41	4310,78	5227	3104	2959	16,1	12
				2745	1169,46	1976	842	105	4,45	3

		1км							
56	СПрайс-лист-ООО"Электроокомплект"	Провод самонесущий алюминевый изолированный СИП-4 3х25	720	91,67	-	66005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Ц0108-146-4-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	95	93,4	32,3	8873	3069	3457	0,2	19
				31,3	7	2974	665	95	0,04	4
		м								
58	С151601-151-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,095	18600	-	1767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
59	Ц0108-545-1-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
				479	2,3	479	2	95	0,01	-
		шт								
60	С151803-53 -	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	1	244	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

РАЗДЕЛ 3. Освещение

Установка металлических упор для освещения

61	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	39,14	218,93	-	8569	-	9683	1,54	60
				218,93	-	8569	-	113	-	-
		м3								
62	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	11,97	134,1	-	1605	-	1814	0,97	12
				134,1	-	1605	-	113	-	-
		м3								
63	Е0106-3-1 -	Устройство бетонных фундаментов общегоназначения объемом до 5 м3 под оборудование	5,13	10139,71	260,48	52017	1336	3791	3,94	20
				614,25	89,46	3151	459	105	0,35	2
		м3								
64	С143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,2326	131	-	685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
65	Е0108-4-7 -	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	83,6	245,44	3,82	20519	319	3827	0,21	18
				37,35	1,44	3122	120	118	0,01	1
		м2								
66	Е0109-34-2 -	Монтаж опор из труб	3,211	9632,76	905,18	30931	2907	21620	45,4	146
		т		7380	101,25	23697	325	90	0,49	2

67	С130806-236 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	104,5	956 -	- -	9990 -	- -	- -	- -	- -
68	С130806-268 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	66,5	1360 -	- -	90440 -	- -	- -	- -	- -
69	С130806-198 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	79,8	446 -	- -	35591 -	- -	- -	- -	- -
70	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 65х3,2 мм	м	5,7	231 -	- -	1317 -	- -	- -	- -	- -
71	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	117,8	21,8 5,81	0,05 0,02	2568 684	6 2	618 90	0,03 -	3 -
72	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	117,8	19,64 3,13	0,02 -	2314 369	2 -	332 90	0,02 -	2 -
73	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	19	1745,38 333	1411,25 239,85	33162 6327	26814 4557	11428 105	2,01 0,81	38 15
74	СПрайс-лист ТОО"Город света"	Светильники Тип ЖКУ 10-250-001-У1	шт	19	2648,19 -	- -	50316 -	- -	- -	- -	- -
75	СПрайс-лист ТОО"Город света"	Лампы ртутные дуговые высокого давления ТУ16535.820-79/ тип ДНаТ-250	шт	19	392,94 -	- -	7466 -	- -	- -	- -	- -
76	СПрайс-лист ТОО"Город света"	Бандажный крюк	шт	19	404,03 -	- -	7677 -	- -	- -	- -	- -
77	СПрайс-лист ТОО"Город света"	Поддерживающий зажим SO-130	шт	19	513,82 -	- -	9763 -	- -	- -	- -	- -
78	СПрайс-лист ТОО"Город света"	Прокалывающий зажим SLIP12.1	шт	38	458,37 -	- -	17418 -	- -	- -	- -	- -
79	СПрайс-лист ТОО"Город света"	Бандажный лента 19х0,75 lokal	м	34,2	134,33 -	- -	4594 -	- -	- -	- -	- -
80	СПрайс-лист ТОО"Город света"	Анкерный зажим SO118.4251	шт	2	936,33 -	- -	1873 -	- -	- -	- -	- -

81	Прайс-лист-Бандажный скрепа ТОО"Город света"	шт	38	22,66	-	86[illegible]	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			868 422	-	-	-

Затраты на временные здания и сооружения -2,8%	тенге	24 316
Итого с временными зданием и сооружением:	тенге	892 738
Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9%x0,9=1,71%	тенге	15 266
Затраты на выслугу лет- 1%	тенге	8 927
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	тенге	3 571
Стоимость оборудования	тенге	92 335
ИТОГО в базовых ценах 2001 года:	**тенге**	**1 012 837**
Итого в текущих ценах 2013 года К=2,234	**тенге**	**2 262 678**
Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	тенге	45 254
ИТОГО:	тенге	2 307 932
НДС 12 %	тенге	276 952
Всего сметная стоимость:	**тенге**	**2 584 884**

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

М.П.