Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №178

**Заказчик:**КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохрансния акимата Костанайской области

**Подрядчик:** ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада»

**Наименование строительства и его адрес:** Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23

## Справка
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## (по ресурсному методу)

за декабрь 2021 года

| Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | | Организационно-правовая форма код | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Договор №52 | 30.07.2021 | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за декабрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчет-ном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл." | 212486949,91 | 96570494 | | | | | | | 11588459 | 108158952,91 |

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Заказчик**
**КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
**БИН 990240002146**

**И.о. главного врача Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эксперт**_____**Галымбекулы Асылан**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 870523350713**
**KZ47VJE00038442**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**
(наименование, адрес)

Объект: **Дом ребенка**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 30.07.2021**

# Акт выполненных работ №27/1

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 11. Ремонтные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е12-030101-2401** | **Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек** | | **0,01332** | **234832,73** | **2128,09** | **3128** | **28** | **563** | **1835** | **5360** | |
| | | | **т металлоконструкций перемычек** | | | **190430,24** | **901,82** | **2537** | **12** | | **397** | | |
| | 1.1 | 2102-0401-2809 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0072 | 15353 | | | | 110,43 | | | Казахстан 100% |
| | 1.2 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт | 0,0076 | 56337 | | | | 427,73 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 4 | Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18 | **Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором** | | 16 | 62,71 | 0,89 | 1003 | 14 | 0 | 712 | 1852 | |
| | | | | **отверстие** | | 61,82 | 0 | 989 | 0 | | 137 | | |
| 3 | 5 | Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=3 | **Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен** | | 16 | 180,91 | 2,56 | 2895 | 41 | 0 | 2055 | 5346 | |
| | | | | **отверстие** | | 178,35 | 0 | 2854 | 0 | | 396 | | |
| | | | **Итого по разделу: 11. Ремонтные работы** | | | | | | | | | 12558 | |
| | | | **Раздел: 12. Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19 | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** | | **380** | **3962,62** | **17,66** | **1505795** | **6712** | **614171** | **638029** | **2315330** | |
| | | | **м2 поверхности облицовки** | | | **2328,72** | **3,26** | **884912** | **1240** | | **171506** | | |
| | 6.1 | 2106-1001-0401 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П | м | 836 | 266 | | | | 222376 | | | Казахстан 100% |
| | 6.2 | 2113-0207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт | 1900 | 26 | | | | 49400 | | | Казахстан 100% |
| | 6.3 | 2113-0211-0802 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Т-образный/ | шт | 988 | 73 | | | | 72124 | | | Казахстан 100% |
| | 6.4 | 2113-0816-2806 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм | шт | 3192 | 17 | | | | 54264 | | | Казахстан 100% |
| | 6.5 | 2113-0208-0228 | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 118,56 | 1061 | | | | 125792,16 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 8 | **С122-030101-0401** | **Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012** | | **418** | **1344** | | **561792** | | **561792** | | **606736** | **Казахстан** |
| | | | | **м2** | | | | | | | **44944** | | |
| 6 | 9 | **Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19** | **Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов/откосы/** | | 19,035 | 3666,66 | 13,5 | 69795 | 257 | 37088 | 23393 | 100643 | |
| | | | | м | | 1704,78 | 2,04 | 32451 | 39 | | 7455 | | |
| | 9.1 | 2113-0814-1201 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 19,9868 | 724 | | | | 14470,41 | | | Казахстан 100% |
| | 9.2 | 2113-0814-1501 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 19,9868 | 505 | | | | 10093,31 | | | Казахстан 100% |
| | 9.3 | 2113-0208-0228 | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 5,9589 | 1061 | | | | 6301,19 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 11 | **Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17** | **Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе** | **м2 поверхности облицовки** | **104,3** | **4465,35** | **39,68** | **465736** | **4138** | **39619** | **305243** | **832657** | |
| | | | | | | **4045,82** | **18,89** | **421979** | **1970** | | **61678** | | |
| | 11.1 | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 2,086 | 18489 | | | | 38568,05 | | | Казахстан 100% |
| 8 | 12 | **С121-030302-0601** | **Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93** | **м2** | **104,3** | **1470** | | **153321** | | **153321** | | **165587** | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу: 12. Наружная отделка** | | | | | | | | **12266** | **4020952** | |
| | | | **Раздел: 13. Проемы** | | | | | | | | | | |
| 9 | 19 | **Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | **м2 проемов** | **46,30756** | **1876,19** | **97,19** | **86882** | **4501** | **21614** | **45202** | **142651** | |
| | | | | | | **1312,27** | **43,46** | **60768** | **2013** | | **10567** | | |
| | 19.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 11,1138 | 1630 | | | | 18115,52 | | | Казахстан 100% |
| 10 | 20 | **С121-090102-0103** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **14,41416** | **4459** | | **64273** | | **64273** | | **69415** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **5142** | | |
| 11 | 21 | **С121-090102-0102** | **Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92** | **м2** | **31,8934** | **5643** | | **179974** | | **179974** | | **194372** | **Казахстан** |
| 12 | 22 | **С121-090404-0201** | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | **шт.** | **56** | **430** | | **24080** | | **24080** | **14398** | **26006** | |
| 13 | 23 | **С121-090404-1005** | **Ручки раздельные** | **пара** | **28** | **3731** | | **104468** | | **104468** | **1926** | **112825** | |
| 14 | 24 | **Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2** | **10,08** | **1839,66** | **222,48** | **18544** | **2243** | **4765** | **8357** | **29823** | |
| | | | | | | **1144,48** | **105,25** | **11536** | **1061** | | **9070** | | |
| | 24.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2,9232 | 1630 | | | | 4764,82 | **2209** | | Казахстан 100% |
| 15 | 25 | **Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14** | **Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** | **м2** | **25,2** | **2562,5** | **239,51** | **64575** | **6036** | **27932** | **24072** | **95739** | |
| | | | | | | **1214,58** | **112,14** | **30608** | **2826** | | **7092** | | |
| | 25.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 17,136 | 1630 | | | | 27931,68 | | | Казахстан 100% |
| 16 | 26 | **С121-090202-0306** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **20,16** | **23775** | | **479304** | | **479304** | | **517648** | **Казахстан** |
| | | | | | | | | | | | **38344** | | |
| 17 | 27 | **С121-090202-0303** | **Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014** | **м2** | **15,12** | **26281** | | **397369** | | **397369** | | **429158** | **Казахстан** |
| | | | **Итого по разделу: 13. Проемы** | | | | | | | | **31789** | **1617637** | |
| | | | **Раздел: 14. Полы** | | | | | | | | | | |
| 18 | 33 | **Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2 покрытия** | **74,15** | **3797,89** | **26,81** | **281614** | **1988** | **244771** | **25807** | **332015** | |
| | | | | | | **470,05** | **13,34** | **34854** | **989** | | **24594** | | |
| | 33.1 | 2110-0501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 37,075 | 575 | | | | 21318,13 | | | Казахстан 100% |
| | 33.2 | 2206-0101-0106 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77 | м2 | 75,633 | 2954 | | | | 223419,88 | | | |
| 19 | 37 | **Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17** | **Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** | **м2 покрытия** | **33,632** | **4122,63** | **93,61** | **138652** | **3148** | **87537** | **35581** | **188172** | |
| | | | | | | **1426,23** | **43,14** | **47967** | **1451** | | **13939** | | |
| | 37.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,4372 | 16994 | | | | 7430,05 | | | Казахстан 100% |
| | 37.2 | 2107-0510-0501 | Опилки древесные | м3 | 1,0291 | 3142 | | | | 3233,56 | | | Казахстан 100% |
| | 37.3 | 2206-0301-0657 | Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 | м2 | 34,3046 | 2240 | | | | 76842,39 | | | |
| 20 | 42 | **Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6** | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | **м2 покрытия** | **359** | **3797,89** | **26,81** | **1363444** | **9626** | **1185070** | **124946** | **1607461** | |
| | | | | | | **470,05** | **13,34** | **168748** | **4788** | | **119071** | | |
| | 42.1 | 2110-0501-1302 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80 | кг | 179,5 | 575 | | | | 103212,5 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 42.2 | 2206-0101-0106 | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77 | м2 | 366,18 | 2954 | | | | 1081695,72 | | | |
| 21 | 47 | С122-060301-0657 | **Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** | м2 | **80,652** | **2240** | | **180660** | | **180660** | | **195113** | |
| 22 | 48 | Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8 | **Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3** | м плинтусов | **846,8** | **298,73** | **1,03** | **252961** | **868** | **131982** | **86785** | **366926** | |
| | 48.1 | 2206-0401-9901 | Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001 | м | 855,268 | **141,84** 125 | **0,5** | **120111** | **423** | | **27180** | | |
| | | | **Итого по разделу: 14. Полы** | | | | | | | 106908,5 | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | | | | | | | **2689687** | |
| | | | **Раздел: 15. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 23 | 49 | Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс 2мм/** | м2 отделываемой поверхности | **434,23** | **906,45** | **6,04** | **393609** | **2622** | **119313** | **196207** | **637002** | |
| | 49.1 | 2205-0101-0302 | Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 1213,6728 | **625,65** 86 | **1,93** | **271674** | **836** | | **47185** | | |
| 24 | 50 | Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | **434,23** | **514,61** | **3,7** | **223457** | **1607** | 104375,87 **64101** | **114150** | **364615** | Казахстан 100% |
| | 50.1 | 2204-0802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,2996 | **363,29** 211463 | **1,82** | **157749** | **793** | | **27009** | | |
| 25 | 55 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 | **Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | м2 окрашиваемой поверхности | **236,369** | **465,79** | **3,7** | **110098** | **875** | 63358,27 **32933** | **55240** | **178565** | |
| | 55.1 | 2204-0802-0101 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,1489 | **322,76** 211463 | **1,82** | **76290** | **431** | | **13227** | | |
| 26 | 57 | Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску** | м2 окрашиваемой поверхности | **161,142** | **660,98** | **1,65** | **106512** | **266** | 31489,48 **35184** | **51259** | **170392** | |
| | 57.1 | 2204-0101-9902 | Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0121 | **440,99** 804257 | **0,81** | **71062** | **131** | | **12622** | | |
| | 57.2 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 18,209 | 620 | | | | 9719,97 | | | |
| | 57.3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 29,6018 | 469 | | | | 11289,61 | | | |
| 27 | 59 | Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону** | м2 поверхности облицовки | **102,628** | **4821,35** | **25,21** | **494806** | **2588** | 13883,24 **195038** | **214874** | **766454** | |
| | 59.1 | 2202-0101-0133 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91 | м2 | 102,628 | **2895,7** 1609 | **12,24** | **297180** | **1256** | | **56774** | | |
| | | | **Итого по разделу: 15. Внутренняя отделка** | | | | | | | 165128,45 | | | |
| | | | | | | | | | | | | **2117028** | |
| | | | **Раздел: 16. Устройство кирпичной перегородки** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 17. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1** | | | | | | | | | | |
| 28 | 67 | Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9 | **Трубы дымовые кирпичные. Кладка** | м3 кладки (без вычета пустот) | **8,96** | **49857,25** | **2509,21** | **446721** | **22483** | **280776** | **109695** | **600929** | |
| | 67.1 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 4,3904 | **16011,45** 56337 | **992,3** | **143463** | **8891** | 247341,96 | **44513** | | Казахстан 100% |
| 29 | 68 | Е11-080201-0701 | **Стены и другие конструкции. Армирование кладки** | т металлических изделий | **0,00534** | **386679,04** | **2812,06** | **2065** | **15** | **1637** | **301** | **2556** | |
| | 68.1 | 2105-0309-0301 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,0053 | **77377,98** 306489 | **908,55** | **413** | **5** | 1636,65 | **190** | | Казахстан 100% |
| 30 | 70 | Е11-070107-0103 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/узел Б/** | т стальных элементов | **0,00707** | **775125,63** | **8684,74** | **5480** | **61** | **4915** | **371** | **6319** | |
| | 70.1 | 2106-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0071 | **71202,25** 686920 | **1732,97** | **503** | **12** | 4856,52 | **468** | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 17. ВЕНТШАХТЫ ВШ-1** | | | | | | | | | **609803** | |
| | | | **Раздел: 19. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 31 | 124 | С121-090101-6902 | **Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 24700-99** | м2 | **1,242** | **36549** | | **45394** | | **45394** | | **49026** | **Казахстан** |
| 32 | 125 | С121-090404-0201 | **Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005** | шт. | **12** | **430** | | **5160** | | **5160** | **3632** **413** | **5573** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 126 | С121-090404-0507 | Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 | шт. | 12 | 432 | | 5184 | | 5184 | | 5599 | |
| | | | | | | | | | | | 415 | | |
| 34 | 127 | С121-130814-2211 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 6 | 827 | | 4962 | | 4962 | | 5359 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 397 | | |
| 35 | 146 | С121-100302-0311 | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. | 30 | 345 | | 10350 | | 10350 | | 11178 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 19. Кровля | | | | | | | | 828 | | |
| | | | | | | | | | | | | 76735 | |
| | | | Раздел: 20. Разные работы | | | | | | | | | | |
| 36 | 153 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно песчаным раствором М150 | м2 тротуара | 24 | 1180,09 | 47,73 | 28322 | 1145 | 16314 | 8157 | 39397 | |
| | | | | | | 452,61 | 19,44 | 10863 | 466 | | 2918 | | |
| | 153.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,96 | 16994 | | | | 16314,24 | | | Казахстан 100% |
| 37 | 154 | С121-040509-0104 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 16 | 2227 | | 35632 | | 35632 | | 38483 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2851 | | |
| 38 | 155 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно песчаным раствором М150 | м2 тротуара | 77,13 | 4918,77 | 47,73 | 379385 | 3681 | 340794 | 26214 | 438047 | |
| | | | | | | 452,61 | 19,44 | 34909 | 1499 | | 32448 | | |
| | 155.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 20,0538 | 16994 | | | | 340794,28 | | | Казахстан 100% |
| 39 | 156 | С121-040509-0104 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 51,42 | 2227 | | 114513 | | 114513 | | 123673 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 9161 | | |
| 40 | 157 | Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические с поручнями. Установка | м ограждения | 9,2 | 1044,25 | 108,03 | 9607 | 994 | 742 | 5974 | 16828 | |
| | | | | | | 855,61 | 46,33 | 7872 | 426 | | 1247 | | |
| 41 | 158 | С121-060208-0702 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 9,2 | 11368 | | 104586 | | 104586 | | 112953 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 8367 | | |
| 42 | 163 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно песчаным раствором М150 | м2 тротуара | 10,1 | 2199,73 | 47,73 | 22217 | 482 | 17164 | 3433 | 27702 | |
| | | | | | | 452,61 | 19,44 | 4571 | 196 | | 2052 | | |
| | 163.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 1,01 | 16994 | | | | 17163,94 | | | Казахстан 100% |
| 43 | 165 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,244 | 105385,94 | 27132,16 | 25714 | 6620 | 545 | 14640 | 43582 | |
| | | | | | | 76020,75 | 7312,75 | 18549 | 1784 | | 3228 | | |
| | 165.1 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,2928 | 263 | | | | 77,01 | | | Казахстан 100% |
| | 165.2 | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 1863677 | | | | 45,47 | | | Казахстан 100% |
| | 165.3 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0001 | 559069 | | | | 42,29 | | | Казахстан 100% |
| | 165.4 | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0001 | 575625 | | | | 84,27 | | | Казахстан 100% |
| | 165.5 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0005 | 422425 | | | | 199,96 | | | |
| 44 | 166 | С121-060801-0101 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,258672 | 497899 | | 128793 | | 128793 | | 139096 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 10303 | | |
| 45 | 167 | С121-130202-0119 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,272 | 757 | | 206 | | 206 | | 222 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 16 | | |
| 46 | 168 | С121-130203-0106 | Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,096 | 759 | | 73 | | 73 | | 79 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6 | | |
| 47 | 169 | Е11-060301-0401 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,01504 | 399334,06 | 2840,51 | 6006 | 42 | 0 | 4307 | 11138 | |
| | | | | | | 396493,55 | 1223,15 | 5963 | 18 | | 825 | | |
| 48 | 170 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(12)мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00592 | 232893 | | 1379 | | 1379 | | 1489 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 110 | | |
| 49 | 171 | С121-050106-2403 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00912 | 286098 | | 2609 | | 2609 | | 2818 | |
| | | | | | | | | | | | 209 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 50 | 172 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия навеса из сотового поликарбоната. Устройство | м2 кровли | 11,44 | 839,28 | 26,93 | 9601 | 308 | 241 | 6600 | 17497 | |
| | | | | | | 791,26 | 10,03 | 9052 | 115 | | 1296 | | |
| | 172.1 | 2204-0201-9905 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,2288 | 1055 | | | | 241,38 | | | |
| 51 | 173 | С121-130502-0504 | Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм | м2 | 13,156 | 2725 | | 35850 | | 35850 | | 38718 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2868 | | |
| 52 | 174 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 7,076 | 166,28 | 4,3 | 1177 | 31 | 717 | 312 | 1608 | |
| | | | | | | 60,61 | 0,68 | 429 | 5 | | 119 | | |
| | 174.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0013 | 492321 | | | | 627,06 | | | Казахстан 100% |
| 53 | 175 | Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические с поручнями. Установка | м ограждения | 6,6 | 1044,25 | 108,03 | 6892 | 713 | 532 | 4286 | 12072 | |
| | | | | | | 855,61 | 46,33 | 5647 | 306 | | 894 | | |
| 54 | 176 | С121-060208-0702 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 6,6 | 11368 | | 75029 | | 75029 | | 81031 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6002 | | |
| 55 | 177 | Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19 | Ограждения металлические с поручнями. Установка | м ограждения | 15,2 | 1044,25 | 108,03 | 15873 | 1642 | 1225 | 9871 | 27803 | |
| | | | | | | 855,61 | 46,33 | 13005 | 704 | | 2059 | | |
| 56 | 178 | С121-060208-0702 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 15,2 | 11368 | | 172794 | | 172794 | | 186617 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 20. Разные работы | | | | | | | | 13823 | 1360853 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 9430320 | 85774 | 6395038 | 2148621 | 12505255 | |
| | | | | | | | | 2949508 | 34685 | | 926315 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 150063 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 12655313 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 278417 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 12933730 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 258675 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 13192405 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 13852500 | |
| | | | Итого с понижающим коэффициентомК-0,9 | | | | | | | | | *12467250* | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 1496070 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 13963320 | |

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эксперт** **Ғалымбекұлы Асылан**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 870523350713**

**KZ47VJE00038442**

**Заказчик**
**КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

**БИН 990240002146**

**И.о. главного врача** _____ **Ержанов Н.А.**
**Место печати (при наличии)**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского**
**ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**
**Специалист по авторскому надзору** **Бакиров Н.А.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №25 от 22.07.2021**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.07.2021

# Акт выполненных работ №28

за декабрь 2021 (месяц, год) на Еорректировочная смета №1

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 72. Плиточное покрытие тротуаров плитками цветными 103м2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 99 | С121-040509-0108 | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017** | м2 | 103 | 1784 | | 183752 | | 183752 | | 198452 | |
| | | | | | | | | | | | 14700 | | |
| | | | **Итого по разделу: 72. Плиточное покрытие тротуаров плитками цветными 103м2** | | | | | | | | | 198452 | |
| | | | **Раздел: 73. Тартановое покрытие площадок464м2** | | | | | | | | | | |
| 2 | 100 | Е11-270403-0301 Изм. и доп. вып. 18 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** | м2 основания | 464 | 750,94 | 174,51 | 348436 | 80973 | 251646 | 28327 | 406904 | |
| | | | | | | 34,09 | 50,7 | 15818 | 23525 | | 30141 | | |
| | 100.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 13,92 | 24 | | | | 334,08 | | | |
| 3 | 101 | Е11-270403-0304 Изм. и доп. вып. 18 К=5 | **Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303** | м2 основания | 464 | 216,81 | 49,55 | 100600 | 22992 | 77609 | 4941 | 113984 | |
| | | | | | | 0 | 14,79 | 0 | 6863 | | 8443 | | |
| | 101.1 | 2101-0201-0403 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 29,232 | 2655 | | | | 77610,96 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 102 | Е11-060101-0101 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 32,48 | 17858,76 | 1106,37 | 580053 | 35935 | 502769 | 35478 | 664773 | |
| | | | | | | 1273,05 | 244,03 | 41349 | 7926 | | 49242 | | |
| | 102.1 | 2102-0101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 33,1296 | 13477 | | | | 446487,62 | | | Казахстан 100% |
| 5 | 103 | Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание** | м2 покрытия | 464 | 10904,76 | 23,68 | 5059809 | 10987 | 4741936 | 223700 | 5706190 | |
| | | | | | | 661,39 | 8,21 | 306885 | 3809 | | 422681 | | |
| | 103.1 | 2206-0207-0401 | Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм | м2 | 473,28 | 6491 | | | | 3072060,48 | | | Казахстан 100% |
| 6 | 104 | Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** | м бортового камня | 74 | 1596,28 | 31,78 | 118125 | 2351 | 58646 | 41785 | 172703 | |
| | | | | | | 771,99 | 12,26 | 57127 | 907 | | 12793 | | |
| | 104.1 | 2102-0101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 2,886 | 19290 | | | | 55670,94 | | | Казахстан 100% |
| 7 | 105 | С121-040508-9901 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 1,184 | 41222 | | 48807 | | 48807 | | 52712 | |
| | | | | | | | | | | | 3905 | | |
| | | | **Итого по разделу: 73. Тартановое покрытие площадок464м2** | | | | | | | | | 7117266 | |
| | | | **Раздел: 74. КЛ-0,4кВ для подключения прачечной, гаража и склада** | | | | | | | | | | |
| 8 | 106 | Е11-010205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 5,2 | 1675,52 | 0 | 8713 | 0 | 0 | 6273 | 16185 | |
| | | | | | | 1675,52 | 0 | 8713 | 0 | | 1199 | | |
| 9 | 107 | Е11-010205-0502 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 5,2 | 873,83 | 0 | 4544 | 0 | 0 | 3272 | 8441 | |
| | | | | | | 873,83 | 0 | 4544 | 0 | | 625 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 108 | Ц13-080201-0203 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | м кабеля | 80 | 428,81 | 220,56 | 34305 | 17645 | 3738 | 13594 | 51731 | |
| | | | | | | 161,52 | 74,49 | 12922 | 5959 | | 3832 | | |
| 11 | 109 | С123-060131-0403 | **Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,08 | 153524 | | 12282 | | 12282 | | 13265 | |
| | | | | | | | | | | | 983 | | |
| 12 | 110 | Е11-340201-0301 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | канало-километр трубопровода | 0,08 | 148792,24 | 0 | 11903 | 0 | 136 | 8473 | 22006 | |
| | | | | | | 147098 | 0 | 11768 | 0 | | 1630 | | |
| | 110.1 | 2107-0202-0301 | Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0064 | 19308 | | | | 123,57 | | | Казахстан 100% |
| | 110.2 | 2301-1399-9906 | Трубы полиэтиленовые канализационные | м | 80 | | | | | | | | |
| 13 | 111 | С123-010501-1510 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 80 | 809 | | 64720 | | 64720 | | 69898 | |
| | | | | | | | | | | | 5178 | | |
| 14 | 112 | Ц13-080201-0704 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** | м кабеля | 70 | 1035,47 | 629,57 | 72483 | 44070 | 9569 | 24378 | 104610 | |
| | | | | | | 269,2 | 214,49 | 18844 | 15014 | | 7749 | | |
| 15 | 113 | С123-061201-0918 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** | км | 0,07 | 613075 | | 42915 | | 42915 | | 46348 | |
| | | | | | | | | | | | 3433 | | |
| 16 | 114 | Ц13-080201-0903 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 20 | 603,47 | 302,26 | 12069 | 6045 | 909 | 5094 | 18536 | |
| | | | | | | 255,74 | 98,04 | 5115 | 1961 | | 1373 | | |
| 17 | 115 | С123-061201-0917 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012** | км | 0,02 | 479084 | | 9582 | | 9582 | | 10349 | |
| | | | | | | | | | | | 767 | | |
| | | | **Итого по разделу: 74. КЛ-0,4кВ для подключения прачечной, гаража и склада** | | | | | | | | | 361369 | |
| | | | **Раздел: 75. Отопление основное здание** | | | | | | | | | | |
| 18 | 116 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | **Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка** | квт | 106,2 | 1172,27 | 16,35 | 124495 | 1736 | 49702 | 53032 | 191729 | |
| | | | | | | 687,93 | 5,63 | 73058 | 598 | | 14202 | | |
| | 116.1 | 2302-1104-0408 | Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов | шт. | 276,12 | 180 | | | | 49701,6 | | | Казахстан 100% |
| | 116.2 | 2305-1001-9903 | Радиаторы биметаллические | кВт | 106,2 | | | | | | | | |
| 19 | 117 | С123-051001-0310 | **Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005** | секция | 918 | 2161 | | 1983798 | | 1983798 | | 2142502 | |
| | | | | | | | | | | | 158704 | | |
| 20 | 118 | С123-040905-1815 | **Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 68 | 287 | | 19516 | | 19516 | | 21077 | |
| | | | | | | | | | | | 1561 | | |
| 21 | 119 | С123-040902-0102 | **Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 42 | 9712 | | 407904 | | 407904 | | 440536 | |
| | | | | | | | | | | | 32632 | | |
| 22 | 120 | С123-040902-0103 | **Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 8 | 10149 | | 81192 | | 81192 | | 87687 | |
| | | | | | | | | | | | 6495 | | |
| 23 | 121 | С123-040902-0104 | **Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 10 | 11535 | | 115350 | | 115350 | | 124578 | |
| | | | | | | | | | | | 9228 | | |
| 24 | 122 | С123-040902-0105 | **Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 2 | 12776 | | 25552 | | 25552 | | 27596 | |
| | | | | | | | | | | | 2044 | | |
| 25 | 123 | С123-040902-0106 | **Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 2 | 15712 | | 31424 | | 31424 | | 33938 | |
| | | | | | | | | | | | 2514 | | |
| 26 | 124 | С123-040902-0105 | **Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 6 | 12776 | | 76656 | | 76656 | | 82788 | |
| | | | | | | | | | | | 6132 | | |
| 27 | 125 | С123-041013-1804 | **Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** | шт. | 1 | 4449 | | 4449 | | 4449 | | 4805 | |
| | | | | | | | | | | | 356 | | |
| 28 | 126 | С123-040902-0107 | **Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 6 | 18151 | | 108906 | | 108906 | | 117618 | |
| | | | | | | | | | | | 8712 | | |
| 29 | 127 | С123-041013-1806 | **Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** | шт. | 1 | 8148 | | 8148 | | 8148 | | 8800 | |
| | | | | | | | | | | | 652 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 75. Отопление основное здание** | | | | | | | | | 3283654 | |
| | | | **Раздел: 76. Отопление прачечная** | | | | | | | | | | |
| 30 | 128 | C123-040902-0104 | **Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 6 | 11535 | | 69210 | | 69210 | 5537 | 74747 | |
| 31 | 129 | C123-041013-1803 | **Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1", T до +120°C, PN 20, DN 25, типа Arco CT РК ГОСТ Р 50553-2010** | шт. | 1 | 2178 | | 2178 | | 2178 | 174 | 2352 | |
| 32 | 130 | C123-040905-1815 | **Краны Маевского T 130°C, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005** | шт. | 7 | 287 | | 2009 | | 2009 | 161 | 2170 | |
| | | | **Итого по разделу: 76. Отопление прачечная** | | | | | | | | | 79269 | |
| | | | **Раздел: 77. Потолок** | | | | | | | | | | |
| 33 | 131 | E11-150108-1401 | **Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** | м2 | 867 | 1478,74 | 143,17 | 1282068 | 124128 | 0 | 877538 | 2332374 | |
| | 131.1 | 2113-0806-0801 | Плиты акустические (тип, марка по проекту) | м2 | 867 | 1335,57 | 70,2 | 1157939 | 60863 | | 172768 | | |
| 34 | 132 | C122-030301-0201 | **Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте** | м2 | 867 | 4935 | | 4278645 | | 4278645 | 342292 | 4620937 | |
| | | | **Итого по разделу: 77. Потолок** | | | | | | | | | 6953311 | |
| | | | **Раздел: 78. Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 35 | 133 | C121-110102-0105 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130** | м3 | 89,2284 | 23016 | | 2053681 | | 2053681 | 164294 | 2217975 | |
| | | | **Итого по разделу: 78. Наружная отделка** | | | | | | | | | 2217975 | |
| | | | **Раздел: 79. Кровля гараж** | | | | | | | | | | |
| 36 | 134 | E11-120101-1001 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 80 | 3256,34 | 17,61 | 260507 | 1409 | 158407 | 72759 | 359927 | |
| | 134.1 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,456 | 1258,64 | 4,54 | 100691 | 363 | | 26661 | | |
| 37 | 135 | E11-120101-1303 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого покрытия | 104,525 | 1011,84 | 65,86 | 105763 | 6885 | 34692 | 47373 | 165387 | |
| | 135.1 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 210,0953 | 614,08 | 15,4 | 64186 | 1610 | | 12251 | | |
| 38 | 136 | C121-110102-0105 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130** | м3 | 10,766075 | 23016 | | 247792 | | 247792 | 19823 | 267615 | |
| 39 | 137 | E11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Стропила. Установка** | м3 древесины в конструкции | 2,1357 | 95492,68 | 1788,75 | 203944 | 3820 | 142045 | 42940 | 266635 | |
| | 137.1 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0812 | 27194,05 | 730,52 | 58078 | 1560 | | 19751 | | |
| | 137.2 | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,3417 | 216144 | | | | 17541,51 | | | Казахстан 100% |
| | 137.3 | 2107-0203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,7726 | 53012 | | | | 18114,84 | | | Казахстан 100% |
| 40 | 138 | E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 2,1357 | 8995,14 | 72,59 | 19211 | 155 | 16857 | 1633 | 22512 | |
| | 138.1 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0143 | 1029,76 | 32,2 | 2199 | 69 | | 1668 | | |
| 41 | 139 | E11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16 | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** | м3 древесины в конструкции | 1,0175 | 90760,44 | 1665,44 | 92349 | 1694 | 68919 | 16172 | 117203 | |
| | 139.1 | 2107-0201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 1,0379 | 21361,02 | 713,7 | 21735 | 726 | | 8682 | | |
| 42 | 140 | E11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10 | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | м3 древесины в конструкции | 1,0175 | 8995,14 | 72,59 | 9153 | 74 | 8031 | 778 | 10725 | |
| | 140.1 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0068 | 1029,76 | 32,2 | 1048 | 33 | | 794 | | |
| 43 | 141 | E11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10 | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | | 105,6 | 313,85 | 3,36 | 33143 | 355 | 28667 | 3081 | 39122 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **м2 обработанной поверхности** | | | **39,02** | **1,5** | **4120** | **158** | | **2898** | | |
| | 141.1 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0243 | 1148489 | | | | 27894,5 | | | Казахстан 100% |
| **44** | **142** | **Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | | **105,6** | **2801,56** | **26,93** | **295845** | **2844** | **209445** | **60923** | **385309** | |
| | | | | **м2 кровли** | | **791,26** | **10,03** | **83557** | **1059** | | **28541** | | |
| | 142.1 | 2105-0109-0108 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 121,44 | 1676 | | | | 203533,44 | | | Казахстан 100% |
| | 142.2 | 2113-0208-0228 | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 4,4986 | 1061 | | | | 4772,97 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 79. Кровля гараж** | | | | | | | | | **1634435** | |
| | | | **Раздел: 80. Кровля прачечная** | | | | | | | | | | |
| **45** | **143** | **Е11-120101-1001** | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | | **50** | **3256,34** | **17,61** | **162817** | **881** | **99004** | **45474** | **224954** | |
| | | | | **м2 покрытия** | | **1258,64** | **4,54** | **62932** | **227** | | **16663** | | |
| | 143.1 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,285 | 343223 | | | | 97818,55 | | | |
| **46** | **144** | **Е11-120101-1303** | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | | **80,64** | **1011,84** | **65,86** | **81595** | **5311** | **26764** | **36548** | **127594** | |
| | | | | **м2 утепляемого покрытия** | | **614,08** | **15,4** | **49519** | **1242** | | **9451** | | |
| | 144.1 | 2110-0501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 162,0864 | 136 | | | | 22043,75 | | | |
| **47** | **145** | **С121-110102-0105** | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130** | | **8,30592** | **23016** | | **191169** | | **191169** | | **206463** | |
| | | | | **м3** | | | | | | | **15294** | | |
| **48** | **146** | **Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Стропила. Установка** | | **0,792** | **95492,68** | **1788,75** | **75630** | **1417** | **52676** | **15924** | **98878** | |
| | | | | **м3 древесины в конструкции** | | **27194,05** | **730,52** | **21538** | **579** | | **7324** | | |
| | 146.1 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0301 | 216144 | | | | 6505,07 | | | Казахстан 100% |
| | 146.2 | 2107-0201-0201 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,1267 | 53012 | | | | 6717,68 | | | Казахстан 100% |
| | 146.3 | 2107-0203-0105 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,6574 | 50416 | | | | 33141,46 | | | Казахстан 100% |
| **49** | **147** | **Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | **0,792** | **8995,14** | **72,59** | **7124** | **58** | **6251** | **606** | **8348** | |
| | | | | **м3 древесины в конструкции** | | **1029,76** | **32,2** | **816** | **26** | | **618** | | |
| | 147.1 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0053 | 1148489 | | | | 6094,34 | | | Казахстан 100% |
| **50** | **148** | **Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16** | **Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** | | **0,8736** | **90760,44** | **1665,44** | **79288** | **1454** | **59172** | **13885** | **100627** | |
| | | | | **м3 древесины в конструкции** | | **21361,02** | **713,7** | **18661** | **623** | | **7454** | | |
| | 148.1 | 2107-0201-0101 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,8911 | 63597 | | | | 56669,51 | | | Казахстан 100% |
| **51** | **149** | **Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10** | **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** | | **0,8736** | **8995,14** | **72,59** | **7858** | **63** | **6895** | **668** | **9208** | |
| | | | | **м3 древесины в конструкции** | | **1029,76** | **32,2** | **900** | **28** | | **682** | | |
| | 149.1 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0059 | 1148489 | | | | 6722,24 | | | Казахстан 100% |
| **52** | **150** | **Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10** | **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** | | **90,4** | **313,85** | **3,36** | **28372** | **304** | **24541** | **2637** | **33490** | |
| | | | | **м2 обработанной поверхности** | | **39,02** | **1,5** | **3527** | **136** | | **2481** | | |
| | 150.1 | 2113-0704-2401 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0208 | 1148489 | | | | 23879,38 | | | Казахстан 100% |
| **53** | **151** | **Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19** | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | | **90,4** | **2801,56** | **26,93** | **253261** | **2434** | **179298** | **52154** | **329848** | |
| | | | | **м2 кровли** | | **791,26** | **10,03** | **71530** | **906** | | **24433** | | |
| | 151.1 | 2105-0109-0108 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 103,96 | 1676 | | | | 174236,96 | | | Казахстан 100% |
| | 151.2 | 2113-0208-0228 | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 3,851 | 1061 | | | | 4085,95 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 80. Кровля прачечная** | | | | | | | | | **1139410** | |
| | | | **Раздел: 81. Ограждения лестниц** | | | | | | | | | | |
| **54** | **152** | **Е11-070519-0202 Изм. и доп. вып. 19** | **Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка** | | **28** | **13071,33** | **5,95** | **365997** | **167** | **321618** | **31833** | **429656** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 1579,03 | 0 | 44213 | 0 | | 31826 | | |
| | 152.1 | 2106-0208-0702 | Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | м | 28 | 11368 | | | | 318304 | | | Казахстан 100% |
| | | | Итого по разделу: 81. Ограждения лестниц | | | | | | | | | 429656 | |
| | | | Раздел: 82. Разные работы | | | | | | | | | | |
| 55 | 153 | С121-040509-0101 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 8 | 1824 | | 14592 | | 14592 | 1167 | 15759 | |
| 56 | 154 | С121-040509-0101 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 25,71 | 1824 | | 46895 | | 46895 | 3752 | 50647 | |
| 57 | 155 | С121-040509-0101 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 10,1 | 1824 | | 18422 | | 18422 | 1474 | 19896 | |
| | | | Итого по разделу: 82. Разные работы | | | | | | | | | 86302 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 19989006 | 376187 | 17289488 | 1771273 | 23501099 | |
| | | | В том числе : | | | | | 2323332 | 136770 | | 1740820 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 282013 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 23783111 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 523228 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 24306339 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 486127 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 24792466 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 26032982 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2811562 | | | | *23429684* | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 26241246 | |

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт Галымбекулы Асылан
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ Ержанов Н.А.
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору Бакиров Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **30.07.2021**

# Акт выполненных работ №29

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 24. Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 35 | С123-020401-2508 | **Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25х32** | шт. | 1 | 77 | | 77 | | 77 | | 83 | |
| 2 | 45 | Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18 | **Смесители. Установка** | шт. | 10 | 1117,02<br>1083,53 | 0,18<br>0 | 11170<br>10835 | 2<br>0 | 333 | 7801<br>1518 | 20489 | |
| | 45.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,13 | 620 | | | | 80,6 | | | |
| | 45.2 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,26 | 469 | | | | 121,94 | | | |
| | 45.3 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,11 | 809 | | | | 88,99 | | | Казахстан 100% |
| 3 | 46 | С123-030102-3321 | **Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** | шт. | 25 | 4543 | | 113575 | | 113575 | 9086 | 122661 | |
| 4 | 47 | С123-030102-3327 | **Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96** | шт. | 10 | 8703 | | 87030 | | 87030 | 6962 | 93992 | |
| 5 | 48 | Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18 | **Ванна на одно отделение. Установка** | комплект | 2 | 2827,71<br>2414,72 | 84,25<br>41,85 | 5655<br>4829 | 169<br>84 | 657 | 3537<br>735 | 9927 | |
| | 48.1 | 2110-0502-1301 | Замазка защитная | кг | 0,4 | 357 | | | | 142,8 | | | Казахстан 100% |
| | 48.2 | 2113-0804-0401 | Каболка | т | 0,0003 | 1358560 | | | | 380,4 | | | Казахстан 100% |
| | 48.3 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,072 | 809 | | | | 58,25 | | | Казахстан 100% |
| 6 | 49 | С123-030102-1104 | **Ванна стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94** | шт. | 2 | 4707 | | 9414 | | 9414 | 753 | 10167 | |
| 7 | 50 | С123-021104-1501 | **Подводки гибкие к водоразборной арматуре** | м | 42 | 397 | | 16674 | | 16674 | 1334 | 18008 | |
| 8 | 51 | С123-020401-0802 | **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 60 | 161 | | 9660 | | 9660 | 773 | 10433 | |
| 9 | 52 | Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** | кран | 3 | 21541,15<br>464,37 | 0<br>0 | 64623<br>1393 | 0<br>0 | 63230 | 1003<br>5250 | 70876 | |
| | 52.1 | 2303-0103-0502 | Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79 | м | 60 | 972 | | | | 58320 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 24. Водопровод В1** | | | | | | | | | 356636 | |
| | | | **Раздел: 25. Трубопроводы горячей воды (Т3)** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 78 | С123-020401-3503 | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25** | шт. | 2,7 | 10 | | 27 | | 27 | | 29 | |
| | | | **Итого по разделу: 25. Трубопроводы горячей воды (ТЗ)** | | | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | 29 | |
| | | | **Раздел: 26. Сеть К-1** | | | | | | | | | | |
| 11 | 113 | Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18 | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | комплект | 29 | 3349,18 | 111,68 | 97126 | 3239 | 6354 | 64179 | 174209 | |
| | 113.1 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,0104 | 3018,41 | 55,31 | 87534 | 1604 | | 12904 | | |
| | 113.2 | 2110-0502-1301 | Замазка защитная | кг | 5,8 | 216144 | | | | 2256,54 | | | Казахстан 100% |
| | 113.3 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 1,044 | 357 | | | | 2070,6 | | | Казахстан 100% |
| 12 | 114 | С123-030102-3203 | **Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96** | шт. | 29 | 809 | | | | 844,6 | | | Казахстан 100% |
| 13 | 115 | С123-030102-1301 | **Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94** | шт. | 31 | 7485 | | 217065 | | 217065 | 17365 | 234430 | |
| 14 | 116 | Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | комплект | 20 | 871 | | 27001 | | 27001 | 2160 | 29161 | |
| | 116.1 | 2110-0502-1301 | Замазка защитная | кг | 8 | 4139,68 | 222,43 | 82794 | 4448 | 10691 | 50305 | 143747 | |
| | 116.2 | 2110-0502-1812 | Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016 | т | 0,0016 | 3382,73 | 110,66 | 67654 | 2213 | | 10648 | | |
| | 116.3 | 2113-0804-0401 | Каболка | т | 0,002 | 357 | | | | 2856 | | | Казахстан 100% |
| | 116.4 | 2113-0816-1901 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 1,6 | 1176843 | | | | 1882,95 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 117 | С123-030102-0301 | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | комплект | 8 | 1358560 | | | | 2717,12 | | | Казахстан 100% |
| 16 | 118 | С123-030102-0420 | **Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96** | комплект | 12 | 1252 | | | | 2003,2 | | | Казахстан 100% |
| 17 | 119 | С123-030102-0502 | **Сиденье для детского унитаза ГОСТ 15062-83** | шт. | 12 | 17441 | | 139528 | | 139528 | 11162 | 150690 | |
| 18 | 120 | Е11-170101-0110 | **Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка** | комплект | 9 | 22197 | | 266364 | | 266364 | 21309 | 287673 | |
| | 120.1 | 2113-0101-1901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,0018 | 1339 | | 16068 | | 16068 | 1285 | 17353 | |
| | 120.2 | 2113-0804-0401 | Каболка | т | 0,0006 | 2075,29 | 276,09 | 18678 | 2485 | 2401 | 10816 | 31853 | |
| | 120.3 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,63 | 1532,42 | 136,69 | 13792 | 1230 | | 2359 | | |
| | 120.4 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 1,26 | 182308 | | | | 328,15 | | | |
| 19 | 121 | С123-030102-0205 | **Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94** | шт. | 9 | 1358560 | | | | 855,89 | | | Казахстан 100% |
| 20 | 122 | Е11-170101-0101 | **Ванны купальные чугунные. Установка** | комплект | 5 | 620 | | | | 390,6 | | | |
| | 122.1 | 2113-0101-1901 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74 | т | 0,001 | 469 | | | | 590,94 | | | |
| | 122.2 | 2113-0804-0401 | Каболка | т | 0,0004 | 9602 | | 86418 | | 86418 | 6913 | 93331 | |
| | 122.3 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,3 | 5294,14 | 556,3 | 26471 | 2782 | 1245 | 17099 | 47056 | |
| | 122.4 | 2204-0201-0702 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0,65 | 4488,91 | 260,95 | 22445 | 1305 | | 3486 | | |
| 21 | 123 | С123-030102-0104 | **Ванна чугунная эмалированная, длиной 1700 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96** | шт. | 5 | 182308 | | | | 182,31 | | | |
| | | | | | | 1358560 | | | | 475,5 | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | 620 | | | | 186 | | | |
| | | | | | | 469 | | | | 304,85 | | | |
| 22 | 124 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** | м трубопровода | 210 | 104784 | | 523920 | | 523920 | 41914 | 565834 | |
| | 124.1 | 2110-0502-1824 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 3,003 | 690,97 | 85,73 | 145104 | 18002 | 55864 | 57651 | 218975 | |
| | 124.2 | 2111-0403-6701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | рулон | 31,5 | 339,23 | 42,06 | 71238 | 8833 | | 16220 | | |
| | | | | | | 3969 | | | | 11918,91 | | | |
| | | | | | | 1363 | | | | 42934,5 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | 125 | С121-110403-0217 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019 | м | 143 | 483 | | 69069 | | 69069 | | 74595 | |
| | | | | | | | | | | | 5526 | | |
| 24 | 126 | С121-110403-0225 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019 | м | 88 | 1318 | | 115984 | | 115984 | | 125263 | |
| | | | Итого по разделу: 26. Сеть К-1 | | | | | | | | 9279 | | |
| | | | | | | | | | | | | 2194170 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 2149495 | 31127 | 1838649 | 212391 | 2550835 | |
| | | | | | | | | 279720 | 15269 | | 188949 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 30610 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 2581446 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 56792 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 2638238 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 52765 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 2691003 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 2825650 | |
| | | | Итого с понижающим коэфициентом К-0,9 | | | | | | | | | *2543085* | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 305170 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 2848255 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Принял**

**Заказчик**
**КГУ "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

**БИН 990240002146**

**И.о. главного врача** _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эксперт** **Ғалымбекұлы Асылан**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 870523350713**

**KZ47VJE00038442**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского**
**ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**
**Специалист по авторскому надзору** **Бакиров Н.А.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №25 от 22.07.2021**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **30.07.2021**

# Акт выполненных работ №30

**за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-3 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 111. Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | **Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Устройства вводно-распределительные. Монтаж** | | 1 | **20086,3** | **824,14** | **20086** | **824** | **10193** | **6772** | **29007** | |
| | | | | шкаф | | **9069,07** | **337,01** | **9069** | **337** | | **2149** | | |
| | 1.1 | 2106-0405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,015 | 599275 | | | | 8989,13 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 2 | **5108-0401-0301 РСНБ РК 2015** | **Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012** | | 1 | **229894** | | **229894** | | | | **229894** | |
| | | | | шт. | | | | | | **229894** | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 229894 | | 229894 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***229894*** | | | | | |
| 3 | 3 | **Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Устройства вводно-распределительные. Монтаж** | | 1 | **20086,3** | **824,14** | **20086** | **824** | **10193** | **6772** | **29007** | |
| | | | | шкаф | | **9069,07** | **337,01** | **9069** | **337** | | **2149** | | |
| | 3.1 | 2106-0405-1201 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 | т | 0,015 | 599275 | | | | 8989,13 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 4 | **5108-0401-0506 РСНБ РК 2015** | **Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012** | | 1 | **198371** | | **198371** | | | | **198371** | |
| | | | | шт. | | | | | | **198371** | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 198371 | | 198371 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***198371*** | | | | | |
| 5 | 5 | **С123-070201-0601** | **Щиты ЩАВР-25А** | | 1 | **28389** | | **28389** | | **28389** | | **30660** | |
| | | | | шт. | | | | | | | **2271** | | |
| 6 | 6 | **Ц13-080304-0501** | **Прибор или аппарат. Установка** | | 3 | **1410,68** | **0** | **4232** | **0** | **38** | **3020** | **7832** | |
| | | | | шт. | | **1398** | **0** | **4194** | **0** | | **580** | | |
| 7 | 7 | **С123-070204-0644** | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | | 3 | **1632** | | **4896** | | **4896** | | **5288** | |
| | | | | шт. | | | | | | | **392** | | |
| 8 | 8 | **Ц13-080303-0803 Изм. и доп. вып. 17** | **Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А электромагнитный. Установка на конструкции на полу** | | 2 | **92491,68** | **6966,18** | **184983** | **13932** | **45231** | **94177** | **301493** | |
| | | | | шт. | | **62910** | **2490,96** | **125820** | **4982** | | **22333** | | |
| 9 | 9 | **С123-070208-0127** | **Контакторы КМЭ 25А** | | 2 | **4538** | | **9076** | | **9076** | | **9802** | |
| | | | | шт. | | | | | | | **726** | | |
| 10 | 10 | **Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | | 1 | **5196,14** | **141,37** | **5196** | **142** | **1586** | **2537** | **8352** | |
| | | | | шкаф | | **3468,46** | **55,56** | **3468** | **56** | | **619** | | |
| | 10.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0004 | 633851 | | | | 253,54 | | | Казахстан 100% |
| | 10.2 | 2404-0207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 636 | | | | 636 | | | Казахстан 100% |
| | 10.3 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,58 | 490 | | | | 284,2 | | | |
| | 10.4 | 2105-0201-0501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,001 | 269790 | | | | 269,79 | | | Казахстан 100% |
| 11 | 11 | **С123-070201-0506** | **Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001** | | 1 | **15424** | | **15424** | | **15424** | | **16658** | |
| | | | | шт. | | | | | | | **1234** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 12 | Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19 | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | | 1 | 1323,28 | 81,4 | 1323 | 82 | 26 | 899 | 2400 | |
| | | | | шт. | | 1216,26 | 32,68 | 1216 | 33 | | 178 | | |
| 13 | 13 | С123-070501-1020 | **Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4У-Э720 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1** | | 1 | 21898 | | 21898 | | 21898 | | 23650 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1752 | | |
| 14 | 14 | Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | | 1 | 5196,14 | 141,37 | 5196 | 142 | 1586 | 2537 | 8352 | |
| | | | | шкаф | | 3468,46 | 55,56 | 3468 | 56 | | 619 | | |
| | 14.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0004 | 633851 | | | | 253,54 | | | Казахстан 100% |
| | 14.2 | 2404-0207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 636 | | | | 636 | | | Казахстан 100% |
| | 14.3 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,58 | 490 | | | | 284,2 | | | |
| | 14.4 | 2105-0201-0501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,001 | 269790 | | | | 269,79 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 15 | С123-070201-0112 | **Щиты распределительные навесные модели ПР8503-1002, ГОСТ Р 51778-2001** | | 1 | 8394 | | 8394 | | 8394 | | 9066 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 672 | | |
| 16 | 16 | Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18 | **Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования** | | 1 | 26090,99 | 6512 | 26091 | 6512 | 2081 | 14481 | 43818 | |
| | | | | шкаф | | 17498 | 2614,4 | 17498 | 2614 | | 3246 | | |
| 17 | 17 | 5108-0401-0128 РСНБ РК 2015 | **Ящики управления Я 5141-1874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012** | | 1 | 135588 | | 135588 | | | | 135588 | |
| | | | | шт. | | | | | | 135588 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 135588 | | 135588 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *135588* | | | | | |
| 18 | 18 | Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | | 2 | 5196,14 | 141,37 | 10392 | 283 | 3173 | 5075 | 16704 | |
| | | | | шкаф | | 3468,46 | 55,56 | 6937 | 111 | | 1237 | | |
| | 18.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0008 | 633851 | | | | 507,08 | | | Казахстан 100% |
| | 18.2 | 2404-0207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 636 | | | | 1272 | | | Казахстан 100% |
| | 18.3 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1,16 | 490 | | | | 568,4 | | | |
| | 18.4 | 2105-0201-0501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,002 | 269790 | | | | 539,58 | | | Казахстан 100% |
| 19 | 19 | С123-070201-0206 | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | | 2 | 5780 | | 11560 | | 11560 | | 12485 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 925 | | |
| 20 | 20 | Ц13-080304-0501 | **Прибор или аппарат. Установка** | | 6 | 1410,68 | 0 | 8464 | 0 | 76 | 6040 | 15664 | |
| | | | | шт. | | 1398 | 0 | 8388 | 0 | | 1161 | | |
| 21 | 21 | С123-070204-0660 | **Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | | 2 | 2921 | | 5842 | | 5842 | | 6309 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 467 | | |
| 22 | 22 | С123-070204-0638 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | | 1 | 1632 | | 1632 | | 1632 | | 1763 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 131 | | |
| 23 | 24 | С123-070204-1605 | **Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014** | | 3 | 4957 | | 14871 | | 14871 | | 16061 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1190 | | |
| 24 | 25 | Ц13-080303-1201 Изм. и доп. вып. 17 | **Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу** | | 1 | 5858,1 | 3,62 | 5858 | 4 | 3204 | 1908 | 8387 | |
| | | | | шт. | | 2650 | 0 | 2650 | 0 | | 621 | | |
| 25 | 26 | С123-070210-0101 | **Пост кнопочный ПКУ15-21, степень защиты IP 54** | | 1 | 1028 | | 1028 | | 1028 | | 1110 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 82 | | |
| 26 | 27 | С123-070202-1301 | **Коробка клеммная/КС-10/ для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2** | | 1 | 6030 | | 6030 | | 6030 | | 6512 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 482 | | |
| 27 | 28 | С123-070204-1901 | **Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010** | | 2 | 6611 | | 13222 | | 13222 | | 14280 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1058 | | |
| 28 | 29 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** | | 15 | 223,89 | 0,24 | 3358 | 4 | 18 | 2404 | 6223 | |
| | | | | шт. | | 222,47 | 0,12 | 3337 | 2 | | 461 | | |
| 29 | 30 | С123-070220-0503 | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013** | | 8 | 340 | | 2720 | | 2720 | | 2938 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 218 | | |
| 30 | 31 | С123-070218-1502 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | | 7 | 330 | | 2310 | | 2310 | | 2495 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 185 | | |
| 31 | 32 | С123-080306-0105 | Коробка монтажная модели К-201 | | 15 | 58 | | 870 | | 870 | | 940 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 70 | | |
| 32 | 33 | С123-080306-0106 | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209/Л251/, степень защиты IP44 | | 7 | 121 | | 847 | | 847 | | 915 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 68 | | |
| 33 | 48 | Ц13-080303-1201 Изм. и доп. вып. 17 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу | | 4 | 5858,1 | 3,62 | 23432 | 14 | 12818 | 7632 | 33549 | |
| | | | | шт. | | 2650 | 0 | 10600 | 0 | | 2485 | | |
| 34 | 49 | С123-070210-0101 | Пост кнопочный ПКЕ 212-2 У3, степень защиты IP 54 | | 4 | 1028 | | 4112 | | 4112 | | 4441 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 329 | | |
| 35 | 50 | Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | | 6 | 480,7 | 21,98 | 2884 | 132 | 1501 | 927 | 4117 | |
| | | | | м | | 208,48 | 6,21 | 1251 | 37 | | 305 | | |
| 36 | 51 | Ц13-080103-1607 Изм. и доп. вып. 17 | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях | | 2 | 4075,8 | 1383,8 | 8152 | 2767 | 0 | 4676 | 13854 | |
| | | | | шкаф | | 2692 | 555,56 | 5384 | 1111 | | 1026 | | |
| 37 | 52 | ПРАЙС ЛИСТ | КРМ-0,4 и доставка до г.Рудный | | 2 | 181617,86 | | 363236 | | | | 363236 | |
| | | | | шт | | | | | | 363236 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 181618 | | 363236 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *363236* | | | | | |
| 38 | 53 | Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене | | 1 | 12906,17 | 963,38 | 12906 | 964 | 9147 | 2248 | 16366 | |
| | | | | шт. | | 2796 | 326,8 | 2796 | 327 | | 1212 | | |
| 39 | 54 | 5108-0401-0269 РСНБ РК 2015 | Устройства (ящики) управления ЯУО-9601-3474 | | 1 | 61978 | | 61978 | | | | 61978 | |
| | | | | шт. | | | | | | 61978 | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 61978 | | 61978 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *61978* | | | | | |
| 40 | 55 | Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям | | 3,2 | 451,13 | 15,47 | 1444 | 49 | 685 | 519 | 2119 | |
| | | | | м | | 221,51 | 3,59 | 709 | 11 | | 157 | | |
| | | | **Итого по разделу: 111. Электрооборудование** | | | | | | | | | **1701684** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 112. Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 41 | 56 | Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | | 4 | 5196,14 | 141,37 | 20785 | 565 | 6345 | 10149 | 33409 | |
| | | | | шкаф | | 3468,46 | 55,56 | 13874 | 222 | | 2475 | | |
| | 56.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0016 | 633851 | | | | 1014,16 | | | Казахстан 100% |
| | 56.2 | 2404-0207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 4 | 636 | | | | 2544 | | | Казахстан 100% |
| | 56.3 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2,32 | 490 | | | | 1136,8 | | | |
| | 56.4 | 2105-0201-0501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,004 | 269790 | | | | 1079,16 | | | Казахстан 100% |
| 42 | 57 | С123-070201-0207 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | | 3 | 5892 | | 17676 | | 17676 | | 19090 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1414 | | |
| 43 | 58 | С123-070201-0116 | Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-8 IP40, ГОСТ Р 51778-2001 | | 1 | 2165 | | 2165 | | 2165 | | 2338 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 173 | | |
| 44 | 59 | Ц13-080304-0501 | Прибор или аппарат. Установка | | 30 | 1410,68 | 0 | 42320 | 0 | 380 | 30197 | 78318 | |
| | | | | шт. | | 1398 | 0 | 41940 | 0 | | 5801 | | |
| 45 | 60 | С123-070204-0644 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | | 3 | 1632 | | 4896 | | 4896 | | 5288 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 392 | | |
| 46 | 61 | С123-070204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | | 16 | 519 | | 8304 | | 8304 | | 8968 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 664 | | |
| 47 | 62 | С123-070204-1524 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014 | | 1 | 1737 | | 1737 | | 1737 | | 1876 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 139 | | |
| 48 | 63 | С123-070204-1606 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | | 10 | 3597 | | 35970 | | 35970 | | 38848 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2878 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 49 | 64 | E11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка | | 237 | 2571,17 | 19,43 | 609367 | 4605 | 316895 | 208659 | 883468 | |
| | | | | шт. | | 1214,63 | 8,17 | 287867 | 1936 | | 65442 | | |
| | 64.1 | 2113-0814-3303 | Шпильки | комплект | 483,48 | 649 | | | | 313778,52 | | | |
| 50 | 65 | C123-070102-1103 | Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL 2x36 ГОСТ 17677-82 | | 106 | 18732 | | 1985592 | | 1985592 | | 2144439 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 158847 | | |
| 51 | 66 | C123-070102-1104 | Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL-1x36 ГОСТ 17677-82 | | 73 | 27058 | | 1975234 | | 1975234 | | 2133253 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 158019 | | |
| 52 | 67 | C123-070102-1207 | Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели MD160, цоколь E27, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82 | | 4 | 587 | | 2348 | | 2348 | | 2536 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 188 | | |
| 53 | 68 | C123-070106-0108 | Светильники для светодиодных ламп TN100 СТ РК 2595-2014 | | 29 | 5489 | | 159181 | | 159181 | | 171915 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 12734 | | |
| 54 | 69 | C123-070106-1304 | Светильники EFS-70 с лампой 1x6Вт СТ РК 2595-2014 | | 25 | 41820 | | 1045500 | | 1045500 | | 1129140 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 83640 | | |
| 55 | 70 | E11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16 | Указатели световые настенные. Установка | | 25 | 803,12 | 20,48 | 20078 | 512 | 164 | 14117 | 36931 | |
| | | | | шт. | | 776,09 | 8,17 | 19402 | 204 | | 2736 | | |
| | 70.1 | 2113-0207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,255 | 450 | | | | 114,75 | | | |
| | 70.2 | 2113-0809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,075 | 652 | | | | 48,9 | | | Казахстан 100% |
| 56 | 71 | C123-080304-0206 | Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010 | | 25 | 1949 | | 48725 | | 48725 | | 52623 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3898 | | |
| 57 | 72 | C123-070104-0102 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 | | 285 | 226 | | 64410 | | 64410 | | 69563 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 5153 | | |
| 58 | 73 | C123-070219-0202 | Стартер 80с-220 | | 285 | 78 | | 22230 | | 22230 | | 24008 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1778 | | |
| 59 | 74 | C123-070104-0404 | Лампы компактные люминесцентные, модели Economy 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь E27 | | 33 | 678 | | 22374 | | 22374 | | 24164 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1790 | | |
| 60 | 75 | E11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка | | 7 | 2571,17 | 19,43 | 17998 | 136 | 9360 | 6163 | 26094 | |
| | | | | шт. | | 1214,63 | 8,17 | 8502 | 57 | | 1933 | | |
| | 75.1 | 2113-0814-3303 | Шпильки | комплект | 14,28 | 649 | | | | 9267,72 | | | |
| 61 | 76 | C123-070106-1705 | Светильник светодиодный типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощностью 18 Вт, IP54, ГОСТ Р 56231-2014/IEC/PAS 62722-2-1:2011 | | 7 | 6276 | | 43932 | | 43932 | | 47447 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3515 | | |
| 62 | 77 | E11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | | 188 | 223,89 | 0,24 | 42091 | 46 | 222 | 30129 | 77998 | |
| | | | | шт. | | 222,47 | 0,12 | 41824 | 23 | | 5778 | | |
| 63 | 78 | C123-070220-0503 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 | | 69 | 340 | | 23460 | | 23460 | | 25337 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1877 | | |
| 64 | 79 | C123-070218-1501 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | | 78 | 285 | | 22230 | | 22230 | | 24008 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1778 | | |
| 65 | 80 | C123-070218-1503 | Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | | 41 | 303 | | 12423 | | 12423 | | 13417 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 994 | | |
| 66 | 81 | C123-080306-0105 | Коробка монтажная модели К-201 | | 188 | 58 | | 10904 | | 10904 | | 11776 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 872 | | |
| 67 | 82 | C123-080306-0106 | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209/Л251/, степень защиты IP44 | | 100 | 121 | | 12100 | | 12100 | | 13068 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 968 | | |
| 68 | 83 | E11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | | 433 | 228,79 | 2,6 | 99064 | 1126 | 10349 | 63086 | 175122 | |
| | | | | м | | 202,29 | 0,07 | 87589 | 30 | | 12972 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 83.1 | 2302-0401-3501 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 | шт. | 519,6 | 8 | | | | 4156,8 | | | Казахстан 100% |
| | 83.2 | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 1,732 | 1868 | | | | 3235,38 | | | |
| 69 | 84 | С123-060128-0304 | **Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,143 | 272083 | | 38908 | | 38908 | | 42020 | |
| | | | | | | | | | | | 3113 | | |
| 70 | 85 | С123-060128-0302 | **Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,303 | 180023 | | 54547 | | 54547 | | 58911 | |
| | | | | | | | | | | | 4364 | | |
| 71 | 86 | С123-010504-0102 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | м | 446 | 29 | | 12934 | | 12934 | | 13969 | |
| | | | | | | | | | | | 1035 | | |
| 72 | 87 | Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж** | шт. | 2 | 2071,58 | 100,14 | 4143 | 201 | 239 | 2726 | 7419 | |
| | 87.1 | 2113-0207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,082 | 1852,09 | 40,85 | 3704 | 82 | | 550 | | |
| | 87.2 | 2204-0201-0402 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0004 | 450 | | | | 36,9 | | | |
| | | | | | | 468674 | | | | 187,47 | | | |
| 73 | 88 | С123-070203-0603 | **Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93** | шт. | 2 | 11237 | | 22474 | | 22474 | | 24272 | |
| | | | | | | | | | | | 1798 | | |
| 74 | 89 | С123-070101-2202 | **Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82** | шт. | 2 | 4476 | | 8952 | | 8952 | | 9668 | |
| | | | | | | | | | | | 716 | | |
| 75 | 90 | С123-070104-0202 | **Лампы накаливания МО36-40 ГОСТ 6825-91** | шт. | 2 | 712 | | 1424 | | 1424 | | 1538 | |
| | | | | | | | | | | | 114 | | |
| | | | **Итого по разделу: 112. Электроосвещение** | | | | | | | | | 7432239 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 8002747 | 33865 | 6259261 | 527850 | 9133923 | |
| | | | | | | | | 720556 | 12568 | 989067 | 603328 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 989067 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 97738 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 9231664 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,2 % | | 181337 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 9413001 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 168479 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 9581480 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 10060899 | |
| | | | | | | | | | | | | *9054809* | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 1086577 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 10141386 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эсперт** **Гальмбекулы Асылан**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 870523350713**

**KZ47VJE00038442**

**Принял**

**Заказчик**
**КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим**
**БИН 990240002146**

**И.о. главного врача** _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского**
**ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**
**Специалист по авторскому надзору** **Бакиров Н.А.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №25 от 22.07.2021**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**
(наименование, адрес)

Объект : **Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психки**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 30.07.2021**

# Акт выполненных работ №31

**за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 116. Отопление** | | | | | | | | | | |
| 1 | 17 | E11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** | | 4,2500027 | 1354,51 | 16,97 | 5757 | 72 | 54 | 4055 | 10596 | |
| | | | | м трубопровода | | 1324,85 | 0,16 | 5631 | 1 | | 785 | | |
| | 17.1 | 2302-0401-3502 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 | шт. | 4,165 | 8 | | | | 33,32 | | | Казахстан 100% |
| | 17.2 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,0255 | 809 | | | | 20,63 | | | Казахстан 100% |
| 2 | 47 | C123-020401-2401 | **Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20** | | 10 | 26 | | 260 | | 260 | | 281 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 21 | | |
| 3 | 55 | E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** | | 690 | 690,97 | 85,72 | 476767 | 59146 | 183554 | 189423 | 719485 | |
| | | | | м трубопровода | | 339,23 | 42,06 | 234067 | 29021 | | 53295 | | |
| | 55.1 | 2110-0502-1824 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 9,867 | 3969 | | | | 39162,12 | | | |
| | 55.2 | 2111-0403-6701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | рулон | 103,5 | 1363 | | | | 141070,5 | | | |
| 4 | 56 | C121-110403-0305 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77** | | 355,3 | 292 | | 103748 | | 103748 | | 112048 | |
| | | | | м | | | | | | | 8300 | | |
| 5 | 57 | C121-110403-0307 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77** | | 181,5 | 314 | | 56991 | | 56991 | | 61550 | |
| | | | | м | | | | | | | 4559 | | |
| 6 | 58 | C121-110403-0410 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77** | | 126,5 | 779 | | 98544 | | 98544 | | 106427 | |
| | | | | м | | | | | | | 7883 | | |
| 7 | 59 | C121-110403-0412 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77** | | 15,4 | 929 | | 14307 | | 14307 | | 15452 | |
| | | | | м | | | | | | | 1145 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 60 | С121-110403-0414 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77** | м | 80,3 | 1176 | | 94433 | | 94433 | 7555 | 101988 | |
| 9 | 61 | Е11-130301-1421 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | м2 | 17,9 | 274,86<br>45,52 | 7,84<br>1,01 | 4920<br>815 | 140<br>18 | 3965 | 600<br>442 | 5962 | |
| | 61.1 | 2204-0201-9908 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 3,222 | 1189 | | | | 3830,96 | | | Казахстан 100% |
| 10 | 62 | Е11-130301-0406 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 8,95 | 109,51<br>51,84 | 3,04<br>0,34 | 980<br>464 | 27<br>3 | 489 | 336<br>105 | 1421 | |
| | 62.1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0008 | 559069 | | | | 450,33 | | | Казахстан 100% |
| 11 | 65 | Е11-220701-0101 | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | км | 0,742 | 69017,08<br>66687,35 | 0<br>0 | 51211<br>49482 | 0<br>0 | 1729 | 35627<br>6947 | 93785 | |
| | 65.1 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 8,7556 | 184 | | | | 1611,03 | | | Казахстан 100% |
| 12 | 66 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 60 | 2508,19<br>2091,15 | 119,16<br>16,82 | 150491<br>125469 | 7149<br>1009 | 17873 | 91064<br>19324 | 260879 | |
| | 66.1 | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,066 | 186917 | | | | 12336,52 | | | Казахстан 100% |
| | 66.2 | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,12 | 31711 | | | | 3805,32 | | | |
| 13 | 67 | Е11-160601-0102 | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 4 | 2542,48<br>2091,15 | 153,45<br>33,65 | 10170<br>8365 | 614<br>135 | 1192 | 6119<br>1303 | 17592 | |
| | 67.1 | 2113-0201-0506 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0044 | 186917 | | | | 822,43 | | | Казахстан 100% |
| | 67.2 | 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,008 | 31711 | | | | 253,69 | | | |
| 14 | 84 | Ц13-370102-0201 | **Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении** | шт. | 1 | 51363,86<br>36223,4 | 13840,24<br>3837,2 | 51364<br>36223 | 13840<br>3837 | 1300 | 28844<br>6417 | 86625 | |
| 15 | 85 | 5104-0201-0301 РСНБ РК 2015 | **Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_От-40/80, с зависимым отоплением мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, типа ЭнКо** | шт. | 1 | 2432162 | | 2432162 | | 2432162 | | 2432162 | |
| | | | Отпускная цена | | | 2432162 | | 2432162 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *2432162* | | | | | |
| 16 | 86 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14 | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** | м трубопровода | 19,4 | 690,97<br>339,23 | 85,72<br>42,06 | 13405<br>6581 | 1663<br>816 | 5161 | 5326<br>1498 | 20229 | |
| | 86.1 | 2110-0502-1824 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 0,2774 | 3969 | | | | 1101,08 | | | |
| | 86.2 | 2111-0403-6701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | рулон | 2,91 | 1363 | | | | 3966,33 | | | |
| 17 | 87 | С121-110403-0420 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019** | м | 9,9 | 1754 | | 17365 | | 17365 | 1389 | 18754 | |
| 18 | 88 | С121-110403-0414 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77** | м | 6,6 | 1176 | | 7762 | | 7762 | 621 | 8383 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **19** | **89** | **С121-110403-0412** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 40 мм СТ РК 3364-2019** | **м** | **4,84** | **929** | | **4496** | | **4496** | **360** | **4856** | |
| **20** | **90** | **Е11-130301-1421 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | **м2** | **7,52** | **274,86** | **7,84** | **2067** | **59** | **1666** | **252** | **2505** | |
| | 90.1 | 2204-0201-9908 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 1,3536 | 45,52 | 1,01 | 342 | 8 | | 186 | | |
| | | | | | | 1189 | | | | 1609,43 | | | Казахстан 100% |
| **21** | **91** | **Е11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **3,76** | **109,51** | **3,04** | **412** | **11** | **205** | **141** | **597** | |
| | 91.1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0003 | 51,84 | 0,34 | 195 | 1 | | 44 | | |
| | | | | | | 559069 | | | | 189,19 | | | Казахстан 100% |
| **22** | **92** | **Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка** | **узел** | **1** | **29691,16** | **1317,23** | **29691** | **1317** | **13228** | **11296** | **44266** | |
| | 92.1 | 2305-0301-1801 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 10 | 15146,2 | 542,07 | 15146 | 542 | | 3279 | | |
| | | | | | | 655 | | | | 6550 | | | Казахстан 100% |
| **23** | **101** | **5102-0602-0130 РСНБ РК 2015** | **Насосы циркуляционные модели Star 25/6 CAN PN 16, типа WILO** | **шт.** | **2** | **205342** | | **410684** | | **410684** | | **410684** | |
| | | | Отпускная цена | | | 205342 | | 410684 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***410684*** | | | | | |
| **24** | **102** | **С123-051207-0902** | **Воздухоудалитель автоматический типа Airvent, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15** | **шт.** | **2** | **3259** | | **6518** | | **6518** | **521** | **7039** | |
| **25** | **103** | **С123-010103-0106** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **26** | **1086** | | **28236** | | **28236** | **2259** | **30495** | |
| **26** | **104** | **С123-010103-0108** | **Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75** | **м** | **44** | **1678** | | **73832** | | **73832** | **5907** | **79739** | |
| **27** | **105** | **Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14** | **Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex** | **м трубопровода** | **70** | **690,97** | **85,72** | **48368** | **6000** | **18621** | **19217** | **72992** | |
| | 105.1 | 2110-0502-1824 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414 | л | 1,001 | 339,23 | 42,06 | 23746 | 2944 | | 5407 | | |
| | | | | | | 3969 | | | | 3972,97 | | | |
| | 105.2 | 2111-0403-6701 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019 | рулон | 10,5 | 1363 | | | | 14311,5 | | | |
| **28** | **106** | **С121-110403-0410** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019** | **м** | **28,6** | **779** | | **22279** | | **22279** | **1782** | **24061** | |
| **29** | **107** | **С121-110403-0414** | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 50 мм СТ РК 3364-2019** | **м** | **48,4** | **1176** | | **56918** | | **56918** | **4553** | **61471** | |
| **30** | **108** | **Е11-130301-1421 К=2** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** | **м2** | **19,04** | **274,86** | **7,84** | **5233** | **149** | **4217** | **638** | **6341** | |
| | 108.1 | 2204-0201-9908 | Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79 | кг | 3,4272 | 45,52 | 1,01 | 867 | 19 | | 470 | | |
| | | | | | | 1189 | | | | 4074,94 | | | Казахстан 100% |
| **31** | **109** | **Е11-130301-0406** | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | **м2** | **9,52** | **109,51** | **3,04** | **1043** | **29** | **520** | **358** | **1513** | |
| | 109.1 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,0009 | 51,84 | 0,34 | 494 | 3 | | 112 | | |
| | | | | | | 559069 | | | | 479,01 | | | Казахстан 100% |
| **32** | **110** | **С123-021104-0405** | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | **кг** | **53,8** | **537** | | **28891** | | **28891** | **2311** | **31202** | |
| **33** | **111** | **Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17** | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | | **70** | **100,34** | **1,56** | **7024** | **109** | **46** | **4945** | **12927** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | **м трубопровода** | | **98,12** | **0** | **6868** | **0** | | **958** | | |
| | 111.1 | 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,014 | 620 | | | | 8,68 | | | |
| | 111.2 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,7 | 24 | | | | 16,8 | | | Казахстан 100% |
| | 111.3 | 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,035 | 469 | | | | 16,42 | | | |
| **34** | **112** | **Е11-220701-0101** | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | | **0,07** | **69017,08** | **0** | **4831** | **0** | **163** | **3361** | **8847** | |
| | | | | **км трубопровода** | | **66687,35** | **0** | **4668** | **0** | | **655** | | |
| | 112.1 | 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,826 | 184 | | | | 151,98 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 116. Отопление** | | | | | | | | | **4873153** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 117. Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| **35** | **113** | **Е11-202501-0102 Изм. и доп. вып. 17** | **Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка** | | **1** | **102158,09** | **7127,67** | **102158** | **7127** | **10201** | **62790** | **178144** | |
| | | | | **камера** | | **84829,53** | **2379,37** | **84830** | **2379** | | **13196** | | |
| | 113.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0088 | 633851 | | | | 5577,89 | | | Казахстан 100% |
| | 113.2 | 2113-0203-0105 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | т | 0,001 | 936812 | | | | 936,81 | | | Казахстан 100% |
| | 113.3 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 4,42 | 446 | | | | 1971,32 | | | Казахстан 100% |
| **36** | **114** | **5105-0501-0203 РСНБ РК 2015** | **Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-5, номинальная производительность по воздуху 5000 м3/ч, размеры 700 мм х 800 мм** | | **1** | **403157** | | **403157** | | | | **403157** | |
| | | | | **комплект** | | | | | | **403157** | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 403157 | | 403157 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *403157* | | | | | |
| **37** | **115** | **Е11-200301-0210** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | | **34** | **1927,42** | **40,96** | **65532** | **1392** | **10766** | **38861** | **112744** | |
| | | | | **решетка** | | **1569,81** | **17,66** | **53374** | **600** | | **8351** | | |
| | 115.1 | 2305-0301-1501 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,68 | 10606 | | | | 7212,08 | | | Казахстан 100% |
| | 115.2 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0146 | 232893 | | | | 3404,9 | | | Казахстан 100% |
| **38** | **116** | **Е11-200301-0202** | **Решетки воздухозаборная, неподвижные односекционные, размер 500х500 мм. Установка** | | **1** | **2117,26** | **71,52** | **2117** | **72** | **476** | **1143** | **3521** | |
| | | | | **решетка** | | **1569,81** | **17,66** | **1570** | **18** | | **261** | | |
| | 116.1 | 2305-0301-1202 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм | м2 | 0,087 | 3598 | | | | 313,03 | | | Казахстан 100% |
| | 116.2 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0004 | 232893 | | | | 100,14 | | | Казахстан 100% |
| **39** | **124** | **Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14** | **Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | | **73,7** | **606,42** | **34,28** | **44693** | **2526** | **11051** | **22823** | **72917** | |
| | | | | **м2 поверхности покрытия изоляции** | | **422,2** | **7,91** | **31116** | **583** | | **5401** | | |
| | 124.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0349 | 131985 | | | | 4601,01 | | | Казахстан 100% |
| | 124.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 22,11 | 223 | | | | 4930,53 | | | Казахстан 100% |
| **40** | **125** | **С121-100406-0301** | **Стеклоткань** | | **0,084755** | **460527** | | **39032** | | **39032** | | **42155** | |
| | | | | **1000 м2** | | | | | | | **3123** | | |
| **41** | **126** | **С123-050305-0201** | **Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм** | | **2** | **14857** | | **29714** | | **29714** | | **32091** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **2377** | | |
| **42** | **127** | **С123-050305-0202** | **Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм** | | **5** | **31544** | | **157720** | | **157720** | | **170338** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **12618** | | |
| **43** | **128** | **Е11-200401-0115** | **Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка** | | **7** | **6606,74** | **110,24** | **46247** | **772** | **3443** | **30352** | **82727** | |
| | | | | **клапан** | | **6004,58** | **17,66** | **42032** | **124** | | **6128** | | |
| | 128.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0013 | 633851 | | | | 798,65 | | | Казахстан 100% |
| | 128.2 | 2113-0406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,0009 | 2357451 | | | | 2145,28 | | | Казахстан 100% |
| **44** | **129** | **С123-050308-0703** | **Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КЛОП(п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60** | | **2** | **14241** | | **28482** | | **28482** | | **30761** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **2279** | | |
| **45** | **130** | **С123-050308-0705** | **Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КЛОП(п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60** | | **5** | **16498** | | **82490** | | **82490** | | **89089** | |
| | | | | **шт.** | | | | | | | **6599** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 131 | С123-050301-0502 | **Лючки для замера параметров воздуха** | **шт.** | **2** | **612** | | **1224** | | **1224** | **98** | **1322** | |
| 47 | 132 | С123-050301-0502 | **Лючки прочистки воздуховодов** | **шт.** | **2** | **612** | | **1224** | | **1224** | **98** | **1322** | |
| 48 | 133 | Е11-202501-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка** | **камера** | **1** | **102158,09** **84829,53** | **7127,67** **2379,37** | **102158** **84830** | **7127** **2379** | **10201** | **62790** **13196** | **178144** | |
| | 133.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0088 | 633851 | | | | 5577,89 | | | Казахстан 100% |
| | 133.2 | 2113-0203-0105 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 | т | 0,001 | 936812 | | | | 936,81 | | | Казахстан 100% |
| | 133.3 | 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 4,42 | 446 | | | | 1971,32 | | | Казахстан 100% |
| 49 | 134 | 5105-0501-0201 РСНБ РК 2015 | **Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм** | **комплект** | **1** | **287133** | | **287133** | | **287133** | | **287133** | |
| | | | Отпускная цена | | | 287133 | | 287133 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *287133* | | | | | |
| 50 | 135 | Е11-200301-0210 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | **решетка** | **7** | **1927,42** **1569,81** | **40,96** **17,66** | **13492** **10989** | **287** **124** | **2217** | **8001** **1719** | **23212** | |
| | 135.1 | 2305-0301-1501 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,14 | 10606 | | | | 1484,84 | | | Казахстан 100% |
| | 135.2 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,003 | 232893 | | | | 701,01 | | | Казахстан 100% |
| 51 | 142 | Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14 | **Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | **м2 поверхности покрытия изоляции** | **5,92** | **606,42** **422,2** | **34,28** **7,91** | **3590** **2499** | **203** **47** | **888** | **1833** **434** | **5857** | |
| | 142.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0028 | 131985 | | | | 369,58 | | | Казахстан 100% |
| | 142.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,776 | 223 | | | | 396,05 | | | Казахстан 100% |
| 52 | 143 | С121-100406-0301 | **Стеклоткань** | **1000 м2** | **0,006808** | **460527** | | **3135** | | **3135** | **251** | **3386** | |
| 53 | 144 | Е11-200401-0115 | **Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка** | **клапан** | **1** | **6606,74** **6004,58** | **110,24** **17,66** | **6607** **6005** | **111** **18** | **492** | **4336** **875** | **11818** | |
| | 144.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 633851 | | | | 114,09 | | | Казахстан 100% |
| | 144.2 | 2113-0406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,0001 | 2357451 | | | | 306,47 | | | Казахстан 100% |
| 54 | 145 | С123-050308-0715 | **Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КЛОП(п/в), размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60** | **шт.** | **1** | **21674** | | **21674** | | **21674** | **1734** | **23408** | |
| 55 | 146 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы канальные , масса до 0,05 т. Установка** | **вентилятор** | **1** | **9107,52** **8157,87** | **212,27** **42,89** | **9108** **8158** | **212** **43** | **737** | **5905** **1201** | **16214** | |
| | 146.1 | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 526697 | | | | 737,38 | | | |
| 56 | 147 | С123-050401-0103 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160БИ, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84** | **комплект** | **1** | **20055** | | **20055** | | **20055** | **1604** | **21659** | |
| 57 | 148 | Е11-201001-0202 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка** | **глушитель шума** | **1** | **25454,28** **2218,44** | **64,67** **17,66** | **25454** **2218** | **65** **18** | **23171** | **1610** **2165** | **29229** | |
| | 148.1 | 2305-0202-0102 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 1 | 22993 | | | | 22993 | | | Казахстан 100% |
| 58 | 149 | Е11-200301-0210 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | **решетка** | **6** | **1927,42** **1569,81** | **40,96** **17,66** | **11565** **9419** | **246** **106** | **1900** | **6858** **1474** | **19897** | |
| | 149.1 | 2305-0301-1501 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,12 | 10606 | | | | 1272,72 | | | Казахстан 100% |
| | 149.2 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0026 | 232893 | | | | 600,86 | | | Казахстан 100% |
| 59 | 150 | Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **3,44** | **5476** **1992,01** | **53,47** **21,12** | **18837** **6853** | **184** **73** | **11801** | **4986** **1906** | **25729** | |
| | 150.1 | 2305-0104-0106 | Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм | м2 | 3,44 | 3261 | | | | 11217,84 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | 156 | E11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14 | **Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | | 5,16 | 606,42 | 34,28 | 3129 | 177 | 774 | 1598 | 5105 | |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 422,2 | 7,91 | 2179 | 41 | | 378 | | |
| | 156.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0024 | 131985 | | | | 322,13 | | | Казахстан 100% |
| | 156.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,548 | 223 | | | | 345,2 | | | Казахстан 100% |
| 61 | 157 | C121-100406-0301 | **Стеклоткань** | | 0,005934 | 460527 | | 2733 | | 2733 | | 2952 | |
| | | | | 1000 м2 | | | | | | | 219 | | |
| 62 | 158 | C123-050305-0201 | **Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм** | | 2 | 14857 | | 29714 | | 29714 | | 32091 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2377 | | |
| 63 | 159 | E11-200401-0115 | **Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка** | | 1 | 6606,74 | 110,24 | 6607 | 111 | 492 | 4336 | 11818 | |
| | | | | клапан | | 6004,58 | 17,66 | 6005 | 18 | | 875 | | |
| | 159.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 633851 | | | | 114,09 | | | Казахстан 100% |
| | 159.2 | 2113-0406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,0001 | 2357451 | | | | 306,47 | | | Казахстан 100% |
| 64 | 160 | C123-050308-0705 | **Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КЛОП(п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60** | | 1 | 16498 | | 16498 | | 16498 | | 17818 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1320 | | |
| 65 | 161 | E11-201401-0101 | **Вентиляторы канальные , масса до 0,05 т. Установка** | | 1 | 9107,52 | 212,27 | 9108 | 212 | 737 | 5905 | 16214 | |
| | | | | вентилятор | | 8157,87 | 42,89 | 8158 | 43 | | 1201 | | |
| | 161.1 | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 526697 | | | | 737,38 | | | |
| 66 | 162 | C123-050401-0101 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100БИ, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84** | | 1 | 18882 | | 18882 | | 18882 | | 20393 | |
| | | | | комплект | | | | | | | 1511 | | |
| 67 | 163 | E11-201001-0201 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка** | | 1 | 19552,82 | 55,85 | 19553 | 56 | 17927 | 1143 | 22352 | |
| | | | | глушитель шума | | 1570,2 | 17,66 | 1570 | 18 | | 1656 | | |
| | 163.1 | 2305-0202-0101 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг | шт. | 1 | 17804 | | | | 17804 | | | Казахстан 100% |
| 68 | 164 | E11-200301-0210 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | | 4 | 1927,42 | 40,96 | 7710 | 164 | 1267 | 4572 | 13265 | |
| | | | | решетка | | 1569,81 | 17,66 | 6279 | 71 | | 983 | | |
| | 164.1 | 2305-0301-1501 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,08 | 10606 | | | | 848,48 | | | Казахстан 100% |
| | 164.2 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0017 | 232893 | | | | 400,58 | | | Казахстан 100% |
| 69 | 170 | E11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14 | **Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | | 10 | 606,42 | 34,28 | 6064 | 343 | 1499 | 3097 | 9894 | |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 422,2 | 7,91 | 4222 | 79 | | 733 | | |
| | 170.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0047 | 131985 | | | | 624,29 | | | Казахстан 100% |
| | 170.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 3 | 223 | | | | 669 | | | Казахстан 100% |
| 70 | 171 | C121-100406-0301 | **Стеклоткань** | | 0,0115 | 460527 | | 5296 | | 5296 | | 5720 | |
| | | | | 1000 м2 | | | | | | | 424 | | |
| 71 | 172 | E11-200401-0115 | **Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка** | | 1 | 6606,74 | 110,24 | 6607 | 111 | 492 | 4336 | 11818 | |
| | | | | клапан | | 6004,58 | 17,66 | 6005 | 18 | | 875 | | |
| | 172.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 633851 | | | | 114,09 | | | Казахстан 100% |
| | 172.2 | 2113-0406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,0001 | 2357451 | | | | 306,47 | | | Казахстан 100% |
| 72 | 173 | C123-050308-0703 | **Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КЛОП(п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60** | | 1 | 14241 | | 14241 | | 14241 | | 15380 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1139 | | |
| 73 | 174 | E11-201401-0101 | **Вентиляторы канальные , масса до 0,05 т. Установка** | | 1 | 9107,52 | 212,27 | 9108 | 212 | 737 | 5905 | 16214 | |
| | | | | вентилятор | | 8157,87 | 42,89 | 8158 | 43 | | 1201 | | |
| | 174.1 | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 526697 | | | | 737,38 | | | |
| 74 | 175 | C123-050401-0103 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160БИ, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84** | | 1 | 20055 | | 20055 | | 20055 | | 21659 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | комплект | | | | | | | 1604 | | |
| 75 | 176 | Е11-201001-0202 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка** | | 1 | 25454,28 | 64,67 | 25454 | 65 | 23171 | 1610 | 29229 | |
| | | | | глушитель шума | | 2218,44 | 17,66 | 2218 | 18 | | 2165 | | |
| | 176.1 | 2305-0202-0102 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 1 | 22993 | | | | 22993 | | | Казахстан 100% |
| 76 | 177 | Е11-200301-0210 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | | 6 | 1927,42 | 40,96 | 11565 | 246 | 1900 | 6858 | 19897 | |
| | | | | решетка | | 1569,81 | 17,66 | 9419 | 106 | | 1474 | | |
| | 177.1 | 2305-0301-1501 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,12 | 10606 | | | | 1272,72 | | | Казахстан 100% |
| | 177.2 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0026 | 232893 | | | | 600,86 | | | Казахстан 100% |
| 77 | 187 | Е11-200401-0115 | **Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка** | | 1 | 6606,74 | 110,24 | 6607 | 111 | 492 | 4336 | 11818 | |
| | | | | клапан | | 6004,58 | 17,66 | 6005 | 18 | | 875 | | |
| | 187.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 633851 | | | | 114,09 | | | Казахстан 100% |
| | 187.2 | 2113-0406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,0001 | 2357451 | | | | 306,47 | | | Казахстан 100% |
| 78 | 188 | С123-050308-0705 | **Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КЛОП(п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60** | | 1 | 16498 | | 16498 | | 16498 | | 17818 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1320 | | |
| 79 | 189 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы канальные , масса до 0,05 т. Установка** | | 1 | 9107,52 | 212,27 | 9108 | 212 | 737 | 5905 | 16214 | |
| | | | | вентилятор | | 8157,87 | 42,89 | 8158 | 43 | | 1201 | | |
| | 189.1 | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 526697 | | | | 737,38 | | | |
| 80 | 190 | С123-050401-0103 | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160БИ, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84** | | 1 | 20055 | | 20055 | | 20055 | | 21659 | |
| | | | | комплект | | | | | | | 1604 | | |
| 81 | 191 | Е11-201001-0202 | **Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Установка** | | 1 | 25454,28 | 64,67 | 25454 | 65 | 23171 | 1610 | 29229 | |
| | | | | глушитель шума | | 2218,44 | 17,66 | 2218 | 18 | | 2165 | | |
| | 191.1 | 2305-0202-0102 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 1 | 22993 | | | | 22993 | | | Казахстан 100% |
| 82 | 192 | Е11-200301-0210 | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка** | | 6 | 1927,42 | 40,96 | 11565 | 246 | 1900 | 6858 | 19897 | |
| | | | | решетка | | 1569,81 | 17,66 | 9419 | 106 | | 1474 | | |
| | 192.1 | 2305-0301-1501 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,12 | 10606 | | | | 1272,72 | | | Казахстан 100% |
| | 192.2 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0026 | 232893 | | | | 600,86 | | | Казахстан 100% |
| 83 | 199 | Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14 | **Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | | 5,16 | 606,42 | 34,28 | 3129 | 177 | 774 | 1598 | 5105 | |
| | | | | м2 поверхности покрытия изоляции | | 422,2 | 7,91 | 2179 | 41 | | 378 | | |
| | 199.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0024 | 131985 | | | | 322,13 | | | Казахстан 100% |
| | 199.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 1,548 | 223 | | | | 345,2 | | | Казахстан 100% |
| 84 | 200 | С121-100406-0301 | **Стеклоткань** | | 0,005934 | 460527 | | 2733 | | 2733 | | 2952 | |
| | | | | 1000 м2 | | | | | | | 219 | | |
| 85 | 201 | С123-050305-0201 | **Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм** | | 2 | 14857 | | 29714 | | 29714 | | 32091 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 2377 | | |
| 86 | 202 | Е11-200401-0115 | **Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка** | | 1 | 6606,74 | 110,24 | 6607 | 111 | 492 | 4336 | 11818 | |
| | | | | клапан | | 6004,58 | 17,66 | 6005 | 18 | | 875 | | |
| | 202.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 633851 | | | | 114,09 | | | Казахстан 100% |
| | 202.2 | 2113-0406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,0001 | 2357451 | | | | 306,47 | | | Казахстан 100% |
| 87 | 203 | С123-050308-0705 | **Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КЛОП(п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60** | | 1 | 16498 | | 16498 | | 16498 | | 17818 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1320 | | |
| 88 | 204 | Е11-201401-0101 | **Вентиляторы канальные , масса до 0,05 т. Установка** | | 1 | 9107,52 | 212,27 | 9108 | 212 | 737 | 5905 | 16214 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | вентилятор | | 8157,87 | 42,89 | 8158 | 43 | | 1201 | | |
| | 204.1 | 2113-0201-0903 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0014 | 526697 | | | | 737,38 | | | |
| 89 | 205 | С123-050401-0107 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355БИ, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84 | комплект | 1 | 88753 | | 88753 | | 88753 | 7100 | 95853 | |
| 90 | 206 | Е11-201001-0204 | Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм. Установка | глушитель шума | 1 | 32047,15<br>2621,8 | 105,82<br>35,33 | 32047<br>2622 | 105<br>35 | 29320 | 1913<br>2717 | 36677 | |
| | 206.1 | 2305-0202-0104 | Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг | шт. | 1 | 29093 | | | | 29093 | | | Казахстан 100% |
| 91 | 207 | Е11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 7 | 1927,42<br>1569,81 | 40,96<br>17,66 | 13492<br>10989 | 287<br>124 | 2217 | 8001<br>1719 | 23212 | |
| | 207.1 | 2305-0301-1501 | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | м2 | 0,14 | 10606 | | | | 1484,84 | | | Казахстан 100% |
| | 207.2 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,003 | 232893 | | | | 701,01 | | | Казахстан 100% |
| 92 | 214 | С121-110203-0106 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA М-25 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,6693 | 13219 | | 8847 | | 8847 | 708 | 9555 | |
| 93 | 215 | Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14 | Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 поверхности покрытия изоляции | 18,24 | 606,42<br>422,2 | 34,28<br>7,91 | 11061<br>7701 | 625<br>144 | 2735 | 5649<br>1337 | 18047 | |
| | 215.1 | 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0086 | 131985 | | | | 1138,7 | | | Казахстан 100% |
| | 215.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 5,472 | 223 | | | | 1220,26 | | | Казахстан 100% |
| 94 | 216 | С121-100406-0301 | Стеклоткань | 1000 м2 | 0,020976 | 460527 | | 9660 | | 9660 | 773 | 10433 | |
| 95 | 217 | Е11-200401-0115 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка | клапан | 1 | 6606,74<br>6004,58 | 110,24<br>17,66 | 6607<br>6005 | 111<br>18 | 492 | 4336<br>875 | 11818 | |
| | 217.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0002 | 633851 | | | | 114,09 | | | Казахстан 100% |
| | 217.2 | 2113-0406-0101 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83 | т | 0,0001 | 2357451 | | | | 306,47 | | | Казахстан 100% |
| 96 | 218 | С123-050308-0715 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КЛОП(п/в), размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 21674 | | 21674 | | 21674 | 1734 | 23408 | |
| | | | Итого по разделу: 117. Вентиляция | | | | | | | | | 2569429 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 118. ТЕПЛЫЙ ПОЛ | | | | | | | | | | |
| 97 | 241 | Е11-180501-0101 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | насос | 1 | 24040,54<br>19725,48 | 559,64<br>175,72 | 24041<br>19725 | 560<br>176 | 3755 | 14329<br>3070 | 41440 | |
| | 241.1 | 2113-0205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,0022 | 233973 | | | | 514,74 | | | Казахстан 100% |
| | 241.2 | 2302-0103-0206 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 1 | 1118 | | | | 1118 | | | Казахстан 100% |
| | 241.3 | 2302-0103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 1 | 1434 | | | | 1434 | | | Казахстан 100% |
| 98 | 242 | 5102-0605-0204 РСНБ РК 2015 | Насосы циркуляционные модель Sprut LRS 15/6-130, Q 1,5 м3/ч, H 2 м | шт. | 1 | 44667 | | 44667 | | 44667 | | 44667 | |
| | | | Отпускная цена | | | 44667 | | 44667 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *44667* | | | | | |
| | | | Итого по разделу: 118. ТЕПЛЫЙ ПОЛ | | | | | | | | | 86107 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 6478007 | 115168 | 1778326 | 758026 | 7528690 | |
| | | | | | | | | 1006713 | 46108 | 3577803 | 292658 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 3577803 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 47411 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 7576095 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 87962 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 7664057 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 81725 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 7745782 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 8133350 | |
| | | | | | | | | | | | | *7320015* | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 878402 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 8198417 | |

Сдал

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**
**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эсперт** **Галымбекулы Асылан**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 870523350713**

**KZ47VJE00038442**

Принял

**Заказчик**
**КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим**
**БИН 990240002146**

**И.о. главного врача** _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского**
**ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**
**Специалист по авторскому надзору** **Бакиров Н.А.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №25 от 22.07.2021**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **30.07.2021**

# Акт выполненных работ №32

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-5 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 120. Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный | луч | 16 | 1833,94 | 0,22 | 29343 | 4 | 261 | 20936 | 54301 | |
| | | | | | | 1817,4 | 0 | 29078 | 0 | | 4022 | | |
| 2 | 2 | С123-080303-0307 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16 | шт. | 1 | 29508 | | 29508 | | 29508 | | 31869 | |
| | | | | | | | | | | | 2361 | | |
| 3 | 3 | Ц13-080105-0101 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 3035,99 | 0 | 6072 | 0 | 688 | 3876 | 10744 | |
| | | | | | | 2692 | 0 | 5384 | 0 | | 796 | | |
| 4 | 4 | С123-080306-0204 | Аккумулятор ТР 12-7А | шт. | 2 | 3915 | | 7830 | | 7830 | | 8456 | |
| | | | | | | | | | | | 626 | | |
| 5 | 5 | Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 74 | 1385,63 | 0,84 | 102537 | 62 | 2870 | 71715 | 188192 | |
| | | | | | | 1346 | 0 | 99604 | 0 | | 13940 | | |
| 6 | 6 | С123-080302-0202 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 | шт. | 64 | 334 | | 21376 | | 21376 | | 23086 | |
| | | | | | | | | | | | 1710 | | |
| 7 | 7 | С123-080302-0602 | Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10 | шт. | 10 | 1064 | | 10640 | | 10640 | | 11491 | |
| | | | | | | | | | | | 851 | | |
| 8 | 8 | Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении | шт | 40 | 2761,97 | 2,24 | 110479 | 90 | 2709 | 77530 | 203050 | |
| | | | | | | 2692 | 0 | 107680 | 0 | | 15041 | | |
| 9 | 9 | С123-080302-0301 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141 | шт. | 40 | 1502 | | 60080 | | 60080 | | 64886 | |
| | | | | | | | | | | | 4806 | | |
| 10 | 10 | С123-080306-0101 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 50 | 154 | | 7700 | | 7700 | | 8316 | |
| | | | | | | | | | | | 616 | | |
| 11 | 11 | Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | луч | 14 | 2442,39 | 0,22 | 34193 | 3 | 918 | 23956 | 62801 | |
| | | | | | | 2376,6 | 0 | 33272 | 0 | | 4652 | | |
| 12 | 12 | С123-080303-0101 | Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1 | шт. | 14 | 9716 | | 136024 | | 136024 | | 146906 | |
| | | | | | | | | | | | 10882 | | |
| 13 | 13 | Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 15192,77 | 1,82 | 15193 | 2 | 99 | 10866 | 28144 | |
| | | | | | | 15092 | 0 | 15092 | 0 | | 2085 | | |
| 14 | 14 | С123-080303-0907 | Приборы управления оповещением модели Рокот-4 | шт. | 1 | 10516 | | 10516 | | 10516 | | 11357 | |
| | | | | | | | | | | | 841 | | |
| 15 | 15 | Ц13-100411-0207 | Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении | шт. | 21 | 2530,75 | 0 | 53146 | 0 | 1192 | 37407 | 97797 | |
| | | | | | | 2474 | 0 | 51954 | 0 | | 7244 | | |
| 16 | 16 | С123-080301-0401 | Акустическая система АС-2-2 | шт. | 21 | 5021 | | 105441 | | 105441 | | 113876 | |
| | | | | | | | | | | | 8435 | | |
| | | | **Итого по разделу: 120. Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | 1065272 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО: | | | | | 740078 | 161 | 397852 | 246286 | 1065272 | |
| | | | В том числе : | | | | | 342064 | 0 | | 78908 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 0,012 | | 12783 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 1078054 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,022 | | 23717 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 1101771 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 0,02 | | 22035 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 1123806 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 1180037 | |
| | | | | | | | | | | | | *1062033* | |
| | | | НДС | | | 0,12 | | 127444 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 1189477 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эсперт** **Галымбекулы Асылан**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 870523350713**

**KZ47VJE00038442**

**Принял**

**Заказчик**
**КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
**БИН 990240002146**

**И.о. главного врача** _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

**Разработчика проекта строительства или эксперт(ы) авторского**
**ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**
**Специалист по авторскому надзору** **Бакиров Н.А.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №25 от 22.07.2021**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**
(наименование, адрес)

Объект : **Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **30.07.2021**

# Акт выполненных работ №33

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-6 Видеонаблюдение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 122. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17 | Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования | устройство | 1 | 10085,77 | 0 | 10086 | 0 | 190 | 7125 | 18588 | |
| | | | | | | 9896 | 0 | 9896 | 0 | | 1377 | | |
| 2 | 2 | С123-080502-0418 | Видеорегистратор 4-канальный модели DS-7204, типа EverFocus | шт. | 1 | 32618 | | 32618 | | 32618 | 2609 | 35227 | |
| 3 | 3 | С123-080505-0702 | Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 3000 ГБ | шт. | 2 | 43287 | | 86574 | | 86574 | 6926 | 93500 | |
| 4 | 4 | С123-080505-1001 | Монитор жидкокристалический 23, модели Samsung S23C350H | шт. | 1 | 65884 | | 65884 | | 65884 | 5271 | 71155 | |
| 5 | 5 | Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж | камера | 4 | 4924,08 | 10,28 | 19696 | 41 | 0 | 14152 | 36556 | |
| | | | | | | 4913,8 | 0 | 19655 | 0 | | 2708 | | |
| 6 | 6 | С123-080501-2002 | Видеокамера купольная модели HiWatch DS-1200 | шт. | 4 | 22746 | | 90984 | | 90984 | 7279 | 98263 | |
| 7 | 7 | С123-080505-0509 | Источники бесперебойного питания PE1260 | шт. | 1 | 9878 | | 9878 | | 9878 | 790 | 10668 | |
| 8 | 8 | С123-080505-0612 | Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки BNC-18,NPC-25 | шт. | 16 | 107 | | 1712 | | 1712 | 137 | 1849 | |
| 9 | 9 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 100 | 328,58 | 148,51 | 32858 | 14851 | 4547 | 13041 | 49571 | |
| | | | | | | 134,6 | 46,53 | 13460 | 4653 | | 3672 | | |
| 10 | 10 | С123-060401-0123 | Кабели видеонаблюдения VSC312 | км | 0,1 | 125195 | | 12520 | | 12520 | 1002 | 13522 | |
| 11 | 11 | Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17К=0,4 | Устройство цифровой регистрации. Снятие оборудования | устройство | 1 | 3958,4 | 0 | 3958 | 0 | 0 | 2850 | 7353 | |
| | | | | | | 3958,4 | 0 | 3958 | 0 | | 545 | | |
| 12 | 12 | Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7К=0,4 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Снятие | камера | 20 | 1969,63 | 4,11 | 39393 | 82 | 0 | 28303 | 73112 | |
| | | | | | | 1965,52 | 0 | 39310 | 0 | | 5416 | | |
| 13 | 13 | Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17 | Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования | устройство | 1 | 10085,77 | 0 | 10086 | 0 | 190 | 7125 | 18588 | |
| | | | | | | 9896 | 0 | 9896 | 0 | | 1377 | | |
| 14 | 14 | Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7 | Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж | камера | 20 | 4924,08 | 10,28 | 98482 | 206 | 0 | 70759 | 182780 | |
| | | | | | | 4913,8 | 0 | 98276 | 0 | | 13539 | | |
| 15 | 15 | Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 100 | 300,33 | 4,53 | 30033 | 453 | 1456 | 20253 | 54309 | |
| | | | | | | 281,24 | 0,05 | 28124 | 5 | | 4023 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 15.1 | 2113-0207-0430 | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 1,8 | 809 | | | | 1456,2 | | | Казахстан 100% |
| 16 | 16 | С123-061710-0101 | Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм | м | 100 | 44 | | 4400 | | 4400 | 352 | 4752 | |
| | | | Итого по разделу: 122. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | | | | | | 769792 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 549162 | 15632 | 310953 | 163608 | 769793 | |
| | | | | | | | | 222575 | 4658 | | 57023 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 9238 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 779030 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 17139 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 796169 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 15923 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 812092 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 852726 | |
| | | | | | | | | | | | | *767453* | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 92094 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 859548 | |

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Галымбекулы Асылан
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим
БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ Ержанов Н.А.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору Бакиров Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Прачечная**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.07.2021

# Акт выполненных работ №34

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 130. Ремонтные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18 | **Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором** | | 8 | 62,71 | 0,89 | 502 | 7 | 0 | 356 | 927 | |
| | | | | отверстие | | 61,82 | 0 | 495 | 0 | | 69 | | |
| 2 | 2 | Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=3 | **Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен** | | 8 | 180,91 | 2,56 | 1447 | 20 | 0 | 1027 | 2672 | |
| | | | | отверстие | | 178,35 | 0 | 1427 | 0 | | 198 | | |
| | | | **Итого по разделу: 130. Ремонтные работы** | | | | | | | | | 3599 | |
| | | | **Раздел: 131. Наружная отделка** | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19 | **Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** | | 133 | 3962,62 | 17,66 | 527028 | 2349 | 214960 | 223310 | 810365 | |
| | | | | м2 поверхности облицовки | | 2328,72 | 3,26 | 309719 | 434 | | 60027 | | |
| | 3.1 | 2106-1001-0401 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П | м | 292,6 | 266 | | | | 77831,6 | | | Казахстан 100% |
| | 3.2 | 2113-0207-9901 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 | шт. | 665 | 26 | | | | 17290 | | | Казахстан 100% |
| | 3.3 | 2113-0211-0802 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/ | шт. | 345,8 | 73 | | | | 25243,4 | | | Казахстан 100% |
| | 3.4 | 2113-0816-2806 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм | шт. | 1117,2 | 17 | | | | 18992,4 | | | Казахстан 100% |
| | 3.5 | 2113-0208-0228 | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 41,496 | 1061 | | | | 44027,26 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 4 | С121-110102-0107 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160** | м3 | 10,64 | 30609 | | 325680 | | 325680 | 26054 | 351734 | Казахстан |
| 5 | 5 | С122-030101-0401 | **Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012** | м2 | 146,3 | 1344 | | 196627 | | 196627 | 15730 | 212357 | Казахстан |
| 6 | 6 | Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19 | **Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов** | | 23,1 | 3666,66 | 13,5 | 84700 | 312 | 45008 | 28388 | 122135 | |
| | | | | м | | 1704,78 | 2,04 | 39380 | 47 | | 9047 | | |
| | 6.1 | 2113-0814-1201 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 24,255 | 724 | | | | 17560,62 | | | Казахстан 100% |
| | 6.2 | 2113-0814-1501 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа Т-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 24,255 | 505 | | | | 12248,77 | | | Казахстан 100% |
| | 6.3 | 2113-0208-0228 | Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80 | кг | 7,2072 | 1061 | | | | 7646,84 | | | Казахстан 100% |
| 7 | 7 | Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4 | **Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** | | 21 | 1333,18 | 39,98 | 27997 | 839 | 7296 | 14811 | 46233 | |
| | | | | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 945,77 | 33,77 | 19861 | 709 | | 3425 | | |
| | 7.1 | 2102-0402-0206 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,3969 | 18378 | | | | 7294,23 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8 | 8 | Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиттерными плитками на цементном растворе | | 21 | 4465,35 | 39,68 | 93772 | 834 | 7977 | 61458 | 167648 | |
| | | | м2 поверхности облицовки | | | 4045,82 | 18,89 | 84962 | 397 | | 12418 | | |
| | 8.1 | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,42 | 18489 | | | | 7765,38 | | | Казахстан 100% |
| 9 | 9 | С121-030302-0601 | Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93 | м2 | 21 | 1470 | | 30870 | | 30870 | 2470 | 33340 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 131. Наружная отделка | | | | | | | | | 1743812 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 132. Проемы | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2/наружные/. Установка в кирпичных стенах | м2 | 3,78 | 3301,81 | 60,86 | 12481 | 230 | 2019 | 7436 | 21510 | |
| | | | | | | 2706,88 | 25,29 | 10232 | 96 | | 1593 | | |
| | 10.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,9072 | 1630 | | | | 1478,74 | | | Казахстан 100% |
| | 10.2 | 2113-0201-1204 | Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 1,5902 | 314 | | | | 499,34 | | | |
| 11 | 11 | С121-090402-0501 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 3,78 | 40519 | | 153162 | | 153162 | 12253 | 165415 | |
| 12 | 12 | С121-090404-1003 | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | пара | 2 | 4199 | | 8398 | | 8398 | 672 | 9070 | |
| 13 | 13 | С121-090404-0306 | Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 2 | 2664 | | 5328 | | 5328 | 426 | 5754 | |
| 14 | 14 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 проемов | 10,81062 | 1876,19 | 97,19 | 20283 | 1051 | 5046 | 10553 | 33303 | |
| | | | | | | 1312,27 | 43,46 | 14186 | 470 | | 2467 | | |
| | 14.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 2,5945 | 1630 | | | | 4229,11 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 15 | С121-090102-0103 | Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 | м2 | 10,81062 | 4459 | | 48205 | | 48205 | 3856 | 52061 | Казахстан |
| 16 | 16 | С121-090404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 12 | 430 | | 5160 | | 5160 | 413 | 5573 | |
| 17 | 17 | С121-090404-1005 | Ручки раздельные | пара | 6 | 3731 | | 22386 | | 22386 | 1791 | 24177 | |
| 18 | 18 | Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 2,6166 | 2752,55 | 218,26 | 7202 | 571 | 3028 | 2792 | 10794 | |
| | | | | | | 1376,99 | 105,25 | 3603 | 275 | | 800 | | |
| | 18.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 1,8578 | 1630 | | | | 3028,19 | | | Казахстан 100% |
| 19 | 19 | С121-090201-0605 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 | м2 | 2,6166 | 21923 | | 57364 | | 57364 | 4589 | 61953 | |
| 20 | 20 | Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 3,4692 | 3215,22 | 219,29 | 11154 | 761 | 5202 | 3997 | 16363 | |
| | | | | | | 1496,33 | 103,97 | 5191 | 361 | | 1212 | | |
| | 20.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 3,1917 | 1630 | | | | 5202,41 | | | Казахстан 100% |
| 21 | 21 | С121-090201-0403 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | 3,4692 | 24590 | | 85308 | | 85308 | 6825 | 92133 | |
| 22 | 22 | Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 5,4 | 1243,22 | 6,25 | 6713 | 34 | 5198 | 1079 | 8415 | |
| | | | | | | 274,39 | 3,09 | 1482 | 17 | | 623 | | |
| | 22.1 | 2110-0502-1901 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 3,0564 | 1630 | | | | 4981,93 | | | Казахстан 100% |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | 23 | С121-090205-0103 | **Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99** | м | 5,4 | 1156 | | 6242 | | 6242 | 499 | 6741 | |
| 24 | 24 | Е11-120101-1001 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | м2 покрытия | 2 | 3256,34<br>1258,64 | 17,61<br>4,54 | 6513<br>2517 | 35<br>9 | 3960 | 1819<br>667 | 8999 | |
| | 24.1 | 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0114 | 343223 | | | | 3912,74 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 132. Проемы** | | | | | | | | | 522261 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 136. Разные работы** | | | | | | | | | | |
| 25 | 57 | Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14 | **Слои подстилающие бетонные. Устройство** | м3 подстилающего слоя | 1,68 | 25719,42<br>4347,9 | 9,6<br>0 | 43209<br>7304 | 16<br>0 | 35888 | 5259<br>3877 | 52345 | |
| | 57.1 | 2102-0101-0517 | Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W2 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,7136 | 18956 | | | | 32483 | | | |
| 26 | 58 | Е11-060301-0410 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | 0,0224 | 17706,31<br>15914,62 | 1760,33<br>754,55 | 397<br>356 | 40<br>17 | 1 | 269<br>53 | 719 | |
| | 58.1 | 2105-0307-1007 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,0063 | 112 | | | | 0,7 | | | Казахстан 100% |
| 27 | 59 | С121-050309-0301 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,0224 | 306489 | | 6865 | | 6865 | 549 | 7414 | Казахстан |
| 28 | 60 | Е11-270701-0302 | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно песчаным раствором М150** | м2 тротуара | 8 | 1180,09<br>452,61 | 47,73<br>19,44 | 9441<br>3621 | 382<br>156 | 5438 | 2719<br>973 | 13133 | |
| | 60.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,32 | 16994 | | | | 5438,08 | | | Казахстан 100% |
| 29 | 61 | С121-040509-0104 | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017** | м2 | 8 | 2227 | | 17816 | | 17816 | 1425 | 19241 | Казахстан |
| 30 | 62 | Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17 | **Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе** | м2 поверхности облицовки | 15 | 7461,35<br>4045,82 | 39,68<br>18,89 | 111920<br>60687 | 595<br>283 | 50638 | 43899<br>12466 | 168285 | |
| | 62.1 | 2102-0402-0102 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,3 | 18489 | | | | 5546,7 | | | Казахстан 100% |
| | 62.2 | 2206-0301-0131 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 15 | 2996 | | | | 44940 | | | Казахстан 100% |
| 31 | 63 | Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,122 | 105385,94<br>76020,75 | 27132,16<br>7312,75 | 12857<br>9275 | 3310<br>892 | 272 | 7320<br>1614 | 21791 | |
| | 63.1 | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,1464 | 263 | | | | 38,5 | | | Казахстан 100% |
| | 63.2 | 2113-0804-0301 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0 | 1863677 | | | | 22,74 | | | Казахстан 100% |
| | 63.3 | 2204-0101-0502 | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0 | 559069 | | | | 21,14 | | | Казахстан 100% |
| | 63.4 | 2204-0601-0602 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0001 | 575625 | | | | 42,14 | | | Казахстан 100% |
| | 63.5 | 2105-0204-0703 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,0002 | 422425 | | | | 99,98 | | | |
| 32 | 64 | С121-060801-0101 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,129336 | 497899 | | 64396 | | 64396 | 5152 | 69548 | Казахстан |
| 33 | 65 | С121-130202-0119 | **Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87** | кг | 0,136 | 757 | | 103 | | 103 | 8 | 111 | Казахстан |
| 34 | 66 | С121-130203-0106 | **Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78** | кг | 0,048 | 759 | | 36 | | 36 | 3 | 39 | Казахстан |
| 35 | 67 | Е11-060301-0401 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | 0,00752 | 399334,06<br>396493,55 | 2840,51<br>1223,15 | 3003<br>2982 | 21<br>9 | 0 | 2153<br>413 | 5569 | |
| 36 | 68 | С121-050301-3001 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(12)мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,00296 | 232893 | | 689 | | 689 | 55 | 744 | Казахстан |
| 37 | 69 | С121-050106-2403 | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,00456 | 286098 | | 1305 | | 1305 | 104 | 1409 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 70 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | **Покрытия навеса из сотового поликарбоната. Устройство** | м2 кровли | 5,72 | 839,28 | 26,93 | 4801 | 154 | 121 | 3300 | 8749 | |
| | | | | | | 791,26 | 10,03 | 4526 | 57 | | 648 | | |
| | 70.1 | 2204-0201-9905 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,1144 | 1055 | | | | 120,69 | | | |
| 39 | 71 | С121-130502-0504 | **Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм** | м2 | 6,578 | 2725 | | 17925 | | 17925 | 1434 | 19359 | Казахстан |
| 40 | 72 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 3,538 | 166,28 | 4,3 | 588 | 15 | 359 | 156 | 804 | |
| | | | | | | 60,61 | 0,68 | 214 | 2 | | 60 | | |
| | 72.1 | 2204-0705-0404 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,0006 | 492321 | | | | 313,53 | | | Казахстан 100% |
| | | | **Итого по разделу: 136. Разные работы** | | | | | | | | | 389260 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 2039873 | 11576 | 1446276 | 422101 | 2658932 | |
| | | | | | | | | 582020 | 4231 | | 196958 | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 31907 | | | | 2690839 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 2,2 % | | 59198 | | | | 2750037 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 55001 | | | | 2805038 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 2945391 | |
| | | | | | | | | | | | | *2650852* | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 318102 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2968954 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эсперт** **Галымбекулы Асылан**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 870523350713**

**KZ47VJE00038442**

**Принял**

**Заказчик**
**КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
**БИН 990240002146**

**И.о. главного врача** _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

**Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского**
**ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**
**Специалист по авторскому надзору** **Бакиров Н.А.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №25 от 22.07.2021**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Прачечная**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **30.07.2021**

# Акт выполненных работ №35

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-2-2 Технологическое оборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 136. Разные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Прайс-листстр.9 | **Машина стирально-отжимная с электрообогревом** | шт | 2 | 1837814,59 | | 3675629 | | | | 3675629 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1837815 | | 3675629 | | 3675629 | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***3675629*** | | | | | |
| 2 | 2 | Прайс-листстр.11 | **Машина сушильная.Габ.,мм:875x885x1835.** | шт | 1 | 1323180,96 | | 1323181 | | | | 1323181 | |
| | | | Отпускная цена | | | 1323181 | | 1323181 | | 1323181 | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***1323181*** | | | | | |
| 3 | 3 | Прайс-листстр.13 | **Каток гладильный.Габ.,мм:1378x490x983** | шт | 1 | 936682,8 | | 936683 | | | | 936683 | |
| | | | Отпускная цена | | | 936683 | | 936683 | | 936683 | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***936683*** | | | | | |
| 4 | 4 | Прайс-листстр.4 | **Стеллаж из н\ж стали-стойки, 4 полки.** | шт | 1 | 100296,43 | | 100296 | | | | 100296 | |
| | | | Отпускная цена | | | 100296 | | 100296 | | 100296 | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***100296*** | | | | | |
| 5 | 5 | Прайс-листстр.4 | **Доска гладильная.Габ.,мм: 1200x400x560-720** | шт | 1 | 11294,64 | | 11295 | | | | 11295 | |
| | | | Отпускная цена | | | 11295 | | 11295 | | 11295 | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***11295*** | | | | | |
| 6 | 6 | Прайс-листстр.4 | **Стол разделочно-производственный из н\ж стали общего назначения** | шт | 2 | 35058,57 | | 70117 | | | | 70117 | |
| | | | Отпускная цена | | | 35059 | | 70117 | | 70117 | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***70117*** | | | | | |
| 7 | 7 | Прайс-листстр.4 | **Ларь для грязного белья** | шт | 3 | 8710,43 | | 26131 | | | | 26131 | |
| | | | Отпускная цена | | | 8710 | | 26131 | | 26131 | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***26131*** | | | | | |
| 8 | 8 | Прайс-листстр.4 | **Шкаф хозяйственный для чистого белья с полками, секционный, с глухими дверками** | шт | 2 | 37362,68 | | 74725 | | | | 74725 | |
| | | | Отпускная цена | | | 37363 | | 74725 | | 74725 | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***74725*** | | | | | |
| 9 | 9 | Прайс-листстр.4 | **Стол обеденный** | шт | 1 | 56202,14 | | 56202 | | | | 56202 | |
| | | | Отпускная цена | | | 56202 | | 56202 | | 56202 | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***56202*** | | | | | |
| 10 | 10 | Прайс-листстр.4 | **Стул** | шт | 2 | 5421,43 | | 10843 | | | | 10843 | |
| | | | Отпускная цена | | | 5421 | | 10843 | | 10843 | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***10843*** | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого по разделу: 136. Разные работы** | | | | | | | | | **6285102** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **6285102** | **0** | | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | **0** | **0** | **6285102** | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **6285102** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,2 %** | | **0** | | | | **6285102** | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **2,2 %** | | **0** | | | | **6285102** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **0** | | | | **6285102** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **6285102** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **6599583** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **712755** | | | | *5939625* | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **6652380** | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эксперт** **Галымбекулы Асылан**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 870523350713**

**KZ47VJE00038442**

**Принял**

**Заказчик**
**КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
**БИН 990240002146**

**И.о. главного врача** _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского**
**ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**
**Специалист по авторскому надзору** **Бакиров Н.А.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №25 от 22.07.2021**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Прачечная**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **30.07.2021**

# Акт выполненных работ №36

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-2-3 Электрооборудование.Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 139. Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 17 | **Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу** | шт. | 1 | 9816,66<br>2796 | 115,42<br>32,68 | 9817<br>2796 | 116<br>33 | 6905 | 2037<br>948 | 12802 | |
| 2 | 2 | С123-070203-0801 | **Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯПРП-100А, степень защиты IP32** | шт. | 1 | 20119 | | 20119 | | 20119 | 1610 | 21729 | |
| 3 | 3 | Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16 | **Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** | шкаф | 2 | 5196,14<br>3468,46 | 141,37<br>55,56 | 10392<br>6937 | 283<br>111 | 3173 | 5075<br>1237 | 16704 | |
| | 3.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0008 | 633851 | | | | 507,08 | | | Казахстан 100% |
| | 3.2 | 2404-0207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2 | 636 | | | | 1272 | | | Казахстан 100% |
| | 3.3 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1,16 | 490 | | | | 568,4 | | | |
| | 3.4 | 2105-0201-0501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,002 | 269790 | | | | 539,58 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 4 | С123-070201-0207 | **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 2 | 5892 | | 11784 | | 11784 | 943 | 12727 | |
| 5 | 5 | Ц13-080304-0501 | **Прибор или аппарат. Установка** | шт. | 19 | 1410,68<br>1398 | 0<br>0 | 26803<br>26562 | 0<br>0 | 241 | 19125<br>3674 | 49602 | |
| 6 | 6 | С123-070204-1137 | **Выключатель автоматический ВА57-35 4Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 1 | 19910 | | 19910 | | 19910 | 1593 | 21503 | |
| 7 | 7 | С123-070204-1136 | **Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 80А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 1 | 13945 | | 13945 | | 13945 | 1116 | 15061 | |
| 8 | 8 | С123-070204-0647 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 1 | 2039 | | 2039 | | 2039 | 163 | 2202 | |
| 9 | 9 | С123-070204-0646 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 2 | 1687 | | 3374 | | 3374 | 270 | 3644 | |
| 10 | 10 | С123-070204-0828 | **Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 1 | 1376 | | 1376 | | 1376 | 110 | 1486 | |
| 11 | 11 | С123-070204-0640 | **Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 1 | 1632 | | 1632 | | 1632 | 131 | 1763 | |
| 12 | 12 | С123-070204-0606 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** | шт. | 4 | 546 | | 2184 | | 2184 | 175 | 2359 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 13 | С123-070204-1530 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 80 А ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1874 | | 1874 | | 1874 | | 2024 | |
| 14 | 14 | С123-070204-0918 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-40А | шт. | 1 | 4871 | | 4871 | | 4871 | 150 | 5261 | |
| 15 | 15 | С123-070204-0916 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-32А | шт. | 2 | 4766 | | 9532 | | 9532 | 390 | 10295 | |
| 16 | 16 | С123-070204-0912 | Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-6,3А | шт. | 1 | 4871 | | 4871 | | 4871 | 763 | 5261 | |
| 17 | 17 | С123-070204-1611 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 3570 | | 3570 | | 3570 | 390 | 3856 | |
| 18 | 18 | С123-070204-1608 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 3696 | | 3696 | | 3696 | 286 | 3992 | |
| 19 | 19 | С123-070204-1606 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 3597 | | 3597 | | 3597 | 296 | 3885 | |
| 20 | 20 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 5 | 223,89 | 0,24 | 1119 | 2 | 6 | 288 | 2074 | |
| | | | | | | 222,47 | 0,12 | 1112 | 1 | | 801 | | |
| 21 | 21 | С123-070220-0503 | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013 | шт. | 4 | 340 | | 1360 | | 1360 | 154 | 1469 | |
| 22 | 22 | С123-070218-1502 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 330 | | 330 | | 330 | 109 | 356 | |
| 23 | 23 | С123-080306-0105 | Коробка монтажная модели К-201 | шт. | 5 | 58 | | 290 | | 290 | 26 | 313 | |
| 24 | 24 | С123-080306-0106 | Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209/Л251/, степень защиты IP44 | шт. | 4 | 121 | | 484 | | 484 | 23 | 523 | |
| 25 | 25 | Ц13-080303-1201 Изм. и доп. вып. 17 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу | шт. | 1 | 5858,1 | 3,62 | 5858 | 4 | 3204 | 39 | 8387 | |
| | | | | | | 2650 | 0 | 2650 | 0 | | 1908 | | |
| 26 | 26 | С123-070210-0101 | Пост кнопочный ПКУ15-21, степень защиты IP 54 | шт. | 1 | 1028 | | 1028 | | 1028 | 621 | 1110 | |
| 27 | 27 | С123-070204-1901 | Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 6611 | | 13222 | | 13222 | 82 | 14280 | |
| 28 | 28 | С123-070202-1301 | Коробка клеммная/КС-10/ для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 | шт. | 1 | 6030 | | 6030 | | 6030 | 1058 | 6512 | |
| 29 | 29 | Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 159 | 228,79 | 2,6 | 36377 | 413 | 3800 | 482 | 64306 | |
| | | | | | | 202,29 | 0,07 | 32163 | 11 | | 23166 | | |
| | 29.1 | 2302-0401-3501 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 | шт. | 190,8 | 8 | | | | | 4763 | | |
| | 29.2 | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 0,636 | 1868 | | | | 1526,4 | | | Казахстан 100% |
| | | | | | | | | | | 1188,05 | | | |
| 30 | 30 | С123-060145-1917 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,005 | 6639300 | | 33196 | | 33196 | 2656 | 35852 | |
| 31 | 31 | С123-060145-1916 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,005 | 4841818 | | 24209 | | 24209 | 1937 | 26146 | |
| 32 | 32 | С123-060145-1914 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 1752241 | | 17522 | | 17522 | 1402 | 18924 | |
| 33 | 33 | С123-060145-1913 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | 0,03 | 1077270 | | 32318 | | 32318 | | 34903 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | км | | | | | | | 2585 | | |
| 34 | 34 | С123-060145-1902 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,015 | 493539 | | 7403 | | 7403 | 592 | 7995 | |
| 35 | 35 | С123-060145-1528 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 469206 | | 4692 | | 4692 | 375 | 5067 | |
| 36 | 36 | С123-060145-1527 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,063 | 312500 | | 19688 | | 19688 | 1575 | 21263 | |
| 37 | 37 | С123-060145-1526 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 200478 | | 4010 | | 4010 | 321 | 4331 | |
| 38 | 38 | С123-060145-0303 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,001 | 153812 | | 154 | | 154 | 12 | 166 | |
| 39 | 39 | С123-010504-0105 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм | м | 10 | 91 | | 910 | | 910 | 73 | 983 | |
| 40 | 40 | С123-010504-0103 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 40 | 40 | | 1600 | | 1600 | 128 | 1728 | |
| 41 | 41 | С123-010504-0102 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 113 | 29 | | 3277 | | 3277 | 262 | 3539 | |
| 42 | 42 | С123-010504-0101 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм | м | 6 | 24 | | 144 | | 144 | 12 | 156 | |
| | | | Итого по разделу: 139. Электрооборудование | | | | | | | | | 456539 | |
| | | | Раздел: 140. Электроосвещение | | | | | | | | | | |
| 43 | 43 | Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 1 | 5196,14 | 141,37 | 5196 | 142 | 1586 | 2537 | 8352 | |
| | 43.1 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0004 | 3468,46 | 55,56 | 3468 | 56 | | 619 | | |
| | 43.2 | 2404-0207-3960 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 1 | 633851 | | | | 253,54 | | | Казахстан 100% |
| | 43.3 | 2204-0501-0801 | Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,58 | 636 | | | | 636 | | | Казахстан 100% |
| | 43.4 | 2105-0201-0501 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,001 | 490 | | | | 284,2 | | | |
| | | | | | | 269790 | | | | 269,79 | | | Казахстан 100% |
| 44 | 44 | С123-070201-0109 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5200 | | 5200 | | 5200 | 416 | 5616 | |
| 45 | 45 | Ц13-080304-0501 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 5 | 1410,68 | 0 | 7053 | 0 | 63 | 5033 | 13053 | |
| | | | | | | 1398 | 0 | 6990 | 0 | | 967 | | |
| 46 | 46 | С123-070204-0627 | Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 1094 | | 1094 | | 1094 | 88 | 1182 | |
| 47 | 47 | С123-070204-0610 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 3 | 519 | | 1557 | | 1557 | 125 | 1682 | |
| 48 | 48 | С123-070204-1606 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 1 | 3597 | | 3597 | | 3597 | 288 | 3885 | |
| 49 | 49 | Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка | шт. | 13 | 2571,17 | 19,43 | 33425 | 252 | 17382 | 11445 | 48460 | |
| | 49.1 | 2113-0814-3303 | Шпильки | комплект | 26,52 | 1214,63 | 8,17 | 15790 | 106 | | 3590 | | |
| 50 | 50 | С123-070102-1103 | Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL 2х36 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 649 | | | | 17211,48 | | | |
| 51 | 51 | С123-070102-1104 | Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL-1х36 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 18732 | | 74928 | | 74928 | 5994 | 80922 | |
| | | | | | | 27058 | | 108232 | | 108232 | 8659 | 116891 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 52 | 52 | С123-070102-1207 | **Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели MD160, цоколь Е27, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82** | шт. | 2 | 587 | | 1174 | | 1174 | 94 | 1268 | |
| 53 | 53 | С123-070106-0108 | **Светильники для светодиодных ламп TN100 СТ РК 2595-2014** | шт. | 1 | 5489 | | 5489 | | 5489 | 439 | 5928 | |
| 54 | 54 | С123-070106-1304 | **Светильники EFS-70 с лампой 1х6Вт СТ РК 2595-2014** | шт. | 2 | 41820 | | 83640 | | 83640 | 6691 | 90331 | |
| 55 | 55 | Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16 | **Указатели световые настенные. Установка** | шт. | 2 | 803,12 | 20,48 | 1606 | 41 | 13 | 1129 | 2954 | |
| | 55.1 | 2113-0207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,0204 | 776,09<br>450 | 8,17 | 1552 | 16 | 9,18 | 219 | | |
| | 55.2 | 2113-0809-0801 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0,006 | 652 | | | | 3,91 | | | Казахстан 100% |
| 56 | 56 | С123-080304-0206 | **Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010** | шт. | 2 | 1949 | | 3898 | | 3898 | 312 | 4210 | |
| 57 | 57 | С123-070104-0102 | **Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91** | шт. | 12 | 226 | | 2712 | | 2712 | 217 | 2929 | |
| 58 | 58 | С123-070219-0202 | **Стартер 80с-220** | шт. | 12 | 78 | | 936 | | 936 | 75 | 1011 | |
| 59 | 59 | С123-070104-0404 | **Лампы компактные люминесцентные, модели Economy 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27** | шт. | 3 | 678 | | 2034 | | 2034 | 163 | 2197 | |
| 60 | 60 | Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** | шт. | 13 | 223,89<br>222,47 | 0,24<br>0,12 | 2911<br>2892 | 4<br>2 | 15 | 2083<br>400 | 5394 | |
| 61 | 61 | С123-070220-0503 | **Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013** | шт. | 4 | 340 | | 1360 | | 1360 | 109 | 1469 | |
| 62 | 62 | С123-070218-1501 | **Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 7 | 285 | | 1995 | | 1995 | 160 | 2155 | |
| 63 | 63 | С123-070218-1502 | **Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | шт. | 2 | 330 | | 660 | | 660 | 53 | 713 | |
| 64 | 64 | С123-080306-0105 | **Коробка монтажная модели К-201** | шт. | 13 | 58 | | 754 | | 754 | 60 | 814 | |
| 65 | 65 | С123-080306-0106 | **Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209/Л251/, степень защиты IP44** | шт. | 10 | 121 | | 1210 | | 1210 | 97 | 1307 | |
| 66 | 66 | Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19 | **Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** | м | 130 | 228,79<br>202,29 | 2,6<br>0,07 | 29742<br>26297 | 338<br>9 | 3107 | 18940<br>3895 | 52577 | |
| | 66.1 | 2302-0401-3501 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 | шт. | 156 | 8 | | | | 1248 | | | Казахстан 100% |
| | 66.2 | 2306-1702-1401 | Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2 | 100 шт. | 0,52 | 1868 | | | | 971,36 | | | |
| 67 | 67 | С123-060128-0304 | **Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,06 | 272083 | | 16325 | | 16325 | 1306 | 17631 | |
| 68 | 68 | С123-060128-0302 | **Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,07 | 180023 | | 12602 | | 12602 | 1008 | 13610 | |
| 69 | 69 | С123-010504-0102 | **Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** | м | 130 | 29 | | 3770 | | 3770 | 302 | 4072 | |
| 70 | 70 | Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16 | **Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж** | шт. | 1 | 2071,58<br>1852,09 | 100,14<br>40,85 | 2072<br>1852 | 100<br>41 | 119 | 1363<br>275 | 3710 | |
| | 70.1 | 2113-0207-1204 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,041 | 450 | | | | 18,45 | | | |
| | 70.2 | 2204-0201-0402 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0,0002 | 468674 | | | | 93,73 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 71 | 71 | С123-070203-0603 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 2 | 11237 | | 22474 | | 22474 | 1798 | 24272 | |
| 72 | 72 | С123-070101-2202 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 4476 | | 8952 | | 8952 | 716 | 9668 | |
| 73 | 73 | С123-070104-0202 | Лампы накаливания МО36-40 ГОСТ 6825-91 | шт. | 2 | 712 | | 1424 | | 1424 | 114 | 1538 | |
| | | | Итого по разделу: 140. Электроосвещение | | | | | | | | | 529801 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 818629 | 1695 | 685872 | 94642 | 986340 | |
| | | | В том числе : | | | | | 131061 | 386 | | 73069 | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 1,2 % | | 11836 | | | | 998176 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,2 % | | 21960 | | | | 1020136 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 20403 | | | | 1040539 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 1092603 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 118001 | | | | *983343* | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 1101344 | |

**Сдал**

**Подрядчик**
**ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

**БИН 961240000127**

**Вр.и.о.директора** _____ **Громченко О.Л.**
**Место печати (при наличии)**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО "АДС САПА"**
**Эсперт** **Галымбекулы Асылан**
**Место печати (при наличии)**
**ИИН 870523350713**

**KZ47VJE00038442**

**Принял**

**Заказчик**
**КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
**БИН 990240002146**

**И.о. главного врача** _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского**
**ТОО "Строй-проект-инвентаризация"**
**Специалист по авторскому надзору** **Бакиров Н.А.**
**Место печати (при наличии)**

**Приказ о назначении №25 от 22.07.2021**