Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Прачечная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.07.2021

Акт выполненных работ №37

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-2-4 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 144. Водопровод В1										
1	1	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**30**	**1643,34** / **1619,11**	**20,19** / **0,13**	**49300** / **48573**	**606** / **4**	**121**	**34975** / **6742**	**91017**	
	1.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,15	809				121,35			Казахстан 100%
2	2	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**25**	**1775,29** / **1747,74**	**24,31** / **0,2**	**44382** / **43693**	**608** / **5**	**81**	**31463** / **6068**	**81913**	
	2.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,1	809				80,9			Казахстан 100%
3	3	**С123-010601-0302**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**29,7**	**173**		**5138**		**5138**	**411**	**5549**	
4	4	**С123-010601-0303**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**24,75**	**278**		**6880**		**6880**	**550**	**7430**	
5	5	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**55**	**101,93** / **98,12**	**1,55** / **0**	**5606** / **5396**	**85** / **0**	**124**	**3885** / **759**	**10250**	
	5.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,011	620				6,82			
	5.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,55	184				101,2			Казахстан 100%
	5.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0275	469				12,9			
6	6	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,055**	**69017,08** / **66687,35**	**0** / **0**	**3796** / **3668**	**0** / **0**	**128**	**2641** / **515**	**6952**	
	6.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,649	184				119,42			Казахстан 100%
7	7	**С123-020401-3502**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**37**	**8**		**296**		**296**	**24**	**320**	
8	8	**С123-020401-3503**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**38**	**10**		**380**		**380**	**30**	**410**	
9	9	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/гильза/**	**км трубопровода**	**0,0005**	**675425,17** / **414085,1**	**246948,89** / **71831,45**	**338** / **207**	**124** / **36**	**7**	**175** / **41**	**554**	
	9.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,037	184				6,81			Казахстан 100%
10	10	**С123-010501-1318**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,505**	**5411**		**2733**		**2733**	**219**	**2952**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	12		60		60	5	65	
12	12	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	18		90		90	7	97	
13	13	С123-020401-1103	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х25	шт.	1	33		33		33	3	36	
14	14	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20	шт.	3	17		51		51	4	55	
15	15	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	15		120		120	10	130	
16	16	С123-020401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	29		145		145	12	157	
17	17	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	26		156		156	12	168	
18	18	С123-020401-2502	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	46		92		92	7	99	
19	19	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1163		9304		9304	744	10048	
20	20	С123-040702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2206		4412		4412	353	4765	
21	21	С123-030102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	4543		4543		4543	363	4906	
22	22	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	4,2	397		1667		1667	133	1800	
23	23	С123-020401-0802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	161		805		805	64	869	
24	24	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25/15/ мм. Установка	кран	1	20105,15	0	20105	0	19641	334	22074	
						464,37	0	464	0		1635		
	24.1	2303-0103-0502	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	972				19440			Казахстан 100%
25	25	С123-040702-0101	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1163		1163		1163	93	1256	
26	26	С123-020401-4301	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х1/2	шт.	1	1192		1192		1192	95	1287	
			Итого по разделу: 144. Водопровод В1									255160	
			Раздел: 145. Трубопроводы горячей воды Т3										
27	27	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1643,34	20,19	8217	101	20	5829	15170	
						1619,11	0,13	8096	1		1124		
	27.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,025	809				20,23			Казахстан 100%
28	28	С123-010701-0105	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	4,95	437		2163		2163	173	2336	
29	29	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	101,93	1,55	510	8	11	353	932	
						98,12	0	491	0		69		
	29.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	620				0,62			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,05	184				9,2			Казахстан 100%
	29.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	469				1,17			
30	**30**	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,005**	**69017,08**	**0**	**345**	**0**	**12**	**240**	**632**	
						66687,35	**0**	**333**	**0**		**47**		
	30.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,059	184				10,86			Казахстан 100%
31	**31**	**С123-040702-0101**	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4**	**1163**		**4652**		**4652**	**372**	**5024**	
32	**32**	**С123-020401-3502**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	**шт.**	**12**	**8**		**96**		**96**	**8**	**104**	
33	**33**	**С123-020501-0403**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**4**	**1068**		**4272**		**4272**	**342**	**4614**	
34	**34**	**С123-020501-0502**	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**4**	**1748**		**6992**		**6992**	**559**	**7551**	
35	**35**	**Е11-170801-0101**	**Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка**	**комплект**	**2**	**12419,47**	**578,5**	**24839**	**1157**	**96**	**17361**	**45576**	
						11792,8	**263,34**	**23586**	**527**		**3376**		
	35.1	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	13137				52,55			Казахстан 100%
	35.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,024	620				14,88			
	35.3	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,048	469				22,51			
36	**36**	**5104-0106-0106 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**2**	**31871**		**63742**		**63742**		**63742**	
			Отпускная цена			31871		63742					
			Сметная стоимость оборудования					*63742*					
			Итого по разделу: 145. Трубопроводы горячей воды ТЗ									**145681**	
			Раздел: 146. Сеть К-1										
37	**37**	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	**909,93**	**4,23**	**27298**	**127**	**162**	**19475**	**50515**	
						900,31	**1,32**	**27009**	**40**		**3742**		
	37.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	188481				150,41			Казахстан 100%
	37.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,471	24				11,3			Казахстан 100%
38	**38**	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12**	**942,99**	**1,74**	**11316**	**21**	**28**	**8117**	**20988**	
						938,89	**0,57**	**11267**	**7**		**1555**		
	38.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	188481				27,14			Казахстан 100%
	38.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0468	24				1,12			Казахстан 100%
39	**39**	**С123-010801-0107**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**29,94**	**550**		**16467**		**16467**	**1317**	**17784**	
40	**40**	**С123-010801-0102**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм**	**м**	**11,976**	**319**		**3820**		**3820**	**306**	**4126**	
41	**41**	**С123-020601-0203**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**4**	**300**		**1200**		**1200**	**96**	**1296**	
42	**42**	**С123-020601-0303**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**6**	**236**		**1416**		**1416**	**113**	**1529**	
43	**43**	**С123-020601-0301**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**5**	**67**		**335**		**335**	**27**	**362**	
44	**44**	**С123-020601-0406**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**4**	**466**		**1864**		**1864**	**149**	**2013**	
45	**45**	**С123-020601-0506**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**		**10**	**545**		**5450**		**5450**		**5886**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							436		
46	46	С123-020601-0602	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50**	шт.	4	176		704		704	56	760	
47	47	С123-020601-0803	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	1	553		553		553	44	597	
48	48	С123-020601-0803 #прим.	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	7	553		3871		3871	310	4181	
49	49	С123-020601-0103	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	шт.	7	247		1729		1729	138	1867	
50	50	С123-020601-0101	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	шт.	2	81		162		162	13	175	
51	51	С123-020601-1203	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	8	122		976		976	78	1054	
52	52	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Упор бетонный из бетона В7,5. Устройство**	м3	0,054	26210,73	1454,21	1415	78	994	260	1809	
						6345,01	336,77	343	18		134		
	52.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0551	16437				905,35			Казахстан 100%
53	53	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	3349,18	111,68	3349	111	219	2213	6007	
						3018,41	55,31	3018	55		445		
	53.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	216144				77,81			Казахстан 100%
	53.2	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	357				71,4			Казахстан 100%
	53.3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	809				29,12			Казахстан 100%
54	54	С123-030102-3203	**Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	шт.	1	7485		7485		7485	599	8084	
55	55	С123-030102-1301	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94**	шт.	1	871		871		871	70	941	
56	56	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	4139,68	222,43	4140	223	535	2515	7187	
						3382,73	110,66	3383	111		532		
	56.1	2110-0502-1301	Замазка защитная	кг	0,4	357				142,8			Казахстан 100%
	56.2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	1176843				94,15			Казахстан 100%
	56.3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	1358560				135,86			Казахстан 100%
	56.4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252				100,16			Казахстан 100%
57	57	С123-030102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	1	17441		17441		17441	1395	18836	
58	58	Е11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	2075,29	276,09	2075	276	267	1202	3539	
						1532,42	136,69	1532	137		262		
	58.1	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	182308				36,46			
	58.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,0001	1358560				95,1			Казахстан 100%
	58.3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,07	620				43,4			
	58.4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,14	469				65,66			
59	59	С123-030102-0206	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	1	11262		11262		11262	901	12163	
			Итого по разделу: 146. Сеть К-1									171699	
			ИТОГО:					403814	3525	155487	131038	572539	
								181059	941	63742	37687		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							63742			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6106				578646	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		11328				589974	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		10525				600499	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												630546	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									*567491*	
			НДС			12 %		68099				635590	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.н.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Гальмбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**
(наименование, адрес)

Объект : **Прачечная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **52** от **30.07.2021**

Акт выполненных работ №38

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-2-5 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 149. Отопление										
1	1	**Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	7,35	1279,55 / 791,12	20,44 / 7,05	9405 / 5815	150 / 52	3440	4224 / 1090	14719	
	1.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	19,11	180				3439,8			Казахстан 100%
2	2	**С123-051001-0237**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	49	2267		111083		111083	8887	119970	
3	3	**Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные типа "Маевского". Установка**	комплект	7	502,88 / 206,1	0 / 0	3520 / 1443	0 / 0	2077	1039 / 365	4924	
	3.1	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	278				1946			Казахстан 100%
4	4	**Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,5	1600,07 / 459,72	22,87 / 8,92	16801 / 4827	240 / 94	11734	3543 / 1627	21971	
	4.1	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	10,5	1109				11644,5			Казахстан 100%
5	5	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	32	1732,42 / 459,72	22,87 / 8,92	55438 / 14711	731 / 285	39995	10798 / 5299	71535	
	5.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	32	1241				39712			Казахстан 100%
6	10	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	32	690,97 / 339,23	85,72 / 42,06	22111 / 10855	2743 / 1346	8513	8785 / 2472	33368	
	10.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,4576	3969				1816,21			
	10.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	4,8	1363				6542,4			
7	11	**С121-110403-0305**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	35,2	292		10278		10278	822	11100	
8	12	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,02	166,28 / 60,61	4,3 / 0,67	835 / 304	21 / 3	509	221 / 84	1140	
	12.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0009	492321				444,86			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	13	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**2,51**	**109,51**	**3,04**	**275**	**8**	**137**	**94**	**399**	
						51,84	**0,34**	**130**	**1**		**30**		
	13.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	559069				126,29			Казахстан 100%
10	14	**С123-021104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**17,6**	**537**		**9451**		**9451**	**756**	**10207**	
11	15	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**42,5**	**100,34**	**1,56**	**4264**	**66**	**28**	**3002**	**7847**	
						98,12	**0**	**4170**	**0**		**581**		
	15.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0085	620				5,27			
	15.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,425	24				10,2			Казахстан 100%
	15.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0213	469				9,97			
12	16	**Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	**3,8**	**1993,86**	**49,58**	**7577**	**189**	**4073**	**2437**	**10815**	
						872,53	**18,34**	**3316**	**70**		**801**		
	16.1	2301-1307-0104	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	3,8	1047				3978,6			
13	17	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км	**0,0425**	**69017,08**	**0**	**2933**	**0**	**99**	**2041**	**5372**	
						66687,35	**0**	**2834**	**0**		**398**		
	17.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5015	184				92,28			Казахстан 100%
14	18	**Ц13-370102-0201**	**Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	шт.	**1**	**51363,86**	**13840,24**	**51364**	**13840**	**1300**	**28844**	**86625**	
						36223,4	**3837,2**	**36223**	**3837**		**6417**		
15	19	**5104-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-90/120_0, с зависимым отоплением мощностью 6,675 кВт без ГВС, типа ЭнКо**	шт.	**1**	**1754110**		**1754110**				**1754110**	
										1754110			
			Отпускная цена			1754110		1754110					
			Сметная стоимость оборудования					***1754110***					
16	20	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**14,7**	**690,97**	**85,72**	**10157**	**1260**	**3910**	**4036**	**15328**	
						339,23	**42,06**	**4987**	**618**		**1135**		
	20.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,2102	3969				834,32			
	20.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	2,205	1363				3005,41			
17	21	**С121-110403-0410**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 32 мм СТ РК 3364-2019**	м	**8,25**	**779**		**6427**		**6427**	**514**	**6941**	
18	22	**С121-110403-0307**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	**3,3**	**314**		**1036**		**1036**	**83**	**1119**	
19	23	**С121-110403-0305**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019**	м	**4,62**	**292**		**1349**		**1349**	**108**	**1457**	
20	24	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**2,5**	**166,28**	**4,3**	**416**	**11**	**253**	**110**	**568**	
						60,61	**0,67**	**152**	**2**		**42**		
	24.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0005	492321				221,54			Казахстан 100%
21	25	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**1,25**	**109,51**	**3,04**	**137**	**3**	**68**	**47**	**199**	
						51,84	**0,34**	**65**	**0**		**15**		
	25.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	559069				62,9			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 149. Отопление									**2179714**	
			Раздел: 150. Вентиляция										
22	**26**	**Е11-202501-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка**	**камера**	**1**	**102158,09**	**7127,67**	**102158**	**7127**	**10201**	**62790**	**178144**	
						84829,53	**2379,37**	**84830**	**2379**		**13196**		
	26.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0088	633851				5577,89			Казахстан 100%
	26.2	2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,001	936812				936,81			Казахстан 100%
	26.3	2113-0816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,42	446				1971,32			Казахстан 100%
23	**27**	**5105-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-1.6, номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675 мм х 400 мм**	**комплект**	**1**	**287133**		**287133**		**287133**		**287133**	
			Отпускная цена			287133		287133					
			Сметная стоимость оборудования					***287133***					
24	**28**	**Е11-200301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**6**	**1927,42**	**40,96**	**11565**	**246**	**1900**	**6858**	**19897**	
						1569,81	**17,66**	**9419**	**106**		**1474**		
	28.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,12	10606				1272,72			Казахстан 100%
	28.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	232893				600,86			Казахстан 100%
25	**29**	**Е11-200301-0211**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**2021,42**	**40,96**	**2021**	**41**	**411**	**1143**	**3417**	
						1569,81	**17,66**	**1570**	**18**		**253**		
	29.1	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	7653				306,12			Казахстан 100%
	29.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	232893				100,14			Казахстан 100%
26	**30**	**Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**9,7**	**5673,55**	**67,27**	**55033**	**653**	**33277**	**15383**	**76049**	
						2175,67	**26,9**	**21104**	**261**		**5633**		
	30.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	9,7	3261				31631,7			Казахстан 100%
27	**31**	**Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5,12**	**5476**	**53,47**	**28037**	**274**	**17564**	**7421**	**38295**	
						1992,01	**21,12**	**10199**	**108**		**2837**		
	31.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	5,12	3261				16696,32			Казахстан 100%
28	**32**	**С123-050301-1801**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**17,2**	**655**		**11266**		**11266**	**901**	**12167**	
29	**33**	**С123-050305-0201**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм**	**шт.**	**2**	**14857**		**29714**		**29714**	**2377**	**32091**	
30	**34**	**Е11-200401-0115**	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**6606,74**	**110,24**	**6607**	**111**	**492**	**4336**	**11818**	
						6004,58	**17,66**	**6005**	**18**		**875**		
	34.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633851				114,09			Казахстан 100%
	34.2	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0001	2357451				306,47			Казахстан 100%
31	**35**	**С123-050308-0705**	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КЛОП(п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	**шт.**	**1**	**16498**		**16498**		**16498**	**1320**	**17818**	
32	**36**	**С123-050301-0502**	**Лючки для замера параметров воздуха**	**шт.**	**1**	**612**		**612**		**612**	**49**	**661**	
33	**37**	**С123-050301-0502**	**Лючки прочистки воздуховодов**	**шт.**	**1**	**612**		**612**		**612**	**49**	**661**	
34	**38**	**Е11-201401-0101**	**Вентиляторы канальные , масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**9107,52**	**212,27**	**9108**	**212**	**737**	**5905**	**16214**	
						8157,87	**42,89**	**8158**	**43**		**1201**		
	38.1	2113-0201-0903	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	526697				737,38			
35	**39**	**С123-050401-0103**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160БИ, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**1**	**20055**		**20055**		**20055**	**1604**	**21659**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	40	E11-201001-0201	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм. Установка**	глушитель шума	1	19552,82 1570,2	55,85 17,66	19553 1570	56 18	17927	1143 1656	22352	
	40.1	2305-0202-0101	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	шт.	1	17804				17804			Казахстан 100%
37	41	E11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	5	1927,42 1569,81	40,96 17,66	9637 7849	204 88	1583	5715 1228	16580	
	41.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,1	10606				1060,6			Казахстан 100%
	41.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022	232893				500,72			Казахстан 100%
38	42	E11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,44	5476 1992,01	53,47 21,12	7885 2868	77 30	4940	2087 798	10770	
	42.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1,44	3261				4695,84			Казахстан 100%
39	43	E11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,56	5673,55 2175,67	67,27 26,9	37218 14272	441 176	22505	10403 3810	51431	
	43.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	6,56	3261				21392,16			Казахстан 100%
40	44	E11-200701-0402	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	7003,5 1170,59	70,34 17,66	7003 1171	71 18	5763	856 629	8488	
	44.1	2305-0301-0911	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1	5577				5577			Казахстан 100%
41	45	C123-050301-1801	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	7,5	655		4912		4912	393	5305	
42	46	C123-050301-0502	**Лючки для замера параметров воздуха**	шт.	1	612		612		612	49	661	
43	47	C123-050301-0502	**Лючки прочистки воздуховодов**	шт.	1	612		612		612	49	661	
44	48	E11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,072	50656,3 31019,92	3069,09 1160,92	3647 2233	221 84	1193	1668 425	5740	
	48.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,0086	111797				965,93			
45	49	C121-110203-0106	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA M-25 ГОСТ 10499-95**	м3	0,06984	13219		923		923	74	997	
46	50	E11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	2,16	606,42 422,2	34,28 7,91	1310 912	74 17	324	669 158	2137	
	50.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,001	131985				134,85			Казахстан 100%
	50.2	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,648	223				144,5			Казахстан 100%
47	51	C121-100406-0301	**Стеклоткань**	1000 м2	0,002484	460527		1144		1144	92	1236	
48	52	C123-050305-0201	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм**	шт.	2	14857		29714		29714	2377	32091	
49	53	E11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	1	6606,74 6004,58	110,24 17,66	6607 6005	111 18	492	4336 875	11818	
	53.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	633851				114,09			Казахстан 100%
	53.2	2113-0406-0101	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,0001	2357451				306,47			Казахстан 100%
50	54	C123-050308-0705	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КЛОП(п/в), размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60**	шт.	1	16498		16498		16498	1320	17818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	55	E11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	1	1927,42 1569,81	40,96 17,66	1927 1570	41 18	317	1143 246	3316	
	55.1	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	10606				212,12			Казахстан 100%
	55.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	232893				100,14			Казахстан 100%
52	56	E11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,2	5673,55 2175,67	67,27 26,9	6808 2611	80 32	4117	1903 697	9408	
	56.1	2305-0104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1,2	3261				3913,2			Казахстан 100%
53	57	E11-200701-0402	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	7003,5 1170,59	70,34 17,66	7003 1171	71 18	5763	856 629	8488	
	57.1	2305-0301-0911	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П250Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1300 мм	шт.	1	5577				5577			Казахстан 100%
54	58	C123-050301-1801	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	1,5	655		982		982	79	1061	
55	59	E11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	узел	1	29691,16 15146,2	1317,23 542,07	29691 15146	1317 542	13228	11296 3279	44266	
	59.1	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	655				6550			Казахстан 100%
56	64	5102-0602-0130 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели Star 25/6 CAN PN 16, типа WILO**	шт.	1	205342		205342		205342		205342	
			Отпускная цена			205342		205342					
			Сметная стоимость оборудования					*205342*					
57	65	C123-051207-0902	**Воздухоудалитель автоматический типа Airvent, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	2	3259		6518		6518	521	7039	
58	66	C123-010201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	6	359		2154		2154	172	2326	
59	67	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	6	690,97 339,23	85,72 42,06	4146 2035	514 252	1596	1647 463	6256	
	67.1	2110-0502-1824	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0858	3969				340,54			
	67.2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,9	1363				1226,7			
60	68	C121-110403-0307	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019**	м	6,6	314		2072		2072	166	2238	
61	69	E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,94	166,28 60,61	4,3 0,67	156 57	4 1	95	41 16	213	
	69.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0002	492321				83,3			Казахстан 100%
62	70	E11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,47	109,51 51,84	3,04 0,34	51 24	1 0	26	18 6	75	
	70.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	559069				23,65			Казахстан 100%
63	71	C123-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	3,75	537		2014		2014	161	2175	
64	72	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	6	100,34 98,12	1,56 0	602 589	9 0	4	424 82	1108	
	72.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0012	620				0,74			
	72.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,06	24				1,44			Казахстан 100%
	72.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,003	469				1,41			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	**73**	**Е11-220701-0101**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		**0,006**	**69017,08**	**0**	**414**	**0**	**14**	**288**	**758**	
				км трубопровода		**66687,35**	**0**	**400**	**0**		**56**		
	73.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0708	184				13,03			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 150. Вентиляция									**1198178**	
			ИТОГО:					**3076541**	**31218**	**507141**	**217550**	**3377892**	
								291600	**10553**	**2246585**	**83801**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**2246585**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**13576**					
			Итого с временными									**3391472**	
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**25188**					
			Итого с зимними удорожаниями									**3416660**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**23401**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3440061**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**3612188**	
												3250969	
			НДС			**12 %**		**390116**					
			Итого с НДС									**3641086**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ғалымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору: **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Прачечная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.07.2021

Акт выполненных работ №39

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-2-6 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 152. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	2	1833,94 1817,4	0,22 0	3668 3635	0 0	33	2617 503	6788	
2	2	С123-080303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	22147		22147		22147	1772	23919	
3	3	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3035,99 2692	0 0	3036 2692	0 0	344	1938 398	5372	
4	4	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7А	шт.	1	3915		3915		3915	313	4228	
5	5	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	4	15192,77 15092	1,82 0	60771 60368	7 0	396	43465 8339	112575	
6	6	С123-080304-0640	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200И ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	961		3844		3844	308	4152	
7	7	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	4	1385,63 1346	0,84 0	5543 5384	3 0	155	3876 754	10173	
8	8	С123-080302-0202	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	2	334		668		668	53	721	
9	9	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	2	1064		2128		2128	170	2298	
10	10	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	4	2761,97 2692	2,24 0	11048 10768	9 0	271	7753 1504	20305	
11	11	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	4	1502		6008		6008	481	6489	
12	12	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	154		462		462	37	499	
13	13	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	2442,39 2376,6	0,22 0	4885 4753	0 0	131	3422 665	8972	
14	14	С123-080303-0101	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1	шт.	2	9716		19432		19432	1555	20987	
15	15	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	13	358,82 286,66	15,06 3,59	4665 3727	196 47	742	2717 591	7973	
16	16	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	13	24		312		312	25	337	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		40	328,58	148,51	13143	5940	1819	5217	19829	
				м кабеля		134,6	46,53	5384	1861		1469		
18	18	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5		0,027	23748		641		641		692	
				км							51		
19	19	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,013	177804		2311		2311		2496	
				км							185		
20	20	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка		27	300,33	4,53	8109	122	393	5468	14663	
				м		281,24	0,05	7594	1		1086		
	20.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,486	809				393,17			Казахстан 100%
21	21	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм		27	44		1188		1188		1283	
				м							95		
			Итого по разделу: 152. Пожарная сигнализация									274751	
			ИТОГО:					177924	6277	67340	76473	274751	
								104305	1909		20354		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		3297					
			Итого с временными									278048	
			Зимние удорожания			2,2 %		6117					
			Итого с зимними удорожаниями									284165	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5683					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									289848	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									304351	
												273916	
			НДС			12 %		32870					
			Итого с НДС									306786	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Тренда"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Галымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**
(наименование, адрес)

Объект : **Гараж**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **30.07.2021**

Акт выполненных работ №40

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-3-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 163. Двери										
1	6	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**3,60354**	**1876,19**	**97,19**	**6761**	**351**	**1682**	**3518**	**11101**	
						1312,27	**43,46**	**4729**	**157**		**822**		
	6.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,8648	1630				1409,7			Казахстан 100%
2	7	**С121-090102-0103**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**3,60354**	**4459**		**16068**		**16068**		**17353**	**Казахстан**
											1285		
3	8	**С121-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4**	**430**		**1720**		**1720**		**1858**	
											138		
4	9	**С121-090404-1005**	**Ручки раздельные**	**пара**	**2**	**3731**		**7462**		**7462**		**8059**	
											597		
			Итого по разделу: 163. Двери									**38371**	
			Раздел: 164. Ворота										
5	10	**Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**т конструкций**	**0,71391**	**182183**	**94757,06**	**130062**	**67648**	**14014**	**43756**	**187723**	
						67796,64	**17328,85**	**48401**	**12371**		**13905**		
	10.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0186	473435				8787,74			Казахстан 100%
	10.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0164	219513				3604,39			Казахстан 100%
6	11	**С121-090403-0407**	**Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30х35 ГОСТ 31174-2003**	**шт.**	**1**	**349494**		**349494**		**349494**		**377454**	
											27960		
7	12	**Е11-130301-1706 К=0,67**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/**	**м2**	**10,20423**	**4274,24**	**77,51**	**43615**	**791**	**37096**	**4349**	**51801**	
						561,38	**30,55**	**5728**	**312**		**3837**		
	12.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,041	904317				37095,99			Казахстан 100%
8	13	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**20,70339**	**166,28**	**4,3**	**3442**	**89**	**2099**	**913**	**4703**	
						60,61	**0,68**	**1255**	**14**		**348**		
	13.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0037	492321				1834,69			Казахстан 100%
9	14	**Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж**	**т конструкций**	**0,86447**	**182183**	**94757,06**	**157492**	**81914**	**16969**	**52984**	**227314**	
						67796,64	**17328,85**	**58608**	**14980**		**16838**		
	14.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0225	473435				10641,03			Казахстан 100%
	14.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0199	219513				4364,54			Казахстан 100%
10	15	**С121-090403-0407**	**Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 30х35 ГОСТ 31174-2003**		1	**349494**		**349494**		**349494**		**377454**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							27960		
11	16	Е11-130301-1706 К=0,67	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2/за 2 раза/	м2	10,20423	4274,24 / 561,38	77,51 / 30,55	43615 / 5728	791 / 312	37096	4349 / 3837	51801	
	16.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,041	904317				37095,99			Казахстан 100%
12	17	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,06963	166,28 / 60,61	4,3 / 0,68	4168 / 1519	108 / 17	2541	1106 / 422	5696	
	17.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0045	492321				2221,61			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 164. Ворота									1283946	
			Раздел: 165. Перегородка										
13	18	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,3333333	5357,07 / 2027,13	137,36 / 32,98	98213 / 37164	2519 / 605	58531	27193 / 10033	135439	
	18.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,4217	15353				6473,85			Казахстан 100%
	18.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,924	56337				52055,39			Казахстан 100%
14	19	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00864	386679,04 / 77377,98	2812,06 / 908,55	3341 / 669	24 / 8	2648	487 / 306	4134	
	19.1	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0086	306489				2648,06			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 165. Перегородка									139573	
			ИТОГО:					1214947 / 163801	154235 / 28776	896914	138655 / 108288	1461890	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		17543				1479435	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		32548				1511983	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		30240				1542223	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1619390	
												1457451	
			НДС			12 %		174894				1632345	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Ғалымбекұлы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**
(наименование, адрес)

Объект : **ГАРАЖ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **52** от **30.07.2021**

Акт выполненных работ №41

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-3-2 Электрооборудование.Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 171. Молниезащита										
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,12	1926,85	0	11792	0	0	8490	21905	
				м3 грунта		1926,85	0	11792	0		1623		
2	2	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6,12	1004,9	0	6150	0	0	4428	11424	
				м3 грунта		1004,9	0	6150	0		846		
3	3	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		34	650,77	23,98	22126	815	15109	4642	28909	
				м		182,42	7,19	6202	244		2141		
4	4	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		7	3343,7	163,24	23406	1142	15879	4828	30493	
				шт.		912,1	45,75	6385	320		2259		
5	5	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования		87	477,96	17,47	41583	1519	21925	13346	59323	
				м		208,48	4,58	18138	398		4394		
			Итого по разделу: 171. Молниезащита									152054	
			Раздел: 172. Электрооборудование и электроосвещение										
6	6	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене		1	5196,14	141,37	5196	142	1586	2537	8352	
				шкаф		3468,46	55,56	3468	56		619		
	6.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	6.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	6.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
	6.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	269790				269,79			Казахстан 100%
7	7	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-8 IP40, ГОСТ Р 51778-2001		1	2165		2165		2165		2338	
				шт.							173		
8	8	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		5	1410,68	0	7053	0	63	5033	13053	
				шт.		1398	0	6990	0		967		
9	9	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		1	1632		1632		1632		1763	
				шт.							131		
10	10	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		3	519		1557		1557		1682	
				шт.							125		
11	11	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		1	546		546		546		590	
				шт.							44		
12	12	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка		12	2571,17	19,43	30854	233	16045	10565	44733	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1214,63	8,17	14576	98		3314		
	12.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	24,48	649				15887,52			
13	13	С123-070102-1103	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL 2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	7	18732		131124		131124	10490	141614	
14	14	С123-070102-1104	Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL-1x36 ГОСТ 17677-82	шт.	1	27058		27058		27058	2165	29223	
15	15	С123-070102-1207	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели MD160, цоколь Е27, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	587		1174		1174	94	1268	
16	16	С123-070106-1304	Светильники EFS-70 с лампой 1x6Вт СТ РК 2595-2014	шт.	2	41820		83640		83640	6691	90331	
17	17	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	803,12	20,48	1606	41	13	1129	2954	
				шт.		776,09	8,17	1552	16		219		
	17.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	450				9,18			
	17.2	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,006	652				3,91			Казахстан 100%
18	18	С123-080304-0206	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1949		3898		3898	312	4210	
19	19	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	3	226		678		678	54	732	
20	20	С123-070219-0202	Стартер 80с-220	шт.	3	78		234		234	19	253	
21	21	С123-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели Economy 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27	шт.	2	678		1356		1356	108	1464	
22	22	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	8	223,89	0,24	1791	2	9	1282	3319	
						222,47	0,12	1780	1		246		
23	23	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1	340		340		340	27	367	
24	24	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	285		1995		1995	160	2155	
25	25	С123-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	8	58		464		464	37	501	
26	26	С123-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209/Л251/, степень защиты IP44	шт.	2	121		242		242	19	261	
27	27	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	107	228,79	2,6	24480	278	2557	15589	43275	
						202,29	0,07	21644	7		3206		
	27.1	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	128,4	8				1027,2			Казахстан 100%
	27.2	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,428	1868				799,5			
28	28	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,107	192948		20645		20645	1652	22297	
29	29	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	107	29		3103		3103	248	3351	
30	30	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	1	2071,58	100,14	2072	100	119	1363	3710	
						1852,09	40,85	1852	41		275		
	30.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	450				18,45			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30.2	2204-0201-0402	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	468674				93,73			
31	31	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93		1	11237		11237		11237		12136	
				шт.							899		
32	32	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82		1	4476		4476		4476		4834	
				шт.							358		
33	33	С123-070104-0202	Лампы накаливания МО36-40 ГОСТ 6825-91		1	712		712		712		769	
				шт.							57		
34	34	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		10	480,7	21,98	4807	220	2502	1546	6861	
				м		208,48	6,21	2085	62		508		
			Итого по разделу: 172. Электрооборудование и электроосвещение									448396	
			ИТОГО:					481192	4492	374083	74778	600450	
								102614	1243		44480		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7205					
			Итого с временными									607656	
			Зимние удорожания			2,2 %		13368					
			Итого с зимними удорожаниями									621024	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12420					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									633444	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									665139	
												598625	
			НДС			12 %		71835					
			Итого с НДС									670460	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ғалымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору _____ **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Гараж**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52** от **30.07.2021**

Акт выполненных работ №42

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-3-3 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 174. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	2	1833,94 / 1817,4	0,22 / 0	3668 / 3635	0 / 0	33	2617 / 503	6788	
2	2	С123-080303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	22147		22147		22147	1772	23919	
3	3	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3035,99 / 2692	0 / 0	3036 / 2692	0 / 0	344	1938 / 398	5372	
4	4	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7А	шт.	1	3915		3915		3915	313	4228	
5	5	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	3	15192,77 / 15092	1,82 / 0	45578 / 45276	5 / 0	297	32599 / 6254	84431	
6	6	С123-080304-0640	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200И ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	961		2883		2883	231	3114	
7	7	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	2	1385,63 / 1346	0,84 / 0	2771 / 2692	2 / 0	78	1938 / 377	5086	
8	8	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	2	1064		2128		2128	170	2298	
9	9	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	4	2761,97 / 2692	2,24 / 0	11048 / 10768	9 / 0	271	7753 / 1504	20305	
10	10	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	4	1502		6008		6008	481	6489	
11	11	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	154		462		462	37	499	
12	12	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	2442,39 / 2376,6	0,22 / 0	4885 / 4753	0 / 0	131	3422 / 665	8972	
13	13	С123-080303-0101	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1	шт.	2	9716		19432		19432	1555	20987	
14	14	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	10	358,82 / 286,66	15,06 / 3,59	3588 / 2867	151 / 36	571	2090 / 454	6132	
15	15	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24		240		240	19	259	
16	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42	328,58 / 134,6	148,51 / 46,53	13800 / 5653	6237 / 1954	1910	5477 / 1542	20819	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,032	23748		760		760	61	821	
18	18	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	177804		1778		1778	142	1920	
19	19	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	32	300,33 / 281,24	4,53 / 0,05	9611 / 9000	145 / 2	466	6481 / 1287	17379	
	19.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,576	809				465,98			Казахстан 100%
20	20	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	32	44		1408		1408	113	1521	
			Итого по разделу: 174. Пожарная сигнализация									241339	
			ИТОГО:					159146	6549	65262	64315	241339	
								87336	1992		17878		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		2896					
			Итого с временными									244235	
			Зимние удорожания			2,2 %		5373					
			Итого с зимними удорожаниями									249608	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4992					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									254600	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									267339	
												240605	
			НДС			12 %		28873					
			Итого с НДС									269478	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим
БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ Ержанов Н.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Ғалымбекулы Асылан
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору Бакиров Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 30.07.2021**

Акт выполненных работ №43

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-4-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 9. Ремонтные работы										
1	1	**Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	**отверстие**	**8**	**62,71**	**0,89**	**502**	**7**	**0**	**356**	**927**	
						61,82	**0**	**495**	**0**		**69**		
2	2	**Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18 К=3**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**8**	**180,91**	**2,56**	**1447**	**20**	**0**	**1027**	**2672**	
						178,35	**0**	**1427**	**0**		**198**		
			Итого по разделу: 9. Ремонтные работы									**3599**	
			Раздел: 10. Наружная отделка										
			Раздел: 11. Проемы										
3	8	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2/наружные/. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**2,52**	**3009,35**	**64,2**	**7584**	**162**	**1076**	**4618**	**13178**	
						2518,24	**26,94**	**6346**	**68**		**976**		
	8.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,4536	1630				739,37			Казахстан 100%
	8.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,9831	314				308,68			
4	9	**С121-090402-0502**	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,52**	**44250**		**111510**		**111510**	**8921**	**120431**	
5	10	**С121-090404-1003**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	**пара**	**1**	**4199**		**4199**		**4199**	**336**	**4535**	
6	11	**С121-090404-0306**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**2664**		**2664**		**2664**	**213**	**2877**	
			Итого по разделу: 11. Проемы									**141021**	
			Раздел: 12. Полы										
7	12	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм/100/. Устройство**	**м2 покрытия**	**36,53**	**1164,95**	**121,01**	**42555**	**4420**	**23288**	**11887**	**58797**	
						406,43	**45,5**	**14847**	**1662**		**4355**		
	12.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1178	19290				21562,71			Казахстан 100%
8	13	**Е11-110101-1502 К=14**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**36,53**	**1616,92**	**75,71**	**59066**	**2766**	**50313**	**5295**	**69510**	
						163,9	**37,44**	**5987**	**1368**		**5149**		
	13.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,6082	19290				50312,99			Казахстан 100%
9	14	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,102284**	**17706,31**	**1760,33**	**1811**	**180**	**3**	**1228**	**3282**	
						15914,62	**754,55**	**1628**	**77**		**243**		
	14.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0286	112				3,21			Казахстан 100%
10	15	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,102284**	**306489**		**31349**		**31349**		**33857**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							2508		
			Итого по разделу: 12. Полы									**165446**	
			Раздел: 13. Внутренняя отделка										
11	16	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**		1,6	**3488,87**	**56,89**	**5582**	**91**	**1272**	**3071**	**9345**	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**2636,94**	**29**	**4219**	**46**		**692**		
	16.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0688	18062				1242,67			Казахстан 100%
12	17	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		118	**1760,83**	**94,44**	**207777**	**11143**	**87524**	**84920**	**316113**	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		**924,66**	**74,88**	**109110**	**8835**		**23416**		
	17.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	1,7818	18378				32745,92			Казахстан 100%
	17.2	2105-0308-0564	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 6 мм х 6 мм, из нержавеющей стали, диаметром 2 мм ГОСТ 3826-82	м2	3,2686	16701				54588,89			
13	18	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		119,6	**465,79**	**3,7**	**55708**	**442**	**16664**	**27951**	**90352**	
				м2 окрашиваемой поверхности		**322,76**	**1,82**	**38602**	**218**		**6693**		
	18.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0753	211463				15933,31			
			Итого по разделу: 13. Внутренняя отделка									**415810**	
			Раздел: 14. Подвесной потолок										
14	19	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		40	**1011,84**	**65,86**	**40474**	**2634**	**13276**	**18129**	**63291**	
				м2 утепляемого покрытия		**614,08**	**15,4**	**24563**	**616**		**4688**		
	19.1	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	80,4	136				10934,4			Казахстан 100%
15	20	**С121-110102-0107**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160**		8,24	**30609**		**252218**		**252218**		**272395**	
				м3							**20177**		
16	21	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		40	**109,16**	**15,78**	**4366**	**631**	**0**	**2801**	**7740**	
				м2 изолируемой поверхности		**93,38**	**3,89**	**3735**	**155**		**573**		
17	22	**С121-130810-0101**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		**0,044**	**81815**		**3600**		**3600**		**3888**	
				1000 м2							**288**		
18	23	**Е11-100114-0508 Изм. и доп. вып. 16**	**Настил защитный. Устройство по фермам**		40	**1727,2**	**36,64**	**69088**	**1465**	**52751**	**11141**	**86647**	
				м2 покрытия		**371,8**	**15,04**	**14872**	**601**		**6418**		
	23.1	2107-0203-0301	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,68	50416				34282,88			Казахстан 100%
	23.2	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,0288	605475				17437,68			
19	24	**Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		**1,28**	**8561,74**	**52,58**	**10959**	**68**	**7654**	**2352**	**14376**	
				м3 древесины в конструкции		**2529,54**	**23,07**	**3238**	**30**		**1065**		
	24.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	12,544	600				7526,4			
20	25	**Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки подвесные из профнастила. Монтаж**		40	**6080,16**	**1583,93**	**243206**	**63358**	**37594**	**111104**	**382655**	
				м2		**3556,38**	**301,39**	**142255**	**12056**		**28345**		
	25.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,012	473435				5681,22			Казахстан 100%
	25.2	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,068	63597				4324,6			Казахстан 100%
	25.3	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	1588641				5083,65			Казахстан 100%
	25.4	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	16	1143				18288			Казахстан 100%
21	26	**С121-050109-0722**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**		40	**2617**		**104680**		**104680**		**113054**	
				м2							**8374**		
			Итого по разделу: 14. Подвесной потолок									**944046**	
			Раздел: 15. Кровля										
22	27	**Е11-100101-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка**		9	**14088,22**	**2322,74**	**126794**	**20904**	**37983**	**54581**	**195885**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				конструкция		7545,15	877,83	67906	7900		14510		
	27.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0369	216144				7975,71			Казахстан 100%
	27.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	22,14	1052				23291,28			Казахстан 100%
23	28	С121-070203-0105	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,4842	50416		24411		24411	1953	26364	
24	29	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,4842	8561,74 / 2529,54	52,58 / 23,07	4146 / 1225	25 / 11	2895	890 / 403	5439	
	29.1	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	4,7452	600				2847,1			
25	30	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	56	667 / 220,56	15,35 / 7,7	37352 / 12351	859 / 431	24141	9203 / 3724	50279	
	30.1	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,336	35711				11998,9			Казахстан 100%
	30.2	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,672	16439				11047,01			Казахстан 100%
26	31	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	56	313,85 / 39,02	3,36 / 1,5	17576 / 2185	188 / 84	15202	1634 / 1537	20747	
	31.1	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0129	1148489				14792,54			Казахстан 100%
27	32	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	56	895,26 / 791,26	26,93 / 10,03	50135 / 44310	1507 / 561	4316	32308 / 6595	89038	
	32.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,12	1055				1181,6			
	32.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	2,3856	1061				2531,12			Казахстан 100%
28	33	С121-050109-0722	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	64,4	2617		168535		168535	13483	182018	
29	34	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,03528	775125,63 / 71202,25	8684,74 / 1732,97	27346 / 2512	306 / 61	24528	1853 / 2336	31535	
	34.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0353	686920				24234,54			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 15. Кровля									601305	
			Раздел: 16. Разные работы										
30	35	Е11-270701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементно песчаным раствором М150**	м2 тротуара	5	2199,73 / 452,61	47,73 / 19,44	10999 / 2263	238 / 97	8497	1699 / 1016	13714	
	35.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,5	16994				8497			Казахстан 100%
31	36	С121-040509-0104	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	5	2227		11135		11135	891	12026	
32	37	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,122	105385,94 / 76020,75	27132,16 / 7312,75	12857 / 9275	3310 / 892	272	7320 / 1614	21791	
	37.1	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,1464	263				38,5			Казахстан 100%
	37.2	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0	1863677				22,74			Казахстан 100%
	37.3	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	559069				21,14			Казахстан 100%
	37.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001	575625				42,14			Казахстан 100%
	37.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0002	422425				99,98			
33	38	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,129336	497899		64396		64396	5152	69548	
34	39	С121-130202-0119	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**		0,136	757		103		103		111	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							8		
35	40	С121-130203-0106	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78		0,048	759		36		36		39	
				кг							3		
36	41	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,00752	399334,06	2840,51	3003	21	0	2153	5569	
				т		396493,55	1223,15	2982	9		413		
37	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(12)мм СТ РК 2591-2014		0,00296	232893		689		689		744	
				т							55		
38	43	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,00456	286098		1305		1305		1409	
				т							104		
39	44	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия навеса из сотового поликарбоната. Устройство		5,72	839,28	26,93	4801	154	121	3300	8749	
				м2 кровли		791,26	10,03	4526	57		648		
	44.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,1144	1055				120,69			
40	45	С121-130502-0504	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм		6,578	2725		17925		17925		19359	
				м2							1434		
41	46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,538	166,28	4,3	588	15	359	156	804	
				м2		60,61	0,68	214	2		60		
	46.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0006	492321				313,53			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. Разные работы									153863	
			ИТОГО:					1844477	114916	1208484	400977	2425090	
								521073	35839		179636		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		29101					
			Итого с временными									2454192	
			Зимние удорожания			2,2 %		53992					
			Итого с зимними удорожаниями									2508184	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		50164					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2558348	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2686358	
												2417722	
			НДС			12 %		290127					
			Итого с НДС									2707849	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт **Ғалымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим
БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору **Бикиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №26 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **52** от **30.07.2021**

Акт выполненных работ №44

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-4-2 Электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Электроосвещение										
1	1	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5196,14 3468,46	141,37 55,56	5196 3468	142 56	1586	2537 619	8352	
	1.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	633851				253,54			Казахстан 100%
	1.2	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	636				636			Казахстан 100%
	1.3	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,58	490				284,2			
	1.4	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001	269790				269,79			Казахстан 100%
2	2	С123-070201-0116	**Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-6 IP40, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2165		2165		2165	173	2338	
3	3	Ц13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1410,68 1398	0 0	1411 1398	0 0	13	1007 193	2611	
4	4	С123-070204-0642	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1632		1632		1632	131	1763	
5	5	С123-070204-0608	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	3	519		1557		1557	125	1682	
6	6	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	5	2571,17 1214,63	19,43 8,17	12856 6073	97 41	6686	4402 1381	18639	
	6.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	10,2	649				6619,8			
7	7	С123-070102-1104	**Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL-1x36 ГОСТ 17677-82**	шт.	3	27058		81174		81174	6494	87668	
8	8	С123-070102-1207	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели MD160, цоколь Е27, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	1	587		587		587	47	634	
9	9	С123-070106-1304	**Светильники EFS-70 с лампой 1х6Вт СТ РК 2595-2014**	шт.	1	41820		41820		41820	3346	45166	
10	10	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	1	803,12 776,09	20,48 8,17	803 776	20 8	7	565 109	1477	
	10.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	450				4,59			
	10.2	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	652				1,96			Казахстан 100%
11	11	С123-080304-0206	**Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	1949		1949		1949	156	2105	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	3	226		678		678	54	732	
13	13	С123-070219-0202	Стартер 80с-220	шт.	3	78		234		234	19	253	
14	14	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	223,89 222,47	0,24 0,12	224 222	0 0	1	160 31	415	
15	15	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	285		285		285	23	308	
16	16	С123-080306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	1	58		58		58	5	63	
17	17	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	30	228,79 202,29	2,6 0,07	6864 6069	78 2	717	4371 899	12134	
	17.1	2302-0401-3501	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	36	8				288			Казахстан 100%
	17.2	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,12	1868				224,16			
18	18	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	192948		5788		5788	463	6251	
19	19	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	29		870		870	70	940	
			Итого по разделу: 18. Электроосвещение									193531	
			ИТОГО:					166151 18006	337 107	147807	13042 14338	193531	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		2322					
			Итого с временными									195853	
			Зимние удорожания			2,2 %		4309					
			Итого с зимними удорожаниями									200162	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4003					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									204165	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									214381	
												192943	
			НДС			12 %		23153					
			Итого с НДС									216096	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эксперт Ғалымбекулы Асылан
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Принял

Заказчик
КГУ "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим
БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ Ержанов Н.А.
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору _____ Бакиров Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Склад**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 52 от 30.07.2021**

Акт выполненных работ №45

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-4-3 Пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0107 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	2	1833,94 1817,4	0,22 0	3668 3635	0 0	33	2617 503	6788	
2	2	С123-080303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	22147		22147		22147	1772	23919	
3	3	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3035,99 2692	0 0	3036 2692	0 0	344	1938 398	5372	
4	4	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7А	шт.	1	3915		3915		3915	313	4228	
5	5	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	15192,77 15092	1,82 0	30386 30184	4 0	198	21732 4169	56287	
6	6	С123-080304-0640	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200И ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	961		1922		1922	154	2076	
7	7	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	1	1385,63 1346	0,84 0	1386 1346	1 0	39	969 188	2543	
8	8	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	1	1064		1064		1064	85	1149	
9	9	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	2	2761,97 2692	2,24 0	5524 5384	4 0	135	3876 752	10152	
10	10	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	2	1502		3004		3004	240	3244	
11	11	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3	154		462		462	37	499	
12	12	Ц13-100701-0103 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	2442,39 2376,6	0,22 0	4885 4753	0 0	131	3422 665	8972	
13	13	С123-080303-0101	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1	шт.	2	9716		19432		19432	1555	20987	
14	14	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	7	358,82 286,66	15,06 3,59	2512 2007	105 25	400	1463 318	4293	
15	15	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	7	24		168		168	13	181	
16	16	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21	328,58 134,6	148,51 46,53	6900 2827	3119 977	955	2739 771	10410	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,014	23748		332		332	27	359	
18	18	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,007	177804		1245		1245	100	1345	
19	19	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	14	300,33 281,24	4,53 0,05	4205 3937	64 1	204	2835 563	7603	
	19.1	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,252	809				203,87			Казахстан 100%
20	20	С123-061710-0101	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	14	44		616		616	49	665	
			Итого по разделу: 20. Пожарная сигнализация									171072	
			ИТОГО:					116809 56765	3297 1003	56746	41591 12672	171072	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		2053					
			Итого с временными									173123	
			Зимние удорожания			2,2 %		3809					
			Итого с зимними удорожаниями									176932	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3539					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									180471	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									189501	
												170551	
			НДС			12 %		20466					
			Итого с НДС									191017	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт Галымбекулы Асылан
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим
БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ Ержанов Н.А.
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору Бакиров Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение и наружное электроосвещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.07.2021

Акт выполненных работ №46

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **4-1 Электроснабжение и наружное электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 23. Сети КЛ-0,4 кВ										
1	1	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет		28,9836	217,95	207,67	6317	6019	0	1886	8859	
				м3 грунта		10,28	80,08	298	2321		656		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,8964	1675,52	0	1502	0	0	1081	2790	
				м3 грунта		1675,52	0	1502	0		207		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,96	873,83	0	8703	0	0	6266	16167	
				м3 грунта		873,83	0	8703	0		1198		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		19,92	35,37	35,37	705	704	0	186	962	
				м3 грунта		0	12,96	0	258		71		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		19,92	161,94	76,73	3226	1529	0	1729	5351	
				м3 уплотненного грунта		85,21	35,33	1697	704		396		
6	6	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		166	486,95	406,19	80834	67428	0	29143	118775	
				м кабеля		80,76	163,07	13406	27070		8798		
7	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		134	351,86	157,07	47149	21047	6262	19012	71454	
				м кабеля		148,06	49	19840	6566		5293		
8	8	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		32	328,58	148,51	10515	4752	1455	4173	15863	
				м кабеля		134,6	46,53	4307	1489		1175		
9	9	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		10	662,97	364,75	6630	3647	1367	2039	9362	
				м кабеля		161,52	121,64	1615	1216		693		
10	10	С123-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,187	314061		58729		58729		63427	Казахстан
				км							4698		
11	11	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях		32	294,4	172,41	9421	5517	88	3837	14319	
				м		119,25	47,28	3816	1513		1061		
12	12	С123-010501-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		32	1593		50976		50976		55054	Казахстан
				м							4078		
			Итого по разделу: 23. Сети КЛ-0,4 кВ									382383	
			Раздел: 24. Опора наружного освещения/12шт/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-330303-0501 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	5,4	21368,68 1666,48	26,4 0	115391 8999	143 0	106249	6479 9750	131620	
	13.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,508	19290				106249,32			Казахстан 100%
14	14	Е11-330303-0111 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	12	9271,95 3041,96	6229,99 2735,06	111263 36504	74760 32821	0	49913 12894	174070	
15	15	С121-060702-0101	**Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг**	т	0,396	664435		263116		263116	21049	284165	Казахстан
16	16	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг/КМ-3-22/4/. Установка**	т	0,3876	901014,53 244926	1330,53 570,96	349233 94933	515 221	253784	68511 33420	451164	
	16.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,3876	654758				253784,2			Казахстан 100%
17	17	Ц13-080305-0318 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках**	шт.	12	3036,77 1901,28	962,17 660,87	36441 22815	11546 7930	2080	22137 4686	63264	
18	18	С123-070103-1059	**Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016**	шт.	12	40837		490044		490044	39204	529248	
19	19	С123-070405-0304	**Кронштейн Ива**	шт.	12	5562		66744		66744	5340	72084	Казахстан
20	20	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	180	328,58 134,6	148,51 46,53	59144 24228	26731 8375	8185	23474 6610	89228	
21	21	С123-060128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,18	180023		32404		32404	2592	34996	Казахстан
22	22	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	12	4662,57 4504	0 0	55951 54048	0 0	1903	38915 7589	102455	
23	23	С124-040207-3972	**Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	12	574		6888		6888	551	7439	Казахстан
24	24	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель, устанавливаемый наизоляционном основании, на ток до 100 А**	шт	12	1671,28 1554	2,92 0	20055 18648	35 0	1372	13427 2679	36161	
25	25	С123-070207-0601	**Предохранитель ПАР-10А с основанием Е27П-25**	шт.	12	7673		92076		92076	7366	99442	
26	26	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	15	1529,99 1346	81,4 32,68	22950 20190	1221 490	1539	14890 3027	40867	
27	27	С123-061709-0101	**Комплект концевых заделок ПКВз-1**	шт.	15	2410		36150		36150	2892	39042	
			Итого по разделу: 24. Опора наружного освещения/12шт/									2155245	
			ИТОГО:					2042557 335549	225594 90974	1481411	307098 187973	2537628	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		30452					
			Итого с временными									2568081	
			Зимние удорожания			2,2 %		56498					
			Итого с зимними удорожаниями									2624579	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		52492					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2677071	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2811021	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												2529919	
			НДС			**12 %**		**303590**					
			Итого с НДС									**2833509**	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Галымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики"Управ-я здравоохр-я акимата Костан-й обл.", г.Рудный, Горняков, 23**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52** от**30.07.2021**

Акт выполненных работ №47

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **7-1 Благоустройство территории** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Вертикальная планировка										
1	1	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м(насыпь). Группа грунтов 2**		76	35,37	35,37	2688	2688	0	709	3669	
				м3 грунта		0	12,96	0	985		272		
2	2	E11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенингрунта до 10 м(выемка)**		1	50,46	50,46	50	50	0	13	68	
				м3 грунта		0	18,49	0	18		5		
			Итого по разделу: 6. Вертикальная планировка									3737	
			Раздел: 8. ПОКРЫТИЕ										
3	13	E11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см/6СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		841	1783,29	126,29	1499751	106210	1355502	46104	1669523	
				м2 покрытия		45,23	30,91	38038	25995		123668		
	13.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	79,8109	16952				1352954,38			Казахстан 100%
	13.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0052	216144				1127,02			Казахстан 100%
	13.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0091	156757				1423,79			
4	14	E11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		841	0,56	0,08	471	67	0	291	823	
				м2 покрытия		0,48	0	404	0		61		
5	15	E11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		841	1770,9	126,53	1489327	106411	1344877	46165	1658331	
				м2 покрытия		45,23	31,01	38038	26079		122839		
	15.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	81,2406	16484				1339170,05			Казахстан 100%
	15.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0052	216144				1127,02			Казахстан 100%
	15.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1262	25045				3159,43			Казахстан 100%
	15.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0091	156757				1423,79			
6	18	E11-270701-0201	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см/10см/. Устройство**		103	798,22	145,31	82217	14967	39567	23099	113741	
				м2 покрытия		268,76	42,71	27682	4399		8425		
	18.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,922	2205				39518,01			Казахстан 100%
	18.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,06	24				49,44			Казахстан 100%
7	19	E11-270701-0202 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**		103	87,2	9,11	-8982	-938	-6813	-1085	-10872	
				м2 покрытия		11,94	2,69	-1230	-277		-805		
	19.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,09	2205				6813,45			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	**21**	**Е11-270701-0302**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**103**	**432,51**	**38,18**	**44549**	**3933**	**78**	**30340**	**80880**	
						393,57	**15,55**	**40538**	**1602**		**5991**		
	21.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0515	1516				78,07			Казахстан 100%
9	**25**	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17К=1,333**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/16СМ/. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**24**	**191,5**	**145,9**	**4596**	**3501**	**8**	**1473**	**6555**	
						45,26	**39,97**	**1086**	**959**		**486**		
	25.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,3359	24				8,06			Казахстан 100%
10	**26**	**С121-010601-0101**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3,84**	**2205**		**8467**		**8467**		**9144**	**Казахстан**
											677		
11	**27**	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**24**	**1770,9**	**126,53**	**42502**	**3036**	**38379**	**1317**	**47325**	
						45,23	**31,01**	**1086**	**744**		**3506**		
	27.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	2,3184	16484				38216,51			Казахстан 100%
	27.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0001	216144				32,16			Казахстан 100%
	27.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0036	25045				90,16			Казахстан 100%
	27.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0003	156757				40,63			
			Итого по разделу: 8. ПОКРЫТИЕ									**3575450**	
			Раздел: 9. Отмостка										
12	**34**	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**41,85**	**20877,96**	**1106,37**	**873743**	**46302**	**774164**	**45713**	**993012**	
						1273,05	**244,03**	**53277**	**10213**		**73556**		
	34.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	42,687	16437				701646,22			Казахстан 100%
13	**35**	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**279**	**1465,97**	**2,92**	**409006**	**815**	**356727**	**37267**	**481975**	
						184,46	**1,06**	**51464**	**296**		**35702**		
	35.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,395	1516				2114,82			Казахстан 100%
	35.2	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	19,9206	16484				328371,17			Казахстан 100%
	35.3	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1674	156757				26241,12			
			Итого по разделу: 9. Отмостка									**1474987**	
			Раздел: 10. МАФ										
14	**36**	**У86-010602-0503 0**	**Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**67**	**21143**	**72**	**1416581**	**4824**	**1330084**	**88708**	**1625688**	
						1219	**34**	**81673**	**2278**		**120399**		
15	**37**	**У86-010302-0303 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**	**82844**	**201**	**331376**	**804**	**307812**	**19972**	**379456**	
						5690	**53**	**22760**	**212**		**28108**		
16	**38**	**У86-010303-0201 00**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**10**	**18471**	**0**	**184710**	**0**	**184710**	**0**	**199490**	
						0	**0**	**0**	**0**		**14780**		
17	**39**	**У86-010104-0107 0**	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Смешарики"**	**комплект**	**2**	**95767**	**232**	**191534**	**464**	**173072**	**14708**	**222742**	
						8999	**65**	**17998**	**130**		**16500**		
18	**40**	**У86-010103-0201 0**	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана**	**шт.**	**2**	**44070**	**208**	**88140**	**416**	**78902**	**7814**	**103630**	
						4411	**49**	**8822**	**98**		**7676**		
19	**41**	**У86-010102-0108 0**	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка-домик с пластиковым скатом**	**комплект**	**2**	**166536**	**397**	**333072**	**794**	**316552**	**12946**	**373700**	
						7863	**100**	**15726**	**200**		**27682**		
20	**42**	**У86-010109-0301 0**	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная**	**комплект**	**4**	**73495**	**209**	**293980**	**836**	**279144**	**13008**	**331548**	
						3500	**50**	**14000**	**200**		**24560**		
21	**43**	**У86-010402-0201 0**	**Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Грибок для песочницы, тип ГДП-003**		**4**	**72872**	**108**	**291488**	**432**	**283536**	**7952**	**323396**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1880	25	7520	100		23956		
22	44	У86-010102-0105 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Слоненок"		2	258897	287	517794	574	505124	10164	570194	
				комплект		6048	72	12096	144		42236		
23	45	У86-010104-0409 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Кораблик"		2	185616	275	371232	550	354128	14978	417106	
				комплект		8277	67	16554	134		30896		
24	46	У86-010302-0401 0	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Крокодил"		6	59223	236	355338	1416	339606	14826	399780	
				шт.		2386	58	14316	348		29616		
25	47	Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.		1	4948	0	4948	0	0	3563	9192	
				устройство		4948	0	4948	0		681		
26	48	У86-010106-0108 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с мини -верандой		4	527600	681	2110400	2724	2032580	61232	2345364	
				комплект		18774	228	75096	912		173732		
			Итого по разделу: 10. МАФ									7301286	
			ИТОГО:					10938978	300876	10096206	501277	12355460	
								541892	75769		915205		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		148266					
			Итого с временными									12503725	
			Зимние удорожания			2,2 %		275082					
			Итого с зимними удорожаниями									12778807	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		255576					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13034383	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									13686571	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									*12317914*	
			НДС			12 %		1478150					
			Итого с НДС									13796064	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт _____ **Ғалымбекұлы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору _____ **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением**

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" управления здравоохранения акимата Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Беседка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52** от**30.07.2021**

Акт выполненных работ №48

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **7-3 Беседка** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 24. Беседка										
1	1	**E11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		**8,734**	**1675,52**	**0**	**14634**	**0**	**0**	**10537**	**27184**	
				м3 грунта		**1675,52**	**0**	**14634**	**0**		**2014**		
2	3	**E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		**32**	**20701,68**	**1700,46**	**662454**	**54415**	**543542**	**55493**	**775383**	
				м3		**2015,54**	**393,02**	**64497**	**12577**		**57436**		
	3.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	32,48	16437				533873,76			Казахстан 100%
3	4	**С121-050309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,3082**	**267135**		**82331**		**82331**		**88917**	
				т							**6586**		
4	5	**E11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**		**1,5008**	**25590,4**	**11554,5**	**38406**	**17341**	**3398**	**16228**	**59005**	
				т конструкций		**11771,65**	**3245,82**	**17667**	**4871**		**4371**		
	5.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0006	473435				284,21			Казахстан 100%
	5.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,0506	263				276,3			Казахстан 100%
	5.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0002	1863677				279,7			Казахстан 100%
	5.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	559069				260,11			Казахстан 100%
	5.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0009	575625				518,34			Казахстан 100%
	5.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0029	422425				1229,91			
5	6	**С121-050206-0803**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**		**1,5008**	**282189**		**423509**		**423509**		**457390**	**Казахстан**
				т							**33881**		
6	7	**E11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		**43,5232**	**157,51**	**3,44**	**6855**	**150**	**4412**	**1668**	**9205**	
				м2		**52,7**	**0,54**	**2294**	**24**		**682**		
	7.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0078	492321				3856,93			Казахстан 100%
7	8	**Тех.часть т.6п.2**	**Доплата за марку стали**		**1,5008**	**5772**		**8663**		**8663**		**9356**	
				т							**693**		
8	9	**E11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**		**8,52984**	**57693,2**	**25124,98**	**492114**	**214312**	**39435**	**216138**	**764912**	
				т конструкций		**27945**	**7248,09**	**238366**	**61825**		**56660**		
	9.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0171	473435				8076,65			Казахстан 100%
	9.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0162	633851				10272,63			Казахстан 100%
	9.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,023	211188				4863,78			Казахстан 100%
	9.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0051	575625				2945,99			Казахстан 100%
	9.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0165	422425				6990,24			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	10	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		2,28696	282189		645355		645355		696983	Казахстан
				т							51628		
10	11	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		4,09584	295336		1209649		1209649		1306421	Казахстан
				т							96772		
11	12	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		2,14704	262504		563607		563607		608696	Казахстан
				т							45089		
12	13	Тех.часть т.6п.2	Доплата за марку стали		8,52984	5772		49234		49234		53173	
				т							3939		
13	14	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		247,36536	157,51	3,44	38963	851	25075	9482	52321	
				м2		52,7	0,54	13036	134		3876		
	14.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0445	492321				21920,97			Казахстан 100%
14	15	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		120	786,67	21,54	94400	2584	9250	60140	166903	
				м2 кровли		688,05	8,02	82566	962		12363		
	15.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	2,4	1055				2532			
	15.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	5,112	1061				5423,83			Казахстан 100%
15	16	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		138	2220		306360		306360		330869	Казахстан
				м2							24509		
			Итого по разделу: 24. Беседка									5406718	
			ИТОГО:					4636534	289653	3913820	369686	5406718	
								433060	80393		400499		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		64881					
			Итого с временными									5471599	
			Зимние удорожания			2,2 %		120375					
			Итого с зимними удорожаниями									5591974	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		111839					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5703813	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5989209	
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,9									*5390289,21*	
			НДС			12 %		646834,70					
			Итого с НДС									6037123,91	

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 990240002146
И.о. главного врача _____ Ержанов Н.А.
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт Ғалымбекулы Асылан
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору Бакиров Н.А.
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области Костанайская область, г.Рудный, Горняков, 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский спец-ный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением**

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ "Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" управления здравоохранения акимата Костанайской области**

Объект : **Дом ребенка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 52 от 30.07.2021

Акт выполненных работ №49

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **1-1-1 Общестроительные работы.Демонтаж** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Демонтажные работы										
1	8	E12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки/парапет и вентканалы/**	м3 кладки	22	24302,06	4866,55	534645	107064	0	342045	946825	
						19435,51	2158,27	427581	47482		70135		
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы									946825	
			ИТОГО:					534645	107064		342045	946825	
								427581	47482		70135		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		11362				958187	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,2 %		21080				979267	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		19585				998852	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1048831	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									*943948*	
			НДС			12 %		113274				1057222	
			Итого с НДС										

Сдал

Подрядчик
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**
Место печати (при наличии)

Принял

Заказчик
КГУ"Рудненский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 990240002146

И.о. главного врача _____ **Ержанов Н.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Эсперт **Ғалымбекулы Асылан**
Место печати (при наличии)
ИИН 870523350713

KZ47VJE00038442

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
Специалист по авторскому надзору **Бакиров Н.А.**
Место печати (при наличии)

Приказ о назначении №25 от 22.07.2021