Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор: №35 от 27 февраля 2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**	303 598 992,42	266 559 525,93	32 528 463,47	4 511 003,02	75 848 122,18	9 101 774,66		84 949 896,84
2	В т.ч. НДС	32 528 463,47	28 559 949,21	3 485 192,51	483 321,75	8 126 584,52	975 190,14	-	9 101 774,66
3	**5% удержание качества**	**15 179 949,62**	**13 327 976,30**	**1 626 423,17**	**225 550,15**	**3 792 406,11**	**455 088,73**	-	**4 247 494,84**
4	**Итого к оплате**	**288 419 042,80**	**253 231 549,63**	**30 902 040,30**	**4 285 452,87**	**72 055 716,07**	**8 646 685,93**	-	**80 702 402,00**
5	В т.ч. НДС	30 902 040,30	27 131 951,75	3 310 932,89	459 155,66	7 720 255,29	926 430,64	-	8 646 685,93

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель отдела _____ **Садыров Е.К.**

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

Генподрядчик: **ТОО "УМИРЗАК"**

Договор: **№35 от 27 февраля 2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат		в % соотии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соотии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	**Блок 1**														
1.1.	Общестроительные работы	207046,231			207046,231	48	100000,000	0,000	0,000	100000,000	10	20000,000			20000,000
1.2.	Отопление	15131,613			15131,613	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.3.	Вентиляция	8573,403			8573,403	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.4.	Водопровод хол.воды	2761,924	353,689		3115,613	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.5.	Водопровод гор воды	2387,217			2387,217	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.6.	Канализацию	2281,454			2281,454	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.7	Широковещательное телевидение	1578,873	77,277		1656,150	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.8.	Радиофикация	649,321			649,321	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.9.	Телефонизация	175,357			175,357	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.10.	Электрооборудование	4604,79	836,083		5440,873	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.11.	Пожарная сигнализация	2322,162			2322,162	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.12.	Оповещение о пожаре	2477,271			2477,271	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.13.	Охранная сигнализация	228,213			228,213	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.14.	Локально-вычислительная сеть	193,62	80,978		274,598	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.15.	Видеонаблюдение	7326,852			7326,852	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.16.	Электроосвещение	16112,744			16112,744	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.17.	Звонковая сигнализация и часофикация	860,738	51,766		912,504	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.18.	Технологическое оборудование	637,388	65907,97		66545,357	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
2	**Блок 2**														
2.1.	Общестроительные работы	118246,377			118246,377	51	60012,000	0,000	0,000	60012,000	10	11887,415			11887,415
2.2.	Отопление	4090,336			4090,336	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
2.3.	Вентиляция	2072,714			2072,714	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
2.4.	Водопровод хол.воды	488,158	41,633		529,791	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000

2.5.	Водопровод гор.воды	720,557			720,557	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
2.6.	Канализацию	792,651			792,651	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
3	**Блок 3**														
3.1.	Общестроительные работы	245021,673			245021,673	32	78000,000	0,000	0,000	78000,000	12	29000,000			29000,000
3.2.	Отопление	4733,301			4733,301	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
3.3.	Вентиляция и теплоснабжение установок	10354,687			10354,687	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
3.4.	Водопровод хол.воды	618,121	41,633		659,754	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
3.5.	Водопровод гор.воды	644,547			644,547	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
3.6.	Канализацию	2526,854			2526,854	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
4	**Объекты энергетического хозяйства**														
4.1.	КТП	437,187	4740,522		5177,709	99	400,000	4740,522	0,000	5140,522	0				0,000
4.2.	ВЛЗ-10кВ	12448,165	102,208		12550,373	96	12000,000	102,208	0,000	12102,208	0				0,000
4.3.	Дизельная электростанция	387,123	12321,43		12708,553	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
4.4.	КЛ-0,4 кВ	8148,306			8148,306	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
4.5	Наружное освещение	9241,701	60,124		9301,825	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
4.6.	КРУН10кВ ПС 35/10 кв "Ровное"	749,023	724,159		1473,182	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
4.7	Демонтаж и монтаж ВЛ-10 кв	1658,29			1658,290	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
5	**Объекты связи**														
5.1.	Наружные сети связи (телефонизация)	5097,658	67,015		5164,673	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**														
6.1.	Котельная	29620,74	17427,26		47048,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.2.	Сети канализации	7240,31			7240,310	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.3.	Внутриплощадочные сети водопровода	4683,17			4683,170	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.4.	Тепловые сети	9534,00			9534,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.5.	Газопровод среднего давления	3730,53	103,5		3834,030	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.6.	Резервуар для хранения топлива емк.5м3	1426,26	153,23		1579,490	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.7.	Резервуар сточных вод емк.25м3	8833,82			8833,820	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.8.	Резервуар сточных вод емк.25м3	8833,82			8833,820	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7	**Благоустройство территории**														
7.1.	Вертикальная планировка	3903,52			3903,520	97	3800,000	0,000	0,000	3800,000	0				0,000
7.2.	Благоустройство территории	47586,52			47586,520	34	16000,000	0,000	0,000	16000,000	34	16000,000			16000,000
7.3.	Противопожарный щит	80,295	22,71		103,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7.4.	Ящик с песком	91,07	0,84		91,910	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000

7.5.	Спортивные площадки		6898,48	837,59		7736,070	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7.6.	Уборная на 2 очка		1098,64			1098,640	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7.7.	Уборная на 16 очков		4467,15			4467,150	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	ВСЕГО		**841854,92**	**103951,61**	**0,000**	**945806,53**	29	**270212,000**	**4842,730**	**0,000**	**275054,730**	8	**76887,415**	**0,000**	**0,000**	**76887,415**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
8	Временные здания и сооружения	2,90%	24413,793			24413,793	32	7836,148			7836,148	9	2229,735			2229,735
	Итого по гл.1-8		**866268,711**	**103951,610**	**0,000**	**970220,322**	29	**278048,148**	**4842,730**	**0,000**	**282890,878**	8	**79117,150**	**0,000**	**0,000**	**79117,150**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
9	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	7796,418			7796,418	32	2502,433			2502,433	9	712,054			712,054
	Итого по главе 9		**874065,129**	**103951,610**	**0,000**	**978016,740**	29	**280550,582**	**4842,730**	**0,000**	**285393,312**	8	**79829,204**	**0,000**	**0,000**	**79829,204**
10	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. - 50%, К=1		437032,565	51975,805	0,000	489008,370		140275,291	2421,365	0,000	142696,656		39914,602	0,000	0,000	39914,602
11	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г. - 50%, К=1,07		467624,844	55614,111	0,000	523238,956		150094,561	2590,861	0,000	152685,422		42708,624	0,000	0,000	42708,624
	Итого		904657,409	107589,916	0,000	1012247,326	29	290369,852	5012,226	0,000	295382,078	8	82623,226	0,000	0,000	82623,226
12	Непредвиденные расходы 2%, 2018г.		445773,216			445773,216		143080,797			143080,797		40712,894			40712,894
13	Непредвиденные расходы 2%, 2019г.		476977,341			476977,341		153096,452			153096,452		43562,797			43562,797
	Итого		922750,557	107589,916	0,000	1030340,473	29	296177,249	5012,226	0,000	301189,475	8	84275,691	0,000	0,000	84275,691
14	Всего с понижающим коэффициентом К=0,9000000059		830475,507	96830,925	0,000	927306,432	29	266559,526	4511,003	0,000	271070,529	8	75848,122	0,000	0,000	75848,122
15	НДС	12%			111276,77184	111276,77184				32528,463	32528,463				9101,775	9101,775
16	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ		830 475,50658	96 830,92544	111 276,77184	1 038 583,20384	29	266 559,52593	4 511,00302	32 528,46347	303 598,99242	8	75 848,12218	-	9 101,77466	84 949,89684

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель отдела _____ Садыров Е.К.

Технадзор:

ТОО "Инжиниринг Сервис Группа" _____ Сыдыков Ж.

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ишанкулов С.М.