Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор: №35 от 27 февраля 2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**	388 548 889,26	342 407 648,11	41 630 238,13	4 511 003,02	75 848 122,18	9 101 774,66		84 949 896,84
2	В т.ч. НДС	41 630 238,14	36 686 533,73	4 460 382,66	483 321,75	8 126 584,52	975 190,14	-	9 101 774,66
3	**5% удержание качества**	**19 427 444,46**	**17 120 382,41**	**2 081 511,91**	**225 550,15**	**3 792 406,11**	**455 088,73**	-	**4 247 494,84**
4	**Итого к оплате**	**369 121 444,80**	**325 287 265,70**	**39 548 726,22**	**4 285 452,87**	**72 055 716,07**	**8 646 685,93**	-	**80 702 402,00**
5	В т.ч. НДС	39 548 726,23	34 852 207,04	4 237 363,52	459 155,66	7 720 255,29	926 430,64	-	8 646 685,93

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель отдела _____ **Садыров Е.К.**

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

Генподрядчик: **ТОО "УМИРЗАК"**

Договор: **№35 от 27 февраля 2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат		в % соотии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соотии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяраи	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	**Блок 1**														
1.1.	Общестроительные работы	207046,231			207046,231	63	130000,000	0,000	0,000	130000,000	14	30000,000			30000,000
1.2.	Отопление	15131,613			15131,613	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.3.	Вентиляция	8573,403			8573,403	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.4.	Водопровод хол.воды	2761,924	353,689		3115,613	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.5.	Водопровод гор.воды	2387,217			2387,217	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.6.	Канализацию	2281,454			2281,454	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.7.	Широковещательное телевидение	1578,873	77,277		1656,150	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.8.	Радиофикация	649,321			649,321	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.9.	Телефонизация	175,357			175,357	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.10.	Электрооборудование	4604,79	836,083		5440,873	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.11.	Пожарная сигнализация	2322,162			2322,162	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.12.	Оповещение о пожаре	2477,271			2477,271	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.13.	Охранная сигнализация	228,213			228,213	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.14.	Локально-вычислительная сеть	193,62	80,978		274,598	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.15.	Видеонаблюдение	7326,852			7326,852	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.16.	Электроосвещение	16112,744			16112,744	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.17.	Звонковая сигнализация и часофикация	860,738	51,766		912,504	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
1.18.	Технологическое оборудование	637,388	65907,97		66545,357	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
2	**Блок 2**														
2.1.	Общестроительные работы	118246,377			118246,377	63	75012,000	0,000	0,000	75012,000	13	15000,000			15000,000
2.2.	Отопление	4090,336			4090,336	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
2.3.	Вентиляция	2072,714			2072,714	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000

2.4.	Водопровод хол.воды	488,158	41,633		529,791	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
2.5.	Водопровод гор.воды	720,557			720,557	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
2.6.	Канализацию	792,651			792,651	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
3	**Блок 3**														
3.1.	Общестроительные работы	245021,673			245021,673	45	109887,415	0,000	0,000	109887,415	13	31887,415			31887,415
3.2.	Отопление	4733,301			4733,301	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
3.3.	Вентиляция и теплоснабжение установок	10354,687			10354,687	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
3.4.	Водопровод хол.воды	618,121	41,633		659,754	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
3.5.	Водопровод гор.воды	644,547			644,547	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
3.6.	Канализацию	2526,854			2526,854	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
4	**Объекты энергетического хозяйства**														
4.1.	КТП	437,187	4740,522		5177,709	99	400,000	4740,522	0,000	5140,522	0				0,000
4.2.	ВЛЗ-10кВ	12448,165	102,208		12550,373	96	12000,000	102,208	0,000	12102,208	0				0,000
4.3.	Дизельная электростанция	387,123	12321,43		12708,553	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
4.4.	КЛ-0,4 кВ	8148,306			8148,306	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
4.5.	Наружное освещение	9241,701	60,124		9301,825	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
4.6.	КРУН10кВ ПС 35/10 кв "Ровное"	749,023	724,159		1473,182	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
4.7.	Демонтаж и монтаж ВЛ-10 кв	1658,29			1658,290	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
5	**Объекты связи**														
5.1.	Наружные сети связи (телефонизация)	5097,658	67,015		5164,673	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**														
6.1.	Котельная	29620,74	17427,26		47048,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.2.	Сети канализации	7240,31			7240,310	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.3.	Внутриплощадочные сети водопровода	4683,17			4683,170	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.4.	Тепловые сети	9534,00			9534,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.5.	Газопровод среднего давления	3730,53	103,5		3834,030	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.6.	Резервуар для хранения топлива емк.5м3	1426,26	153,23		1579,490	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.7.	Резервуар сточных вод емк.25м3	8833,82			8833,820	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
6.8.	Резервуар сточных вод емк.25м3	8833,82			8833,820	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7	**Благоустройство территории**														
7.1.	Вертикальная планировка	3903,52			3903,520	97	3800,000	0,000	0,000	3800,000	0				0,000

7.2.	Благоустройство территории		47586,52			47586,520	34	16000,000	0,000	0,000	16000,000	0				0,000
7.3.	Противопожарный щит		80,295	22,71		103,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7.4.	Ящик с песком		91,07	0,84		91,910	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7.5.	Спортивные площадки		6898,48	837,59		7736,070	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7.6.	Уборная на 2 очка		1098,64			1098,640	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
7.7.	Уборная на 16 очков		4467,15			4467,150	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0				0,000
	ВСЕГО		**841854,92**	**103951,61**	**0,000**	**945806,53**	37	**347099,415**	**4842,730**	**0,000**	**351942,145**	8	**76887,415**	**0,000**	**0,000**	**76887,415**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
8	Временные здания и сооружения	2,90%	24413,793			24413,793	41	10065,883			10065,883	9	2229,735			2229,735
	Итого по гл.1-8		**866268,711**	**103951,610**	**0,000**	**970220,322**	37	**357165,298**	**4842,730**	**0,000**	**362008,028**	8	**79117,150**	**0,000**	**0,000**	**79117,150**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
9	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,900%	7796,418			7796,418	41	3214,488			3214,488	9	712,054			712,054
	Итого по главе 9		**874065,129**	**103951,610**	**0,000**	**978016,740**	37	**360379,786**	**4842,730**	**0,000**	**365222,516**	8	**79829,204**	**0,000**	**0,000**	**79829,204**
10	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. - 50%, К=1		437032,565	51975,805	0,000	489008,370		180189,893	2421,365	0,000	182611,258		39914,602	0,000	0,000	39914,602
11	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г. - 50%, К=1,07		467624,844	55614,111	0,000	523238,956		192803,185	2590,861	0,000	195394,046		42708,624	0,000	0,000	42708,624
	Итого		**904657,409**	**107589,916**	**0,000**	**1012247,326**	37	**372993,078**	**5012,226**	**0,000**	**378005,304**	8	**82623,226**	**0,000**	**0,000**	**82623,226**
12	Непредвиденные расходы 2%, 2018г.		445773,216			445773,216		183793,691			183793,691		40712,894			40712,894
13	Непредвиденные расходы 2%, 2019г.		476977,341			476977,341		196659,249			196659,249		43562,797			43562,797
	Итого		**922750,557**	**107589,916**	**0,000**	**1030340,473**	37	**380452,940**	**5012,226**	**0,000**	**385465,165**	8	**84275,691**	**0,000**	**0,000**	**84275,691**
14	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9000000059**		**830475,507**	**96830,925**	**0,000**	**927306,432**	37	**342407,648**	**4511,003**	**0,000**	**346918,651**	8	**75848,122**	**0,000**	**0,000**	**75848,122**
15	**НДС**	12%			111276,77184	111276,77184				41630,238	41630,238				9101,775	9101,775
16	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**830 475,50658**	**96 830,92544**	**111 276,77184**	**1 038 583,20384**	37	**342 407,64811**	**4 511,00302**	**41 630,23814**	**388 548,88926**	8	**75 848,12218**	**-**	**9 101,77466**	**84 949,89684**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель отдела _____ **Садыров Е.К.**

Технадзор:

ТОО "ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС ГРУПП"

Технадзор _____ **Ж.Сыдыков**

Подрядчик:

ТОО "УМІРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**