Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор: №35 от 27 февраля 2020г.; д.с. №4 от 02.09.2020г

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**	566 526 251,16	501 316 006,94	60 699 241,20	4 511 003,02	191 816 339,10	23 559 281,05	4 511 003,02	219 886 623,17
2	В т.ч. НДС	60 699 241,20	53 712 429,32	6 503 490,13	483 321,75	20 551 750,62	2 524 208,68	483 321,75	23 559 281,05
3	**5% удержание качества**	**28 326 312,56**	**25 567 116,35**	**3 034 962,06**	**225 550,15**				
4	**Итого к оплате**	**538 199 938,60**	**475 748 890,59**	**57 664 279,14**	**4 285 452,87**	-	-	-	-
5	В т.ч. НДС	57 664 279,14	50 973 095,42	6 178 315,62	459 155,66	-	-	-	-

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель отдела _____ **Садыров Е.К.**

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

Генподрядчик: **ТОО "УМИРЗАК"**

Договор: **№35 от 27 февраля 2020г.; д.с. №4 от 02.09.2020г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за декабрь, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1,0	**Блок 1**														
1.1.	Общестроительные работы	207 046,231			207 046,231	89	184 764,248	0,000	0,000	184 764,248	39	80 000,000	0,000	0,000	80 000,000
1.2.	Отопление	15 131,613			15 131,613	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Вентиляция	8 573,403			8 573,403	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Водопровод хол.воды	2 761,924	353,689		3 115,613	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.	Водопровод гор.воды	2 387,217			2 387,217	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.	Канализацию	2 281,454			2 281,454	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.7.	Широковещательное телевидение	1 578,873	77,277		1 656,150	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.	Радиофикация	649,321			649,321	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.9.	Телефонизация	175,357			175,357	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.10.	Электрооборудование	4 604,790	836,083		5 440,873	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.11.	Пожарная сигнализация	2 322,162			2 322,162	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.12.	Оповещение о пожаре	2 477,271			2 477,271	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.13.	Охранная сигнализация	228,213			228,213	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.14.	Локально-вычислительная сеть	193,620	80,978		274,598	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.15.	Видеонаблюдение	7 326,852			7 326,852	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.16.	Электроосвещение	16 112,744			16 112,744	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.17.	Звонковая сигнализация и часофикация	860,738	51,766		912,504	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.18.	Технологическое оборудование	637,388	65 907,970		66 545,357	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
2,0	**Блок 2**														
2.1.	Общестроительные работы	118 246,377			118 246,377	89	105 012,000	0,000	0,000	105 012,000	41	48 124,585			48 124,585
2.2.	Отопление	4 090,336			4 090,336	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	Вентиляция	2 072,714			2 072,714	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.	Водопровод хол.воды	488,158	41,633		529,791	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
2.5.	Водопровод гор.воды	720,557			720,557	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
2.6.	Канализацию	792,651			792,651	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3,0	**Блок 3**														
3.1.	Общестроительные работы	245 021,673			245 021,673	76	185 088,857	0,000	0,000	185 088,857	20	49 000,000	0,000	0,000	49 000,000
3.2.	Отопление	4 733,301			4 733,301	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3.3.	Вентиляция и теплоснабжение установок	10 354,687			10 354,687	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Водопровод хол.воды	618,121	41,633		659,754	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Водопровод гор.воды	644,547			644,547	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6.	Канализацию	2 526,854			2 526,854	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4,0	**Объекты энергетического хозяйства**														
4.1.	КТП	437,187	4 740,522		5 177,709	100	437,187	4 740,522	0,000	5 177,709	100	437,187	4 740,522	0,000	5 177,709
4.2.	ВЛЗ-10кВ	12 448,165	102,208		12 550,373	96	12 000,000	102,208	0,000	12 102,208	96	12 000,000	102,208	0,000	12 102,208

4.3.	Дизельная электростанция		387,123	12 321,430		12 708,553	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.	КЛ-0,4 кВ		8 148,306			8 148,306	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.	Наружное освещение		9 241,701	60,124		9 301,825	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6.	КРУН 10кВ ПС 35/10 кв "Ровное"		749,023	724,159		1 473,182	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.7.	Демонтаж и монтаж ВЛ-10 кв		1 658,290			1 658,290	65	1 082,889	0,000	0,000	1 082,889	65	1 082,889	0,000	0,000	1 082,889
5,0	**Объекты связи**															
5.1.	Наружные сети связи (телефонизация)		5 097,658	67,015		5 164,673	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6,0	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**															
6.1.	Котельная		29 620,740	17 427,260		47 048,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2.	Сети канализации		7 240,310			7 240,310	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.3.	Внутриплощадочные сети водопровода		4 683,170			4 683,170	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.4.	Тепловые сети		9 534,000			9 534,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.5.	Газопровод среднего давления		3 730,530	103,500		3 834,030	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.6.	Резервуар для хранения топлива емк.5м3		1 426,260	153,230		1 579,490	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.7.	Резервуар сточных вод емк.25м3		8 833,820			8 833,820	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.8.	Резервуар сточных вод емк.25м3		8 833,820			8 833,820	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7,0	**Благоустройство территории**															
7.1.	Вертикальная планировка		3 903,520			3 903,520	97	3 800,000	0,000	0,000	3 800,000	97	3 800,000	0,000	0,000	3 800,000
7.2.	Благоустройство территории		47 586,520			47 586,520	34	16 000,000	0,000	0,000	16 000,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.3.	Противопожарный щит		80,295	22,710		103,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.4.	Ящик с песком		91,070	0,840		91,910	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.5.	Спортивные площадки		6 898,480	837,590		7 736,070	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.6.	Уборная на 2 очка		1 098,640			1 098,640	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.7.	Уборная на 16 очков		4 467,150			4 467,150	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО		**841 854,918**	**103 951,610**	**0,000**	**945 806,529**		**508185,181**	**4842,730**	**0,000**	**513027,911**		**194444,661**	**4842,730**	**0,000**	**199287,391**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
8,0	Временные здания и сооружения	0,02900	24 413,793			24 413,793		14737,370			14737,370		5638,895			5638,895
	Итого по гл.1-8		**866 268,711**	**103 951,610**	**0,000**	**970 220,322**		**522922,552**	**4842,730**	**0,000**	**527765,282**		**200083,556**	**4842,730**	**0,000**	**204926,286**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
9,0	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,00900	7 796,418	0,000		7 796,418		4706,303			4706,303		1800,752			1800,752
	Итого по главе 9		**874 065,129**	**103 951,610**	**0,000**	**978 016,740**		**527628,855**	**4842,730**	**0,000**	**532471,585**		**201884,308**	**4842,730**	**0,000**	**206727,038**
10,0	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. - 50%, К=1		437 032,565	51 975,805	0,000	489 008,370		263814,427	2421,365	0,000	266235,792		100942,154	2421,365	0,000	103363,519
11,0	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г. -50%, К=1,07		467 624,844	55 614,111	0,000	523 238,956		282281,437	2590,861	0,000	284872,298		108008,105	2590,861	0,000	110598,965
	Итого		**904 657,409**	**107 589,916**	**0,000**	**1 012 247,326**		**546095,865**	**5012,226**	**0,000**	**551108,090**		**208950,259**	**5012,226**	**0,000**	**213962,485**
12,0	Непредвиденные расходы 2%, 2018г.		445 773,216			445 773,216		269090,716			269090,716		102960,997			102960,997
13,0	Непредвиденные расходы 2%, 2019г.		476 977,341			476 977,341		287927,066			287927,066		110168,267			110168,267
	Итого		**922 750,557**	**107 589,916**	**0,000**	**1 030 340,473**		**557017,782**	**5012,226**	**0,000**	**562030,007**		**213129,264**	**5012,226**	**0,000**	**218141,490**
14,0	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9000000059**	**0,90000**	**830 475,50658**	**96 830,92544**	**0,00000**	**927 306,43200**		**501316,007**	**4511,003**	**0,000**	**505827,00997**		**191816,339**	**4511,003**	**0,000**	**196327,34212**
15,0	**НДС**	0,12000			111 276,77184	111 276,77184				60699,241	60699,24120				23559,281	23559,28105
16,0	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**830 475,50658**	**96 830,92544**	**111 276,77184**	**1 038 583,20384**		**501 316,00694**	**4 511,00302**	**60 699,24120**	**566 526,25116**		**191 816,33910**	**4 511,00302**	**23 559,28105**	**219 886,62317**

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель отдела _____ **Садыров Е.К.**

Технадзор:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп" _____

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**