Приложение № 1 типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №35 от 27 февраля 2020г.; допсоглашение №5-1 от 22.04.2021г.
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**	**695 522 251,16**	616 491 006,94	74 520 241,20	4 511 003,02	115 175 000,00	13 821 000,00	-	128 996 000,00
	В т.ч. НДС	74 520 241,20	66 052 607,89	7 984 311,56	483 321,75	12 340 178,57	1 480 821,43	-	13 821 000,00
2	**5% удержание качества**	**34 776 112,56**	**30 824 550,35**	**3 726 012,06**	**225 550,15**	**5 758 750,00**	**691 050,00**	**-**	**6 449 800,00**
3	**Удержание аванса**	**208 656 675,35**	**184 947 302,08**	**22 356 072,36**	**1 353 300,91**	**34 552 500,00**	**4 146 300,00**	**-**	**38 698 800,00**
4	**Итого к оплате**	**452 089 463,25**	**400 719 154,51**	**48 438 156,78**	**2 932 151,96**	**74 863 750,00**	**8 983 650,00**	**-**	**83 847 400,00**
	В т.ч. НДС	48 438 156,78	42 934 195,13	5 189 802,51	314 159,14	8 021 116,07	962 533,93	-	8 983 650,00

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

И.о. руководителя управления _____ **Шалдаров Ж.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "УМИРЗАК"**

Договор: **№35 от 27 февраля 2020г.; допсоглашение №5-1 от 22.04.2021г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2021 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за апрель, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1,0	**Блок 1**														
1.1.	Общестроительные работы	207 046,231			207 046,231	89	184 764,248	0,000	0,000	184 764,248	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Отопление	15 131,613			15 131,613	35	5 296,065	0,000	0,000	5 296,065	35	5 296,065	0,000	0,000	5 296,065
1.3.	Вентиляция	8 573,403			8 573,403	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.4.	Водопровод хол.воды	2 761,924	353,689		3 115,613	31	966,673	0,000	0,000	966,673	31	966,673	0,000	0,000	966,673
1.5.	Водопровод гор.воды	2 387,217			2 387,217	35	835,526	0,000	0,000	835,526	35	835,526	0,000	0,000	835,526
1.6.	Канализацию	2 281,454			2 281,454	50	1 140,727	0,000	0,000	1 140,727	50	1 140,727	0,000	0,000	1 140,727
1.7.	Широковещательное телевидение	1 578,873	77,277		1 656,150	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.	Радиофикация	649,321			649,321	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.9.	Телефонизация	175,357			175,357	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.10.	Электрооборудование	4 604,790	836,083		5 440,873	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.11.	Пожарная сигнализация	2 322,162			2 322,162	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.12.	Оповещение о пожаре	2 477,271			2 477,271	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.13.	Охранная сигнализация	228,213			228,213	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.14.	Локально-вычислительная сеть	193,620	80,978		274,598	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.15.	Видеонаблюдение	7 326,852			7 326,852	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.16.	Электроосвещение	16 112,744			16 112,744	50	8 056,372	0,000	0,000	8 056,372	50	8 056,372	0,000	0,000	8 056,372
1.17.	Звонковая сигнализация и часофикация	860,738	51,766		912,504	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.18.	Технологическое оборудование	637,388	65 907,970		66 545,357	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
2,0	**Блок 2**														
2.1.	Общестроительные работы	118 246,377			118 246,377	98	116 415,529	0,000	0,000	116 415,529	10	11 403,529	0,000	0,000	11 403,529
2.2.	Отопление	4 090,336			4 090,336	35	1 431,618	0,000	0,000	1 431,618	35	1 431,618	0,000	0,000	1 431,618
2.3.	Вентиляция	2 072,714			2 072,714	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4.	Водопровод хол.воды	488,158	41,633		529,791	32	170,855	0,000	0,000	170,855	32	170,855	0,000	0,000	170,855
2.5.	Водопровод гор.воды	720,557			720,557	35	252,195	0,000	0,000	252,195	35	252,195	0,000	0,000	252,195
2.6.	Канализацию	792,651			792,651	50	396,326	0,000	0,000	396,326	50	396,326	0,000	0,000	396,326
3,0	**Блок 3**														
3.1.	Общестроительные работы	245 021,673			245 021,673	85	207 477,935	0,000	0,000	207 477,935	9	22 389,078	0,000	0,000	22 389,078
3.2.	Отопление	4 733,301			4 733,301	35	1 656,655	0,000	0,000	1 656,655	35	1 656,655	0,000	0,000	1 656,655
3.3.	Вентиляция и теплоснабжение установок	10 354,687			10 354,687	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.	Водопровод хол.воды	618,121	41,633		659,754	33	216,342	0,000	0,000	216,342	33	216,342	0,000	0,000	216,342
3.5.	Водопровод гор.воды	644,547			644,547	35	225,591	0,000	0,000	225,591	35	225,591	0,000	0,000	225,591
3.6.	Канализацию	2 526,854			2 526,854	50	1 263,427	0,000	0,000	1 263,427	50	1 263,427	0,000	0,000	1 263,427
4,0	**Объекты энергетического хозяйства**														
4.1.	КТП	437,187	4 740,522		5 177,709	100	437,187	4 740,522	0,000	5 177,709	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	ВЛЗ-10кВ	12 448,165	102,208		12 550,373	100	12 448,165	102,208	0,000	12 550,373	4	448,165	0,000	0,000	448,165

4.3.	Дизельная электростанция		387,123	12 321,430		12 708,553	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.	КЛ-0,4 кВ		8 148,306			8 148,306	100	8 148,306	0,000	0,000	8 148,306	100	8 148,306	0,000	0,000	8 148,306
4.5.	Наружное освещение		9 241,701	60,124		9 301,825	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6.	КРУН 10кВ ПС 35/10 кв "Ровное"		749,023	724,159		1 473,182	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.7.	Демонтаж и монтаж ВЛ-10 кв		1 658,290			1 658,290	65	1 082,889	0,000	0,000	1 082,889	0	0,000	0,000	0,000	0,000
5,0	**Объекты связи**															
5.1.	Наружные сети связи (телефонизация)		5 097,658	67,015		5 164,673	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6,0	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**															
6.1.	Котельная		29 620,740	17 427,260		47 048,000	63	29 620,740	0,000	0,000	29 620,740	63	29 620,740	0,000	0,000	29 620,740
6.2.	Сети канализации		7 240,310			7 240,310	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.3.	Внутриплощадочные сети водопровода		4 683,170			4 683,170	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.4.	Тепловые сети		9 534,000			9 534,000	100	9 534,000	0,000	0,000	9 534,000	100	9 534,000	0,000	0,000	9 534,000
6.5.	Газопровод среднего давления		3 730,530	103,500		3 834,030	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.6.	Резервуар для хранения топлива емк.5м3		1 426,260	153,230		1 579,490	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.7.	Резервуар сточных вод емк.25м3		8 833,820			8 833,820	50	4 416,910	0,000	0,000	4 416,910	50	4 416,910	0,000	0,000	4 416,910
6.8.	Резервуар сточных вод емк.25м3		8 833,820			8 833,820	50	4 416,910	0,000	0,000	4 416,910	50	4 416,910	0,000	0,000	4 416,910
7,0	**Благоустройство территории**															
7.1.	Вертикальная планировка		3 903,520			3 903,520	97	3 800,000	0,000	0,000	3 800,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.2.	Благоустройство территории		47 586,520			47 586,520	34	16 000,000	0,000	0,000	16 000,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.3.	Противопожарный щит		80,295	22,710		103,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.4.	Ящик с песком		91,070	0,840		91,910	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.5.	Спортивные площадки		6 898,480	837,590		7 736,070	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.6.	Уборная на 2 очка		1 098,640			1 098,640	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.7.	Уборная на 16 очков		4 467,150			4 467,150	100	4 467,150	0,000	0,000	4 467,150	100	4 467,150	0,000	0,000	4 467,150
	ВСЕГО		**841 854,918**	**103 951,610**	**0,000**	**945 806,529**		**624938,342**	**4842,730**	**0,000**	**629781,072**		**116753,161**	**0,000**	**0,000**	**116753,161**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
8,0	Временные здания и сооружения	0,02900	24 413,793			24 413,793		18123,212			18123,212		3385,842			3385,842
	Итого по гл.1-8		**866 268,711**	**103 951,610**	**0,000**	**970 220,322**		**643061,554**	**4842,730**	**0,000**	**647904,284**		**120139,002**	**0,000**	**0,000**	**120139,002**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
9,0	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,00900	7 796,418	0,000		7 796,418		5787,554			5787,554		1081,251			1081,251
	Итого по главе 9		**874 065,129**	**103 951,610**	**0,000**	**978 016,740**		**648849,108**	**4842,730**	**0,000**	**653691,838**		**121220,253**	**0,000**	**0,000**	**121220,253**
10,0	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. - 50%, К=1	1,00000	437 032,565	51 975,805	0,000	489 008,370		324424,554	2421,365	0,000	326845,919		60610,127	0,000	0,000	60610,127
11,0	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г. -50%, К=1,07	1,07000	467 624,844	55 614,111	0,000	523 238,956		347134,273	2590,861	0,000	349725,133		64852,836	0,000	0,000	64852,836
	Итого		**904 657,409**	**107 589,916**	**0,000**	**1 012 247,326**		**671558,827**	**5012,226**	**0,000**	**676571,052**		**125462,962**	**0,000**	**0,000**	**125462,962**
12,0	Непредвиденные расходы 2%, 2018г.	1,02000	445 773,216			445 773,216		330913,045			330913,045		61822,329			61822,329
13,0	Непредвиденные расходы 2%, 2019г.	1,02000	476 977,341			476 977,341		354076,958			354076,958		66149,892			66149,892
	Итого		**922 750,557**	**107 589,916**	**0,000**	**1 030 340,473**		**684990,003**	**5012,226**	**0,000**	**690002,229**		**127972,221**	**0,000**	**0,000**	**127972,221**
14,0	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9000000059**	**0,90000**	**830 475,50658**	**96 830,92544**	**0,00000**	**927 306,43200**		**616491,007**	**4511,003**	**0,000**	**621002,00997**		**115175,000**	**0,000**	**0,000**	**115175,00000**
15,0	**НДС**	0,12000			111 276,77184	111 276,77184				74520,241	74520,24120				13821,000	13821,00000
16,0	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**830 475,50658**	**96 830,92544**	**111 276,77184**	**1 038 583,20384**		**616 491,00694**	**4 511,00302**	**74 520,24120**	**695 522,25116**		**115 175,00000**	**0,000**	**13 821,00000**	**128 996,00000**

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

И.о. руководителя управления _____ **Шалдаров Ж.Ш.**

Технадзор:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп" _____ **Сыдыков Ж.**

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**