Приложение № 1 типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Договор: №35 от 27 февраля 2020г.; доп.соглашение №5-1 от 22.04.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**	**846 059 754,56**	689 259 868,71	90 649 259,42	66 150 626,44	72 768 861,77	16 129 018,22	61 639 623,42	150 537 503,41
	В т.ч. НДС	90 649 259,42	73 849 271,65	9 712 420,65	7 087 567,12	7 796 663,76	1 728 109,10	6 604 245,37	16 129 018,22
2	**5% удержание качества**	**42 302 987,73**	**34 462 993,44**	**4 532 462,97**	**3 307 531,32**	**3 638 443,09**	**806 450,91**	**3 081 981,17**	**7 526 875,17**
3	**Удержание аванса 30%**	**253 817 926,37**	**206 777 960,61**	**27 194 777,83**	**19 845 187,93**	**21 830 658,53**	**4 838 705,47**	**18 491 887,03**	**45 161 251,02**
4	**Итого к оплате**	**549 938 840,47**	**448 018 914,66**	**58 922 018,62**	**42 997 907,19**	**47 299 760,15**	**10 483 861,84**	**40 065 755,22**	**97 849 377,22**
	В т.ч. НДС	58 922 018,62	48 002 026,57	6 313 073,42	4 606 918,63	5 067 831,44	1 123 270,91	4 292 759,49	10 483 861,84

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

И.о. руководителя управления _____ **Шалдаров Ж.Ш.**

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "УМИРЗАК"**

Договор: **№35 от 27 февраля 2020г.; допсоглашение №5-1 от 22.04.2021г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2021 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за май, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1,0	**Блок 1**														
1.1.	Общестроительные работы	207 046,231			207 046,231	89	184 764,248	0,000	0,000	184 764,248	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Отопление	15 131,613			15 131,613	80	12 105,290	0,000	0,000	12 105,290	45	6 809,226	0,000	0,000	6 809,226
1.3.	Вентиляция	8 573,403			8 573,403	80	6 858,722	0,000	0,000	6 858,722	80	6 858,722	0,000	0,000	6 858,722
1.4.	Водопровод хол.воды	2 761,924	353,689		3 115,613	71	2 209,539	0,000	0,000	2 209,539	40	1 242,866	0,000	0,000	1 242,866
1.5.	Водопровод гор.воды	2 387,217			2 387,217	70	1 671,052	0,000	0,000	1 671,052	35	835,526	0,000	0,000	835,526
1.6.	Канализацию	2 281,454			2 281,454	100	2 281,454	0,000	0,000	2 281,454	50	1 140,727	0,000	0,000	1 140,727
1.7.	Широковещательное телевидение	1 578,873	77,277		1 656,150	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.8.	Радиофикация	649,321			649,321	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.9.	Телефонизация	175,357			175,357	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.10.	Электрооборудование	4 604,790	836,083		5 440,873	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.11.	Пожарная сигнализация	2 322,162			2 322,162	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.12.	Оповещение о пожаре	2 477,271			2 477,271	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.13.	Охранная сигнализация	228,213			228,213	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.14.	Локально-вычислительная сеть	193,620	80,978		274,598	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.15.	Видеонаблюдение	7 326,852			7 326,852	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.16.	Электроосвещение	16 112,744			16 112,744	70	11 278,921	0,000	0,000	11 278,921	20	3 222,549	0,000	0,000	3 222,549
1.17.	Звонковая сигнализация и часофикация	860,738	51,766		912,504	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
1.18.	Технологическое оборудование	637,388	65 907,970		66 545,357	80	509,910	52 726,376	0,000	53 236,286	80	509,910	52 726,376	0,000	53 236,286
2,0	**Блок 2**														
2.1.	Общестроительные работы	118 246,377			118 246,377	98	116 415,529	0,000	0,000	116 415,529	0	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Отопление	4 090,336			4 090,336	80	3 272,269	0,000	0,000	3 272,269	45	1 840,651	0,000	0,000	1 840,651
2.3.	Вентиляция	2 072,714			2 072,714	70	1 450,900	0,000	0,000	1 450,900	70	1 450,900	0,000	0,000	1 450,900
2.4.	Водопровод хол.воды	488,158	41,633		529,791	64	341,711	0,000	0,000	341,711	32	170,855	0,000	0,000	170,855
2.5.	Водопровод гор.воды	720,557			720,557	70	504,390	0,000	0,000	504,390	35	252,195	0,000	0,000	252,195
2.6.	Канализацию	792,651			792,651	100	792,651	0,000	0,000	792,651	50	396,326	0,000	0,000	396,326
3,0	**Блок 3**														
3.1.	Общестроительные работы	245 021,673			245 021,673	85	207 477,935	0,000	0,000	207 477,935	0	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2.	Отопление	4 733,301			4 733,301	80	3 786,641	0,000	0,000	3 786,641	45	2 129,985	0,000	0,000	2 129,985
3.3.	Вентиляция и теплоснабжение установок	10 354,687			10 354,687	60	6 212,812	0,000	0,000	6 212,812	60	6 212,812	0,000	0,000	6 212,812
3.4.	Водопровод хол.воды	618,121	41,633		659,754	66	432,685	0,000	0,000	432,685	33	216,342	0,000	0,000	216,342
3.5.	Водопровод гор.воды	644,547			644,547	70	451,183	0,000	0,000	451,183	35	225,591	0,000	0,000	225,591
3.6.	Канализацию	2 526,854			2 526,854	100	2 526,854	0,000	0,000	2 526,854	50	1 263,427	0,000	0,000	1 263,427
4,0	**Объекты энергетического хозяйства**														
4.1.	КТП	437,187	4 740,522		5 177,709	100	437,187	4 740,522	0,000	5 177,709	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	ВЛЗ-10кВ	12 448,165	102,208		12 550,373	100	12 448,165	102,208	0,000	12 550,373	0	0,000	0,000	0,000	0,000

4.3.	Дизельная электростанция		387,123	12 321,430		12 708,553	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.	КЛ-0,4 кВ		8 148,306			8 148,306	100	8 148,306	0,000	0,000	8 148,306	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.	Наружное освещение		9 241,701	60,124		9 301,825	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6.	КРУН 10кВ ПС 35/10 кв "Ровное"		749,023	724,159		1 473,182	100	749,023	724,159	0,000	1 473,182	100	749,023	724,159	0,000	1 473,182
4.7.	Демонтаж и монтаж ВЛ-10 кв		1 658,290			1 658,290	100	1 658,290	0,000	0,000	1 658,290	35	575,401	0,000	0,000	575,401
5,0	**Объекты связи**															
5.1.	Наружные сети связи (телефонизация)		5 097,658	67,015		5 164,673	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6,0	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**															
6.1.	Котельная		29 620,740	17 427,260		47 048,000	90	29 620,740	12 721,900	0,000	42 342,640	27	0,0000	12 721,900	0,000	12 721,900
6.2.	Сети канализации		7 240,310			7 240,310	90	6 516,279	0,000	0,000	6 516,279	90	6 516,279	0,000	0,000	6 516,279
6.3.	Внутриплощадочные сети водопровода		4 683,170			4 683,170	70	3 278,219	0,000	0,000	3 278,219	70	3 278,219	0,000	0,000	3 278,219
6.4.	Тепловые сети		9 534,000			9 534,000	100	9 534,000	0,000	0,000	9 534,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.5.	Газопровод среднего давления		3 730,530	103,500		3 834,030	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.6.	Резервуар для хранения топлива емк.5м3		1 426,260	153,230		1 579,490	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.7.	Резервуар сточных вод емк.25м3		8 833,820			8 833,820	100	8 833,820	0,000	0,000	8 833,820	50	4 416,910	0,000	0,000	4 416,910
6.8.	Резервуар сточных вод емк.25м3		8 833,820			8 833,820	100	8 833,820	0,000	0,000	8 833,820	50	4 416,910	0,000	0,000	4 416,910
7,0	**Благоустройство территории**															
7.1.	Вертикальная планировка		3 903,520			3 903,520	97	3 800,000	0,000	0,000	3 800,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.2.	Благоустройство территории		47 586,520			47 586,520	74	35 034,608	0,000	0,000	35 034,608	40	19 034,608	0,000	0,000	19 034,608
7.3.	Противопожарный щит		80,295	22,710		103,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.4.	Ящик с песком		91,070	0,840		91,910	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.5.	Спортивные площадки		6 898,480	837,590		7 736,070	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.6.	Уборная на 2 очка		1 098,640			1 098,640	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.7.	Уборная на 16 очков		4 467,150			4 467,150	100	4 467,150	0,000	0,000	4 467,150	0	0,00000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО		**841 854,918**	**103 951,610**	**0,000**	**945 806,529**		**698704,303**	**71015,165**	**0,000**	**769719,468**		**73765,961**	**66172,435**	**0,000**	**139938,396**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
8,0	Временные здания и сооружения	0,02900	24 413,793			24 413,793		20262,425			20262,425		2139,213			2139,213
	Итого по гл.1-8		**866 268,711**	**103 951,610**	**0,000**	**970 220,322**		**718966,728**	**71015,165**	**0,000**	**789981,893**		**75905,174**	**66172,435**	**0,000**	**142077,609**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
9,0	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,00900	7 796,418	0,000		7 796,418		6470,701			6470,701		683,147			683,147
	Итого по главе 9		**874 065,129**	**103 951,610**	**0,000**	**978 016,740**		**725437,429**	**71015,165**	**0,000**	**796452,594**		**76588,321**	**66172,435**	**0,000**	**142760,756**
10,0	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. - 50%, К=1	1,00000	437 032,565	51 975,805	0,000	489 008,370		362718,714	35507,582	0,000	398226,297		38294,160	33086,217	0,000	71380,378
11,0	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г. -50%, К=1,07	1,07000	467 624,844	55 614,111	0,000	523 238,956		388109,024	37993,113	0,000	426102,138		40974,752	35402,253	0,000	76377,004
	Итого		**904 657,409**	**107 589,916**	**0,000**	**1 012 247,326**		**750827,739**	**73500,696**	**0,000**	**824328,434**		**79268,912**	**68488,470**	**0,000**	**147757,382**
12,0	Непредвиденные расходы 2%, 2018г.	1,02000	445 773,216			445 773,216		369973,089			369973,089		39060,044			39060,044
13,0	Непредвиденные расходы 2%, 2019г.	1,02000	476 977,341			476 977,341		395871,205			395871,205		41794,247			41794,247
	Итого		**922 750,557**	**107 589,916**	**0,000**	**1 030 340,473**		**765844,294**	**73500,696**	**0,000**	**839344,989**		**80854,290**	**68488,470**	**0,000**	**149342,760**
14,0	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9000000059**	**0,90000**	**830 475,50658**	**96 830,92544**	**0,00000**	**927 306,43200**		**689259,869**	**66150,626**	**0,000**	**755410,49515**		**72768,862**	**61639,623**	**0,000**	**134408,48519**
15,0	**НДС**	0,12000			111 276,77184	111 276,77184				90649,259	90649,25942				16129,01822	16129,01822
16,0	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**830 475,50658**	**96 830,92544**	**111 276,77184**	**1 038 583,20384**		**689 259,86871**	**66 150,62644**	**90 649,25942**	**846 059,75457**		**72 768,86177**	**61639,62342**	**16 129,01822**	**150 537,50341**

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

И.о. руководителя управления _____ Шалдаров Ж.Ш.

Технадзор:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп" _____ Сыдыков Ж.

Подрядчик:

ТОО "УМИРЗАК"

Директор _____ Ишанкулов С.М.