Приложение № 1 типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор: №35 от 27 февраля 2020г.; доп.соглашение №5-1 от 22.04.2021г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**	**1 000 630 718,82**	797 391 504,70	107 210 434,16	96 028 779,96	108 131 636,00	16 561 174,74	29 878 153,51	154 570 964,25
2	**Итого к оплате**	**1 000 630 718,82**	797 391 504,70	107 210 434,16	96 028 779,96	108 131 636,00	16 561 174,74	29 878 153,51	**154 570 964,25**
	В т.ч. НДС	107 210 434,16	85 434 804,08	11 486 832,23	10 288 797,85	11 585 532,43	1 774 411,58	3 201 230,73	16 561 174,74
	Удержание аванса 30%	**300 189 215,65**	**239 217 451,41**	**32 163 130,25**	**28 808 633,99**	**32 439 490,80**	**4 968 352,42**	**8 963 446,05**	**19 998 349,30**
	Итого к оплате	**593 231 069,02**	**472 739 249,22**	**63 560 471,68**	**56 931 348,12**	**64 106 612,77**	**9 818 410,74**	**17 713 476,72**	**134 572 614,95**
	В т.ч. НДС	63 560 471,68	50 650 633,84	6 810 050,54	6 099 787,30	6 868 565,65	1 051 972,58	1 897 872,51	14 418 494,46

Заказчик:

И.о. руководителя управления КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Шалдаров Ж.Ш.

Технадзор:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп_"

Сыдыков Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "УМИРЗАК"**

Договор: **№35 от 27 февраля 2020г.; допсоглашение №5-1 от 22.04.2021г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство средней школы на 300 учащихся в ауле Бурыл Байзакского района Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2021 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за май, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1,0	**Блок 1**														
1.1.	Общестроительные работы	207 046,231			207 046,231	94	194 764,248	0,000	0,000	194 764,248	5	10 000,000	0,000	0,000	10 000,000
1.2.	Отопление	15 131,613			15 131,613	100	15 131,613	0,000	0,000	15 131,613	20	3 026,323	0,000	0,000	3 026,323
1.3.	Вентиляция	8 573,403			8 573,403	100	8 573,403	0,000	0,000	8 573,403	20	1 714,681	0,000	0,000	1 714,681
1.4.	Водопровод хол.воды	2 761,924	353,689		3 115,613	100	2 761,924	353,689	0,000	3 115,613	29	552,385	353,689	0,000	906,074
1.5.	Водопровод гор.воды	2 387,217			2 387,217	100	2 387,217	0,000	0,000	2 387,217	30	716,165	0,000	0,000	716,165
1.6.	Канализацию	2 281,454			2 281,454	100	2 281,454	0,000	0,000	2 281,454	0		0,000	0,000	0,000
1.7.	Широковещательное телевидение	1 578,873	77,277		1 656,150	100	1 578,873	77,277	0,000	1 656,150	100	1 578,873	77,277	0,000	1 656,150
1.8.	Радиофикация	649,321			649,321	100	649,321	0,000	0,000	649,321	100	649,321	0,000	0,000	649,321
1.9.	Телефонизация	175,357			175,357	100	175,357	0,000	0,000	175,357	100	175,357	0,000	0,000	175,357
1.10.	Электрооборудование	4 604,790	836,083		5 440,873	100	4 604,790	836,083	0,000	5 440,873	100	4 604,790	836,083	0,000	5 440,873
1.11.	Пожарная сигнализация	2 322,162			2 322,162	100	2 322,162	0,000	0,000	2 322,162	100	2 322,162	0,000	0,000	2 322,162
1.12.	Оповещение о пожаре	2 477,271			2 477,271	100	2 477,271	0,000	0,000	2 477,271	100	2 477,271	0,000	0,000	2 477,271
1.13.	Охранная сигнализация	228,213			228,213	100	228,213	0,000	0,000	228,213	100	228,213	0,000	0,000	228,213
1.14.	Локально-вычислительная сеть	193,620	80,978		274,598	100	193,620	80,978	0,000	274,598	100	193,620	80,978	0,000	274,598
1.15.	Видеонаблюдение	7 326,852			7 326,852	100	7 326,852	0,000	0,000	7 326,852	100	7 326,852	0,000	0,000	7 326,852
1.16.	Электроосвещение	16 112,744			16 112,744	100	16 112,744	0,000	0,000	16 112,744	30	4 833,823	0,000	0,000	4 833,823
1.17.	Звонковая сигнализация и часофикация	860,738	51,766		912,504	100	860,738	51,766	0,000	912,504	100	860,738	51,766	0,000	912,504
1.18.	Технологическое оборудование	637,388	65 907,970		66 545,357	100	637,388	65 907,970	0,000	66 545,358	20	127,478	13 181,594	0,000	13 309,072
2,0	**Блок 2**														
2.1.	Общестроительные работы	118 246,377			118 246,377	98	116 415,529	0,000	0,000	116 415,529	0	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2.	Отопление	4 090,336			4 090,336	100	4 090,336	0,000	0,000	4 090,336	20	818,067	0,000	0,000	818,067
2.3.	Вентиляция	2 072,714			2 072,714	100	2 072,714	0,000	0,000	2 072,714	30	621,814	0,000	0,000	621,814
2.4.	Водопровод хол.воды	488,158	41,633		529,791	100	488,158	41,633	0,000	529,791	36	146,447	41,633	0,000	188,080
2.5.	Водопровод гор.воды	720,557			720,557	100	720,557	0,000	0,000	720,557	30	216,167	0,000	0,000	216,167
2.6.	Канализацию	792,651			792,651	100	792,651	0,000	0,000	792,651	0		0,000	0,000	0,000
3,0	**Блок 3**														
3.1.	Общестроительные работы	245 021,673			245 021,673	96	235 161,348	0,000	0,000	235 161,348	11	27 683,413	0,000	0,000	27 683,413
3.2.	Отопление	4 733,301			4 733,301	100	4 733,301	0,000	0,000	4 733,301	20	946,660	0,000	0,000	946,660
3.3.	Вентиляция и теплоснабжение установок	10 354,687			10 354,687	100	10 354,687	0,000	0,000	10 354,687	40	4 141,875	0,000	0,000	4 141,875
3.4.	Водопровод хол.воды	618,121	41,633		659,754	100	618,121	41,633	0,000	659,754	34	185,436	41,633	0,000	227,069
3.5.	Водопровод гор.воды	644,547			644,547	100	644,547	0,000	0,000	644,547	30	193,364	0,000	0,000	193,364
3.6.	Канализацию	2 526,854			2 526,854	100	2 526,854	0,000	0,000	2 526,854	0		0,000	0,000	0,000
4,0	**Объекты энергетического хозяйства**														
4.1.	КТП	437,187	4 740,522		5 177,709	100	437,187	4 740,522	0,000	5 177,709	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.	ВЛЗ-10кВ	12 448,165	102,208		12 550,373	100	12 448,165	102,208	0,000	12 550,373	0	0,000	0,000	0,000	0,000

4.3.	Дизельная электростанция		387,123	12 321,430		12 708,553	100	387,123	12 321,430	0,000	12 708,553	100	387,123	12 321,430	0,000	12 708,553
4.4.	КЛ-0,4 кВ		8 148,306			8 148,306	100	8 148,306	0,000	0,000	8 148,306	0	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5.	Наружное освещение		9 241,701	60,124		9 301,825	100	9 241,701	60,124	0,000	9 301,825	100	9 241,701	60,124	0,000	9 301,825
4.6.	КРУН 10кВ ПС 35/10 кв "Ровное"		749,023	724,159		1 473,182	100	749,023	724,159	0,000	1 473,182	0			0,000	0,000
4.7.	Демонтаж и монтаж ВЛ-10 кв		1 658,290			1 658,290	100	1 658,290	0,000	0,000	1 658,290	0		0,000	0,000	0,000
5,0	**Объекты связи**															
5.1.	Наружные сети связи (телефонизация)		5 097,658	67,015		5 164,673	100	5 097,658	67,015	0,000	5 164,673	100	5 097,658	67,015	0,000	5 164,673
6,0	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**															
6.1.	Котельная		29 620,740	17 427,260		47 048,000	100	29 620,740	17 427,260	0,000	47 048,000	10	0,0000	4 705,360	0,000	4 705,360
6.2.	Сети канализации		7 240,310			7 240,310	100	7 240,310	0,000	0,000	7 240,310	10	724,031	0,000	0,000	724,031
6.3.	Внутриплощадочные сети водопровода		4 683,170			4 683,170	100	4 683,170	0,000	0,000	4 683,170	30	1 404,951	0,000	0,000	1 404,951
6.4.	Тепловые сети		9 534,000			9 534,000	100	9 534,000	0,000	0,000	9 534,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
6.5.	Газопровод среднего давления		3 730,530	103,500		3 834,030	100	3 730,530	103,500	0,000	3 834,030	100	3 730,530	103,500	0,000	3 834,030
6.6.	Резервуар для хранения топлива емк.5м3		1 426,260	153,230		1 579,490	100	1 426,260	153,230	0,000	1 579,490	100	1 426,260	153,230	0,000	1 579,490
6.7.	Резервуар сточных вод емк.25м3		8 833,820			8 833,820	100	8 833,820	0,000	0,000	8 833,820	0		0,000	0,000	0,000
6.8.	Резервуар сточных вод емк.25м3		8 833,820			8 833,820	100	8 833,820	0,000	0,000	8 833,820	0		0,000	0,000	0,000
7,0	**Благоустройство территории**															
7.1.	Вертикальная планировка		3 903,520			3 903,520	97	3 800,000	0,000	0,000	3 800,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.2.	Благоустройство территории		47 586,520			47 586,520	95	45 195,706	0,000	0,000	45 195,706	21	10 161,098	0,000	0,000	10 161,098
7.3.	Противопожарный щит		80,295	22,710		103,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.4.	Ящик с песком		91,070	0,840		91,910	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.5.	Спортивные площадки		6 898,480	837,590		7 736,070	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000
7.6.	Уборная на 2 очка		1 098,640			1 098,640	100	1 098,640	0,000	0,000	1 098,640	100	1 098,640	0,000	0,000	1 098,640
7.7.	Уборная на 16 очков		4 467,150			4 467,150	100	4 467,150	0,000	0,000	4 467,150	0	0,000	0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО		**841 854,918**	**103 951,610**	**0,000**	**945 806,529**		**808317,590**	**103090,477**	**0,000**	**911408,067**		**109613,286**	**32075,312**	**0,000**	**141688,599**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
8,0	Временные здания и сооружения	0,02900	24 413,793			24 413,793		23441,210			23441,210		3178,785			3178,785
	Итого по гл.1-8		**866 268,711**	**103 951,610**	**0,000**	**970 220,322**		**831758,800**	**103090,477**	**0,000**	**934849,277**		**112792,072**	**32075,312**	**0,000**	**144867,384**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
9,0	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,00900	7 796,418	0,000		7 796,418		7485,829			7485,829		1015,129			1015,129
	Итого по главе 9		**874 065,129**	**103 951,610**	**0,000**	**978 016,740**		**839244,629**	**103090,477**	**0,000**	**942335,106**		**113807,200**	**32075,312**	**0,000**	**145882,513**
10,0	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018 г. - 50%, К=1	1,00000	437 032,565	51 975,805	0,000	489 008,370		419622,315	51545,239	0,000	471167,553		56903,600	16037,656	0,000	72941,256
11,0	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019 г. -50%, К=1,07	1,07000	467 624,844	55 614,111	0,000	523 238,956		448995,877	55153,405	0,000	504149,282		60886,852	17160,292	0,000	78047,144
	Итого		**904 657,409**	**107 589,916**	**0,000**	**1 012 247,326**		**868618,191**	**106698,644**	**0,000**	**975316,835**		**117790,452**	**33197,948**	**0,000**	**150988,401**
12,0	Непредвиденные расходы 2%, 2018г.	1,02000	445 773,216			445 773,216		428014,761			428014,761		58041,672			58041,672
13,0	Непредвиденные расходы 2%, 2019г.	1,02000	476 977,341			476 977,341		457975,794			457975,794		62104,589			62104,589
	Итого		**922 750,557**	**107 589,916**	**0,000**	**1 030 340,473**		**885990,555**	**106698,644**	**0,000**	**992689,199**		**120146,261**	**33197,948**	**0,000**	**153344,210**
14,0	**Всего с понижающим коэффициентом К=0,9000000059**	**0,90000**	**830 475,50658**	**96 830,92544**	**0,00000**	**927 306,43200**		**797391,505**	**96028,780**	**0,000**	**893420,28466**		**108131,636**	**29878,154**	**0,000**	**138009,78951**
15,0	**НДС**	0,12000			111 276,77184	111 276,77184				107210,434	107210,43416				16561,17474	16561,17474
16,0	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		**830 475,50658**	**96 830,92544**	**111 276,77184**	**1 038 583,20384**		**797 391,50470**	**96 028,77996**	**107 210,43416**	**1 000 630,71882**		**108 131,63600**	**29 878,15351**	**16 561,17474**	**154 570,96425**

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

И.о. руководителя управления _____ **Шалдаров Ж.Ш.**

Технолог:

ТОО "Инжиниринг Сервис Групп" _____ **Сыдыков Ж.**

Подрядчик:

ТОО "УМІРЗАК"

Директор _____ **Ишанкулов С.М.**