Форма N 2в

Заказчик: Государственное коммунальное предприятия на праве хозяйственного ведения "Областная детская больница" управления общественного здоровья Туркестанской области
Подрядчик: **ТОО "САМFA-КН"**
Субподрядчик: **ТОО "Prof-Facade"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт отделения восстановительного лечения на 30 посещении ГКП на ПХВ "Областная детская больница" Туркестанской области**

Договор субподряда: **№1 от 01.9.2020**

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен-цоколя из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**61,07**		**764,69**	**55,87**	**46700**	**3412**	--	**32304**	**85323**
		НР - 72%, СП - 8%				**708,82**	**25,84**	**43288**	**1578**		**6320**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	45,38	954,01		43288				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,22							
1.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,001548		2826,00		2830			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,001548		1337,00		1339			
1.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	2,003096		55,00		110			
1.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,213745		2205,00		471			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,213745		1119,00		239			
2	**Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.**	**Демонтаж крыльца. Разборка**	**м3**	**2.65**		**16098,66**	**6635,36**	**42661**	**17584**	--	**23821**	**71801**
		НР - 72%, СП - 8%				**9463,30**	**3021,62**	**25078**	**8007**		**5319**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	7,7	20,41	1229,01		25078				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,26	5,99							
2.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	2,26	5,989		2826,00		16925			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,26	5,989		1337,00		8007			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	4,52	11,978		55,00		659			
3	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	34,5		1839,45	170,67	63461	5888	--	43604	115630
		НР - 72%; СП - 8%				1668,79	86,61	57573	2988		8565	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	57,06	1009,00		57573				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	2,67							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	2,6703		2205,00		5888			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	2,6703		1119,00		2988			
4	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	23		85,21	0,03	1960	1	--	1411	3640
		НР - 72%; СП - 8%				85,18	--	1959	--		270	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	2,09	935,98		1959				
4.2	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,0276		29,00		1			
5	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	2,73		1090,37	170,67	2977	466	--	1978	5351
		НР - 72%; СП - 8%				919,70	86,61	2511	236		396	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	2,49	1009,08		2511				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,2113							
5.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,211302		2205,00		466			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,211302		1119,00		236			
6	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Разборка блоков из ПВХ профилей**	м2	44,52		933,13	142,31	41543	6336	--	27494	74560
		НР - 72%; СП - 8%				790,82	66,92	35207	2979		5523	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,6674	29,71	1184,99		35207				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0542	2,41							
6.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02568	1,143274		2205,00		2521			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02568	1,143274		1119,00		1279			
6.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,16728	7,447306		16,00		119			
6.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02856	1,271491		2735,00		3478			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02856	1,271491		1337,00		1700			
6.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,25768	11,471914		19,00		218			
7	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Разборка блоков из ПВХ профилей**	м2	3,15		834,86	143,11	2630	451	--	1726	4704
		НР - 72%; СП - 8%				691,75	69,34	2179	218		348	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,5948	1,87	1162,99		2179				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0564	0,1777							
7.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02784	0,087696		2205,00		193			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02784	0,087696		1119,00		98			
7.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,07976	0,251244		16,00		4			
7.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02856	0,089964		2735,00		246			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02856	0,089964		1337,00		120			
7.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,12288	0,387072		19,00		7			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-460401-0105 1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	**Стены мелкоблочные /газоблок/. Разборка**	м3	2,22		8341,08	2260,72	18517	5019	--	11364	42272
		НР - 72%, СП - 8%				6080,36	1029,49	13498	2285		2391	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	5,72	12,7	1062,97		13498				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,77	1,71							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,77	1,7094		2826,00		4831			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77	1,7094		1337,00		2285			
8.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,54	3,4188		55,00		188			
		Полы на отм.0,000										
9	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	142,52		813,60	31,75	115954	4525	--	81882	213663
		НР - 72%, СП - 8%				781,85	16,11	111429	2297		15827	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	99,58	1119,00		111429				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	2,05							
9.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	2,052288		2205,00		4525			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	2,052288		1119,00		2297			
10	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	84,3		133,66	--	11268	--	--	8113	20931
		НР - 72%, СП - 8%				133,66	--	11268	--		1550	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1428	12,04	936,03		11268				
11	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	197,18		109,48	2,87	21587	565	--	15342	39883
		НР - 72%, СП - 8%				106,61	1,45	21021	287		2954	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	22,46	935,98		21021				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,2563							
11.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,256334		2205,00		565			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,256334		1119,00		287			
12	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	175,2		35,29	--	6182	--	--	4451	11484
		НР - 72%, СП - 8%				35,29	--	6182	--		851	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	6,61	935,95		6182				
		Внутренняя отделка										
13	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 прим.	**Снятие стен от водоэмульсионной окраски**	м2	695,7		240,55	--	167352	--	--	120493	310873
		НР - 72%, СП - 8%				240,55	--	167352	--		23028	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,257	178,79	936,00		167352				
14	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	73,24		764,69	55,87	56006	4092	--	38741	101327
		НР - 72%, СП - 8%				708,82	25,84	51914	1893		7580	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	54,42	954,00		51914				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	1,46							
14.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,201136		2826,00		3394			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,201136		1337,00		1606			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.4	1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	2,402272		55,00		132			
14.5	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,25634		2205,00		565			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,25634		1119,00		287			
15	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Снятие побелок потолков**	м2		316,7	166,61	--	52765	--	--	37991	98016
		НР - 72%; СП - 8%				166,61	--	52765	--		7260	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	56,37	936,00		52765				
		Вывоз мусора										
16	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т		15,02	2006,04	--	30131	--	--	21694	55971
		НР - 72%; СП - 8%				2006,04	--	30131	--		4146	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	32,19	936,01		30131				
17	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т		15,02	97,00	--	1457	--		--	1573
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
18	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км/строительный мусор/**	т		15,02	564,00	--	8471	--		--	9149
		СП - 8%				--	--	--	--		678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					691621	48338	--	472409	1257151
								633355	22769	--	93123	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					691621				
	Всего заработная плата		Тенге						656124			
	Транспортные расходы		Тенге					9928				
		Накладные расходы	Тенге					472409				
		Сметная прибыль	Тенге					93122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1257152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									652
		Сметная заработная плата	Тенге						656124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1257152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									652
		Сметная заработная плата	Тенге						656124			

РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы

		Перегородки										
19	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		27,5	5883,54	64,21	161797	1766	105823	39552	217457
		НР - 72%; СП - 8%				1971,20	26,38	54208	726		16108	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,6	44,11	1229,00		54208				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,3575							
19.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0065	0,17875		4989,00		892			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,17875		1910,00		341			
19.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0509	1,39975		16,00		22			
19.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,17875		2735,00		489			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,17875		1337,00		239			
19.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0011	0,03025		220,00		7			
19.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,154		19,00		3			
19.8	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0131	0,36025	1527,00				550		
19.9	145912 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0,0326	0,8965	2010,00				1802		
19.10	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,6875	302,00				208		
19.11	**149147 С**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**4,21**	**115,775**	**703,00**				**81390**		
19.12	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,6029	44,07975	78,00				3438		
19.13	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,0165	268,00				4		
19.14	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,4045	38,62375	50,00				1931		
19.15	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,1344	31,196	32,00				998		
19.16	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	2,0107	55,29425	10,00				553		
19.17	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,024	0,66	228,00				150		
19.18	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,6929	19,05475	170,00				3239		
19.19	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,0504	56,386	205,00				11559		
20	**С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**		**2,124375**	**24102,00**	**--**	**51202**	**--**	**51202**	**--**	**55298**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4096**	
21	**Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**		**55**	**674,91**	**4,03**	**37120**	**222**	**12037**	**17949**	**59475**
		НР - 72%; СП - 8%				**452,02**	**1,23**	**24861**	**68**		**4406**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3613	19,87	1250,98		24861				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0385							
21.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,011		4989,00		55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011		1910,00		21			
21.4	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0165		2205,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0165		1119,00		18			
21.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,011		2735,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011		1337,00		15			
21.6	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0067	0,3685		152,00		56			
21.7	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	1,375	302,00				415		
21.8	**149732 С**	**Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**2,096**	**115,28**	**88,00**				**10145**		
21.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0006	0,033	268,00				9		
21.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	6,4405	228,00				1468		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	**Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**55**		**681,96**	**5,68**	**37508**	**312**	**7422**	**21547**	**63779**
		НР - 72%, СП - 8%				**541,34**	**2,79**	**29774**	**153**		**4724**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,4485	24,67	1207,01		29774				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0935							
22.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,011		2205,00		24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,011		1119,00		12			
22.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0825		2735,00		226			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0825		1337,00		110			
22.5	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,1705	90,00				15		
22.6	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,462	170,00				79		
22.7	**149589 С**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,03465**	**211478,00**				**7328**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**287627**	**2300**	**176484**	**79048**	**396009**
								108843	**946**	**--**	**29334**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**287627**				
	Материалы		Тенге					**125282**				
	Всего заработная плата		Тенге						**109789**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**51202**				
		Накладные расходы	Тенге					**79048**				
		Сметная прибыль	Тенге					**29334**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**396009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**89**
		Сметная заработная плата	Тенге						**109789**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**396009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**89**
		Сметная заработная плата	Тенге						**109789**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1653160,00**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%:										**275735,00**
		Итого с непредвиденными затратами и работ										**1928895,00**
		ИТОГО с коэффициентом	**0,9**									**1736005,50**
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге									**1944326**
	ВСЕГО		Тенге									1 944 326,16

Подрядчик:

ГУ "Аппарат акима Каратауского района г.города Шымкента"

Директор ---------- **Жанибеков А.И.**

Субподрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор ---------- **Жаимбетов Т.З.**