Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Семей Восточно-Казахстанской области",Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110	110840016453
Исполнитель: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54	070340007367

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 16.07.2021 к Договору №67 от 03.06.2021

Номер документа	Дата составления
76	28.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство тепловых сетей к индустриальной зоне "Өрдіріс" в городе Семей Восточно-Казахстанской области			шт	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жумабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2021

М.П.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110. БИН 110840016453**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА КУРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство тепловых сетей к индустриальной зоне «Өндіріс» в городе Семей Восточно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 28.09. 2021г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Доп. соглашение №1 к Договору №67 от 03.06.2021 г.	**16.07.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловых сетей к индустриальной зоне «Өндіріс» в городе Семей Восточно-Казахстанской области	301 676 329	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000
ИТОГО	**301 676 329**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА КУРЫЛЫС 2007" БИН 070340007367
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумабек Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области". БИН 110840016453
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кунчаев Ш.К.
(должность, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110. БИН 110840016453**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство тепловых сетей к индустриальной зоне «Өндіріс» в городе Семей Восточно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Доп. соглашение №1 от 16.07.2021 г. к Договору №67 от 03.06.2021 г.**

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2021 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимос НР и С тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (супе сь,песок)	м3 грунта	7944,98	151,39	143,67	1202823	1141446	--	240138	155
			НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,25	61377	272147		115437	
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м(супесь,песок).Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированнымсвособом,применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	22	3101,47	--	68232	--	--	49127	1
			НР - 72%; СП - 8%			3101,47	--	68232	--		9389	
3	3	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глуб иной до 3 м(супесь,песок).Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	40	3477,41	--	139096	--	--	100149	2
			НР - 72%; СП - 8%			3477,41	--	139096	--		19140	
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (грави йный грунт)	м3 грунта	400	191,15	181,40	76461	72560	--	15265	

			ПР - 72%; СП - 8%			9,75	43,25	3901	17300		7338	
5	5	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м (гравийный грунт).,Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта вкотлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10	4475,99	--	44760	--	--	32227	
			ПР - 72%; СП - 8%			4475,99	--	44760	--		6159	
6	6	1101-0205-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глуби ной до 3 м(гравийный грунт).,Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованахи траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	2	4981,15	--	9962	--	--	7173	
			ПР - 72%; СП - 8%			4981,15	--	9962	--		1371	
7	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	100	2919,50	152,60	291950	15260	181830	98108	4
			ПР - 99%; СП - 8%			948,60	42,39	94860	4239		31205	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1833285	1229266	181830	542187	25
								422189	293686	--	190039	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1833285				
		Материалы		тенге				181830				
		Всего заработная плата		тенге					715875			
			Накладные расходы	тенге				542186				
			Сметная прибыль	тенге				190038				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2565509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					715875			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2565509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					715875			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
8	11	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированныхпенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условиом давлении 1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 400 мм.Прокладка бесканальная	км труб	0,015	2199976,41	835166,66	33000	12527	947	22846	
			ПР - 99%; СП - 8%			1301758,46	236673,29	19526	3550		4468	

9	14	1124-0108-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении1,6 МПа,температуре до 140° диаметром труб 400 мм.Прокладка бесканальная	км труб	0,8	2199976,41	835166,66	1759981	668133	50441	1218438	32
			НР - 99%; СП - 8%			1301758,46	236673,29	1041407	189339		238274	
10	29	1124-0108-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемымимуфтами из полиэтилена при условном давления 1,6 М Па,температуре до 140° диаметром 400 мм.Установка	шт.	6	45287,63	17104,79	271726	102629	8924	187580	4
			НР - 99%; СП - 8%			26695,49	4883,62	160173	29302		36744	
11	387	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Комплект изоляции стыка с ПЭ муфтой 426/630,86256:1,12	шт	387	77014,29	–	29804529	–	29804529	–	321
			СП - 8%			–	–	–	–		2384362	
12	96	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Комплектизоляции стыка с ПЭ муфтой 377/560,68755:1,12	шт	96	61388,39	–	5893286	–	5893286	–	63
			СП - 8%			–	–	–	–		471463	
13	196	СТПРАЙС лист ТОО "Isoplus"	Комплект изоляции стыка с ПЭ муфтой 273/450,53664:1,12	шт	196	47914,29	–	9391200	–	9391200	–	101
			СП - 8%			–	–	–	–		751296	
14	64	1124-0106-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим	Шаровый стальной кран диаметром 400 мм.Установка	комплект	2	47217,61	23591,06	94435	47182	2468	56367	1
			НР - 99%; СП - 8%			22392,40	6075,76	44785	12152		12064	
15	65	СТПРАЙС лист ТОО "Бемер"	Шаровый стальной кран д 400 мм,9801523:1,12	шт	2	8751359,82	–	17502720	–	17502720	–	189
			СП - 8%			–	–	–	–		1400218	
16	67	СТПРАЙС лист ТОО "Бемер"	Шаровый с тальной кран д 350 мм,5931832:1,12	шт	2	5296278,57	–	10592557	–	10592557	–	114
			СП - 8%			–	–	–	–		847405	
17	69	СТПРАЙС лист ТОО "Бемер"	Шаровый стальной кран д 250 мм,2124177:1,12	шт	2	1896586,61	–	3793173	–	3793173	–	40
			СП - 8%			–	–	–	–		303454	
18	71	СТПРАЙС лист ТОО "Бемер"	Шаровый стальной кран д 200 мм,947147:1,12	шт	2	845666,96	–	1691334	–	1691334	–	18
			СП - 8%			–	–	–	–		135307	
19	73	СТПРАЙС лист ТОО "Бемер"	Шаровый стальной кран д 100 мм,204841:1,12	шт	4	182893,75	–	731575	–	731575	–	7
			СП - 8%			–	–	–	–		58526	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				тенге				81559515	830472	79463154	1485231	896
								1265891	234342	–	6643581	
Стоимость общестроительных работ				тенге				2159142				
Материалы				тенге				62779				
Всего заработная плата				тенге					1500233			

			Накладные расходы	тенге				1485230				
			Сметная прибыль	тенге				291550				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3935922				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					1500233			
		Стоимость сантехнических работ		тенге				79400373				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				79400373				
			Сметная прибыль	тенге				6352030				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				85752403				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				89688325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					1500233			
			РАЗДЕЛ 3.Тепловые сети									
			Теплофикационная камера УТ1(тип 3)									
20	286	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5.Устройство**	м3	1,2	20284,53	1058,94	24341	1271	21696	1490	
			НР - 91%; СП - 8%			1144,80	219,55	1374	263		2067	
21	287	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство**	м3 конструкции	3,9428	29667,05	1080,60	116971	4261	79203	40845	1
			НР - 118%; СП - 8%			8498,16	281,07	33507	1108		12625	
22	288	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05997	227769,00	--	13659	--	13659	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
			Теплофикационная камера УТ2(тип 3)									
23	347	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5.Устройство**	м3	1,2	20284,53	1058,94	24341	1271	21696	1490	
			НР - 91%; СП - 8%			1144,80	219,55	1374	263		2067	
24	348	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Камеры со ст енками из монолитного бетона.Устройство**	м3 конструкции	3,9728	29667,05	1080,60	117861	4293	79807	41156	1
			НР - 118%; СП - 8%			8498,16	281,07	33761	1117		12721	
25	349	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,05997	227769,00	--	13659	--	13659	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
			Теплофикационная камера УТ3(тип 3)									
26	404	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	112	151,39	143,67	16956	16091	--	3385	
			НР - 72%; СП - 8%			7,73	34,25	865	3836		1627	

27	405	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	3101,47	--	6203	--	--	4466	
			НР - 72%; СП - 8%			3101,47	--	6203	--		854	
28	410	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона кл.В7,5.Устройство	м3	1,2	20284,53	1058,94	24341	1271	21696	1490	
			НР - 91%; СП - 8%			1144,80	219,55	1374	263		2067	
29	411	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство	м3 конструкции	3,9928	29667,05	1080,60	118455	4315	80209	41363	1
			НР - 118%; СП - 8%			8498,16	281,07	33931	1122		12785	
30	412	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05997	227769,00	--	13659	--	13659	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				490448	32771	345284	135685	6
								112389	7974	--	50092	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				490448				
		Материалы		тенге				304310				
		Всего заработная плата		тенге					120363			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				40978				
			Накладные расходы	тенге				135686				
			Сметная прибыль	тенге				50091				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				676225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					120363			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				676225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					120363			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								929
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1800469				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2092509			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					536002			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						79990268		
			- Накладные расходы	тенге							2163103	
			- Сметная прибыль	тенге							6883712	
			Временные здания и сооружения			1,30%		1208090,767				
			Итого с временными									94 13
			Зимние удорожания			3,60%		3388973,392				
			Итого с зимними удорожаниями									97 52
			Доп оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска					136525				
			Итого доп оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска									97 66
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1953272,963				

			Итого с непредвиденными работами и затратами									99 6
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									104 5
			НДС			12 %		12550490,04				
			Итого с НДС									117 1

Акт выполненных работ

на Систему ОДК на тепловых сетях

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость 2100,068 ты

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всег стоимос НР и С тенг
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	22	2302-0201-5807 РСНБ РК 2015	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	35708,00	–	71416	–	71416	–	
			СП - 8%			–	–	–	–		5713	
32	23	2302-0201-5810 РСНБ РК 2015	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	4	76849,00	–	307396	–	307396	–	3
			СП - 8%			–	–	–	–		24592	
33	24	2302-0201-5811 РСНБ РК 2015	**Концевой элемент трубопровода с ка белем вывода Ст 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	4	108223,00	–	432892	–	432892	–	4
			СП - 8%			–	–	–	–		34631	
34	25	СТЦЕНОВОЕ предложение Arinvest	**Элемент трубопровода с кабелем вывода концевой СТ 377х 7-1ППУ-ПЭ**	шт	6	165389,29	–	992336	–	992336	–	10
			СП - 8%			–	–	–	–		79387	
35	26	СТЦЕНОВОЕ предложение Arinvest	**Элемент трубопровода с кабелем вывода промежуточный СТ377х7-1ППУ-ПЭ**	шт	2	70233,93	–	140468	–	140468	–	1
			СП - 8%			–	–	–	–		11237	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								21
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1944508		
			- Сметная прибыль	тенге							155560	
			Временные здания и сооружения			1,30%		27300,884				
			Итого с временными									212
			Зимние удорожания			3,60%		76585,27982				
			Итого с зимними удорожаниями									220
			Доп оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска									
			Итого доп оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска									220
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		44079,08328				

			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 2
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									2 3
			НДС			12 %		283224,1607				
			Итого с НДС									2 6

Акт выполненных работ

на Общестроительные работы.Павильон

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	1709,487	ты
Сметная заработная плата	259,869	ты
Нормативная трудоемкость	0,250	тыс

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всег стоимо НР и С тенг
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
36	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона В3,5сульфатостойкий.Устройство**	м3	0,63	19256,37	1058,94	12132	667	10744	782	
			НР - 91%; СП - 8%			1144,80	219,55	721	138		1033	
37	7	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные В12,5W6F50.Устройство**	м3	5,23	23423,75	1293,11	122506	6763	100493	15190	1
			НР - 91%; СП - 8%			2915,88	275,83	15250	1443		11016	
38	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Горизонтальнойгидроизоляции на цементном растворе 1:2.Устройст во**	м2 стяжки	4,38	780,71	26,28	3419	115	1930	1344	
			НР - 94%, СП - 8%			313,64	12,88	1374	56		381	
39	9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровнен ной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2поверхности	24,27	844,33	17,73	20492	430	13924	5763	
			НР - 93%; СП - 8%			252,92	2,42	6138	59		2100	
40	10	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная из разжиженного бензином битума.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	24,27	577,89	38,54	14025	935	4704	7994	
			НР - 94%, СП - 8%			345,55	4,85	8386	118		1762	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				172575	8911	131795	31073	2
								31870	1814	--	16292	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				172575				
			Материалы	тенге				131794				
			Всего заработная плата	тенге					33684			
			Накладные расходы	тенге				31074				
			Сметная прибыль	тенге				16292				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				219941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					33684			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				219941				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					33684			
			РАЗДЕЛ 3.Стены									
41	11	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из силикатного кирпича М100.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250x120x88 мм,применены коэффициенты к расходукирпича - 0,77,раствора - 0,9**	м3 кладки	21,57	23670,71	2330,80	510577	50275	365998	97420	6
			НР - 93%; СП - 8%			4372,02	484,40	94304	10449		48640	
42	12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые ковель из ке рамическогоиз кирпича М100на растворе М50.Кладкапри высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250x120x88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9**	м3 кладки	1,33	23781,46	2330,80	31629	3100	22714	6007	
			НР - 93%; СП - 8%			4372,02	484,40	5815	644		3011	
43	13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые парапет из силикатного ки рпича М100.Кладка при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250x120x88 мм,применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77,раствора - 0,9**	м3 кладки	3,1	23670,71	2330,80	73379	7225	52601	14001	
			НР - 93%; СП - 8%			4372,02	484,40	13553	1502		6990	
44	14	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка**	шт.сборных конструкций	9	443,80	244,73	3994	2203	387	2210	
			НР - 118%; СП - 8%			155,99	52,07	1404	469		496	
45	15	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,407	69675,00	--	28358	--	28358	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		2269	
46	16	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка**	т стальных элементов	0,04806	52812,06	5565,24	2538	267	302	2394	
			НР - 118%; СП - 8%			40977,00	1235,22	1969	59		395	
47	17	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,04806	239193,00	--	11496	--	11496	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		920	
48	18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,29762	85,12	2,21	110	3	54	37	
			НР - 69%; СП - 8%			40,56	0,24	53	--		12	
49	19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за дваraза**	м2	2,59524	79,63	1,57	207	4	141	43	

			НР - 69%; СП - 8%			23,71	0,24	62	1		20	
50	20	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трещины в кирпичных стенах заполнить цементно-песчаным раствором 1:3(0,12м3)	м2 оштукатуриваемойповерхности	2,4	1105,70	65,98	2654	158	760	1493	
			НР - 80%; СП - 8%			723,45	53,94	1736	129		332	
			Пробивка проема БМ-1									
51	21	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Пробивка горизонтальной штрабы площадью сечения до 20 см2	м борозд	3	256,58	103,85	770	312	--	509	
			НР - 84%; СП - 8%			152,73	49,17	458	147		102	
52	22	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны и ри шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,03492	26801,92	9570,34	936	334	83	423	
			НР - 69%; СП - 8%			14861,40	2695,59	519	94		109	
53	23	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внут ренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03226	318699,00	--	10281	--	10281	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		822	
54	24	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	404706,00	--	202	--	202	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
55	25	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпич а.Пробивка	м3	0,4	18083,12	6497,32	7233	2599	--	4926	
			НР - 84%; СП - 8%			11585,80	3075,94	4634	1230		973	
56	26	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00268	245176,00	--	657	--	657	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
57	27	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,06	2277,49	31,70	4692	65	1943	2172	
			НР - 80%; СП - 8%			1302,95	14,88	2684	31		549	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				689713	66546	495977	131635	8
								127192	14755	--	65709	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				688778				
		Материалы		тенге				444899				
		Всего заработная плата		тенге					141334			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				22636				
		Местные материалы		тенге				28358				
			Накладные расходы	тенге				131211				
			Сметная прибыль	тенге				65599				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				885587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					141334			
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				936				
		Материалы		тенге				83				

			Всего заработная плата	тенге					613			
			Накладные расходы	тенге				423				
			Сметная прибыль	тенге				109				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				1468				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					613			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				887055				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плати	тенге					141947			
			РАЗДЕЛ 4.Кровля									
58	28	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	50,12	331,97	11,62	16638	582	12390	3502	
			НР - 92%; СП - 8%			73,15	2,80	3666	140		1611	
59	29	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумноймастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	50,12	860,89	48,47	43148	2430	16621	22680	
			НР - 92%; СП - 8%			480,78	11,09	24097	556		5266	
60	30	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетич еском связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	3,613652	25034,00	--	90464	--	90464	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		7237	
61	31	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравни ивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм).Устройство**	м2 стяжки	50,12	626,53	98,08	31402	4916	16158	10585	
			НР - 92%; СП - 8%			206,06	23,49	10328	1177		3359	
62	32	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	501,2	19,80	1,45	9922	729	8810	519	
			НР - 92%; СП - 8%			0,76	0,36	383	182		835	
63	33	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 к=2	**Кровли плоские четырехслойные из наплавляемых битумно-п олимерных материалов.Устройство**	м2 кровли	100,24	355,35	13,59	35620	1362	21189	12451	
			НР - 92%; СП - 8%			130,38	4,63	13069	465		3846	
64	34	2110-0403-0403 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мат ериалы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,тот -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85°С,стеклохолст,кропка/пленка,марка ХКП-4,0 ГОСТ 30 547-97**	м2	57,638	456,00	--	26283	--	26283	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		2103	

65	35	2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса,гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С,теплостойкость от+70°С до+85° С,стеклохолст,пленка/пленка,марка ХПП-3,0 ГОСТ30547-97	м2	172,914	409,00	–	70722	–	70722	–	
			СП - 8%			–	–	–	–		5658	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				324199	10019	262637	49737	4
								51543	2520	–	29915	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				324199				
		Материалы		тенге				75169				
		Всего заработная плата		тенге					54063			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				187469				
			Накладные расходы	тенге				49738				
			Сметная прибыль	тенге				29915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				403852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					54063			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				403852				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					54063			
			РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
66	36	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м,площадью до 10 м2.Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях.Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т,высота здания до 25 м	шт.сборных конструкций	6	5864,88	1386,31	35189	8318	13114	18753	
			НР - 118%; СП - 8%			2292,78	355,90	13757	2135		4315	
67	37	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК63.12-8AVт,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,94	5793,00	–	86547	–	86547	–	
			СП - 8%			–	–	–	–		6924	
68	38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг ММ9.Установка	т стальных элементов	0,00318	684831,84	5723,58	2178	18	1983	214	
			НР - 118%; СП - 8%			55723,50	1247,33	177	4		191	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				123914	8336	101644	18967	1
								13934	2139	–	11430	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				123914				
		Материалы		тенге				15097				
		Всего заработная плата		тенге					16073			
		Местные материалы		тенге				86547				
			Накладные расходы	тенге				18966				
			Сметная прибыль	тенге				11430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				154311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					16073			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				154311				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

			Сметная заработная плата	тенге					16073			
			РАЗДЕЛ 9.Демонтажные работы									
69	76	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Демонтаж плит перекрытия**	шт.сборных конструкций	4	2943,27	1109,05	11773	4436	--	10001	
			НР - 118%; СП - 8%			1834,22	284,72	7337	1139		1742	
70	77	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	2	1859,94	101,55	3720	203	--	2601	
			НР - 72%; СП - 8%			1758,39	48,08	3517	96		506	
71	78	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные.Снятие**	м2	6,3	319,63	--	2014	--	--	1450	
			НР - 72%; СП - 8%			319,63	--	2014	--		277	
72	83	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**	т	31,1	73,00	--	2270	--		--	
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
73	84	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т.К ласс груза 1.Расстояние перевозки 5 км**	т	31,1	232,00	--	7215	--		--	
			СП - 8%			--	--	--	--		577	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				26992	4639	--	14052	
								12867	1235	--	3284	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				26992				
			Всего заработная плата	тенге					14102			
			Транспортные расходы	тенге				9486				
			Накладные расходы	тенге				14053				
			Сметная прибыль	тенге				3284				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				44328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					14102			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				44328				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					14102			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								16
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				237405				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					98451			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					22464			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						992053		
			- Перевозка грузов	тенге				9485				
			- Накладные расходы	тенге							245464	
			- Сметная прибыль	тенге							126630	
			Временные здания и сооружения			1,30%		21809,45				
			Итого с временными									1 69
			Зимние удорожания			3,60%		61180,5402				
			Итого с зимними удорожаниями									1 76
			Доп оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска					16286				

			Итого доп оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1 77
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		35538,5198				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 81
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									1 90
			НДС			12 %		228347,9305				
			Итого с НДС									2 13

Акт выполненных работ

на Замену оборудования

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	7047,796	тыс
Сметная заработная плата	51,595	тыс
Нормативная трудоемкость	0,042	тыс

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимос НР и С тенг
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
			п.3 Питательный насос ЦНСГ 60/200 ст.№4 с электродвигателем									
74	20	1312-1303-0103 РСНБ РК 2015 прим	**Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом,диаметр условного прохода 800 мм.Демонтаж оборудования**	шт.	2	29445,38	5830,88	58891	11662	--	31473	
			НР - 61%, СП - 8%			23614,50	2183,07	47229	4366		7229	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				58891	11662	--	31473	
								47229	4366	--	7229	
		Стоимость монтажных работ		тенге				58891				
		Всего заработная плата		тенге					51595			
			Накладные расходы	тенге				31473				
			Сметная прибыль	тенге				7229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				97593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					51595			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				97593				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					51595			
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы.									
			п.1 Вакуумного насоса ВВН-2-50М-УР ст.№1 с электродвигателем									
75	22	2306-0131-0978 РСНБ РК 2015	**Прим.Кабели силовые АВВГ 3х150+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,765	2487770,00	--	1903144	--	1903144	--	20
			СП - 8%			--	--	--	--		152252	

76	24	2307-0208-0623 РСНБ РК 2015	Контакторы модели КТ 400 А,типа ИЭК	шт.	1	71399,00	--	71399	--	71399	--	7
			СП - 8%			--	--	--	--		5712	
77	26	Прайс-лист ТОО ЭлектроПромСнаб	Автоматический выключатель ВА57-39 400А	шт	1	56464,29	--	56464	--		--	5
						--	--	--	--	56464	--	
78	27	2306-1702-0809 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельныемарки DL-150 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	27325,00	--	1640	--	1640	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		131	
79	28	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельныемарки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	9944,00	--	199	--	199	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
			п.2Сетевой насос СЭН 1250-140 ст.№3 с электродвига телем мощностью									
80	30	2306-0131-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х3 5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	576963,00	--	29425	--	29425	--	3
			СП - 8%			--	--	--	--		2354	
81	32	2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Прим.Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией,наружной установки на напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывнымиголовками типа 3КВТп-10-25/500-86	шт.	2	11043,00	--	22086	--	22086	--	2
			СП - 8%			--	--	--	--		1767	
82	34	Прайс-лист АО КЭМОНТ	Шкаф с вакуумным выключателем КСО2-10	шт	1	4425000,00	--	4425000	--		--	442
						--	--	--	--	4425000	--	
			п.3Питательный насос ЦНСГ 60/200 ст.№4 с электродвигателем									
83	36	2306-0131-0975 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,102	1791590,00	--	182742	--	182742	--	1
			СП - 8%			--	--	--	--		14619	
84	38	2307-0208-0617 РСНБ РК 2015	Прим.Контакторы электромагнитныемодели КТ 250 А,типа ИЭК	шт.	1	55437,00	--	55437	--	55437	--	5
			СП - 8%			--	--	--	--		4435	
85	40	Прайс-лист ТОО ЭлектроПромСнаб	Авто матический выключатель ВА57-39 250А	шт	1	19946,43	--	19946	--		--	
						--	--	--	--	19946	--	
86	41	2306-1702-0807 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельныемарки DL-95 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,06	18827,00	--	1130	--	1130	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
87	42	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельныемарки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	9944,00	--	199	--	199	--	
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6768812	--	2267401	--	69
								--	--	4501411	181392	

Стоимость оборудования	тенге				4501411				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				4501411				
Стоимость монтажных работ	тенге				2267400				
Стоимость материалов и конструкций	тенге				2267400				
Сметная прибыль	тенге				181392				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				2448792				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6950203				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								70
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				47229				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					11662			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					4366			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2267401		
- Оборудование, инвентарь	тенге						4501411		
- Накладные расходы	тенге							31473	
- Сметная прибыль	тенге							188621	
Временные здания и сооружения			1,30%		33103,031				
Итого с временными									7 09
Зимние удорожания			3,60%		92861,64112				
Итого с зимними удорожаниями									7 17
Доп оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска					3059				
Итого доп оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска									7 17
Непредвиденные работы и затраты			2 %		53508,21344				
Итого с непредвиденными работами и затратами									7 25
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									7 59
НДС			12 %		910931,4178				
Итого с НДС									8 50

ИТОГО ПО АКТУ №2:	**тенге**								**1037**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	**тенге**				**2085103**				
- Затраты на эксплуатацию машин	**тенге**					**2202622**			
- в том числе зарплата машинистов	**тенге**					**562832**			
- Материалов, изделий и конструкций	**тенге**						**85194230**		
- Оборудование, инвентарь	**тенге**						**4501411**		
- Накладные расходы	**тенге**							**7160649**	
- Сметная прибыль	**тенге**							**7354523**	
Временные здания и сооружения			**1,30%**		**1290304,132**				
Итого с временными									**105 04**
Зимние удорожания			**3,60%**		**3619600,853**				
Итого с зимними удорожаниями									**108 60**
Доп оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**155870**				
Итого доп оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**108 82**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2086398,78**				
Итого с непредвиденными работами и затратами									**110 90**
Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961									**116 44**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			**12 %**		**13972993,63**				
			Итого с НДС									**130 41**
			Тендерная скидка - 23,3214725438931%									30 41
			ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ С НДС									**100 00**
			в том числе НДС									10 71

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007" БИН 070340007367

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумабек Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО "Компания Құрылыс көмек"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Кунчаев Ш.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Могучев Ю.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Достоевского, 110, БИН 110840016453**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177, БИН 070340007367**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство тепловых сетей к индустриальной зоне «Өндіріс» в городе Семей Восточно-Казахстанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Доп. соглашение №1 от 16.07.2021 г. к Договору №67 от 03.06.2021 г.**

Расчет средств на дополнительную оплату в зонах экологического бедствия и радиационного риска за август 2021 года

		значения	Расчет
Тн	Нормативная трудоемкость по сметному расчету строительства	1 657	
$В_{мес.нр}$	ср.месячная норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления стр-вр	164	
К	кол-во МРП на доп.оплату труда в данной зоне радиационного риска	1,5	
МРП		2405	
$С_{д.з.}$	**средства на доп опл труда и соц.поддержку**	$Сдз = \frac{Тн}{Вмес.нр}$ **x К x МРП**	**36 449**
8	продолжит рабочего дня	8	
До	дни ежегодного доп оплачив отпуска в зоне радиац рсика	10	
З	Сумма сметной заработной платы	2 153 902	
$Вгод_{нр}$	ср.годовая норма рабочего времени по производственному календарю за планируемые годы осуществления стр-вр	1968	
Сдо	**Затраты на доп оплаич отпуск**	$Сдо = \frac{ВсТнДо}{Вгодир} x (\frac{З}{Тн} + \frac{КзМРП}{Вмес.нр})$	**89 039**
	Всего затраты на дополнительную оплату в зонах экологического бедствия и радицаиоонного риска		**125 488**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН 070340007367

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жумабек НА

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора
ТОО "Компания Курылыс кемек"

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Кунчаев Ш К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Могучев Ю.А.