Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**
Договор подряда(контракт)№30 от 11.03.2020 г

Наименование обьекта :**"Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
"27"Мая 2020г

Наименование пусковых комлексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге										итого к оплате	
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	в отчетном месяце (за май)без НДС	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент"(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимомти РК)"	**15 000 000**	**15 000 000**	**1 607 143**	**13 392 857**							**1 607 143**	**15 000 000**
Всего к оплате:	**15 000 000**	**15 000 000**	**1 607 143**	**13 392 857**							**1 607 143**	**15 000 000**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

_____Жаманкоз Н.Ж

Технический надзор:

ТОО "Зональный центр Югстрой эксперт"

Директор_____Абсеитов Ж.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сарыагаш-Аман"

Директор_____Жиенбекова А.А

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор : ТОО "Товарищество с ограниченной ответственностью "Зональный центр Югстройэксперт"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Сарыагаш-Аман"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 30 от 11.03.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за май 2020 года
на 2-1 Наружние сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	2552,734	187,94 / 9,06	178,88 / 40,2	479753 / 23133	456620 / 102620	0	90542 / 45624	615919
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	131,866	1681,68 / 1681,68	0 / 0	221756 / 221756	0 / 26224	0 / 359706	159665 / 30514	411935 / 755204
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	174,776	3089,43 / 881,28	150,05 / 39,41	539957 / 154027	6888		159305 / 55941	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	753,796	730,94 / 730,94	0 / 0	550983 / 550983	0 / 0	0	396708 / 75815	1023505
5	5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1786,492	28,7 / 0	28,7 / 10,95	51280 / 0	51280 / 19563	0	14085 / 5229	70594
6	6	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	229,3	36,59 / 0	36,59 / 12,16	8390 / 0	8390 / 2787	0	2007 / 832	11229
			Итого по разделу: Земляные работы									1852119,5
			Раздел: Водопровод В1									
7	9	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	1,3	370334,35 / 252992	109035,03 / 29908,6	481435 / 328890	141746 / 38881	10800	364093 / 67642	913170

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	10	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2121	1373		2912133		2912133	232971	3145104
9	15	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,83	252245,33	65337,85	461609	119568	2656	368246	896243
						185456	17803,99	339384	32581		66388	
10	16	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4292,5	113		485053		485053	38804	523857
			Итого по разделу: Водопровод В1									4340229,11
			Раздел: Колодцы круглые									
			Колодцы диам.1500 мм-30 шт									
11	76	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	34,4	19964,2	8219,9	686768	282765	105620	403434	1177419
						8673,94	3172,27	298384	109126		87216	
12	77	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	14310		429300		429300	34344	463644
13	78	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС15.9,КС15.9б	шт.	60	13750		825000		825000	66000	891000
14	79	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, 2ПП15-1	шт.	30	15762		472860		472860	37829	510689
15	80	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24266		48532		48532	3883	52415
16	81	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КО6	шт.	30	2082		62460		62460	4997	67457
			Итого по разделу: Колодцы круглые									2524920,34
			Раздел: Водоразборные колодцы									
			Колодцы диам.1500 мм-13 шт									
17	114	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,07	32770,47	8219,9	592162	148534	286891	211920	868409
						8673,94	3172,27	156738	57323		64327	
18	115	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	14310		186030		186030	14882	200912
19	116	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС15.9,КС15.9б	шт.	26	13750		357500		357500	28600	386100
20	117	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	13	15762		204906		204906	16392	221298
21	118	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КО6	шт.	13	2082		27066		27066	2165	29231
			Колодцы диам.1000 мм-5 шт									
22	297	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,265	32860,03	8334,2	107288	27211	31426	58466	179014
						14900,8	3186,91	48651	10405		13260	
23	298	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	5819		29095		29095	2328	31423

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	299	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	9094		45470		45470	3638	49108
25	300	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	6538		32690		32690	2615	35305
26	301	С121-040301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	4346		21730		21730	1738	23468
			Итого по разделу: Водоразборные колодцы					10321205	1262337	6936924	2228471	1603937,34
			ИТОГО:					2121946	380174		1003974	13553652
			В том числе :									2228472
			Накладные расходы			1,6 %				216858		1003974
			Сметная прибыль			0,91 %				125312		13770510
			Итого с временными							277916		13895822
			Итого с зимними удорожаниями									14173738
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									14880952
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									13 392 857,00
			Понижающий коэф-0,9									1 607 143,00
			НДС-12%			12 %						15 000 000
			Итого с НДС									

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
(Наименование организации,бизнес,идинтификационный номер или индивидуальный идинтификационный номер)

Директор *Жиенбекова.А.А*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати(при наличии)
Эксперт(ы) технического

Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"
(Наименование организации,бизнес,идинтификационный номер или индивидуальный идинтификационный номер)

Инженер-технадзор *Камалгалеев С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

инженер-эксперт С

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный)

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный)