Заказчик: Государственное учреждение **"Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**
Договор подряда(контракт)**№30 от 11.03.2020 г**

Наименование обьекта : **"Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК, ,Кокбулак города Шымкент(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
"18"июня 2020г

Наименование пусковых комлексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге										итого к оплате	
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные			
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент"(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимомти РК)"	45 000 000.0	45 000 000.0	4 821 429.0	26 785 714.0							3 214 286.00	30 000 000.0
Всего к оплате:	**45 000 000**	**45 000 000.0**	**4 821 429**	**26 785 714.0**	**-**	**-**					**3 214 286.0**	**30 000 000.0**

Заказчик:

Зам .руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

Жаманкоз Н.Ж

Технический надзор:

ТОО "Зональный центр Югстрой эксперт"

Директор Абсеитов Ж.Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Сарыагаш-Аман"

Жиенбекова А.А

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер **ТОО "Зональный центр Югстрой эксперт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыагаш-Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30** от **11.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за июнь 2020 года
на 2-1 Наружние сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	1611.691381	187.94	178.88	302896	288291	0	57165	388866
						9.06	40.2	14605	64790		28805	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	83.8301144	1681.68	0	140975	0	0	101502	261876
						1681.68	0	140975	0		19398	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	110.3430798	3089.43	150.05	340897	16556	227097	100576	476790
						881.28	39.41	97243	4349		35318	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	475.9015666	730.94	0	347857	0	0	250457	646180
						730.94	0	347857	0		47865	
5	5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1127.883859	28.7	28.7	32375	32375	0	8893	44569
						0	10.95	0	12351		3301	
6	6	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	144.766262	36.59	36.59	5297	5297	0	1267	7089
						0	12.16	0	1760		525	
			Раздел: Водопровод В1									
7	9	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	3.11	370334.35	109035.03	1151740	339099	25836	871023	2184583
						252992	29908.6	786805	93016		161821	
8	10	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2333.1	1373		3203346		3203346		3459614
											256268	
9	15	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3.958	252245.33	65337.85	998387	258607	5745	796458	1938433
						185456	17803.99	734035	70468		143588	
10	16	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		3958	113		447254		447254		483034

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Колодцы круглые									
11	76	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м	34.41	19964.2	8219.9	686968	282847	105651	403552	1177761
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			8673.94	3172.27	298470	109158		87242	
12	77	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	31	14310		443610		443610		479099
											35489	
13	78	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010.КС15.9,КС15.9б	шт.	62	13750		852500		852500		920700
											68200	
14	79	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010. 2ПП15-1	шт.	31	15762		488622		488622		527712
											39090	
15	81	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010.КО6	шт.	31	2082		64542		64542		69705
			Водоразборные колодцы									
16	180	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	66.72	32770.47	8219.9	2186446	548432	1059288	782475	3206434
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			8673.94	3172.27	578725	211654		237514	
17	181	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	48	14310		686880		686880		741830
											54950	
18	182	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС15.9,КС15.9б	шт.	96	13750		1320000		1320000		1425600
											105600	
19	183	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010.1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	48	15762		756576		756576		817102
											60526	
20	184	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010.КО6	шт.	48	2082		99936		99936		107931
											7995	
21	213	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	82.01	32770.47	8219.9	2687506	674114	1302042	961792	3941242
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			8673.94	3172.27	711350	260158		291944	
22	214	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	59	14310		844290		844290		911833
											67543	
23	215	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС15.9,КС15.9б	шт.	118	13750		1622500		1622500		1752300
											129800	
24	216	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010.1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	59	15762		929958		929958		1004355
											74397	
25	217	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010.КО6	шт.	59	2082		122838		122838		132665
											9827	
			ИТОГО:					20764196	2445619	14608511	4335160	27107303
			В том числе :					3710065	827704		2007949	
			Накладные расходы									
			Сметная прибыль									4335160
			Итого с временными									2007949
			Итого с зимними удорожаниями			**1,6 %**				**433717**		**27541022**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			**0,91 %**				**250623**		**27791645**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605							**555833**		**28347478**
			Понижающий коэф-0,9									**29761905**
			НДС-12%									**26 785 714.00**
			Итого с НДС			**12 %**						**3 214 286.00**
												30 000 000.00

№ п/п	№ позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
(Наименование организации,бизнес,идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

Директор *Жиенбекова.А.А*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати(при наличии)

Эксперт(ы) технического

Место печати(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял(Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"
(Наименование организации,бизнес,идентификационный номер
или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт *Камалгилеев С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный)

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный)