Заказчик: Государственное учреждение **"Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**
Договор подряда(контракт)**№30 от 11.03.2020 г**

Наименование обьекта : **"Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК, ,Кокбулак города Шымкент(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
"21"июля 2020г

Наименование пусковых комлексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге										итого к оплате	
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	в отчетном месяце (за июдь) без НДС	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап, Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент"(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимомти РК)"	95 084 755.0	95 084 755.0	10 187 652.7	44 718 531.3							5 366 223.7	50 084 755.0
Всего к оплате:	**95 084 755**	**95 084 755.0**	**10 187 652.70**	**44 718 531.3**	**-**	**-**					**5 366 223.7**	**50 084 755.0**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

_____Жаманкоз Н.Ж

Технический надзор:

ТОО "Зональный центр Югстрой эксперт"

Директор_____Абсентов Ж.Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Сарыагаш-Аман"

_____Жиенбекова А.А

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ"Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**

Инженер **ТОО "Зональный центр Югстрой-эксперт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыагаш-Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **11.03.2020**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за июль 2020 года

на 2-1 Наружние сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	номер позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0.5 - 0.63) м3.	м3 грунта	4737.879408	187.94	178.88	890423	847488	0	168046	1143146
						9.06	40.2	42935	190463		84678	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	246.92282	1681.68	0	415245	0	0	298977	771359
						1681.68	0	415245	0		57138	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	324.384256	3089.43	150.05	1002161	48672	667615	295671	1401658
						881.28	39.41	285873	12784		103827	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1399.045376	730.94	0	1022624	0	0	736289	1899626
						730.94	0	1022624	0		140713	
5	5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3315.729152	28.7	28.7	95175	95175	0	26142	131023
						0	10.95	0	36309		9705	
6	6	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	425.5808	36.59	36.59	15572	15572	0	3725	20841
						0	12.16	0	5174		1544	
			Раздел: Водопровод В1									
7	7	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	6.893	370334.35	109035.03	2552715	751578	57262	1930533	4841908
						252992	29908.6	1743874	206160		358660	
8	8	С123-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6961.93	1812		12615017		12615017		13624219
											1009201	
9	11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.501	306773.03	93610.71	153693	46899	2602	115924	291187
						207968	25754.26	104192	12903		21569	
10	12	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	506.01	642		324858		324858		350847

№ п/п	номер позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	117	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	15762		567432		567432	45395	612827
32	118	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КО6	шт.	36	2082		74952		74952	5996	80948
33	119	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	36	5248		188928		188928	15114	204042
34	147	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	43.09	32770.47	8219.9	1412079	354196	684124	505349	2070822
35	148	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	8673.94	3172.27	373760	136693		153394	
36	149	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС15.9,КС15.9б	шт.	62	14310		443610		443610	35489	479099
37	150	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	31	13750		852500		852500	68200	920700
38	151	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КО6	шт.	31	15762		488622		488622	39090	527712
			ИТОГО:			2082		64542		64542	5163	69705
			В том числе :					34415875	3738098	23778199	7487289	45255417
			Накладные расходы					6899578	1130454		3352252	
			Сметная прибыль									7487289
			Итого с временными									3352253
			Итого с зимними удорожаниями			1,6 %				724087		45979505
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %			0,91 %				418414		46397919
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605							927960		47325880
			Понижающий коэф-0,9									49687257
			НДС-12%									44 718 531.30
			Итого с НДС			12 %						5 366 223.70
												50 084 755.00

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
(Наименование организации,бизнес,идинтификационный номер
или индивидуальный идинтификационный номер)

Директор *Жиенбекова.А.А*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати(при наличии)
Эксперт(ы) технического

Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
авторского надзора

Принял(Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"
(Наименование организации,бизнес,идинтификационный номер
или индивидуальный идинтификационный номер)

Инженер-эксперт *Камалгалеев С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный)

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный)

Заказчик: Государственное учреждение **"Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**
Договор подряда(контракт)**№30 от 11.03.2020 г**

Наименование обьекта **: "Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК, ,Кокбулак города Шымкент(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
"21"июля 2020г

Наименование пусковых комлексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге										итого к оплате	
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап, Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент"(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимомти РК)"	95 084 755.0	95 084 755.0	10 187 652.7	44 718 531.3							5 366 223.7	50 084 755.0
Всего к оплате:	**95 084 755**	**95 084 755.0**	**10 187 652.70**	**44 718 531.3**	**-**	**-**					**5 366 223.7**	**50 084 755.0**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

Жаманкоз Н.Ж

Технический надзор:

ТОО "Зональный центр Югстрой эксперт"

Директор Абсеитов Ж.Б

Подрядчик:

Директор ТОО "Сарыагаш-Аман"

Жиенбекова А.А

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ"Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**

Инженер **ТОО "Зональный центр Югстрой-эксперт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыагаш-Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 30** от **11.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за июль 2020 года
на 2-1 Наружние сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	номер позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 (0,5 - 0.63) м3.	м3 грунта	4737.879408	187.94	178.88	890423	847488	0	168046	1143146
						9.06	40.2	42935	190463		84678	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	246.92282	1681.68	0	415245	0	0	298977	771359
						1681.68	0	415245	0		57138	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	324.384256	3089.43	150.05	1002161	48672	667615	295671	1401658
						881.28	39.41	285873	12784		103827	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1399.045376	730.94	0	1022624	0	0	736289	1899626
						730.94	0	1022624	0		140713	
5	5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3315.729152	28.7	28.7	95175	95175	0	26142	131023
						0	10.95	0	36309		9705	
6	6	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	425.5808	36.59	36.59	15572	15572	0	3725	20841
						0	12.16	0	5174		1544	
			Раздел: Водопровод В1									
7	7	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	6.893	370334.35	109035.03	2552715	751578	57262	1930533	4841908
						252992	29908.6	1743874	206160		358660	
8	8	С123-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6961.93	1812		12615017		12615017	1009201	13624219
9	11	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.501	306773.03	93610.71	153693	46899	2602	115924	291187
						207968	25754.26	104192	12903		21569	
10	12	С123-010501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	506.01	642		324858		324858		350847

№ п/п	номер позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	13	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	м	2.027	252245.33	65337.85	511301	132440	2942	25989 407888	992724
			км трубопровода			185456	17803.99	375919	36089		73535	
12	14	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2047.27	292		597803		597803		645627
13	15	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		8.662	252245.33	65337.85	2184949	565956	12573	47824 1743032	4242219
			км трубопровода			185456	17803.99	1606420	154218		314238	
14	16	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6344	113		716872		716872		774222
			Раздел: Колодцы круглые								57350	
15	76	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		44.4	19964.2	8219.9	886410	364964	136324	520712	1519692
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			8673.94	3172.27	385123	140849		112570	
16	77	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	14310		572400		572400		618192
17	78	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС15.9,КС15.9б		80	13750		1100000		1100000	45792	1188000
18	79	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, 2ПП15-1	шт.	38	15762		598956		598956	88000	686872
19	81	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010.КО6	шт.	40	2082		83280		83280	47916	89942
20	82	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	101	5248		530048		530048	6662	572452
21	85	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		12.992	19964.2	8219.9	259375	106793	39890	42404 152367	444681
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			8673.94	3172.27	112692	41214		32939	
22	86	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	24801		198408		198408		214281
23	87	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	12165		97320		97320	15873	105106
24	88	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9,КС20.9б	шт.	8	18607		148856		148856	7786	160764
25	89	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	8	24266		194128		194128	11908	209658
26	90	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		8	2082		16656		16656	15530	17988
27	91	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	шт.	8	5248		41984		41984	1332	45343
			Раздел: Водоразборные колодцы	комплект							3359	
28	114	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		49.68	19964.2	8219.9	991821	408365	152535	582634	1700412
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			8673.94	3172.27	430921	157598		125956	
29	115	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	36	14310		515160		515160		556373
30	116	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КС15.9,КС15.9б		72	13750		990000		990000	41213	1069200
				шт.							79200	

№ п/п	номер позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	117	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		36	15762		567432		567432		612827
				шт.							45395	
32	118	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КО6		36	2082		74952		74952		80948
				шт.							5996	
33	119	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013		36	5248		188928		188928		204042
				комплект							15114	
34	147	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		43.09	32770.47	8219.9	1412079	354196	684124	505349	2070822
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			8673.94	3172.27	373760	136693		153394	
35	148	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		31	14310		443610		443610		479099
				шт.							35489	
36	149	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010.КС15.9,КС15.96		62	13750		852500		852500		920700
				шт.							68200	
37	150	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,1ПП15-1, 2ПП15-1		31	15762		488622		488622		527712
				шт.							39090	
38	151	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010.КО6		31	2082		64542		64542		69705
				шт.							5163	
			ИТОГО:					34415875	3738098	23778199	7487289	45255417
								6899578	1130454		3352252	
			В том числе :									
			Накладные расходы									7487289
			Сметная прибыль									3352253
			Итого с временными			**1,6 %**				**724087**		**45979505**
			Итого с зимними удорожаниями			**0,91 %**				**418414**		**46397919**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							**927960**		**47325880**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**49687257**
			Понижающий коэф-0,9									**44 718 531.30**
			НДС-12%									**5 366 223.70**
			Итого с НДС			**12 %**						**50 084 755.00**

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
(Наименование организации,бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор *Жиенбекова.А.А*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати(при наличии)
Эксперт(ы) технического

Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял(Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Зональный центр Югстрой эксперт"
(Наименование организации,бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт *Камалгалеев С.*
(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный)

(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный)