Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел образования Панфиловского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Розыбакиева,22** — **120640009722**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №339 от 03.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000047	04.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в с.Сарыбел, Панфиловского района ,Алматинской области			Работа	1	85 000 000,00	85 000 000,00	9 107 142,86
				Итого	1	x	85 000 000,00	9 107 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мұхамет Л.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №251 от 17 августа 2021 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»	250 000 000,00	85 000 000,00						9 107 142,86	85 000 000,00
за ноябрь 2021 год	85 000 000,00	85 000 000,00						9 107 142,86	85 000 000,00

Итого за ноябрь 2021 г. - 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»
Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» **Жылкибаев К.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО «Икар строй» **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» **Кереев К.Н.**

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»**

Акт №4
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-1-2. Демонтажные работы по дефектному акту													
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	2,4	21793,33	7780	52304	18672	–	35748	95096	
						14013,33	3718,75	33632	8925	–	7044		

	1146-0201-0602	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3 НР = 84 %	м3	6	21596,5	19,17	129579	115	81582	40221	183384
					7980,33	–	47882	–	–	13584	
3	3 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1835	234,13	–	429634	–	–	360893	853769
					234,13	–	429634	–	–	63242	
4	4 1146-0201-0802	Потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	596,7	234,13	–	139707	–	–	117354	277626
					234,13	–	139707	–	–	20565	
5	5 1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1700	1992,9	629,59	3387926	1070296	–	2039757	5861898
					1363,31	303,16	2317630	515366	–	434215	
6	6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	136	889,79	33,19	121012	4514	–	85607	223149
					856,6	17,65	116498	2401	–	16530	
7	7 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	364	1936,95	205,84	705049	74924	–	479474	1279285
					1731,11	98,38	630125	35811	–	94762	

										1595	
Раздел 5 Демонтажные работы											
371	52 1216-0101-0103	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка НР = 72 %	м	43	1283,12	–	55174	–	–	39725	102491
					1283,12	–	55174	–	–	7592	
372	53 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты сухие НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 конструкций колодца	3,06429	17921,28	6720,64	54916	20594	–	42484	105192
					11200,64	2803,59	34322	8591	–	7792	
373	54 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	8,13072	102		829		–	–	895
					–		–		–	66	
374	55 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	8,13072	83		675		–	–	729
					–		–		–	54	
Всего							**80 603 510,39**				
в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 284 431,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 125 316,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 623 621,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	37 821 221,00
- оборудование, тенге	614 544,00
- перевозка грузов, тенге	635 408,00
- накладные расходы, тенге	14 930 741,39
в т.ч. зарплата, тенге	1 343 766,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 924 936,00
Всего	**80 630 634,64**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	960 193,09
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 093 179,83
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 641 389,27**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**84 325 396,83**
НДС (12 %)	10 119 047,62
Итого	**94 444 444,45**
Итого с понижающим коэффициентом 0,90000000001	**85 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области» _____ **Кастеев Т.Б.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Рахжанов С.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**