Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел образования Панфиловского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Розыбакиева,22** — **120640009722**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №339 от 03.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000049	11.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в с.Сарыбел, Панфиловского района ,Алматинской области			Работа	1	90 000 000,00	90 000 000,00	9 642 857,14
				Итого	1	x	90 000 000,00	9 642 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мұхамет Л.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Договор №251 от 17 августа 2021 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»	340 000 000,00	90 000 000,00						9 642 857,14	90 000 000,00
за ноябрь 2021 год	90 000 000,00	90 000 000,00						9 642 857,14	90 000 000,00

Итого за ноябрь 2021 г. - 90 000 000 (Девяносто миллионов) тенге

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»

Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:

Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»**

Акт №5
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная ресурсная смета 1-2-1. Подготовка территории строительства										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.1 Демонтаж										
1	1	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	8,94	19433,33	8698,88	173734	77768	–	111834	308413	
						10734,45	4157,72	95966	37170	–	22845		

	2 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	289,37	380,46	260,42	110095	75358	–	56500	179923
					120,04	60,75	34737	17578	–	13328	
3	3 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	289,37	3096,01	1291,81	895891	373810	–	744312	1771419
					1804,2	577,45	522081	167097	–	131216	
4	4 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	1237	1144,93	291,68	1416281	360811	–	882505	2482689
					853,25	137,62	1055470	170231	–	183903	
5	5 1107-0111-0107	Ограды металлические высотой 0,7 м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м оград	72	2057,13	593,43	148113	42727	–	144170	315666
					1463,69	233,22	105386	16792	–	23383	
6	6 1107-0111-0107	Ограды металлические высотой 1,2 м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м оград	657,1	2057,12	593,42	1351736	389939	–	1315751	2880886
					1463,7	233,22	961797	153246	–	213399	

	94	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	24	4708	112992	112992	–
						–	–	–	9039
428	95	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	54,8	353	19344	19344	–
						–	–	–	1548
429	100	2113-0814-1901	Сварная решетка калитки К=2,000;	т	0,04018	540121	21702	21702	–
						–	–	–	1736
430	102	2301-0201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	12	4708	56496	56496	–
						–	–	–	4520
431	103	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	11,86	353	4187	4187	–
						–	–	–	335

	Всего	**86 051 046,09**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 380 477,00

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 041 237,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 592 265,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 525 930,00
- оборудование, тенге	15 999 040,00
- перевозка грузов, тенге	204 054,00
- накладные расходы, тенге	16 263 252,00
в т.ч. зарплата, тенге	719 990,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 189 157,00
Всего	**86 051 046,09**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	840 624,07
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	957 050,51
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 436 993,61**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**89 285 714,28**
НДС (12 %)	10 714 285,71
Итого	**100 000 000,00**
Итого с понижающим коэффициентом 0,90000000001	**90 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области» _____ **Кастеев Т.Б.**

Тех. надзор:

Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Рахжанов С.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ Азанбеков А.С.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**