Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел образования Панфиловского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Розыбакиева,22** — **120640009722**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №339 от 03.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000051	17.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в с.Сарыбел, Панфиловского района ,Алматинской области			Работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00	5 357 142,86
				Итого	1	x	50 000 000,00	5 357 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мұхамет Л.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
Договор №251 от 17 августа 2021 года								

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»	390 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00
за ноябрь 2021 год	50 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00

Итого за ноябрь 2021 г. - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»

Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:

Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»**

Акт №6
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-3. Конструктивные решения. Здание ДМЦ.										
			Раздел 8 Кровля.										
			8.1 Блок А, в осях 2 и 4										
1	93	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %										
				м2 стяжки	643,69	738,76	131,46	475534	84618	206360	190815	719657	
						286,72	35,5	184556	22852	–	53308		

2	94 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % К=20,000;									
			м2 стяжки	12873,8	18,86	1,94	242762	25017	204008	19141	282855
					1,07	0,55	13737	7068	–	20952	
3	95 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,55	25545,81	1480,65	39596	2295	26593	10262	53847
					6908,39	367,1	10708	569	–	3989	
4	96 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	875,83	185,71	16,03	162651	14042	59556	85341	267831
					101,68	4,23	89053	3709	–	19839	
5	97 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	963,413	104		100195		100195	–	108211
					–		–		–	8016	
6	98 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	56,73	362,81	16,02	20582	909	13905	5527	28198

					–		–		–	880	
273	80 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81	т	0,00721	316973		2285		2285	–	2468
					–		–		–	183	
274	81 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	14	576,71	28	8074	392	2086	4326	13392
					399,71	6,86	5596	96	–	992	
275	82 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,0161	354088		5701		5701	–	6157
					–		–		–	456	
276	83 2113-0803-1701	Ткань асбестовая	т	0,0294	1602588		47116		47116	–	50885
					–		–		–	3769	
277	84 2105-0307-0105	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,57707	318		184		184	–	199
					–		–		–	15	

Всего	**47 649 686,80**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 967 240,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 352 369,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	476 890,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 609 527,00
- оборудование, тенге	5 343 728,00
- перевозка грузов, тенге	4 477,00
- накладные расходы, тенге	7 691 759,00
в т.ч. зарплата, тенге	692 261,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 134 020,00
Всего	**47 649 686,80**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	507 671,51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	577 984,01
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**867 832,29**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**49 603 174,60**
НДС (12 %)	5 952 380,95
Итого	**55 555 555,55**
Итого с понижающим коэффициентом 0,90000000001	**50 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области» _____ **Кастеев Т.Б.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Рахжанов С.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**