Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел образования Панфиловского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Розыбакиева,22** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120640009722**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**061240001543**

Договор (контракт) Договор №339 от 03.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000052	**23.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в с.Сарыбел, Панфиловского района ,Алматинской области			Работа	1	75 000 000,00	75 000 000,00	8 035 714,29
				Итого	1	x	75 000 000,00	8 035 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мухамет Л.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
Договор №251 от 17 августа 2021 года								

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за ноябрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»	465 000 000,00	75 000 000,00						8 035 714,29	75 000 000,00
за ноябрь 2021 год	75 000 000,00	75 000 000,00						8 035 714,29	75 000 000,00

Итого за ноябрь 2021 г. - 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»
Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Керсев К.Н.**

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»**

Акт №7
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета 2-1-1. Архитектурно-строительные решения. Здание ДМЦ												
	Раздел 1 Внутренняя отделка помещений												
	1.1 Внутренняя отделка помещений 1-го этажа												
1	4	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1834,7	1387,76	100,64	2546132	184649	515527	1596430	4473967	

					1006,14	81,53	1845956	149581	–	331405	
	1.2 Внутренняя отделка помещений 2-го этажа.										
2	12 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1801,7	1387,76	100,64	2500334	181327	506254	1567715	4393493
					1006,13	81,53	1812753	146891	–	325444	

Локальная смета 2-1-3. Конструктивные решения. Здание ДМЦ

Раздел 1 Земляные работы для усиления существующего фундамента.

3	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	279,69	2096,86	–	586472	–	–	422260	1089431
					2096,86	–	586472	–	–	80699	
4	2 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	279,69	173,42	–	48503	–	–	34922	90099
					173,42	–	48503	–	–	6674	
5	3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	279,69	1094,33	–	306072	–	–	220372	568560

		07-0106-1304	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP OPTIMA LED 595, 220 В СТ РК 2595-2014	шт.	42	41820	1756440	1756440	–	1896955
						–	–	–	140515	
152	31	2307-0106-0860	Светильник светодиодный типа OLYMPIC LED 80 СТ РК 2595-2014, прим.	шт.	28	84924	2377872	2377872	–	2568102
						–	–	–	190230	
153	32	2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели ASM LED SCHOOL 1500, 220 В, СТ РК 2595-2014, прим.	шт.	11	32877	361647	361647	–	390579
						–	–	–	28932	

Всего	**71 120 744,46**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 517 733,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 853 738,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 088 721,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 135 655,00
- перевозка грузов, тенге	7 894,00
- накладные расходы, тенге	20 334 118,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 830 072,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 267 928,00
Всего	**71 120 744,46**

Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	853 448,93
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	971 651,61
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 458 916,90**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**74 404 761,90**
НДС (12 %)	8 928 571,43
Итого	**83 333 333,33**
Итого с понижающим коэффициентом 0,90000000001	**75 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области» _____ **Кастеев Т.Б.**

Тех. надзор:

Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Рахжанов С.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**