ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 35 «18» 11 2021 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«16» 11 2021 года

Заказчик КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» И.о. руководителя управления Шалбаев Ғ.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

« » октябрь 2021г. ТОО «StroyGazCompany» ГЛ №19000594 от 15.01.2019г., Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасинский район, с. Темирлановка, ул. Кажымукан, зд.192/1, Калиакпаров Олжас Естаевич

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

« » октябрь 2021 г. ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда» Никулин Виктор Михайлович, №KZ49VJE00045487 от 20.03.2019г, №KZ76VJE00045486 от 20.03.2019г. №KZ90VJE00054740 от 22.05.2020г., БИН 070340004739, тел.:+7 (778) 760-22-22

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

« » октябрь 2021 г. ТОО «Дос Строй Проект» Ахмедов Амангелди Байдуллаевич, БИН 110440011309, тел.: +7 (7242) 24–30–09

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей села Ш. Кодаманова Туранского аульного округа Шиелийского района Кызылординской области», I - повышенный уровню ответственности.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: села Ш. Кодаманова Туранского аульного округа Шиелийского района Кызылординской области

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

«__»_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) КГУ «Аппарат акима Тункерисского аульного округа» от 04 марта 2019 года № 66, 67.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», «01» июня 2021 года № KZ77REA00224911

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «КазГосПроект», ГСЛ №17004653 от 16.03.2017 г., № 525 от 23.08.2019 года

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района». № 525 от 23.08.2019 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2021 года;

окончание работ: октябрь 2021 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	36 764,30		37 645,50	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проект разработан на основании договора №3, задания на проектирование от 14.03.2019г. с ТОО "СМП - Кызылорда", технических условий №41-173 от 21.05.2018г., выданных КПФ "КазТрансГаз Аймак".

Проектом предусматривается новое Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Ш.Кодаманова, Тункерисского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области.

Данным разделом предусматривается прокладка газопровода высокого давления Р=0,6 МПа диаметром Ø250х22.7, Ø160х14.6, Ø110х10.0мм, низкого давления Р=0,003 МПа диаметром Ø225х13.4, Ø160х9.5, Ø110х6.6, Ø90х5.4, Ø63х3.8, Ø32х3.0мм, для газоснабжения населения, комунальнно-бытовых и социальных объектов с.Ш.Кодаманова.

Проектируемый подземный ПЭ газопровод высокого давления подключается к существующему перспективному надземному стальному газопроводу-отводу (на территории кранового узла Ду200) Д219для, с устройством перспективного отвода Д250мм. При подключении к газопроводу высокого давления снижение давления с высокого Р=0,6 МПа до низкого Р=0,003 МПа, и поддержанием его на заданном уровне обеспечивается подобранным ГРПШ.

Производительность газопровода - не менее: ГВД Р=0,6 МПа к существующим и перспективным потребителям ГРПШ 1-2 - 1901,4 м3/час; ГНД Р=0,003 МПа к существующим и перспективным потребителям ГРПШ 1-2 - 651,7-1140,0 м3/час.

Газопровод давлением PN-0,6МПа подразделяется как газопровод высокого давления 2-ой категории.

Газопровод давлением PN-0,003МПа подразделяется как газопровод низкого давления.

Прокладка газопровода высокого давления согласована подземным способом, низкого давления подземным и надземным способом.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **468 559,307** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **375 777,778** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **7 108,781** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **468 559,307** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **375 777,778** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7 108,781** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено _____**%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей села Ш. Кодаманова Туранского аульного округа Шиелийского района Кызылординской области», принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Шалбаев ҒалымжанСерікұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда», Никулин Виктор Михайлович

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Дос Строй Проект», Ахмедов Амангелди Байдуллаевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

подпись, дата

М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «StroyGazCompany», Калиакпаров Олжас Естаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

М.П. (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 35 «18» 11 21 ж.

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	37 645,50	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	907,50	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	36 738,00	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 50	шт	2	
	d =150	шт	2	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровой d = 25	шт	605	
	d =200	шт	1	
	d =225	шт	5	
	d =160	шт	4	
	d =110	шт	7	
	d =90	шт	16	
	d =63	шт	27	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	2	
12	Скважины	шт		

13	Станки - качалки (тип _____ , марка _____)	шт		
	-//- (тип_____, марка _____)	шт		
	-//- (тип_____, марка _____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание
1	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø250 x 22,7	36,00	
2	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø160 x 14,6	1 826,40	
3	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø110 x 10,0	1 339,00	
4	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø225x13,4	2 134,80	
5	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø160x9,5	2 002,00	
6	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø110x6,6	1 837,10	
7	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø90x5,4	5 288,00	
8	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø63x3,8	17 631,00	
9	Труба	SDR17	ПЭ100	Ø32x3,0	4 643,70	
	Труба		ст	Ø25x2,5	907,50	
10	ШГРП-У-50Г-2Н				2	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Шалбаев Ғалымжан Серікұлы _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор

Ахмедов Амангелди Байдуллаевич _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)