Форма КС - 3

Наименование объекта:Строительство водовода и разводящих сетей в с. Айдарлы, Зерендинского района Акмолинской области со сроком строительства на 2014 год (апрель, май, июнь, июль, август)

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства" Зерендинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченой ответственностью "Байсын-А"
Юр.адрес: 010000, г.Астана, район Алматы, ул. Г.Мусрепова, дом 9, кв. 27
Почтовый адрес: 010000, г.Астана, р-он Есиль, коттеджный городок "BI Village", ул.Алмалы, д.22
БИН 070340005757
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ908560000003181719
АО "БанкЦентр Кредит"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2014 года по договору №1 от 24.01.2014 года
(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - заказчику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Ед. изм.	Стоимость работы	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненные работы		Стоимость выполненых работ с начала года (тенге)
			сумма аванса	сумма погашения	остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водовода и разводящих сетей в с. Айдарлы, Зерендинского района Акмолинской области со сроком строительства) на 2014 год (апрель, май, июнь, июль, август)	услуга	187 660 645	0	0	0		50 000 000		50 000 000	50 000 000
ИТОГО:		187 660 645	0	0	0	0	50 000 000		50 000 000	50 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Зерендинского района

_____ **Е. Кравченко**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **А. Уразбаев**

Наименование стройки - Строительство водовода и разводящих сетей в с.Айдарлы, Зерендинского района, Акмолинской области со сроком строительства на 2014 год (апрель, май, июнь, июль, август) Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Зерендинского района**

Подрядчик: **ТОО "Байсын -А"**

Акт выполненных работ №4 от 21 февраля 2014 года по договору №1 от 24.01.2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводные сети								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-15	**Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглаин" или "Обратная лопата" с ковшом вметимостью 0,5 м3**	1824,44	35,29	33,19	64384	60553	19873	0,01	27
		м3		2,10	9,13	3831	16656	97	0,03	58
2	Е0101-12-15 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, МОКРЫЙ**	10437,94	38,82	36,51	405189	381078	125067	0,02	168
		м3		2,31	10,04	24112	104824	97	0,03	364
3	Е0101-17-15 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы**	216,75	55,93	53,22	12123	11535	3806	0,02	4
		м3		2,63	15,48	570	3354	97	0,05	11
4	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	412,028	35,53	35,53	14639	14639	2930	--	--
		т		--	7,11	--	2930	100	0,15	62
5	Е0101-164-3	**Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплегний с откосами в грунтах 3 группы- мокрый**	387,32	560,52	--	217101	--	245324	2,48	961
		м3		560,52	--	217101	--	113	--	--
6	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	6047,15	167,18	--	1010963	--	1142388	1,21	7317
		м3		167,18	--	1010963	--	113	--	--
7	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	54424,36	7,57	7,57	412141	412141	129795	--	--
		м3		--	2,46	--	133809	97	0,01	513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143008-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	14,29	730,00	--	10432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	54424,36	25,65	5,38	1395781	292599	1070086	0,13	7021
		м3		20,27	--	1103182	--	97	--	--
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1032,12	3,79	3,24	3907	3348	1602	--	3
		м3		0,48	1,12	495	1156	97	--	4
11	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	2848	85,53	85,53	243589	243589	22300	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	185832	12	0,38	1078
12	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	2848	3,30	3,30	9398	9398	--	--	--
		маш-ч		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы и арматура								
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	720,98	1868,20	152,52	1346935	109964	197605	1,02	735
		м3		153,68	57,15	110800	41204	130	0,28	201
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,684	58881,69	25695,31	158038	68966	139179	194,00	521
		км		33075,00	6813,45	88773	18287	130	26,38	71
15	С130804-209	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 92,8 мм	1960,84	688,00	--	1349058	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,178	47611,09	17877,09	8475	3182	7960	173,00	31
		км		29700,00	4698,68	5287	836	130	18,10	3
17	С130804-279	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 26 Dв 45мм	179,78	93,00	--	16720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм-40мм-32мм-20мм	2,684	47611,09	17877,09	127788	47982	120024	173,00	464
		км		29700,00	4698,68	79715	12611	130	18,10	49
19	С130804-253	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 21 Dв 35,1 мм	566,61	72,00	--	40796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 17, Dв 927,1 мм	477,73	57,00	--	27231	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130804-253	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 11 Dв 16 мм	1555,4	73,00	--	113544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-253	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 11 Dв 20,4 мм	111,1	73,00	--	8110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,02	139706,75	90794,12	2794	1816	1767	286,00	6
		км		48375,00	19582,83	968	392	130	84,07	2
24	С130804-264	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 21, Dв 202,1 мм	20,2	1930,00	--	38986	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	20	244,98	0,28	4900	6	3823	0,84	17
		м		146,93	0,11	2939	2	130	--	--
26	Е0122-48-1 К=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	2	1154,67	139,95	2309	280	865	2,00	4
		футляр		330,19	2,32	660	5	130	0,01	--
27	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,122	155788,86	103471,23	19006	12623	11812	306,00	37
		км		51300,00	23175,85	6259	2827	130	98,72	12
28	С130804-267	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 21 Dв 283,2мм	123,22	3760,00	--	463307	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	122	244,98	0,28	29887	34	23321	0,84	103
		м		146,93	0,11	17925	13	130	--	--
30	Е0122-48-1 К=0,25	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.100 мм	5	1732,01	209,93	8660	1050	3242	3,00	15
		футляр		495,28	3,48	2476	17	130	0,01	--
		КОЛОДЦЫ								
31	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	5,66	5850,00	--	33111	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	22,86814	28000,00	--	640308	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	51,87485	1447,97	274,19	75113	14224	67211	6,93	359
		м3		994,50	103,50	51590	5369	118	0,50	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8314724	1689008			17793
			Тенге			2727645	530125			2453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6256972				
		Материалы -	Тенге			20785				
		Всего заработная плата -	Тенге				3257770			
		Местные материалы -	Тенге			1810512				
		Накладные расходы -	Тенге			3339978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1670
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				500997			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10172768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21915
		Сметная заработная плата -	Тенге				3758767			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2057752				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2057752				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123465				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2181217				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12353984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21915
		Сметная заработная плата -	Тенге				3758767			
		РАЗДЕЛ 2.Водоводы								
		Земляные работы								
34	E0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	2940,50139	35,29	33,19	103770	97595	32030	0,01	43
		м3		2,10	9,13	6175	26846	97	0,03	93
35	E0101-12-15 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	16591,3689	38,82	36,51	644059	605732	198798	0,02	266
		м3		2,31	10,04	38326	166620	97	0,03	579
36	E0101-17-15 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 МОКРЫЙ**	294,997378	55,93	53,22	16500	15699	5181	0,02	5
		м3		2,63	15,48	776	4565	97	0,05	16
37	E010333-A3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	560,495019	35,53	35,53	19914	19914	3985	--	--
		т		--	7,11	--	3985	100	0,15	84
38	E0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	613,202934	560,52	--	343713	--	388395	3,57	2190
		м3		560,52	--	343713	--	113	--	--
39	E0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	2014,5057	167,18	--	336785	--	380567	1,21	2438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		167,18	--	336785	--	113	--	--
40	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	18130,5676	7,57	7,57	137298	137298	43239	--	--
		м3		--	2,46	--	44576	97	0,01	171
41	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	18130,5676	25,65	5,38	464981	97474	356481	0,13	2339
		м3		20,27	--	367507	--	97	--	--
42	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	294,997378	3,79	3,24	1117	957	458	--	1
		м3		0,48	1,12	142	330	97	--	1
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
43	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	224,663638	1868,20	152,52	419717	34266	61576	1,02	229
		м3		153,68	57,15	34526	12840	130	0,28	63
44	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,7779078	58881,69	25695,31	104686	45684	92193	194,00	345
		км		33075,00	6813,45	58804	12114	130	26,38	47
45	C130804-209	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001) SDR 13.6. Dв 92,8мм	1795,6869	688,00	--	1235433	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3827971	1054620			7856
			Тенге			1186753	271876			1053
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2592539				
	Материалы -		Тенге			38				
	Всего заработная плата -		Тенге				1458629			
	Местные материалы -		Тенге			351119				
		Накладные расходы -	Тенге			1562903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							781
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4404768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9690
		Сметная заработная плата -	Тенге				1693064			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1235433				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1235433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74126				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1309559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5714326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9690
		Сметная заработная плата -	Тенге				1693064			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12142695	2743628			25649
			Тенге			3914398	802001			3505
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8849511				
	Материалы -		Тенге			20823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**4716399**			
	Местные материалы -		Тенге			**2161631**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4902881**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2451**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**735432**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**825144**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14577535**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31605**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5451831**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3293184**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3293184**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**197591**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**3490775**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**18068311**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31605**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5451831**			
		Временные здания и сооружения	3,4000			**614 323**				
		Итого:				**18 682 633**				
		Зимние удорожания 3,465%				**647 353**				
		Выслуга лет 1%				**186 826**				
		Дополнительные работы 0,4%				**74 731**				
		Итого:				**19 591 543**				
		Итого с К-2,234				**43 767 507**				
		Обязательные налоги 2%				**875 350**				
		Итого:				**44 642 858**				
		НДС - 12%				**5 357 143**				
		ВСЕГО:				**50 000 000**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства" Зерендинского района
_____Кравченко Е.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Байсын-А"
_____Уразбаев А.М.

Технадзор:
Директор ТОО "РаЗа Строй"
_____Сагынаев Н.К.
_____Кенжебеков Б.Т.