Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноинжиниринг"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
Договор подряда(контракт)№89 от 17.03.2020 г

Наименование обьекта :"**Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
"27"Мая 2020г

Наименование пусковых комлексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге										итого к оплате	
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные			
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент"(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)"	20 000 000	20 000 000	2 142 857	17 944 371							2 142 857	20 000 000
Всего к оплате:	**20 000 000**	**20 000 000**	**2 142 857**	**17 944 371**							**2 142 857**	**20 000 000**

Заказчик:

Зам .руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства"

_____Жаманкоз Н.Ж

Технический надзор:

ТОО "ЭкоТехноинжиниринг"

Директор_____Джумашев М.М

Подрядчик:

Директор ТОО "Сарыагаш-Аман"

_____Жиенбекова А.А

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "ЭкоТехноинжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыагаш-Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **89** от **17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за май 2020 года
на 02-01 Внутриквартальные водопроводные сети

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		7850,6	148,85	141,67	1168544	1112187	0	220541	1500212
				м3 грунта		7,18	31,84	56357	249951		111127	
2	2	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		534,39	1288,56	0	688594	0	0	495787	1279131
				м3 грунта		1288,56	0	688594	0		94750	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		635,808	3089,43	150,05	1964281	95400	1308556	579528	2747314
				м3 основания		881,28	39,41	560325	25057		203505	
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ МЯГКИЙ ГРУНТ		2470,2	665,52	0	1643968	0	0	1183657	3053834
				м3 грунта		665,52	0	1643968	0		226210	
5	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2812,28	16,02	16,02	45044	45044	0	12373	62010
				м3 грунта		0	6,11	0	17184		4593	
6	6	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		2812,28	7,08	7,08	19914	19914	0	5470	27415
				м3 грунта		0	2,7	0	7597		2031	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2812,28	135,12	63,84	379995	179536	0	204180	630909
				м3 уплотненного грунта		71,28	29,56	200459	83124		46734	
8	8	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ		700	28,7	28,7	20093	20093	0	5519	27661
				м3 грунта		0	10,95	0	7665		2049	
9	9	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ НЕДОСТУП.ТЕХНИКИ		37,92	1073,8	0	40718	0	0	29317	75639
				м3 грунта		1073,8	0	40718	0		5603	

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		143,38	1288,56	0	184754	0	0	133023	343199
				м3 грунта		1288,56	0	184754	0		25422	
11	11	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧ.КОМ-ЦИЙ		70,76	1073,8	0	75982	0	0	54707	141144
				м3 грунта		1073,8	0	75982	0		10455	
			Трубопроводы									
12	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка		2,204	306773,03	93610,71	676128	206318	11448	509973	1280988
				км трубопровода		207968	25754,26	458361	56762		94888	
13	15	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		2226,04	1373		3056353		3056353		3300861
				м							244508	
14	14	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка		3,551	252245,33	65337,85	895723	232015	5154	714558	1739104
				км трубопровода		185456	17803,99	658554	63222		128823	
15	18	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ 20Х2,0ММ		3586,51	91		326372		326372		352482
				м							26110	
			колодцы круглые из сборного железобетона диам.1500 мм-12 шт									
16	41	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		17,64	17875,3	8219,9	315320	144999	17313	206877	563974
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		8673,94	3172,27	153008	55959		41776	
17	42	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ		0,6	13655		8193		8193		8848
				м3							655	
18	43	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		12	14310		171720		171720		185458
				шт.							13738	
19	44	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		12	13750		165000		165000		178200
				шт.							13200	
20	45	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б		12	13750		165000		165000		178200
				шт.							13200	
21	46	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1		12	15762		189144		189144		204276
				шт.							15132	
22	47	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		12	2082		24984		24984		26983
				шт.							1999	
23	48	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		12	2817		33804		33804		36508
				шт.							2704	
			ИТОГО:					12259628	2055506	5483041	4355510	17944371
								4721080	566521		1329212	
			В том числе :									
			Накладные расходы									4355511
			Сметная прибыль									1329211
			Итого с временными			2,32 %				416 309		18 360 680
			Итого с зимними удорожаниями			0,91 %				167 082		18 527 762
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %							370 555		18 898 318
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									19 841 270
			Понижающий коэф-0,9									17 857 142,86
			НДС-12%									2 142 857,14
			Итого с НДС			12 %				2378731		20 000 000,00

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
(наименование организации, бизнес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор *Жиенбекова А.А*
(должность подпись расшифровка подписи)

место печати (при наличии

Принял(Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экотехноинжиниринг"
(наименование организации, бизнес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор *Оразбаев М*
(должность подпись расшифровка подписи)

место печати (при наличии

Место печати(при наличии)
Эксперт(ы)технического надзора

(должность фамилия имя отчество,индивидуальный)

Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность фамилия имя отчество,индивидуальный)