Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
Инженер: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоТехноинжиниринг"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**
Договор подряда(контракт)**№89 от 17.03.2020 г**

Наименование обьекта :"Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК, ,Кокбулак города Шымкент(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
"25"июня 2020г

Наименование пусковых комлексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
	Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные		итого к оплате	
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
"Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент"(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)"	60 000 000,0	60 000 000,0	2 142 857,1	17 944 371,0							2 142 857,1	40 000 000,0
Всего к оплате:	60 000 000	60 000 000,0	2 142 857	17 944 371,0	-	-					2 142 857,1	40 000 000,0

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства

Жауанкул Н.Ж

Технический надзор:

ТОО "ЭкоТехноинжиниринг"

Директор **Джумашев М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Сарыагаш-Аман"

Жиенбекова А.А

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **ТОО "ЭкоТехноинжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сарыагаш-Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жанаталап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Кокбулак)**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутриквартальные водопроводные сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 89** от **17.03.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№2

за июнь 2020 года
на 02-01 Внутриквартальные водопроводные сети

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы									
1	1	E11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6280.48	148.85 7.18	141.67 31.84	934835 45086	889749 199960	0	176433 88901	1200169
2	2	E11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	427.338	1288.56 1288.56	0 0	550651 550651	0 0	0	396468 75770	1022889
3	3	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	508.7064	3089.43 881.28	150.05 39.41	1571610 448313	76329 20048	1046969	463677 162823	2198111
4	4	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ МЯГКИЙ ГРУНТ	м3 грунта	1976.16	665.52 665.52	0 0	1315174 1315174	0 0	0	946925 180968	2443067
5	5	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2249.824	16.02 0	16.02 6.11	36035 13747	36035 0	0	9898 3675	49608
6	6	E11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2249.824	7.08 0	7.08 2.7	15931 6078	15931 0	0	4376 1625	21932
7	7	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2249.824	135.12 71.28	63.84 29.56	303996 160367	143629 66499	0	163344 37387	504727
8	8	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	560	28.7 0	28.7 10.95	16074 0	16074 6132	0	4415 1639	22129
9	9	E11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ НЕДОСТУП.ТЕХНИКИ	м3 грунта	30.336	1073.8 1073.8	0 0	32575 32575	0 0	0	23454 4482	60511

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	10	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	114.704	1288.56 1288.56	0 0	147803 147803	0 0	0	106418 20338	274559
11	11	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧ.КОМ-ЦИЙ	м3 грунта	56.608	1073.8 1073.8	0 0	60786 60786	0 0	0	43766 8364	112915
12	12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	2.5	306773.03 207968	93610.71 25754.26	766933 519920	234027 64386	12986	578463 107632	1453027
13	15	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	3.126	252245.33 185456	65337.85 17803.99	788519 579735	204246 55655	4537	629037 113404	1530960
14	14	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2525	1373		3466825		3466825	277346	3744171
15	18	С123-010501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001/ 20Х2,0ММ	м	3157.26	91		287311		287311	22985	310296
16	41	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	38.22	17875.3 8673.94	8219.9 3172.27	683194 331518	314165 121244	37511	448234 90514	1221943
17	42	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	1.3	13655		17752		17752	1420	19172
18	43	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	26	14310		372060		372060	29765	401825
19	44	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	26	13750		357500		357500	28600	386100
20	45	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	26	13750		357500		357500	28600	386100
21	46	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.	26	15762		409812		409812	32785	442597
22	47	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	26	2082		54132		54132	4331	58463
23	48	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	2817		73242		73242	5859	79101
			ИТОГО:					12620250	1930186	6498137	3994908	17944372
			В том числе :					4191928	553749		1329213	
			Накладные расходы									3994909
			Сметная прибыль			2,32 %				416309		1329213
			Итого с временными			0,91 %				167082		18 360 680
			Итого с зимними удорожаниями							370555		18 527 762
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %									18 898 317
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									19 841 270
			Понижающий коэф-0,9									17 857 142.86
			НДС-12%									2 142 857.14
			Итого с НДС									20 000 000.00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"
(наименование организации, бизнес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор *Жиенбекова А.А*
(должность подпись расшифровка подписи)

место печати (при наличии

Принял(Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Экотехноинжиниринг"
(наименование организации, бизнес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-эксперт *Оразбаев М*
(должность подпись расшифровка подписи)

место печати (при наличии

Место печати(при наличии)
Эксперт(ы)технического надзора

(должность фамилия имя отчество,индивидуальный)

Место печати(при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность фамилия имя отчество,индивидуальный)