Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел образования Панфиловского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Розыбакиева,22** — **120640009722**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №339 от 03.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000054	02.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в с.Сарыбел, Панфиловского района ,Алматинской области			Работа	1	60 000 000,00	60 000 000,00	6 428 571,43
				Итого	1	x	60 000 000,00	6 428 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мухамет Л.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование	Код
		Договор №251 от 17 августа 2021 года						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за декабрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»	525 000 000,00	60 000 000,00						6 428 571,43	60 000 000,00
за декабрь 2021 год	60 000 000,00	60 000 000,00						6 428 571,43	60 000 000,00

Итого за декабрь 2021 г. - 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) тенге

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»

_____ Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:

Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ Жылкибаев К.Ж.

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ Азанбеков А.С.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»**

Акт №8

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-1-1. Архитектурно-строительные решения

Раздел 3 Заполнение дверных проемов

3.1 Заполнение дверных проемов

1	69 2109-0202-0504	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=36,000;							
			м2	72	24063	1732536	1732536	–	1871139
					–	–	–	138603	
2	71 2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=4,000;							
			м2	9,6	32262	309715	309715	–	334492
					–	–	–	24777	

166	219	2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	2803		14015		14015	–	15136
						–		–		–	1121	
167	220	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	13	5433,69	51,31	70638	667	51612	18264	96014
						1412,23	21,38	18359	278	–	7112	
168	221	2105-0308-0216	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1	409		409		409	–	442
						–		–		–	33	

Всего	**56 896 595,57**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 714 225,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	247 106,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 826,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 131 460,00
- накладные расходы, тенге	5 690 415,00
в т.ч. зарплата, тенге	512 137,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 222 652,00
Всего	**56 896 595,57**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	682 759,15

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	777 321,29
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 167 133,52**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**59 523 809,53**
НДС (12 %)	7 142 857,14
Итого	**66 666 666,67**
Итого с понижающим коэффициентом 0,90000000001	**60 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области» _____ **Кастеев Т.Б.**

Тех. надзор:

Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Рахжанов С.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**