Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Отдел образования Панфиловского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Розыбакиева,22**	**120640009722**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143**	**061240001543**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №339 от 03.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000055	**09.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в с.Сарыбел, Панфиловского района ,Алматинской области			Работа	1	80 000 000,00	80 000 000,00	8 571 428,57
				Итого	1	x	80 000 000,00	8 571 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мұхамет Л.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: «Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №251 от 17 августа 2021 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за декабрь 2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»	605 000 000,00	80 000 000,00						8 571 428,57	80 000 000,00
за декабрь 2021 год	80 000 000,00	80 000 000,00						8 571 428,57	80 000 000,00

Итого за декабрь 2021 г. - 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) тенге

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области»
Кастеев Т.Б.

Тех. надзор:
Руководитель проекта ТОО «АДС Сапа» _____ **Жылкибаев К.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **«Капитальный ремонт здания средней школы Кобикова в селе Сарыбел, Панфиловского района, Алматинской области»**

Акт №9
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-1. Архитектурно-строительные решения. Здание ДМЦ										
			Раздел 4 Заполнение оконных проемов										
			4.1 Заполнение оконных проемов										
1	109	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=45,000;	м2 проемов	162	2884,11	227,43	467226	36843	187483	235308	758737	

					1499,38	114,52	242900	18553	–	56203	
	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=45,000;									
			п/м	94,5	3836,87	6,52	362584	616	333735	25695	419341
					298,76	3,35	28233	317	–	31062	
3	113 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=3,000;									
			м2 проемов	8,1	2884,07	227,41	23361	1842	9374	11765	37936
					1499,38	114,44	12145	927	–	2810	
4	115 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % К=3,000;									
			п/м	4,8	3836,88	6,67	18417	32	16951	1305	21300
					298,75	3,33	1434	16	–	1578	

		.окрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	334,1	1560,23	128,84	521273	43047	461791	29929	595298
					49,19	33,75	16435	11277	–	44096	
750	31 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	71	1883,51	32,69	133729	2321	71790	65411	215071
					839,69	13,35	59618	948	–	15931	
	Раздел 6 Ограждение ОГ1 - 575 м. п. (230 секций)										
751	84 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	93,7	4122,45	1001,36	386274	93827	1169	387381	835547
					3108,62	394,99	291278	37011	–	61892	
752	88 1115-0403-1004	Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2 окрашиваемой поверхности	426,5465	970,09	1,09	413790	464	55663	286322	756121
					838,51	0,56	357663	239	–	56009	

Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 К=60,000;	м3	2,7	15205	41054	41054	–	44338
			–	–	–	3284	

Всего	**76 110 381,05**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 258 535,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 424 587,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 147 969,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	36 494 708,00
- оборудование, тенге	5 624 590,00
- накладные расходы, тенге	12 150 859,00
в т.ч. зарплата, тенге	1 093 583,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 226 303,00
Всего	**76 110 381,05**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	845 829,49
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	962 976,88
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 445 891,95**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**79 365 079,37**
НДС (12 %)	9 523 809,52
Итого	**88 888 888,89**
Итого с понижающим коэффициентом 0,90000000001	**80 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел образования по Панфиловскому району Управления образования Алматинской области» _____ **Кастеев Т.Б.**

Тех. надзор:

Эксперт ТОО «АДС Сапа» _____ **Рахжанов С.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО «Икар строй» _____ **Азанбеков А.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Нур-Шанағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**