Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью"Орион LTD**

Форма КС-3

Технадзор **Товарищество с ограниченной ответственностью «Ильяс Строй Сервис»**

Наименование строительства: Строительство 2-х 64-х квартирных жилых домов по ул. Жибек жолы№5 в поселке Састобе, Тюлькубасского района ЮКО». Жилой дом №1.

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ за август 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования КОД	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма КОД
						ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
				по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				С начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Общестроительные работы	**1 982 825,38**	**1 982 825,38**	**1 770 379,81**	--	--	--	--	--	**212 445,58**	**1 982 825,38**

Подрядчик
ТОО "Орион LTD"

Джанибергенов Ш.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Ильяс Строй Сервис'

Директор **Жетпісбай Е.**

14000

Форма 2КС

Подрядчик: ТОО "Орион LTD"
Субподрядчик: ТОО "Ильяс Строй Сервис"
Стройка: Строительство 2-х 64-х квартирных жилых домов по ул. Жибек жолы№5 в поселке Састобе, Тюлькубасского района ЮКО». Жилой дом №1.
Объект: Строительство 2-х 64-х квартирных жилых домов по ул. Жибек жолы№5 в поселке Састобе,Тюлькубасского района ЮКО». Жилой дом №1.

АКТ
о приемки выполненных работ

Номер документа	Дата составление
	16.08.2021

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 9. Выше отм.0.000					
		Водопровод В1					
28	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	470,0000		75,86	35654
		Итого оплата труда:				71,39	33554
		Итого эксплуатация машин:				1,22	571
		Итого материалов:				3,25	1529
		Накладные расходы	%	98		69,96	32883
		Сметная прибыль	%	8		11,67	5483
		Сметная стоимость:				157,49	74020
29	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,2700		52059,34	66115
		Итого оплата труда:				48513,00	61612
		Итого материалов:				3546,34	4504
		Накладные расходы	%	99		48027,87	60995
		Сметная прибыль	%	8		8006,98	10169
		Сметная стоимость:				108094,18	137280

1	2	3	4	5	6	7	8
30	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	1,2570		566,22	712
		Итого оплата труда:				274,81	345
		Итого эксплуатация машин:				62,58	79
		Итого материалов:				256,99	323
		Накладные расходы	%	76		208,85	263
		Сметная прибыль	%	8		62,01	78
		Сметная стоимость:				837,08	1052
		Горячее водоснабжение Т3					
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	544,0000		75,86	41268
		Итого оплата труда:				71,39	38838
		Итого эксплуатация машин:				1,22	661
		Итого материалов:				3,25	1769
		Накладные расходы	%	98		69,96	38061
		Сметная прибыль	%	8		11,67	6346
		Сметная стоимость:				157,49	85675
32	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,5440		52059,34	28320
		Итого оплата труда:				48513,00	26391
		Итого материалов:				3546,34	1929
		Накладные расходы	%	99		48027,87	26127
		Сметная прибыль	%	8		8006,98	4356
		Сметная стоимость:				108094,18	58803
33	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	64,0000		825,84	52854
		Итого оплата труда:				788,20	50445
		Итого эксплуатация машин:				0,15	10
		Итого материалов:				37,49	2399
		Накладные расходы	%	98		772,44	49436
		Сметная прибыль	%	8		127,86	8183
		Сметная стоимость:				1726,14	110473
		Канализация К1					
34	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	64,0000		2150,38	137624
		Итого оплата труда:				1784,57	114212

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**60,51**	**3873**
		Итого материалов:				**333,31**	**21332**
		Накладные расходы	%	98		1748,88	111928
		Сметная прибыль	%	8		311,94	19964
		Сметная стоимость:				**4211,20**	**269516**
35	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**64,0000**		**2497,88**	**159864**
		Итого оплата труда:				**2232,72**	**142894**
		Итого эксплуатация машин:				**80,53**	**5154**
		Итого материалов:				**221,65**	**14185**
		Накладные расходы	%	98		2188,06	140036
		Сметная прибыль	%	8		374,88	23992
		Сметная стоимость:				**5060,82**	**323892**
36	**1117-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные чугунные. Установка**	**комплект**	**64,0000**		**3909,54**	**250210**
		Итого оплата труда:				**3440,05**	**220163**
		Итого эксплуатация машин:				**397,01**	**25408**
		Итого материалов:				**247,13**	**15816**
		Накладные расходы	%	98		3371,25	215760
		Сметная прибыль	%	8		582,46	37278
		Сметная стоимость:				**7863,24**	**503248**
37	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**64,0000**		**3159,56**	**202212**
		Итого оплата труда:				**2533,82**	**162164**
		Итого эксплуатация машин:				**159,87**	**10232**
		Итого материалов:				**539,93**	**34556**
		Накладные расходы	%	98		2483,14	158921
		Сметная прибыль	%	8		451,42	28891
		Сметная стоимость:				**6094,12**	**390024**
38	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**186,0000**		**83,78**	**15584**
		Итого оплата труда:				**71,39**	**13279**
		Итого эксплуатация машин:				**1,22**	**226**
		Итого материалов:				**11,18**	**2079**
		Накладные расходы	%	98		69,96	13013
		Сметная прибыль	%	8		12,30	2288
		Сметная стоимость:				**166,05**	**30885**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4					14000
39	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	174,0000		75,86	13200
		Итого оплата труда:				71,39	12422
		Итого эксплуатация машин:				1,22	211
		Итого материалов:				3,25	566
		Накладные расходы	%	98		69,96	12174
		Сметная прибыль	%	8		11,67	2030
		Сметная стоимость:				157,49	27403
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1003617
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				95147
		Материалы -	Тенге				6756
		Всего заработная плата -	Тенге				88348
		Накладные расходы -	Тенге				87385
		Накладные НУЧП -	Тенге				87385
		Сметная прибыль -	Тенге				14603
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				197135
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				94
		Сметная заработная плата -	Тенге				88348
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				908470
		Материалы -	Тенге				94231
		Всего заработная плата -	Тенге				787972
		Накладные расходы -	Тенге				772212
		Накладные НУЧП -	Тенге				772212
		Сметная прибыль -	Тенге				134455
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1815136
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				684
		Сметная заработная плата -	Тенге				787972
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2012272
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				778
		Сметная заработная плата -	Тенге				876320
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге				1815136
		Итого по смете без стоимости оборудование	тенге				1815136
		Временные здания и сооружения 2,9%	тенге				52638,9
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	тенге				1867775
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,49%	тенге				9152,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		5					14000
	ИТОГО		тенге				**1876927,04**
	Непревиденые работы и затраты -2%		тенге				**37538,54**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		тенге				**1914465,58**
	в том числе в текущих ценах на 2018 год -46% К=1		тенге				**880654,17**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год -54% К=1,0498961		тенге				**1085394,57**
	Итого в текущих ценах		тенге				**1966048,74**
	ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,90047605226		тенге				**1770379,81**
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		тенге				**212445,58**
	ВСЕГО СТОЕМОСТЬ С НДС-12%		тенге				**1982825,38**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Орион LTD"
Директор _____ **Ш. Джанабергенов**

Субподрядчик
ТОО «Ильяс Строй Сервис»
_____ **Е. Жетпісбай**