Счет-фактура № 00000000005 от 24 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050440024436, 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул.Сауран, д.9, кв.128,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0029277, от 27.02.2014

ИИК поставщика: KZ168560000006459129, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 139 от 1 июня 2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050440024436, Товарищество с ограниченной ответственностью "АксайСтройСервис",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, ул.Сауран, д.9, кв.128

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: ММ "Бөкей ордасы ауданының білім беру бөлімі"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060240007173, Республика Казахстан, Бөкей ордасы ауданы, Сайқын ауылы, Т.Жароков көшесі 27

ИИК получателя: KZ92070103KSN2715000, в банке ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ММ, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт СОШ им.Сагирбаева в п.Саралжин Бокейординского района "	шт	1	16 317 234,82	16 317 234,82	12%	1 958 068,18	18 275 303,00		
Всего по счету:					**16 317 234,82**		**1 958 068,18**	**18 275 303,00**		

Руководитель: Есмуханов К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не п.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : ГУ "Отдел образования Бокейординского района"
Подрядчик : ТОО "Аксай Строй Сервис"
Наименование строительства и его адрес : "Капитальный ремонт СОШ им. Сагирбаева в п. Саралжин Бокейординского района ЗКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
БИК KCJBKZKX	139	01.05.2015г
ИИКKZ168560000006459129		
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)					налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	18 275 303								
за июнь		16317235						1958068	18275303

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Бокейординского района" **Руководитель:** **Иманбаев Е.М.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК ТОО "Аксай Строй Сервис" **Директор:** **Есмуханов К.Т.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ЖШС АКСАЙСТРОЙСЕРВИС ТОО

Форма 2в

Заказчик: ГУ"Отдел образования Бокейординского района"

Подрядчик: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Наименование строительства : "Капитальный ремонт СОШ им. Сагирбаева в п. Саралжин Бокейординского района ЗКО

АКТ

выполненных работ №1 за июнь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Общестроительные работы (2-1)

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0156-3-2	-СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	283,45	146,99	6,63	41664	1879	43286	0,95	269
				140,36	1,04	39785	295	108	0,01	4
			М2							
2	Е0156-2-2	-СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОСТЕКЛЕННЫХ	511,36	74,9	6,81	38301	3482	38200	0,46	236
				68,09	1,08	34819	552	108	0,01	5
			М2							
3	Е0156-1-1	-ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	71	215,57	21,24	15305	1508	15155	1,29	91
				194,33	3,31	13797	235	108	0,03	2
			ШТ							
4	Е0156-13-1	-СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ	691,152	6,47	0,3	4472	207	4643	0,04	29
				6,17	0,05	4264	35	108	-	-
			М							
5	Е0156-12-1	-СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	67,76	59,88	6,55	4057	444	3979	0,36	25
				53,33	1,04	3614	70	108	0,01	1
			М2							
6	Е0156-11-1	-ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	24	320,85	30,15	7700	724	7610	1,96	47
				290,7	2,9	6977	70	108	0,19	4
			ШТ							
7	Е0157-3-2	-РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	350	20,76	0,19	7266	67	7978	0,14	50
				20,57	0,02	7200	7	110,7	-	-
			1М							
8	Е0157-3-1	-РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	723,2	5,64	0,19	4079	137	4379	0,04	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ		5,45	0,02	3941	14	110,7	-	-
		1М								
9	Е0157-2-7	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	271,7	116,63	10,56	31688	2869	32405	0,7	190
				106,07	1,67	28819	454	110,7	0,01	4
		1М2								
10	Е0157-2-5	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	972,5	17,38	0,93	16902	904	17860	0,11	111
				16,45	0,14	15998	136	110,7	-	1
		1М2								
11	Е0157-2-1	-РАЗБОРКА ДОЩАТОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ, ПОКРЫТИЯ СЦЕНЫ И ОБРЕШЕТКИ РАДИАТОРОВ В СПОРТЗАЛЕ	771	51,33	4,89	39575	3770	40345	0,34	259
				46,44	0,83	35805	640	110,7	0,01	7
		1М2								
12	Е0157-1-1	-РАЗБОРКА ОСНОВАНИЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ-КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ ПОД ЛАГИ	667,9	20,6	0,12	13759	80	15179	0,14	95
				20,48	0,05	13679	33	110,7	-	-
		1М2								
13	Е0163-8-5	-РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	66,4	133,16	23,58	8842	1566	7137	0,74	49
				109,58	4,16	7276	276	94,5	0,02	2
		М2								
14	Е0127-36-2 К=0,8 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	27,24	583,65	403,56	15899	10993	9375	0,92	25
				180,09	107,44	4906	2927	119,7	0,38	10
		М3								
15	Е0158-4-1	-РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ - ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.	536	14,39	1,29	7713	691	7652	0,09	49
				13,1	0,23	7022	123	107,1	-	1
		М								
16	Е0110-5-2 К=0,8 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ДЕМОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА СЦЕНЫ	1,4	3183,93	327,33	4458	458	4506	14,79	21
				2856,6	123,75	3999	173	108	0,6	1
		М3								
17	Е0155-3-1	-РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	42	2719,44	399,69	114216	16787	106280	15,88	667
				2319,75	63	97430	2646	106,2	0,54	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
18	Е0112-14-2	-РАЗБОРКА УТЕПЛИТЕЛЯ	8,4	597,62	245,72	5020	2064	3996	1,99	17
	Т.Ч.	КЕРАМЗИТОМ		---	---	---	---	---	---	---
	П-1.25			351,9	92,25	2956	775	107,1	0,45	4
	К=1,15 И	М3								
	К=1,25									
	К=0,8									
19	Е0157-2-8	-РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ НА	66	358,97	192,06	23692	12676	17466	1,11	73
		КРОВЛЕ		---	---	---	---	---	---	---
				166,91	72,15	11016	4762	110,7	0,4	27
		1М2								
20	Е0158-2-1	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ	66	29,02	2,02	1915	133	1931	0,17	11
		РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ		---	---	---	---	---	---	---
				27	0,32	1782	21	107,1	-	-
		М2								
21	Е0159-5-1	-РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	12,4	74,17	4,98	920	62	703	0,47	6
		ЛЕСТНИЧНЫХ РЕШЕТОК МАССОЙ 1М		---	---	---	---	---	---	---
		ДО 60 КГ		69,19	0,79	858	10	81	0,01	-
		М								
22	Е0153-2-1	-РАЗБОРКА КИРПИЧНОГО	0,39	4899,14	1880,99	1911	734	1473	21,24	8
		ОГРАЖДЕНИЯ ПАНДУСА		---	---	---	---	---	---	---
				3018,15	538,09	1177	210	106,2	2,91	1
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			409355	62237			2356
			----			---	---			---
			ТЕНГЕ			347119	14464			96
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			409355	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			391539	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	58731	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			48054	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			848948	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2647
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	420314	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			848948	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2647
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	420314	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
23	Е0110-91-8	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ	478,8	379,3	23,6	181611	11297	105944	1,18	564
	ИЗМ. И	ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	/ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ТРЕХСТВОРЧАТЫХ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 М2		196,66	8,22	94162	3935	108	0,04	19
24	Е0110-91-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 М2	32,56	371,23 156,91	23,59 7,99	12087 5109	768 260	5798 108	0,94 0,04	31 1
25	С12061-188 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99	478,8	5369 -	- -	2570677 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
26	С12061-185 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	22,2	6022 --- -	- --- -	133688 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		М2								
27	С12061-183 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ГОСТ 30674-99	10,36	6022 --- -	- --- -	62388 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		М2								
28	Е0156-10-1	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ	283,45	44,12 --- 25,09	0,47 --- 0,09	12506 --- 7112	133 --- 26	7708 --- 108	0,16 --- -	45 --- -
		М								
29	С12061-196 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 4	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 450 ММ М	283,45	3680 --- -	- --- -	1043096 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
30	Е0158-18-4	-УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	536	190,3 --- 40,86	0,56 --- 0,09	102001 --- 21901	300 --- 48	23508 --- 107,1	0,26 --- -	140 --- -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			4246338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		800
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	142816	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ								
50	Е0110-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	1,49	21898,02	417,85	32628	623	6541	25,42	38
	Т.Ч.									
	П-1.25	М3		3907,13	157,5	5822	235	108	0,78	1
	К=1,15 И									
	К=1,25									
51	Е0158-14-2	-УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	82,5	164,33	2,55	13557	210	2579	0,2	16
		ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		28,78	0,41	2374	34	107,1	0,01	-
		М2								
52	Е0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	1,49	599,34	35,14	893	52	250	0,9	1
	Т.Ч.	КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК,								
	П-1.25	БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ		142,31	13,23	212	20	108	0,07	-
	К=1,15 И									
	К=1,25	М3								
53	Е0110-52-1	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ,	82,5	21,41	1,14	1766	94	517	0,03	3
	Т.Ч.	ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ								
	П-1.25			5,38	0,42	444	35	108	-	-
	К=1,15 И	М2								
	К=1,25									
54	Е0112-7-8	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ	1	137,88	10,38	138	10	118	0,65	1
	ИЗМ. И	ТИПОВ. УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬНОГО								
	ДОП. ВЫП.	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО		108,31	1,46	108	1	107,1	0,01	-
	12	ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА								
	Т.Ч.									
	П-1.25	М2								
	К=1,15 И									
	К=1,25									
55	С11011-435	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	91,245	896	-	81756	-	-	-	-
		ОКРАШЕННЫЙ НС44-1000-0,7		-	-	-	-	-	-	-
		М2								
56	Е0112-17-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	60	210,78	19,93	12647	1196	3039	0,28	17
	Т.Ч.	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК								
	П-1.25	ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		39,85	7,45	2391	447	107,1	0,04	2
	К=1,15 И									
	К=1,25	М2								
57	Е0112-15-1	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	31,7	212,3	1,49	6730	47	1073	0,18	6
	Т.Ч.	ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ								
	П-1.25			31,05	0,56	984	18	107,1	-	-
	К=1,15 И	М2								
	К=1,25									
58	Е0112-17-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ	60	93,87	2,63	5632	158	182	0,02	1
	Т.Ч.	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ								
	П-1.25	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК		1,9	0,94	114	56	107,1	0,01	-
	К=1,15 И									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	М2								
	К=15									
59	Е0158-22-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	60	998,04 28,37	3,14 0,5	59882 1702	188 30	1855 107,1	0,19 0,01	11 -
		М2								
60	Е0112-15-3	-УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В 1 СЛОЙ	82,5	39,07	1,24	3223	102	1220	0,08	7
	Т.Ч. П-1.25			13,33	0,47	1100	39	107,1	-	-
	К=1,15 И К=1,25	М2								
61	С11011-1969 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК	-ПЛЕНКА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЮТАФОЛ /3-Х СЛОЙНАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С АРМИРОВАННЫМ СЛОЕМ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	84,15	38,09 -	- -	3205 -	- -	- -	- -	- -
	8.02-04-20 02, СН РК	ПОЛОС/								
	8.02-03-20 2	М2								
62	Е0158-18-6	-УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ КАМЕННЫМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	31,7	220,7 22,34	0,84 0,14	6996 708	27 4	763 107,1	0,14 -	5 -
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			229054	2707			105
			ТЕНГЕ			15959	919			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			229054	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			18138	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		ТЕНГЕ			-	2721	-		-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -		ТЕНГЕ			14832	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			262023	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	19599	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		ТЕНГЕ			262023	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	19599	-		-

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ

1	Е0165-3-4	-ДЕМОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ	10	318,73	8,19	3187	82	3592	1,97	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 100 ММ								
				310,55	1,3	3105	13	115,2	0,01	-
			ШТ							
2	Е0165-1-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	680	52,6	0,71	35769	483	40738	0,34	233
		ДИАМЕТРОМ 25 ММ		51,89	0,11	35286	77	115,2	-	1
			М							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			38957	565			252
			ТЕНГЕ			38392	90			1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			38957	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ			1135	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			44331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	6650	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4997	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			88285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	45131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			88285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	45131	-		-
		ТУАЛЕТ НА 5 ОЧКОВ-1ШТ (3-1)								
1	Е0101-12-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	31,2	27,84	26,18	868	817	268	0,01	-
				1,66	7,2	52	225	97	0,03	1
			М3							
2	Е0101-164-2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1	262,72	-	263	-	297	1,85	2
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			262,72	-	263	-	113	-	-
			М3							
3	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	3,12	134,1	-	418	-	473	0,97	3
				134,1	-	418	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
4	Е0101-17-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	29,08	39,84	37,82	1158	1100	363	0,01	-
				1,87	11	54	320	97	0,04	1
		М3								
5	С010333-А5-1	--ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	29,08	45	-	1309	-	262	0,19	5
				9	-	262	-	100	-	-
		Т								
6	Е0101-20-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	48	3,87	3,24	186	156	74	-	-
				0,48	1,12	23	54	97	-	-
		М3								
7	Е0111-2-6	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГЛИНОВИТНЫХ С МАСЛЯНИСТЫМИ ДОБАВКАМИ	2,9	6417,1	-	18610	-	3756	6,8	20
				1053	-	3054	-	123	-	-
		М3								
8	Е0111-2-4	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,45	5427,7	-	7870	-	947	3,24	5
				531	-	770	-	123	-	-
		М3								
9	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,45	9389,78	-	13615	-	1011	3,66	5
				567	-	822	-	123	-	-
		М3								
10	Е0111-15-3	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	14,5	259,08	9,95	3757	144	773	0,27	4
				39,6	3,74	574	54	123	0,02	-
		М2								
11	Е0106-36-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	14,5	55,56	0,23	806	3	782	0,29	4
				51,3	0,09	744	1	105	-	-
		М2								
12	Е0106-1-20	-УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ В15	9,2	9711,95	311,32	89350	2864	5396	2,82	26
				441	117,61	4057	1082	105	0,57	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
13	Е0108-5-1	-БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ	7,41	2205,82	274,19	16345	2032	9601	6,93	51
				994,5	103,5	7369	767	118	0,5	4
		М3								
14	Е0108-4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	14,82	245,44	3,82	3637	57	678	0,21	3
				37,35	1,44	554	21	118	0,01	-
		М2								
15	Е0106-1-20	-УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ В12	2	9498,8	311,32	18998	623	1173	2,82	6
				441	117,61	882	235	105	0,57	1
		М3								
16	Е0108-4-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	9,6	231,5	4,19	2222	40	675	0,38	4
				58,05	1,58	557	15	118	0,01	-
		М2								
17	Е0108-6-3	-КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	13,55	9136,16	337,41	123795	4572	14318	4,76	64
				769,5	126	10427	1707	118	0,62	8
		М3								
18	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	17,44	1220,04	34,37	21277	599	4154	1,21	21
				189	12,87	3296	224	118	0,06	1
		М2								
19	Е0107-44-10	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	11	105,68	66,43	1163	731	735	0,15	2
				23,85	23,85	262	262	140	0,11	1
		ШТ								
20	С143015-64	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15	0,735	27900	-	20507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
21	Е0110-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ	1,68	398,48	102,53	669	172	378	0,9	2
				151,65	35,67	255	60	120	0,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМА ДО 3 М2								
			М2							
22	С12064-2	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ С ОДНОПОЛЬНЫМИ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫМИ ПОЛОТНАМИ ДС 19-9ГТП	1,68	12300 --- -	- --- -	20664 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			М2							
23	С11011-790	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	1	1960 --- -	- --- -	1960 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			КОМПЛЕКТ							
24	Е0110-16-3	-УСТАНОВКА ФРАМУГ	2,97	1186,12 --- 384,75	80,1 --- 28,24	3523 --- 1143	238 --- 84	1472 --- 120	2,35 --- 0,11	7 --- -
			М2							
25	С12061-23	-СТОИМОСТЬ ФРАМУГ	2,97	7860 --- -	- --- -	23344 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			М2							
26	Е0115-201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ ОКОН В ДВА ПЕРЕПЛЕТА ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ	2,97	718,72 --- 63	2,93 --- 1,1	2135 --- 187	9 --- 3	200 --- 105	0,41 --- 0,01	1 --- -
			М2							
27	Е0110-14-1	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	0,2	21304,82 --- 3397,5	334,28 --- 126	4261 --- 680	67 --- 25	846 --- 120	22,1 --- 0,62	4 --- -
			М3							
28	Е0110-51-1	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	0,2	573,75 --- 123,75	28,11 --- 10,58	115 --- 25	6 --- 2	32 --- 120	0,78 --- 0,05	- --- -
			М3							
29	Е0112-7-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	-УСТРОЙСТВО КРЫШИ ИЗ ПРОФЛИСТА С УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ	12,5	472,94 --- 272,95	8,2 --- 3,08	5912 --- 3412	103 --- 39	4106 --- 119	1,71 --- 0,02	21 --- -
			М2							
30	Е0110-52-1	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	12,5	20,48 --- 4,68	0,91 --- 0,34	256 --- 59	11 --- 4	75 --- 120	0,03 --- -	- --- -
			М2							
31	С11011-434	-НАСТИЛ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	13,825	1190 --- -	- --- -	16452 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
			М2							
32	Е0111-12-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	9,64	266,09	2,58	2565	25	623	0,32	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКРЫТИЙ								
				51,53	0,97	497	9	123	-	-
		М2								
33	Е0111-33-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	9,64	1905,05	11,03	18365	106	1178	0,6	6
				95,18	4,14	918	40	123	0,02	-
		М2								
34	Е0110-54-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРОГОНОВ, БАЛОК, НАКАТОВ	9,64	101,55	0,35	979	3	130	0,07	1
				11,12	0,14	107	1	120	-	-
		М2								
35	Е0110-23-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	1	375,5	30,89	376	31	244	1,23	1
				191,93	11,68	192	12	120	0,06	-
		М2								
36	С12064-6	-ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300	-	12300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
37	С11011-790	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛЮКА	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
38	Е0120-24-1	-УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ДО 250 ММ	1	477,59	23,09	478	23	524	2,58	3
				400,5	9	401	9	128	0,04	-
		ШТ								
39	С11021-74	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	0,088	14700	-	1294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
40	Е0115-152-2	-ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	123,78	9,9	0,12	1225	15	884	0,04	5
				6,75	0,05	836	6	105	-	-
		М2								
41	Е0111-2-7	-УСТРОЙСТВО ГЛИНО-ЩЕБЕНОЧНОЙ ОТМОСТКИ	2,56	4467,35	-	11436	-	3698	7,65	20
				1174,5	-	3007	-	123	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ		ТЕНГЕ		476421	14546			300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			46156	5263			25
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			475943	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			59603	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	8940	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			32133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			567679	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	59950	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			478	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			524	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	79	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	488	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	**ТЕНГЕ**			**568741**	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	60438	-		-
		ПОКРЫТИЕ (7-1)								
1	Е0127-36-2 К=0,8 Т.Ч. П-1.25 К=1,15 И К=1,25	-ДЕМОНТАЖ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 М3	30,26	684,54	504,45	20714	15265	11388	1,15	35
				180,09	134,3	5450	4064	119,7	0,38	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**ТЕНГЕ**			**26164**	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	9514	-		-
		Ограждение (7-2)								
1	Е0109-34-1 Т.Ч. П.3.5 СНИП8.02-0 5-2002 П-2.8	-ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ Т	4,98	10371,64	1533,9	51651	7639	34081	44,16	220
				7533	70,88	37514	353	90	0,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,6;0,7;									
0,5										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		ТЕНГЕ			89165	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ			-	37867	-		-

ИТОГО ПО АКТУ:	6129664
Временные здания и сооружения 2,72%	166727
Итого:	6296391
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время1,42%	89409
Затраты на выслугу лет 1%	62964
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	25186
Затраты на доптранспорт 3,5%	220374
Итого:	6694323
Итого в текущих ценах к 2,38968	15997289
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	319946
Итого	16317235
НДС 12%	1958068
ВСЕГО ПО АКТУ:	**18275303**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель: ГУ"Отдел образования Бокейординского района"

Иманбаев Е.М

Технадзор Директор ИП "ЭРА Engineering"

Гаитов Р.Ж

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис"

Есмуханов К.Т.