Форма №2

Наименование стройки - Строительство дополнительного корпуса на 150 мест и строительство предусматривающее реконструкцию здания школы имени Сеславино в селе Сеславино Тулькубасского района ЮКО

АКТ №16
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Октябрь 2021г.

ЗАКАЗЧИК: "Управление строительства Туркестанской области"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Сайрам Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Ar Kua Group"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Локальная смета 2-5-1 Блок Д Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы								
92	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами**	м2	7,18549	3340,88	31,59	24006	227	15609	42784
		НР - 80%; СП - 8%			2690,00	25,43	19329	183	3169	
93	ТЧ п.3	**Доплата на введение пигмента**	м2	0,35532	40,00	--	14	--	--	14
					--	--	--	--	--	
94	С122-040203-0101 2204-0203-0101 РСНБ РК 2015)	**Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов**	кг	0,1692	2089,00	--	353	--	--	382
		СП - 8%			--	--	--	--	28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				43180			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**43180**
		Локальная смета 2-6-1 Мастерская Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АС-9)								
147	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе АЛИНЕКС**	м2 отделываемой поверхности	154,66	635,31	4,33	98257	670	42867	152414
		НР - 80%;СП - 8%			345,17	1,29	53384	200	11290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				152414			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							152414

Локальная смета 6-1 Наружные сети газоснабжения

РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный)

		Земляные работы Нср.разр.=1,36 м, шир. 0,75 м								
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	117,394	187,94 9,06	178,88 40,20	22063 1064	20999 4719	4164 2098	28325
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,631	1681,68 1681,68	-- --	6106 6106	-- --	4396 840	11342
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,793	730,94 730,94	-- --	7158 7158	-- --	5154 985	13297
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	101,631	30,99 --	30,99 10,84	3150 --	3150 1102	793 315	4258
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	101,631	135,12 71,28	63,84 29,56	13732 7244	6488 3004	7379 1689	22800
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	101,631	77,60 8,05	66,55 13,74	7887 818	6764 1396	1594 758	10240
		Прокладка газопровода среднего давления								
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	9,88	3089,43 881,28	150,05 39,41	30524 8707	1482 389	9005 3162	42691
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,111	265817,23 191888,00	73879,07 20091,95	29571 21347	8219 2235	23346 4233	57150
9	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	137,1	692,00 --	-- --	94873 --	-- --	-- 7590	102463

10	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	113	-72,61	-1,22	-8205	-138	-7906	-17400
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-8067	--	-1289	
11	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232	2542	8087
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1714	854	599	
12	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.47	Отвод 90 гр. SDR 11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	1	3928,57	--	3929	--	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--	314	
13	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.47	Отвод 45 гр. SDR 11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	2	3928,57	--	7857	--	--	8486
		СП - 8%			--	--	--	--	629	
14	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.47	Отвод 30 гр. SDR 11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	1	3928,57	--	3929	--	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--	314	
		Выход политиленового газопровода D=63 мм из земли с использованием отводов с ЗН (2 шт.)								
15	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	935983,63	342849,47	1872	686	1339	3468
		НР - 99%; СП - 8%			545870,00	130271,83	1092	261	257	
16	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	3670,00	--	7369	--	--	7959
		СП - 8%			--	--	--	--	590	
17	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1111,54	7,12	2223	14	1885	4437
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	1901	4	329	
18	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	1899997,96	181292,56	3800	363	217	4338
		НР - 99%; СП - 8%			65505,00	44149,28	131	88	321	
19	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800/159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	5722,05	623,06	11444	1246	3205	15821
		НР - 99%; СП - 8%			1607,33	11,15	3215	22	1172	
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Патрубок D=57х3,5 мм)	т фасонных частей	0,00462	1237168,56	454333,60	5716	2099	2502	8875
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	1943	584	657	

21	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(Пластина поз.3) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01714	49988,00 43897,20	2569,56 406,90	857 752	44 7	524 110	1491
22	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Пластина СП - 8%	т	0,01714	522491,00 --	-- --	8955 --	-- --	-- 716	9672
23	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0023	268081,23 191888,00	73879,07 20091,95	617 441	170 46	483 88	1187
24	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	2,323	692,00 --	-- --	1608 --	-- --	-- 129	1736
25	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	6	1236,51 428,49	808,02 213,48	7419 2571	4848 1281	3813 899	12131
26	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	3555,00 --	-- --	7110 --	-- --	-- 569	7679
27	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.47	Муфта ПЭ SDR11 D 63 с закладным нагрев.элементом СП - 8%	шт	2	1517,86 --	-- --	3036 --	-- --	-- 243	3279
28	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.47	Отвод ПЭ SDR11 D 63 с закладным нагрев.элементом СП - 8%	шт	2	3928,57 --	-- --	7857 --	-- --	-- 629	8486
29	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов с применением герметика НР - 91%; СП - 8%	м шва	0,998	5303,37 240,44	5,76 2,59	5293 240	6 3	221 441	5955
30	С123-021101-1307 2302-1101-1307 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Прокладки из паронита марки ПМБ СП - 8%	1000 шт.	0,002	162640,00 --	-- --	325 --	-- --	-- 26	351
31	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из БМ В12,5 на СЦ F150 НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,1	20752,73 3162,24	8,16 --	2075 316	1 --	297 190	2562
		Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x11 для труб D=63x5,8 L=4 м								
32	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	301679,03 207968,00	93610,71 25754,26	1207 832	374 103	926 171	2303

33	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	4,04	2122,00	--	8573	--	--	9259
					--	--	--	--	686	
34	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитаемая позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	4	-72,61	-1,22	-290	-5	-280	-616
					-71,39	--	-286	--	-46	
35	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	4	1111,54	7,12	4446	28	3771	8874
					950,34	1,91	3801	8	657	
36	Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм" НР - 91%; СП - 8%	м шва	0,6908	893,25	7,76	617	5	558	1269
					885,49	2,17	612	1	94	
37	С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм СП - 8%	м	0,6908	123,00	--	85	--	--	92
					--	--	--	--	7	
38	Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика НР - 91%; СП - 8%	м шва	0,6908	5303,37	5,76	3664	4	153	4122
					240,44	2,59	166	2	305	
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	1907	6065
					428,49	213,48	1285	640	449	
40	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	4725,00	--	4725	--	--	5103
					--	--	--	--	378	
41	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.47	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом СП - 8%	шт	2	1160,71	--	2321	--	--	2507
					--	--	--	--	186	
42	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	2077,00	--	2077	--	--	2243
					--	--	--	--	166	
		Контрольная трубка D=32x3 мм, L=1,5 м на футляре с ковером								
43	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер НР - 91%; СП - 8%	м3	0,014	5947,96	914,52	83	13	50	144
					3644,50	306,15	51	4	11	
44	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,01428	14896,00	--	213	--	--	230
					--	--	--	--	17	

45	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер СП - 8%	т	0,00667	343444,00 --	-- --	2291 --	-- --	-- 183	2474
46	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000043	404706,00 --	-- --	17 --	-- --	-- 1	19
47	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	5394 2987	1901 661	3611 720	9726
48	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка) СП - 8%	м	1,5	491,00 --	-- --	737 --	-- --	-- 59	795
49	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК) СП - 8%	10 шт.	0,1	7505,00 --	-- --	751 --	-- --	-- 60	811
50	Е11-110101-0302 1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Засыпка участка газопровода гравием НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,4	7542,06 2514,24	1011,80 332,80	3017 1006	405 133	1070 327	4414
51	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	КОЖУХ толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,00413	231687,00 --	-- --	957 --	-- --	-- 77	1033
63	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер НР - 91%; СП - 8%	м3	0,028	5947,96 3644,50	914,52 306,15	167 102	26 9	101 21	289
64	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,02856	14896,00 --	-- --	425 --	-- --	-- 34	459
65	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер СП - 8%	т	0,01334	343444,00 --	-- --	4582 --	-- --	-- 367	4948
66	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000086	404706,00 --	-- --	35 --	-- --	-- 3	38
67	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	10788 5973	3803 1322	7222 1441	19452
68	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	3	491,00	--	1473	--	--	1591

		СП - 8%			--	--	--	--	118	
69	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,2	7505,00	--	1501	--	--	1621
		СП - 8%			--	--	--	--	120	
70	Е11-110101-0302 1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Засыпка участка газопровода гравием	м3 подстилающего слоя	0,8	7542,06	1011,80	6034	809	2141	8829
		НР - 94%; СП - 8%			2514,24	332,80	2011	266	654	
71	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	КОЖУХ толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00826	231687,00	--	1914	--	--	2067
		СП - 8%			--	--	--	--	153	
		Установка опознавательного столбика								
72	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,72	1213,52	--	3301	--	2377	6132
		НР - 72%; СП - 8%			1213,52	--	3301	--	454	
73	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,972	730,94	--	710	--	512	1320
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	710	--	98	
74	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,216	7991,90	1682,50	1726	363	881	2816
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	897	71	209	
75	С121-020101-0404 2102-0101-0404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,22032	14488,00	--	3192	--	--	3447
		СП - 8%			--	--	--	--	255	
76	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,32	828,67	20,45	3580	88	953	4895
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	1015	10	363	
77	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	1611,41	768,37	6446	3073	3877	11149
		НР - 108%; СП - 8%			592,00	305,52	2368	1222	826	
78	С121-049999-0101 2104-9999-0101 РСНБ РК 2015	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные 1С18Б(ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,16	64610,00	--	10338	--	--	11165
		СП - 8%			--	--	--	--	827	
79	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак	4	2464,13	--	9857	--	5381	16457
		НР - 91%; СП - 8%			1478,40	--	5914	--	1219	

80	С124-010201-0129 2401-0201-0129 РСНБ РК 2015	Табличка-указатель	шт.	4	1945,00	--	7780	--	--	8402
		СП - 8%			--	--	--	--	622	
		Ковер под сигнальный провод								
81	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,028	5947,96	914,52	167	26	101	289
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	102	9	21	
82	С121-020101-2614 2102-0101-2614 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,02856	15128,00	--	432	--	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--	35	
83	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера	т фасонных частей	0,013426	893724,56	454333,60	11999	6100	7270	20810
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	5647	1696	1542	
84	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,01334	343444,00	--	4582	--	--	4948
		СП - 8%			--	--	--	--	367	
85	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	404706,00	--	35	--	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--	3	
		Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1,3 м на ПЭ газопроводе с ковером								
86	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,084	5947,96	914,52	500	77	302	866
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	306	26	64	
87	С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,08568	14896,00	--	1276	--	--	1378
		СП - 8%			--	--	--	--	102	
88	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,04002	343444,00	--	13745	--	--	14844
		СП - 8%			--	--	--	--	1100	
89	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000258	404706,00	--	104	--	--	113
		СП - 8%			--	--	--	--	8	
90	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5394,24	1901,37	5394	1901	3611	9726
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661	720	
91	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	1,3	491,00	--	638	--	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--	51	

92	С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК) СП - 8%	10 шт.	0,1	7505,00	--	751	--	--	811
					--	--	--	--	60	
93	Е11-110101-0302 1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Засыпка участка газопровода гравием НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	2,4	7542,06	1011,80	18101	2428	6423	26486
					2514,24	332,80	6034	799	1962	
94	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	КОЖУХ толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,02478	231687,00	--	5741	--	--	6201
					--	--	--	--	459	
		Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" с сигнальным кабелем								
95	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты "Осторожно ГАЗ" . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,1345	26140,04	18636,74	3516	2507	1084	4968
					7503,30	3689,95	1009	496	368	
96	Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.47	Сигнальная лента желтого цвета с надписью "Осторожно ГАЗ!" СП - 8%	м	134,5	22,32	--	3002	--	--	3242
					--	--	--	--	240	
97	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнального провода . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	0,1375	26140,04	18636,74	3594	2563	1108	5079
					7503,30	3689,95	1032	507	376	
98	С123-060112-0601 2306-0112-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х2,5-0,66 ГОСТ 31945-2012 СП - 8%	км	0,1375	124549,00	--	17125	--	--	18496
					--	--	--	--	1370	
		Испытание газопровода								
99	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	134,5	470,00	--	63215	--	60221	133311
					456,88	--	61450	--	9875	
100	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,1345	813499,14	689876,25	109416	92788	28746	149215
					115527,00	119338,30	15538	16051	11053	

101	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,1345	350742,66	293085,23	47175	39420	13973	66040
					51808,50	62356,22	6968	8387	4892	
102	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 61%; СП - 8%	стык	13	576,45	19,80	7494	257	4124	12547
					520,00	--	6760	--	929	
103	Е11-240202-0103 1124-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	11248,26	1820,52	11248	1821	7582	20336
					7658,13	--	7658	--	1506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1066495			

РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления

104	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,006	610527,78	184046,88	3663	1104	2934	7124
					414960,00	78900,64	2490	473	528	
105	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6,024	954,00	--	5747	--	--	6207
					--	--	--	--	460	
106	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0007	893724,56	454333,60	626	318	379	1085
					420581,50	126353,89	294	88	80	
107	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	403,00	--	403	--	--	435
					--	--	--	--	32	
108	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	299,00	--	299	--	--	323
					--	--	--	--	24	
109	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	1372,03	75,09	2744	150	2298	5445
					1126,71	33,78	2253	68	403	

110	С123-040904-2741 2304-0904-2741 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	8499,00 --	-- --	8499 --	-- --	-- 680	9179
111	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	1080,00 --	-- --	4320 --	-- --	-- 346	4666
		Обвязка ГРПШ-07-2У1								
112	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,98	1426,28 1426,28	-- --	1398 1398	-- --	1006 192	2596
113	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	665,52 665,52	-- --	532 532	-- --	383 73	989
114	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,18	21920,00 4154,22	1682,50 328,89	3946 748	303 59	734 374	5054
115	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж рамы под ГРПШ *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,00305	90614,88 76176,00	7275,15 357,04	276 232	22 1	161 35	472
116	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00305	231063,00 --	-- --	705 --	-- --	-- 56	761
117	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,08845	86,96 22,05	1,59 0,23	8 2	-- --	1 1	10
118	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	25467,11 12006,40	932,62 270,20	25467 12006	933 270	12031 3000	40498
119	Прайс лист ТОО "ЗГО" стр.48	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2 У1(со счетчиком и корректором) *Отпускная цена - 1105357,14*	шт	1	1118621,43 --	-- --	1118621 --	-- --	-- --	1118621
		Крепление горизонтального газопровода D=57х3 мм								
120	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,5	1426,28 1426,28	-- --	713 713	-- --	513 98	1325

121	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,34	665,52 665,52	-- --	226 226	-- --	163 31	420
122	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,072	17208,47 1063,80	1063,69 204,14	1239 77	77 15	83 106	1428
123	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	7991,90 4154,22	1682,50 328,89	1279 665	269 53	653 155	2086
124	С121-020101-0512 2102-0101-0512 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W2 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,1632	14614,00 --	-- --	2385 --	-- --	-- 191	2576
125	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0153	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	343 151	161 42	133 38	513
126	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,8	954,00 --	-- --	2671 --	-- --	-- 214	2885
127	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,00376	231687,00 --	-- --	871 --	-- --	-- 70	941
128	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0001	404706,00 --	-- --	40 --	-- --	-- 3	44
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00024	200098,00 --	-- --	48 --	-- --	-- 4	52
		Устройство молниеотвода для ГРПШ								
130	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,18	1426,28 1426,28	-- --	1683 1683	-- --	1212 232	3126
131	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,8	665,52 665,52	-- --	532 532	-- --	383 73	989
132	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	7991,90 4154,22	1682,50 328,89	2398 1246	505 99	1224 290	3911

133	С121-020101-0514 2102-0101-0514 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,306	14897,00 --	-- --	4558 --	-- --	-- 365	4923
134	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР - 80%; СП - 8%	т	0,07622	146155,34 42161,40	100385,74 21569,72	11140 3214	7651 1644	3886 1202	16228
135	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4	2480,00 --	-- --	9920 --	-- --	-- 794	10714
136	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	3	1738,00 --	-- --	5214 --	-- --	-- 417	5631
137	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2,5	1131,00 --	-- --	2828 --	-- --	-- 226	3054
138	С121-050101-0501 2105-0101-0501 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89 СП - 8%	т	0,00212	244912,00 --	-- --	519 --	-- --	-- 42	561
139	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	2,21038	86,96 22,05	1,59 0,23	192 49	4 --	34 18	244
140	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	5	278,27 196,20	26,86 6,84	1391 981	134 34	731 170	2292
141	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,0121	226378,00 --	-- --	2739 --	-- --	-- 219	2958
		Ограждение для ГРПШ								
142	86-010602-0203	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	4	42178,00 12399,00	4278,00 1370,00	168712 49596	17112 5480	50119 17506	236338
143	86-010605-0501	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	шт.	2	51193,00 10385,00	463,00 119,00	102386 20770	926 238	19117 9720	131224
144	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015 прим.	Замок навесной СП - 8%	шт.	1	3109,00 --	-- --	3109 --	-- --	-- 249	3358

[illegible]	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Засыпка площадки гравием с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	2,4	8186,23 2678,40	1491,81 619,30	19647 6428	3580 1486	7440 2167	29253
		Ведомость объемов работ								
146	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	0,72	169,80 75,40	4,48 0,45	122 54	3 --	38 13	173
147	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	0,72	173,92 44,09	3,17 0,45	125 32	2 --	22 12	159
148	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	стык	1	19155,48 1080,96	18064,52 3408,96	19155 1081	18065 3409	4086 1859	25101
149	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5 (1 лист: 30х40 см 1200 см2 / 12 дм2) СП - 8%	дм2	0,1354167	321,00 --	-- --	43 --	-- --	-- 3	47
150	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,006	806503,44 115527,00	689876,25 119338,30	4839 693	4139 716	1282 490	6611
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1118621			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1702630			
		РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод низкого давления								
151	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	610527,78 414960,00	184046,88 78900,64	4884 3320	1472 631	3911 704	9499
152	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	8,032	954,00 --	-- --	7663 --	-- --	-- 613	8276
153	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0023	893724,56 420581,50	454333,60 126353,89	2056 967	1045 291	1245 264	3565

	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	2	403,00	--	806	--	--	870
					--	--	--	--	64	
155	С123-020101-0716 2302-0101-0716 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	1362,00	--	1362	--	--	1471
					--	--	--	--	109	
156	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1372,03	75,09	1372	75	1149	2723
					1126,71	33,78	1127	34	202	
157	С123-040904-2741 2304-0904-2741 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной, соединение приварное-фланцевое, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 50, типа Метиз ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	8499,00	--	8499	--	--	9179
					--	--	--	--	680	
158	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1489,00	--	2978	--	--	3216
					--	--	--	--	238	
		Крепление горизонтального газопровода D=57х3 мм								
159	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,5	1426,28	--	713	--	513	1325
					1426,28	--	713	--	98	
160	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,34	665,52	--	226	--	163	420
					665,52	--	226	--	31	
161	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,072	17208,47	1063,69	1239	77	83	1428
					1063,80	204,14	77	15	106	
162	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	7991,90	1682,50	1279	269	653	2086
					4154,22	328,89	665	53	155	

163	С121-020101-0512 2102-0101-0512 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W2 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,1632	14614,00	--	2385	--	--	2576
					--	--	--	--	191	
164	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий икрановых эстакад высотой до 25 м цельного сечениямассой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0233	22401,92	10504,27	522	245	202	782
					9845,55	2715,06	229	63	58	
165	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	4	954,00	--	3816	--	--	4121
					--	--	--	--	305	
166	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 СП - 8%	т	0,00376	231687,00	--	871	--	--	941
					--	--	--	--	70	
167	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,0001	404706,00	--	40	--	--	44
					--	--	--	--	3	
168	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00024	200098,00	--	48	--	--	52
					--	--	--	--	4	
		Ведомость объемов работ								
169	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,01	169,80	4,48	171	5	53	242
					75,40	0,45	76	--	18	
170	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	1,01	173,92	3,17	176	3	31	223
					44,09	0,45	45	--	17	
171	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	19155,48	18064,52	19155	18065	4086	25101

		НР - 91%; СП - 8%			1080,96	3408,96	1081	3409	1859		
172	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5 (1 лист: 30х40 см 1200 см2 / 12 дм2)** СП - 8%	дм2	0,1354167	321,00 --	-- --	43 --	-- --	-- 3	47	
173	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	806503,44 115527,00	689876,25 119338,30	6452 924	5519 955	1710 653	8815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				87001				2856126
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1118621
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								

Локальная смета 7-1 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1.Покрытия

Асфальтобетонное покрытие - ТИП 1, S=1690+426 м2

3	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2116	1273,90 37,83	91,09 25;86	2695569 80056	192755 54721	145559 227290	3068419
4	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2116	574,17 0,41	0,08 --	1214947 858	173 --	926 97270	1313143
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2116	1286,85 37,83	91,30 25,94	2722975 80056	193192 54895	145747 229498	3098220
20	У86-010703-0103 8601-0703-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Коврик резиновый (прямой 30 мм), тип 3531	м2	19,738	3208,00 36,00	2,00 1,00	63320 711	39 20	789 5129	69237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7549019**			

РАЗДЕЛ 2. Малые архитектурные формы

34.1	У86-010401-0102 8601-0401-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Навес беседки, тип 1Б *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	33	280351,00 47576,00	12907,00 4063,00	9251583 1570008	425931 134079	2010823 900992	12163398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**12163398**			
		РАЗДЕЛ 4.Озеленение								
38	Е11-470102-0106 1147-0102-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте *НР - 88%; СП - 8%*	яма	156	397,45 331,75	65,70 22,52	62002 51753	10249 3513	48634 8851	119487
39	Е11-470103-0102 1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	226	947,69 693,62	141,83 29,28	214177 156757	32054 6616	143769 28636	386581
40	С125-010301-0101 2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 *СП - 8%*	шт.	65	487,00 --	-- --	31655 --	-- --	-- 2532	34187
41	С125-010302-0101 2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 *СП - 8%*	шт.	49	422,00 --	-- --	20678 --	-- --	-- 1654	22332
42	С125-010201-0101 2501-0201-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81 *СП - 8%*	шт.	42	1236,00 --	-- --	51912 --	-- --	-- 4153	56065
43	Е11-470102-0116 1147-0102-0116 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте *НР - 88%; СП - 8%*	яма	62	1247,44 1048,83	198,61 72,63	77341 65027	12314 4503	61187 11082	149610
44	Е11-470103-0104 1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка *НР - 88%; СП - 8%*	шт.	62	3067,98 2027,93	920,08 284,16	190215 125731	57045 17618	126147 25309	341671

45	С125-010202-0101 2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	шт.	62	1059,00	--	65658	--	--	70911
		СП - 8%			--	--	--	--	5253	
46	Е11-470102-0111 1147-0102-0111 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	9	610,47	72,27	5494	650	4459	10749
		НР - 88%; СП - 8%			538,20	24,77	4844	223	796	
47	Е11-470103-0103 1147-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	9	2319,56	788,78	20876	7099	13108	36702
		НР - 88%; СП - 8%			1412,00	242,99	12708	2187	2719	
48	С125-010101-0101 2501-0101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	9	9354,00	--	84186	--	--	90921
		СП - 8%			--	--	--	--	6735	
49.1	У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1800	4731,00	163,00	8515800	293400	1296648	10597444
		НР - 108%; СП - 8%			618,00	49,00	1112400	88200	784996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**11916661**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**31 629 078**

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге							**34 680 330**
		в том числе оборудование	Тенге							**1 118 621**
		в том числе СМР	Тенге							**33 561 709**
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2,9%						973 290
		Итого с временными здания и сооружения	Тенге							**34 534 999**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге	0,7%						241 745
		Итого с дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге							**34 776 744**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%						695 535
		Итого в базовых ценах 2018г. СМР	Тенге							**35 472 279**
		Итого в базовых ценах 2018г. оборудование	Тенге							**1 118 621**
		Итого в базовых ценах 2018г. СМР+оборудование	Тенге							**36 590 900**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. 31%	31%							11 343 179
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г. 69% К=1,0498961	72%							26 507 484
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018-2019г.	Тенге							37 850 663
		Итого с понижающим коэффициентом в ценах 2018г. 31%	Тенге	0,9						10 526 470

		Итого с понижающим коэффициентом в ценах 2019г. 69%	Тенге	0,9						24 598 945
		Итого с понижающим коэффициентом в текущих ценах 2018-2019г.	Тенге							**35 125 415**
		НДС на 2018 год, - 12 %	12%							1 263 176
		НДС на 2019 год, - 12 %	12%							2 951 873
		Итого НДС	Тенге							**4 215 050**
		Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год, - 12 %	Тенге							11 789 646,46
		Итого в текущих ценах с НДС на 2019 год, - 12 %	Тенге							27 550 818,23
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	Тенге`							**39 340 464,69**

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Сайрам Құрылыс"

Бейсенбеков Ж.С._____

Авторский надзор:

Директор ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Куанышбаев С.Д._____

Инженер-эсперт ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Нурмаганбетов Б._____

Подрядчик:

Директор ТОО "Ar Kua Group"

Абишев Б.Ш._____

Гл. инженер ТОО "Ar Kua Group"

Елтаев К.А._____