Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД
Балхашкого района"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Договор №12 от 26.08.2016г НБП 485 045 000 422

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту автомобильных дорог по ул. Б.Момышулы и ул. Коктем в с. Аралтобе
Балхашского района Алматинской области за август месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Капитальный ремонт дорог по ул Б.Момушулы (ширина 5,5м)										
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	4712,45	0,2	0,2	942	942	320	–	
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07		330	97	0,00023	1
2	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	3811,5	232,89	17,83	887660	67959	58196	0,0416	159
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	24432	19324	133	0,01827	70
3	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 8 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3811,5	243,73	34,06	928977	129820	81869	0,033	126
		м2 основания		5	11,15	19058	42498	133	0,03927	150
8	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 20 см	694	372,39	20,36	258439	14130	9387	0,0317	22
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	3324	3734	133	0,02033	14

Раздел 2 Капитальный ремонт дорог по ул Коктем

12	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	4660	0,2	0,2	932	932	316	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07		326	97	0,00023	1
13	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	3943,5	232,89	17,83	918402	70313	60211	0,0416	164
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	25278	19994	133	0,01827	72
14	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 8 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3943,5	243,73	34,06	961149	134316	84704	0,033	130
		м2 основания		5	11,15	19718	43970	133	0,03927	155
19	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 20 см	732,98	372,39	20,36	272954	14923	9914	0,0317	23
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	3511	3943	133	0,02033	15

Итого в баз.ценах 2001 г.:	4 230 302,67	304917,83
Накладные расходы в з/п	304 917,83	
Итого прямые затраты:	4 535 220,50	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	272 113,23	
Итого в базовых ценах 2001г.:	4 807 333,73	
Временные здания и сооружения (4,6%)	176909,88	
Итого:	4984243,61	
Затраты на производство в зимние время (1,44%)	71773,10801	
Дополнительные отпуска 0,4%	19 936,97	
Выслуга лет 1%	49 842,44	
Итого с прочими	5 125 796,13	
Итого с коэф. Инфляции К=2121/775=2,557	13 106 660,21	
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	262133,20	

Итого:	13368793,41
НДС 12%:	1 604 255,21
Всего:	**14 973 048,62**
С учетом тендерного коэффицента	**13 176 282,65**

Заказчик:

Представитель тех.надзора:

Подрядчик: