Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД
Балхашкого района"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Договор №12 от 26.08.2016г НБП 485 045 000 422

Ф-2

АКТ приемки выполненных работ
по капитальному ремонту автомобильных дорог по ул. Б.Момышулы и ул. Коктем в с. Аралтобе
Балхашского района Алматинской области за октябрь месяц 2016 года

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Капитальный ремонт дорог по ул Б.Момушулы (ширина 5,5м)									
4	Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,7623	5930,77	4677,52	4521	3566	2817	7,13	5
		т битума		1253,25	1525,5	955	1163	133	6,78	5
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,7623	339,59	339,59	259	259	143	0,58	–
		т		–	140,94		107	133	0,58	–
6	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	3811,5	381,14	5,88	1452715	22412	43951	0,0451	172
		м2 покрытия		7,02	1,65	26757	6289	133	0,00618	24
7	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=14,0К=14,000;	53361	61,46	0,02	3279567	1067	14194	0,00136	73
		м2 покрытия		0,19	0,01	10139	534	133	0,00003	2

Раздел 2 Капитальный ремонт дорог по ул Коктем

15 Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,63247	5930,77	4677,52	3751	2958	2337	7,13	5
	т битума		1253,25	1525,5	793	965	133	6,78	4
16 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,63247	339,59	339,59	215	215	119	0,58	–
	т		–	140,94		89	133	0,58	–
17 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	3162,35	381,14	5,88	1205298	18595	36465	0,0451	143
	м2 покрытия		7,02	1,65	22200	5218	133	0,00618	20
18 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=14,0К=14,000;	44272,9	0,88	0,02	39178	885	11777	0,00136	60
	м2 покрытия		0,19	0,01	8412	443	133	0,00003	1

Итого в баз.ценах 2001 г.:	5 985 504,30	111802,93
Накладные расходы в з/п	111 802,93	
Итого прямые затраты:	6 097 307,23	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	365 838,43	
Итого в базовых ценах 2001г.:	6 463 145,66	
Временные здания и сооружения (4,6%)	237843,76	
Итого:	6700989,42	
Затраты на производство в зимние время (1,44%)	96494,24769	
Дополнительные отпуска 0,4%	26 803,96	
Выслуга лет 1%	67 009,89	
Итого с прочими	6 891 297,52	
Итого с коэф. Инфляции К=2121/775=2,557	17 621 039,08	
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	352420,78	
Итого:	17973459,86	
НДС 12%:	2 156 815,18	
Всего:	**20 130 275,04**	
С учетом тендерного коэффицента	**17 455 461,55**	

Заказчик:

Подрядчик: