ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20180528-57181763
1.1. Номер учетной системы 00000000006
2. Дата выписки 28.05.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.05.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон САЯХАТ , Улица САЯХАТ-35, д. 28, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050740006845
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное коммунальное предприятие "Кызылордатеплоэлектроцентр" на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МАРАЛ ИШАН, д. 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050740006845
26.2 Наименование Государственное Коммунальное Предприятие на праве Хозяйственного Ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр" ГКП на ПХВ
26.3 Адрес доставки РК,Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул. Марал Ишан , б/н
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №155/НЖ
27.4. Дата 02.04.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 6
32.2 Дата 25.05.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от тепловой камеры-1 до жилых домов в поселке Титова №1,2,5,4,5,6,7 и СШ №173 в городе Кызылорда"			Тенге казахский	1	73461462.50	73461462.50			73461462.50	12%	8815375.50	82276838.00			1	
							Всего по счету:	73461462.50		0.00	73461462.50		8815375.50	82276838.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

WaW6q+uW/6V15ywpO35WuaLPEQQ83kPQxuWYnGCCRQ8/qZ6jZNDEqqwe+xJ0VHjXy2Yp8xBOhqphKOqw9tukQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

экз Авангард ПГС

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Коммунальное Предприятие на праве Хозяйственного Ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр" ГКП на ПХВ,РК,Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул. Марал Ишан , б/н** — **050740006845**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №155/НЖ от 02.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
6	25.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от тепловой камеры-1 до жилых домов в поселке Титова №1,2,5,4,5,6,7 и СШ №173 в городе Кызылорда"			тг	1	82 276 838,00	82 276 838,00
				Итого	1	x	82 276 838,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. директора ФТР / _____ / Бактыгуловаков Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства: **"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от тепловой камеры -1 до жилых домов в поселке Титова №1,2,3,4,5,6,7 и СШ №173 в городе Кызылорда"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2018 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наимено-вание		код	наименование	код
			155/НЖ	02.04.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния		на приобрете-ние материалов		другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Всего по стройке	**82 276 838**										
Всего за отчетный период		**73 461 462,50**								**8 815 375,50**	**82 276 838**

Заказчик
И.о. Директора ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Нурмаганбетов Р.А.
(подпись)

Инженер по техническому надзору ГКП "КТЭЦ"

_____ Усенбаев М.С.
(подпись)

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517
KZ 09VJE00026516

Подрядчик
Директор ТОО «Авангард ПГС»

_____ Искаков Р.С.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2018 г.

"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от тепловой камеры -1 до жилых домов в поселке Титова №1,2,3,4,5,6,7 и СШ №173 в городе Кызылорда"

Составлен(а) в текущих ценах 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2-1-1. Теплоснабжение								
1	23-010402-0313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 426х7-ПП У-ОЦ ГОСТ 30732-2006	496,47	38456,80	--	19092647,50	--	809528,25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1630,57*		*809528,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1630,57*				*809528,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3206,99*		*1592174,00*				
		Сметная стоимость				*21494350,00*				
2	23-010402-0310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 219х6-ППУ -ОЦ ГОСТ 30732-2006	141,6	15395,94	--	2180065,10	--	92434,76	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*652,79*		*92435,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*652,79*				*92435,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1283,90*		*181800,00*				
		Сметная стоимость				*2454300,00*				
3	ТПРАЙС-ЛИСТ	Опора скользящая Ст219-ППУ-ОЦ	60	28402,23	--	1704133,93	--	72255,28	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1204,25*		*72255,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1204,25*				*72255,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2368,52*		*142111,00*				
		Сметная стоимость				*1918500,00*				
4	ТПРАЙС-ЛИСТ	Неподвижная опора Ст 426х7-750х40-ППУ-ОЦ	10	337134,38	--	3371343,75	--	142944,98	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14294,50*		*142945,00*				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14294,50*				*142945,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28114,31*		*281143,00*				
		Сметная стоимость				*3795432,00*				
5	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Неподвижная опора Ст 219х6-460х24-ППУ-ОЦ**	4	122089,29	--	488357,14	--	20706,34	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5176,59*		*20706,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5176,59*				*20706,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10181,27*		*40725,00*				
		Сметная стоимость				*549789,00*				
6	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Неподвижная опора Ст 159х4,5-400х20-ППУ-ОЦ**	18	106512,05	--	1917217,00	--	81290,00	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4516,11*		*81290,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4516,11*				*81290,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8882,25*		*159881,00*				
		Сметная стоимость				*2158388,00*				
7	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Неподвижная опора Ст108х4-315х16-ППУ-ОЦ**	12	77891,52	--	934698,21	--	39631,20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3302,60*		*39631,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3302,60*				*39631,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6495,53*		*77946,00*				
		Сметная стоимость				*1052276,00*				
8	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод Ст 426х12-90°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	34	324863,84	--	11045370,54	--	468323,71	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13774,23*		*468324,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13774,23*				*468324,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27091,05*		*921096,00*				
		Сметная стоимость				*12434790,00*				
9	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Отвод Ст 219х10-90°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	36	96581,25	--	3476925,00	--	147421,62	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4095,05*		*147422,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4095,05*				*147422,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8054,10*		*289948,00*				
		Сметная стоимость				*3914294,00*				
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвление Ст 219х6-57х3-ППУ-ОЦ**	8	53002,23	--	424017,86	--	17978,36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2247,29*		*17978,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2247,29*				*17978,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4419,96*		*35360,00*				
		Сметная стоимость				*477356,00*				
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвление Ст 219х6-89х4-ППУ-ОЦ**	1	56385,27	--	56385,27	--	2390,74	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2390,74*		*2391,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2390,74*				*2391,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4702,08*		*4702,00*				
		Сметная стоимость				*63478,00*				
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвление Ст 159х4,5-57х3-ППУ-ОЦ**	6	41209,82	--	247258,93	--	10483,78	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1747,30*		*10484,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1747,30*				*10484,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3436,57*		*20619,00*				
		Сметная стоимость				*278362,00*				
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвлениеСт 159х4,5-108х4-ППУ-ОЦ**	1	59619,64	--	59619,64	--	2527,87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2527,87*		*2528,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2527,87*				*2528,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4971,80*		*4972,00*				
		Сметная стоимость				*67119,00*				
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвление Ст 108х4-45х3-ППУ-ОЦ**	4	31007,14	--	124028,57	--	5258,81	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1314,70*		*5259,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1314,70*				*5259,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2585,75*		*10343,00*				
		Сметная стоимость				*139630,00*				
15	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвление Ст 108х4-57х3-ППУ-ОЦ**	4	32958,48	--	131833,93	--	5589,76	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1397,44*		*5590,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1397,44*				*5590,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2748,47*		*10994,00*				
		Сметная стоимость				*148418,00*				
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Тройниковое ответвление Ст 89х4-57х3-ППУ-ОЦ**	2	30301,34	--	60602,68	--	2569,55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1284,78*		*2570,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1284,78*				*2570,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2526,89*		*5054,00*				
		Сметная стоимость				*68226,00*				
17	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Переход Ст 219х6-159 х4,5-ППУ-ОЦ**	2	46142,41	--	92284,82	--	3912,88	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1956,44*		*3913,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1956,44*				*3913,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3847,91*		*7696,00*				

		Сметная стоимость				*103894,00*				
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход Ст 159х4,5-108х4-ППУ-ОЦ	2	46538,84	--	93077,68	--	3946,49	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1973,25*		*3946,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1973,25*				*3946,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3880,97*		*7762,00*				
		Сметная стоимость				*104786,00*				
19	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход Ст 108х4-89х3,5-ППУ-ОЦ	2	29793,75	--	59587,50	--	2526,51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1263,26*		*2527,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1263,26*				*2527,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2484,56*		*4969,00*				
		Сметная стоимость				*67083,00*				
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Переход Ст 89х4-57х3-ППУ-ОЦ	2	26876,79	--	53753,57	--	2279,15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1139,58*		*2279,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1139,58*				*2279,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2241,31*		*4483,00*				
		Сметная стоимость				*60515,00*				
21	23-040201-1505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	22	179933,62	--	3958539,64	--	167842,08	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7629,19*		*167842,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7629,19*				*167842,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15005,02*		*330111,00*				
		Сметная стоимость				*4456492,00*				
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	11-240101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм.	1,547	741603,07	308282,52	1147259,95	476913,05	571755,67	812,00	1256,16
		км трубопровода		433320,55	89049,46	670346,89	137759,52	62,1	86,96	134,53
		Накладные расходы -		*369589,96*		*571756,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*324391,78*				*501834,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45198,18*				*69922,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88895,44*		*137521,00*				
		Сметная стоимость				*1856537,00*				
23	11-240101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм.	0,816	559042,87	234486,91	456178,98	191341,32	227419,86	626,00	510,82

		км трубопровода		324555,96	69365,59	264837,66	56602,32	62,1	67,49	55,07
		Накладные расходы -		*278700,81*		*227420,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*244625,28*				*199614,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34075,53*				*27806,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67019,49*		*54688,00*				
		Сметная стоимость				*738287,00*				
24	11-240101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм.**	0,825	505327,19	209286,53	416894,93	172661,39	208283,24	571,00	471,07
		км трубопровода		296040,66	60869,29	244233,54	50217,17	62,1	59,11	48,77
		Накладные расходы -		*252464,54*		*208283,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*221641,08*				*182854,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30823,45*				*25429,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60623,34*		*50014,00*				
		Сметная стоимость				*675192,00*				
25	11-240101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм.**	0,413	367110,60	142757,01	151616,68	58958,65	77535,64	439,00	181,31
		км трубопровода		224353,58	41618,99	92658,03	17188,64	62,1	40,73	16,82
		Накладные расходы -		*187737,62*		*77536,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*165168,97*				*68215,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22568,65*				*9321,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44387,86*		*18332,00*				
		Сметная стоимость				*247484,00*				
26	11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм.**	0,088	352594,92	138200,20	31028,35	12161,62	15852,83	426,00	37,49
		км трубопровода		214394,72	40800,80	18866,74	3590,47	62,1	39,74	3,50
		Накладные расходы -		*180145,85*		*15853,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*158476,42*				*13946,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21669,42*				*1907,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42619,26*		*3750,00*				
		Сметная стоимость				*50632,00*				
27	11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм.**	0,159	341692,87	133337,44	54329,17	21200,65	27822,03	414,00	65,83
		км трубопровода		208355,44	39576,00	33128,51	6292,58	62,1	38,26	6,08
		Накладные расходы -		*174981,34*		*27822,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*153965,42*				*24481,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21015,91*				*3342,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41333,94*		*6572,00*				
		Сметная стоимость				*88723,00*				

28	11-240106-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм.**	4	13019,28	6071,91	52077,11	24287,65	24300,31	13,40	53,60
		комплект		6947,36	1584,69	27789,46	6338,77	62,1	1,51	6,05
		Накладные расходы -		*6075,08*		*24300,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5298,41*				*21194,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*776,67*				*3107,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1527,55*		*6110,00*				
		Сметная стоимость				*82488,00*				
29	11-240106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм.**	4	5087,76	2417,69	20351,05	9670,78	9436,47	5,15	20,60
		комплект		2670,07	641,06	10680,28	2564,25	62,1	0,62	2,47
		Накладные расходы -		*2359,12*		*9436,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2056,21*				*8225,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*302,90*				*1212,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*595,75*		*2383,00*				
		Сметная стоимость				*32171,00*				
30	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм.**	4	3233,47	1674,75	12933,88	6699,00	5801,57	3,05	12,20
		комплект		1558,72	470,06	6234,88	1880,25	62,1	0,45	1,80
		Накладные расходы -		*1450,39*		*5802,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1259,87*				*5039,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,52*				*762,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,71*		*1499,00*				
		Сметная стоимость				*20234,00*				
31	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм.**	4	2993,83	1583,31	11975,31	6333,25	5321,43	2,76	11,04
		комплект		1410,51	448,54	5642,06	1794,14	62,1	0,43	1,70
		Накладные расходы -		*1330,36*		*5321,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1154,47*				*4618,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175,89*				*704,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*345,93*		*1384,00*				
		Сметная стоимость				*18680,00*				
32	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм.**	10	1870,12	985,99	18701,16	9859,89	8344,06	1,73	17,30
		комплект		884,13	282,38	8841,27	2823,76	62,1	0,27	2,70
		Накладные расходы -		*834,41*		*8344,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*724,40*				*7244,00*		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*110,01*				*1100,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*216,36*		*2164,00*				
		Сметная стоимость				*29209,00*				
33	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	150,41096	390,00	--	58660,27	--	2487,20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,54*		*2487,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,54*				*2487,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,52*		*4892,00*				
		Сметная стоимость				*66039,00*				
34	41-310103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка**	150,41096	390,00	--	58660,27	--	2487,20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,54*		*2487,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,54*				*2487,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,52*		*4892,00*				
		Сметная стоимость				*66039,00*				
35	41-010105-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	150,41096	394,15	--	59284,48	--	2513,66	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,71*		*2514,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,71*				*2514,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,87*		*4944,00*				
		Сметная стоимость				*66742,00*				
		РАЗДЕЛ 2-1-2. Строительные работы								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ДЕМОНТАЖ ОПОР								
39	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.**	680	2130,69	1404,12	1448867,69	954801,12	611197,02	1,18	802,40
		шт. сборных конструкций		726,57	522,37	494066,57	355213,85	62,1	0,55	375,90
		Накладные расходы -		*898,82*		*611197,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*775,59*				*527403,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,23*				*83794,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*242,36*		*164805,00*				
		Сметная стоимость				*2224870,00*				
		ДЕМОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 2000х1500 - 2 шт								

40	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Демонтаж**	3	26055,02	9064,27	78165,06	27192,81	41212,10	35,90	107,70
		т конструкций		16990,75	2908,75	50972,26	8726,25	60,9	2,64	7,93
		Накладные расходы -		*13737,37*		*41212,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*12118,80*				*36356,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1618,57*				*4856,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3183,39*		*9550,00*				
		Сметная стоимость				*128927,00*				
41	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка**	2,4	11636,54	5347,95	27927,69	12835,07	12159,21	8,27	19,85
		м3		6288,59	2347,12	15092,62	5633,08	50,8	2,84	6,82
		Накладные расходы -		*5066,34*		*12159,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*4386,94*				*10529,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*679,40*				*1631,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1336,23*		*3207,00*				
		Сметная стоимость				*43294,00*				
42	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Конструкции металлические. Погрузка**	3	347,00	--	1041,00	--	44,14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,71*		*44,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,71*				*44,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,94*		*87,00*				
		Сметная стоимость				*1172,00*				
43	41-310103-0502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Конструкции металлические. Разгрузка**	3	347,00	--	1041,00	--	44,14	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,71*		*44,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,71*				*44,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,94*		*87,00*				
		Сметная стоимость				*1172,00*				
44	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	12,32	72,00	--	887,04	--	37,61	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,05*		*38,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,05*				*38,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,00*		*74,00*				
		Сметная стоимость				*999,00*				

45	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Грузы неупакованные (желе зобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	1176,4	363,00	--	427033,20	--	18106,21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,39*		*18106,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,39*				*18106,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,27*		*35611,00*				
		Сметная стоимость				*480751,00*				
46	41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	1176,4	363,00	--	427033,20	--	18106,21	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,39*		*18106,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,39*				*18106,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,27*		*35611,00*				
		Сметная стоимость				*480751,00*				
47	41-010103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	1179,4	538,61	--	635236,63	--	26934,03	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,84*		*26934,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,84*				*26934,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,92*		*52974,00*				
		Сметная стоимость				*715144,00*				
48	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	12,32	548,35	--	6755,67	--	286,44	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,25*		*286,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,25*				*286,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,73*		*563,00*				
		Сметная стоимость				*7605,00*				
		РАЗДЕЛ 2-1-3. Опоры под трубопроводы								
		ОПОРА НИЗКАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПН-1 - ОП105; ОП108...ОП114; ОП116...ОП168 - 61 шт = 30 шт								
49	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	225	1360,18	--	306039,67	--	201514,39	1,89	425,25
		м3 грунта		1360,18	--	306039,67	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*895,62*		*201514,00*				

		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*803,86*				*180869,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*91,76*				*20645,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,46*		*40604,00*				
		Сметная стоимость				*548158,00*				
50	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	180	635,93	--	114467,58	--	75372,14	0,97	174,96
		м3 грунта		635,93	--	114467,58	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*418,73*		*75372,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*67650,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*7722,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*15187,00*				
		Сметная стоимость				*205027,00*				
51	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	72	2707,74	209,81	194957,54	15106,16	28079,51	0,53	37,87
		м2 покрытия		372,06	61,43	26788,00	4422,83	60,9	0,07	4,75
		Накладные расходы -		*389,99*		*28080,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*263,99*				*19007,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,00*				*9072,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,82*		*17843,00*				
		Сметная стоимость				*240880,00*				
52	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	7,2	3194,42	640,71	22999,85	4613,08	4811,47	1,35	9,72
		м3		904,07	149,84	6509,29	1078,81	48,5	0,18	1,31
		Накладные расходы -		*668,26*		*4811,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*511,14*				*3680,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157,12*				*1131,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,01*		*2225,00*				
		Сметная стоимость				*30036,00*				
53	21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В3,5, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	7,344	18644,36	--	136924,15	--	5805,58	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*790,52*		*5806,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*790,52*				*5806,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1554,79*		*11418,00*				
		Сметная стоимость				*154148,00*				
54	11-070601-0203 РСНБ РК 2015	**Опоры из монолитного железобетона. Устройство**	67,5	7988,09	471,96	539195,82	31857,10	296934,77	7,85	529,88
		м3 конструкции		6192,08	80,36	417965,40	5424,06	62,1	0,09	5,74
		Накладные расходы -		*4399,03*		*296935,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3895,18*				*262925,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*503,85*				*34010,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*990,97*		*66890,00*				
		Сметная стоимость				*903021,00*				

55	21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	67,5	22889,17	--	1545019,00	--	65508,80	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*970,50*		*65509,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*970,50*				*65509,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1908,77*		*128842,00*				
		Сметная стоимость				*1739370,00*				
56	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	4,26	13300,82	668,92	56661,50	2849,61	29420,53	16,88	71,91
		т		12356,50	188,45	52638,68	802,79	48,5	0,17	0,72
		Накладные расходы -		*6906,23*		*29421,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6084,30*				*25919,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*821,93*				*3501,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1616,56*		*6887,00*				
		Сметная стоимость				*92969,00*				
57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,24	158253,71	--	37980,89	--	1610,39	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*1610,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*1610,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*3167,00*				
		Сметная стоимость				*42759,00*				
58	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21	150286,49	--	31560,16	--	1338,15	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6372,15*		*1338,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6372,15*				*1338,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12532,69*		*2632,00*				
		Сметная стоимость				*35530,00*				
59	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,75	153172,65	--	114879,49	--	4870,89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6494,52*		*4871,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6494,52*				*4871,00*		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12773,37*		*9580,00*				
		Сметная стоимость				*129330,00*				
60	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	3,06	149529,80	--	457561,19	--	19400,59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6340,06*		*19401,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6340,06*				*19401,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12469,59*		*38157,00*				
		Сметная стоимость				*515119,00*				
61	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	1,35	200255,79	831,73	270345,32	1122,84	42553,19	58,00	78,30
		т		45213,32	339,83	61037,98	458,77	48,5	0,36	0,49
		Накладные расходы -		*31520,88*		*42553,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22093,28*				*29826,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9427,60*				*12727,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18542,13*		*25032,00*				
		Сметная стоимость				*337930,00*				
62	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,36	285131,17	913,92	102647,22	329,01	21138,78	118,00	42,48
		т		91985,72	246,44	33114,86	88,72	48,5	0,22	0,08
		Накладные расходы -		*58718,82*		*21139,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*44732,60*				*16104,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13986,22*				*5035,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27508,00*		*9903,00*				
		Сметная стоимость				*133689,00*				
63	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	247,8	721,16	11,36	178702,97	2815,99	30526,98	0,21	52,53
		м2 поверхности		173,24	1,65	42929,93	409,59	50,8	0,00	0,50
		Накладные расходы -		*123,19*		*30527,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*88,85*				*22016,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,34*				*8511,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,55*		*16738,00*				
		Сметная стоимость				*225968,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**59 285 630**	**2 043 610**			**4 990**
			Тенге			**3 004 882**	**669 311**			**684**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9 635 717**				
		Материалы -	Тенге			**665 832**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3 614 494**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**641 982**				
		Местные материалы -	Тенге			**1 681 943**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1 675 633**				

		Накладные расходы -	Тенге			2 705 162				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2 203 193		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					501 970		
		Сметная прибыль -	Тенге			987 270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13 328 150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5 558
		Сметная заработная плата -	Тенге				3 614 494			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78 165				
	Всего заработная плата -		Тенге				59 699			
		Накладные расходы -	Тенге			41 212				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					36 356		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4 856		
		Сметная прибыль -	Тенге			9 550				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			128 927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				59 699			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49 571 748				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49 571 748				
		Накладные расходы -	Тенге			2 101 842				
		Сметная прибыль -	Тенге			4 133 887				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55 807 478				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			69 264 555				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5 674
		Сметная заработная плата -	Тенге				3 674 193			

ИТОГО	**Тенге**	**69 264 555**
Сметная заработная плата -	**Тенге**	**3 674 193**
Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**	**720 351**
Итого-	**Тенге**	**69 984 906**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,34%	**Тенге**	**1 637 647**
Итого -	**Тенге**	**71 622 553**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**	**1 951 118**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ЦЕНАХ 2017 Г.	**Тенге**	**73 573 671**
Итого с понижающим коэффициентом, согласно договора К=0,99847487	**Тенге**	**73 461 462**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**Тенге**	**8 815 375**
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**	**82 276 838**

ЗАКАЗЧИК:_____

_____

Директор ФТС ГКП "КТЭЦ"

_____**Молдиманов Б.**

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517
KZ 09VJE00026516

Инженер по тех.надзору ГКП "КТЭЦ"

_____**Усенбаев М.**

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Авангард ПГС"

_____**Искаков Р.**