Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"
Наименование стройки : "Строительство электролиний новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ сентябрь __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		6	14.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 562 186	5 859 094	5 859 094	5 859 094					703 092	6 562 186
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		5 859 094	5 859 094	5 859 094					703 091	6 562 185
Акт №1		5 859 094	5 859 094	5 859 094					703 091	6 562 185

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :
Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа

Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик ТОО"Алиан Ойл Т" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядч ТОО"Даму Курылыс АДС" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка "Строительство электролиний новой застройки с. Кизилка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Договор субподряда № 6 от 14.05. 2021 года

АКТ № 1
выполненных работ
за сентябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 4-1-1
Наружные сети электроснабжения 10 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1в	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Монтаж									
1	20	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	3139,39 846,3	167,69 42,43	125576 33852	6708 1697	85016	25596 12094	163265
2	21	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	105	612,9 169,26	24,84 6,67	64355 17772	2608 700	43975	13300 6212	83867
3	22	Е11-330105-1004	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	20	332,52 100,32	30,94 9,98	6650 2006	619 200	4025	1765 673	9089
4	23	С124-040207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	121		2420		2420	194	2614
5	24	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0007	268795		188		188	15	203
6	25	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	28	1553,86 1553,86	0 0	43508 43508	0 0	0	31326 5987	80821
7	26	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28	810,65 810,65	0 0	22698 22698	0 0	0	16343 3123	42164
8	27	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели/мягкий грунт	м кабеля	190	513,25 74,88	438,37 151,25	97518 14227	83291 28737	0	30934 10276	138728
9	28	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	190	309,46 137,28	154,14 45,47	58798 26083	29287 8639	3428	25000 6704	90502
10	29	С123-060109-1006	Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73	км	0,1938	4601932		891854		891854	71348	963203
11	30	Ц13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	34216,05 7488	26653,2 9266,73	136864 29952	106613 37067	299	48254 14809	199927

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			расходы, тенге	с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	31	С123-061703-1105	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со стальными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	8283		33132		33132	2651	35783
13	32	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	95	447,36 74,88	372,48 128,51	42500 7114	35386 12209	0	13912 4513	60925
14	33	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	55	260,58 37,44	223,14 76,99	14332 2059	12273 4234	0	4531 1509	20372
15	34	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,6	44650		26790		26790	2143	28933
16	35	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	22,05	1553,86 1553,86	0 0	34263 34263	0 0	0	24669 4715	63646
17	36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,05	810,65 810,65	0 0	17875 17875	0 0	0	12870 2460	33204
18	39	С124-040207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	378	186		70308		70308	5625	75933
19	40	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0441	499540		22030		22030	1762	23792
20	41	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования	м	315	249,01 193,44	17,81 4,24	78439 60934	5609 1337	11896	44835 9862	133136
21	42	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,21357	228636		48830		48830	3906	52736
22	43	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06993	268795		18797		18797	1504	20301
23	44	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	113,4	853,43 260,55	19,95 2,5	96779 29546	2262 283	64971	27741 9962	134482
24	45	Ц13-080202-0702	Узел подвески . Монтаж оборудования	узел	6	2798,58 1168	1630,58 566,96	16791 7008	9783 3402	0	7495 1943	26229
25	46	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	34933 16616	14921 7248	3396	19091 4322	58346
26	47	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	5	2384,62 1043,77	1340,85 508,15	11923 5219	6704 2541	0	6208 1450	19581
27	48	Е11-330302-0702 Изм. и доп. вып. 1	Оттяжки двойные. Установка к опорам	опора	5	21381,33 11613	6526,15 1810,1	106907 58065	32631 9051	16211	53692 12848	173447
28	49	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования	м	19,25	249,01 193,44	17,81 4,24	4794 3724	343 82	727	2740 603	8136
29	50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9	853,43 260,55	19,95 2,5	7681 2345	180 22	5156	2202 791	10673
30	51	Ц13-080202-0702	Узел подвески . Монтаж оборудования	узел	12	2798,58 1168	1630,58 566,96	33583 14016	19567 6804	0	14990 3886	52459

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	52	С124-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Д 212W ГОСТ 6490-93		14	4405		61670		61670		66604
				шт.							4934	
32	53	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		7	1153		8071		8071		8717
				шт.							646	
33	54	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98		7	697		4879		4879		5269
				шт.							390	
34	55	С124-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98		7	2899		20293		20293		21916
				шт.							1623	
35	56	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		1	6986,56	2984,12	6987	2984	679	3818	11669
				опора		3323,16	1449,56	3323	1450		864	
36	57	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0007	499540		350		350		378
				т							28	
38	58	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования		5	249,01	17,81	1245	89	189	712	2113
				м		193,44	4,24	967	21		157	
38	59	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00339	228636		775		775		837
				т							62	
39	60	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,00111	268795		298		298		322
				т							24	
40	61	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,8	853,43	19,95	1536	36	1031	440	2135
				м2 поверхности		260,55	2,5	469	4		158	
41	62	Ц13-080202-0702	Узел подвески . Монтаж оборудования		3	2798,58	1630,58	8396	4892	0	3748	13115
				узел		1168	566,96	3504	1701		971	
42	63	Ц13-080202-0702	Узел подвески . Монтаж оборудования		6	2798,58	1630,58	16791	9783	0	7495	26229
				узел		1168	566,96	7008	3402		1943	
43	64	С124-040106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Д 212W ГОСТ 6490-93		12	4405		52860		52860		57089
				шт.							4229	
44	65	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	14071,16	6897,6	14071	6898	679	7877	23704
				опора		6494,28	3352	6494	3352		1756	
45	66	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки		0,2901	589480		171008		171008		184689
				т							13681	
46	67	С124-040207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98		12	186		2232		2232		2411
				кг							179	
47	68	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0014	499540		699		699		755
				т							56	
48	69	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель из стали круглой. Монтаж оборудования		3,85	249,01	17,81	959	69	145	548	1627
				м		193,44	4,24	745	16		121	
49	70	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0026103	228636		597		597		645
				т							48	
50	71	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0008547	268795		230		230		248
				т							18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	72	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,6	853,43	19,95	3072	72	2063	881	4269
				м2 поверхности		260,55	2,5	938	9		316	
52	73	Ц13-080202-0702	Узел подвески . Монтаж оборудования		6	2798,58	1630,58	16791	9783	0	7495	26229
				узел		1168	566,96	7008	3402		1943	
53	74	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		47	6986,56	2984,12	328368	140254	31926	179454	548448
				опора		3323,16	1449,56	156189	68129		40626	
54	75	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки		1,3489	589480		795150		795150		858762
				т							63612	
55	76	С124-040207-0718	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98		94	186		17484		17484		18883
				кг							1399	
56	77	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре		47	6231,65	4934,65	292888	231929	0	101953	426428
				шт.		1297	1715,8	60959	80643		31587	
57	78	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0191196	228636		4371		4371		4721
				т							350	
58	79	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0062604	268795		1683		1683		1817
				т							135	
59	80	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		84,6	853,43	19,95	72200	1688	48471	20696	100328
				м2 поверхности		260,55	2,5	22042	211		7432	
60	81	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка		4	21556,6	11103,32	86226	44413	2717	48547	145556
				опора		9774	5397,08	39096	21588		10782	
61	82	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		12	2384,62	1340,85	28615	16090	0	14898	46995
				шт.		1043,77	508,15	12525	6098		3481	
62	83	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Травесы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки		0,2712	589480		159867		159867		172656
				т							12789	
63	84	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре		8	6231,65	4934,65	49853	39477	0	17354	72583
				шт.		1297	1715,8	10376	13726		5377	
64	85	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0032544	228636		744		744		804
				т							60	
65	86	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0010656	268795		286		286		309
				т							23	
66	87	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,006608	499540		3301		3301		3565
				т							264	
67	88	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		21,6	853,43	19,95	18434	431	12375	5284	25616
				м2 поверхности		260,55	2,5	5628	54		1897	
68	89	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		3	14071,16	6897,6	42213	20693	2038	23631	71112
				опора		6494,28	3352	19483	10056		5268	
69	90	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка		6	2384,62	1340,85	14308	8045	0	7449	23497
				шт.		1043,77	508,15	6263	3049		1741	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	91	С121-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ Траверсы, накладки, оголовники, оттяжки, стяжки		0,1692	589480		99740		99740		107719
				т							7979	
71	92	Ц13-080204-0601	Проводник групповой заземляющий. Подвеска на опоре		6	6231,65	4934,65	37390	29608	0	13015	54438
				шт.		1297	1715,8	7782	10295		4032	
72	93	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,0024408	228636		558		558		603
				т							45	
73	94	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0007992	268795		215		215		232
				т							17	
74	95	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,004956	499540		2476		2476		2674
				т							198	
75	96	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		10,8	853,43	19,95	9217	215	6188	2642	12808
				м2 поверхности		260,55	2,5	2814	27		949	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									5968021
			ИТОГО:									5968021
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		143 233				
			Итого с временными									6 111 254
			Зимние удорожания			2,7405 %		167 479				
			Итого с зимними удорожаниями									6 278 733
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125 575				
			Итого сметная стоимость									6 404 308
			в том числе на 2019 год - 52,6%			52,60%						3 368 666
			в том числе на 2020 год - 47,4%			47,40%						3 035 642
			Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1			1						3 368 666
			Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,0348515			1,0348515						3 141 439
			Всего :									6 510 105
			Итого по договорной цене			0,899999999						5 859 094
			НДС			12 %		703 091				
			Итого с НДС									6 562 185

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)