ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060140014529-20180731-58735457
1.1. Номер учетной системы 00000000020
2. Дата выписки 31.07.2018
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.07.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060140014529
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Авангард ПГС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Микрорайон САЯХАТ , Улица САЯХАТ-35, д. 28, кв. (офис) -
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0002899
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ408560000000168150
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050740006845
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное коммунальное предприятие "Кызылордатеплоэлектроцентр" на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. МАРАЛ ИШАН, д. 1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060140014529
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050740006845
26.2 Наименование Государственное Коммунальное Предприятие на праве Хозяйственного Ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр" ГКП на ПХВ
26.3 Адрес доставки РК,Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул. Марал Ишан , б/н
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор №155/НЖ
27.4. Дата 02.04.2018
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 17
32.2 Дата 31.07.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от тепловой камеры-1 до жилых домов в поселке Титова №1,2,5,4,5,6,7 и СШ №173 в городе Кызылорда"			Тенге казахский	1	37859210.71	37859210.71			37859210.71	12%	4543105.29	42402316.00			1	
						Всего по счету:		37859210.71		0.00	37859210.71		4543105.29	42402316.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
J6rgDfkqbsTZc8TUTsNCi0QqRDPN0U9RYAKBk4vCkLULHf+rJUgjLMN6xp4jOem03v3naVVS7oJTMl9ruD/2AQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ИСКАКОВ РАСУЛ САБИРОВИЧ

Экз. Авангард ПГС

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Коммунальное Предприятие на праве Хозяйственного Ведения "Кызылордатеплоэлектроцентр" ГКП на ПХВ,РК,Кызылординская обл., г.Кызылорда, ул. Марал Ишан , б/н** — **050740006845**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью"Авангард ПГС",Республика Казахстан, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Саяхат, ул.Саяхат ,35, дом № 28, тел.: 8 (7242) 30-43-79** — **060140014529**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №155/НЖ от 02.04.2018г.

Номер документа	Дата составления
17	31.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от тепловой камеры-1 до жилых домов в поселке Титова №1,2,5,4,5,6,7 и СШ №173 в городе Кызылорда"			тг	1	42 402 316,00	42 402 316,00
				Итого	1	x	42 402 316,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искаков Р.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2018

М.П.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

Наименование строительства: **"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от тепловой камеры -1 до жилых домов в поселке Титова №1,2,3,4,5,6,7 и СШ №173 в городе Кызылорда"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль-II месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание		код	наименование	код
		155/НЖ	02.04.2018					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния		на приобрете-ние материалов		другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
Всего по стройке	**329 643 800**										
Всего за отчетный период		**37 859 210,71**								**4 543 105,29**	**42 402 316**

Заказчик
И.о. Директора ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Сатханов Н.
(подпись)

Инженер по техническому
надзору ГКП "КТЭЦ"

_____ Усенбаев М.С.
(подпись)

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517
KZ 09VJE00026516

Подрядчик
Директор ТОО «Авангард ПГС»

_____ Искаков Р.С.
(подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авангард ПГС"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2018 г.

"Реконструкция межквартальных тепловых сетей от тепловой камеры -1 до жилых домов в поселке Титова №1,2,3,4,5,6,7 и СШ №173 в городе Кызылорда"

Составлена в текущих ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.теплоснабжение					
1	**11-240101-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при услов ном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметр ом труб 426х7 мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,1940**		**1688623,51**	**327592,96**
		НР первого уровня	%	62,1		685296,48	132947,52
		НР второго уровня	%	4,24		100654,21	19526,92
		Накладные расходы	%	--		785950,69	152474,43
		Сметная прибыль	%	8		197965,94	38405,39
		Сметная стоимость:				**2672540,13**	**518472,79**
3	**11-240101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные пр и условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 219х6 мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0190**		**963178,07**	**18300,38**
		НР первого уровня	%	62,1		407708,80	7746,47
		НР второго уровня	%	4,24		58125,60	1104,39
		Накладные расходы	%	--		465834,41	8850,85
		Сметная прибыль	%	8		114321,00	2172,10
		Сметная стоимость:				**1543333,48**	**29323,34**
5	**11-240101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при усло вном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диамет ром труб 159х4,5 мм.Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0710**		**863957,70**	**61341,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		369401,80	26227,53
		НР второго уровня	%	4,24		52294,44	3712,91
		Накладные расходы	%	--		421696,25	29940,43
		Сметная прибыль	%	8		102852,32	7302,51
		Сметная стоимость:				**1388506,26**	**98583,94**
9	**23-010402-0313 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пе нополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 426х7-ПП У-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**144,0000**		**38456,80**	**5537779,20**
		НР второго уровня	%	4,24		1630,57	234801,84
		Накладные расходы	%	--		1630,57	234801,84
		Сметная прибыль	%	8		3206,99	461806,48
		Сметная стоимость:				**43294,36**	**6234387,52**
20	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**5875,96**	**117519,20**
		НР второго уровня	%	4,24		249,14	4982,81
		Накладные расходы	%	--		249,14	4982,81
		Сметная прибыль	%	8		490,01	9800,16
		Сметная стоимость:				**6615,11**	**132302,18**
21	**23-010101-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**40,4000**		**2194,75**	**88667,90**
		НР второго уровня	%	4,24		93,06	3759,52
		Накладные расходы	%	--		93,06	3759,52
		Сметная прибыль	%	8		183,02	7394,19
		Сметная стоимость:				**2470,83**	**99821,61**
22	**23-010101-0215 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**30,3000**		**702,71**	**21292,11**
		НР второго уровня	%	4,24		29,79	902,79
		Накладные расходы	%	--		29,79	902,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		58,60	1775,59
		Сметная стоимость:				**791,11**	**23970,49**
23	**23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**24,2400**		**567,57**	**13757,90**
		НР второго уровня	%	4,24		24,06	583,33
		Накладные расходы	%	--		24,06	583,33
		Сметная прибыль	%	8		47,33	1147,30
		Сметная стоимость:				**638,97**	**15488,53**
24	**23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**36,3600**		**315,93**	**11487,21**
		НР второго уровня	%	4,24		13,40	487,06
		Накладные расходы	%	--		13,40	487,06
		Сметная прибыль	%	8		26,35	957,94
		Сметная стоимость:				**355,67**	**12932,21**
25	**23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20,толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**103,0200**		**304,91**	**31411,83**
		НР второго уровня	%	4,24		12,93	1331,86
		Накладные расходы	%	--		12,93	1331,86
		Сметная прибыль	%	8		25,43	2619,50
		Сметная стоимость:				**343,27**	**35363,18**
26	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора скользящая Ст 426-ППУ-ОЦ**	**шт.**	**28,0000**		**37808,04**	**1058625,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1603,06	44885,70
		Накладные расходы	%	--		1603,06	44885,70
		Сметная прибыль	%	8		3152,89	88280,86
		Сметная стоимость:				**42563,98**	**1191791,56**
28	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора скользящая Ст159-ППУ-ОЦ**	**шт.**	**4,0000**		**22605,80**	**90423,21**
		НР второго уровня	%	4,24		958,49	3833,94
		Накладные расходы	%	--		958,49	3833,94
		Сметная прибыль	%	8		1885,14	7540,57
		Сметная стоимость:				**25449,43**	**101797,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,4100**		**407255,95**	**166974,94**
		НР первого уровня	%	62,1		132601,36	54366,56
		НР второго уровня	%	4,24		22889,95	9384,88
		Накладные расходы	%	--		155491,31	63751,44
		Сметная прибыль	%	8		45019,78	18458,11
		Сметная стоимость:				**607767,05**	**249184,49**
69	**11-221101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 1000 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	**1,0000**		**64367,52**	**64367,52**
		НР первого уровня	%	62,1		17338,48	17338,48
		НР второго уровня	%	4,24		3464,33	3464,33
		Накладные расходы	%	--		20802,81	20802,81
		Сметная прибыль	%	8		6813,63	6813,63
		Сметная стоимость:				**91983,96**	**91983,96**
75	**11-240106-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 400 мм. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**30557,21**	**30557,21**
		НР первого уровня	%	62,1		11856,64	11856,64
		НР второго уровня	%	4,24		1798,35	1798,35
		Накладные расходы	%	--		13654,99	13654,99
		Сметная прибыль	%	8		3536,98	3536,98
		Сметная стоимость:				**47749,18**	**47749,18**
76	**51-010201-1702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик), Т425°С, PN 16, DN 400 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**5,0000**		**557572,00**	**2787860,00**
		НР второго уровня	%	4,24		23641,05	118205,26
		Накладные расходы	%	--		23641,05	118205,26
		Сметная прибыль	%	8		46497,04	232485,22
		Сметная стоимость:				**627710,10**	**3138550,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**23-020103-0318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 400 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**12,0000**		**18036,95**	**216443,40**
		НР второго уровня	%	4,24		764,77	9177,20
		Накладные расходы	%	--		764,77	9177,20
		Сметная прибыль	%	8		1504,14	18049,65
		Сметная стоимость:				**20305,85**	**243670,25**
78	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,1846**		**381819,66**	**70483,91**
		НР второго уровня	%	4,24		16189,15	2988,52
		Накладные расходы	%	--		16189,15	2988,52
		Сметная прибыль	%	8		31840,71	5877,79
		Сметная стоимость:				**429849,52**	**79350,22**
79	**21-130816-2202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокладки резиновые (пластинатехническая прессованная)**	**кг**	**1,5500**		**424,32**	**657,70**
		НР второго уровня	%	4,24		17,99	27,89
		Накладные расходы	%	--		17,99	27,89
		Сметная прибыль	%	8		35,38	54,85
		Сметная стоимость:				**477,70**	**740,43**
111	**23-040502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**3039,46**	**24315,68**
		НР второго уровня	%	4,24		128,87	1030,98
		Накладные расходы	%	--		128,87	1030,98
		Сметная прибыль	%	8		253,47	2027,73
		Сметная стоимость:				**3421,80**	**27374,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	**23-020103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**975,92**	**15614,72**
		НР второго уровня	%	4,24		41,38	662,06
		Накладные расходы	%	--		41,38	662,06
		Сметная прибыль	%	8		81,38	1302,14
		Сметная стоимость:				**1098,68**	**17578,93**
113	**23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**2431,01**	**19448,08**
		НР второго уровня	%	4,24		103,07	824,60
		Накладные расходы	%	--		103,07	824,60
		Сметная прибыль	%	8		202,73	1621,81
		Сметная стоимость:				**2736,81**	**21894,49**
114	**23-020103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**16,0000**		**793,50**	**12696,00**
		НР второго уровня	%	4,24		33,64	538,31
		Накладные расходы	%	--		33,64	538,31
		Сметная прибыль	%	8		66,17	1058,74
		Сметная стоимость:				**893,32**	**14293,06**
116	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**24,0000**		**1898,97**	**45575,28**
		НР второго уровня	%	4,24		80,52	1932,39
		Накладные расходы	%	--		80,52	1932,39
		Сметная прибыль	%	8		158,36	3800,61
		Сметная стоимость:				**2137,85**	**51308,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
117	**23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**48,0000**		**510,87**	**24521,76**
		НР второго уровня	%	4,24		21,66	1039,72
		Накладные расходы	%	--		21,66	1039,72
		Сметная прибыль	%	8		42,60	2044,92
		Сметная стоимость:				**575,13**	**27606,40**
119	**23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**34,0000**		**980,11**	**33323,74**
		НР второго уровня	%	4,24		41,56	1412,93
		Накладные расходы	%	--		41,56	1412,93
		Сметная прибыль	%	8		81,73	2778,93
		Сметная стоимость:				**1103,40**	**37515,60**
		контроль качества стыков					
134	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**6,0000**		**14246,24**	**85477,45**
		НР первого уровня	%	58,7		2399,03	14394,19
		НР второго уровня	%	4,24		705,76	4234,56
		Накладные расходы	%	--		3104,79	18628,75
		Сметная прибыль	%	8		1388,08	8328,50
		Сметная стоимость:				**18739,12**	**112434,70**
136	**11-250128-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 400 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	**стык**	**40,0000**		**17864,43**	**714577,22**
		НР первого уровня	%	58,7		3181,52	127260,62
		НР второго уровня	%	4,24		892,35	35693,92
		Накладные расходы	%	--		4073,86	162954,54
		Сметная прибыль	%	8		1755,06	70202,54
		Сметная стоимость:				**23693,36**	**947734,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**21-130810-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**574,4192**		**302,95**	**174020,29**
		НР второго уровня	%	4,24		12,85	7378,46
		Накладные расходы	%	--		12,85	7378,46
		Сметная прибыль	%	8		25,26	14511,90
		Сметная стоимость:				**341,06**	**195910,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11865112,81**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**2787860,00**
Накладные расходы -			Тенге				**118205,26**
Сметная прибыль -			Тенге				**232485,22**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**3138550,49**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1714350,58**
Материалы -			Тенге				**33973,95**
Всего заработная плата -			Тенге				**644674,52**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**245161,89**
		Накладные расходы -	Тенге				**481453,11**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**392138,00**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**89315,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**175664,30**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2371468,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**678,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**644674,52**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7362902,23**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7362902,23**
		Накладные расходы -	Тенге				**312187,05**
		Сметная прибыль -	Тенге				**614007,14**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**8289096,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13799114,90**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**678,03**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**644674,52**

РАЗДЕЛ 2.===ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ дм.426х8 мм===

НИЗКИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ Ж/Б ОПОРЫ ОПН-1у ОП1...ОП75 - 75 шт-21 шт

===ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ дм.426х8 мм===

1	2	3	4	5	6	7	8
108	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**588,0000**		**85,93**	**50529,34**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	9501,28
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	2545,30
		Накладные расходы	%	--		20,49	12046,58
		Сметная прибыль	%	8		8,51	5006,07
		Сметная стоимость:				**114,94**	**67582,00**
109	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**546,0000**		**94,53**	**51612,11**
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	9704,88
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	2599,84
		Накладные расходы	%	--		22,54	12304,72
		Сметная прибыль	%	8		9,37	5113,35
		Сметная стоимость:				**126,43**	**69030,19**
110	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**84,0000**		**1529,44**	**128473,19**
		НР первого уровня	%	59,1		903,90	75927,65
		НР второго уровня	%	4,24		103,17	8666,60
		Накладные расходы	%	--		1007,07	84594,25
		Сметная прибыль	%	8		202,92	17045,39
		Сметная стоимость:				**2739,44**	**230112,83**
111	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**777,0000**		**21,67**	**16839,94**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	3522,59
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	863,37
		Накладные расходы	%	--		5,64	4385,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,19	1698,07
		Сметная стоимость:				**29,50**	**22923,97**
112	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**252,0000**		**635,93**	**160254,61**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	94710,48
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	10810,52
		Накладные расходы	%	--		418,73	105521,00
		Сметная прибыль	%	8		84,37	21262,05
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**287037,66**
113	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**777,0000**		**116,41**	**90452,85**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	40572,31
		НР второго уровня	%	4,24		7,15	5555,47
		Накладные расходы	%	--		59,37	46127,78
		Сметная прибыль	%	8		14,06	10926,45
		Сметная стоимость:				**189,84**	**147507,08**
114	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**189,0000**		**1080,25**	**204166,87**
		НР первого уровня	%	59,1		403,69	76297,12
		НР второго уровня	%	4,24		62,92	11891,67
		Накладные расходы	%	--		466,61	88188,79
		Сметная прибыль	%	8		123,75	23388,45
		Сметная стоимость:				**1670,60**	**315744,12**
115	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**349,6500**		**548,35**	**191730,58**
		НР второго уровня	%	4,24		23,25	8129,38
		Накладные расходы	%	--		23,25	8129,38
		Сметная прибыль	%	8		45,73	15988,80
		Сметная стоимость:				**617,33**	**215848,75**
116	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**267,9600**		**2707,74**	**725566,97**
		НР первого уровня	%	60,9		263,99	70739,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		126,00	33763,38
		Накладные расходы	%	--		389,99	104502,58
		Сметная прибыль	%	8		247,82	66405,56
		Сметная стоимость:				**3345,56**	**896475,11**
117	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**26,7960**		**3194,42**	**85597,79**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	13696,59
		НР второго уровня	%	4,24		157,12	4210,08
		Накладные расходы	%	--		668,26	17906,67
		Сметная прибыль	%	8		309,01	8280,36
		Сметная стоимость:				**4171,70**	**111784,82**
118	**21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**27,3319**		**18644,36**	**509586,04**
		НР второго уровня	%	4,24		790,52	21606,45
		Накладные расходы	%	--		790,52	21606,45
		Сметная прибыль	%	8		1554,79	42495,40
		Сметная стоимость:				**20989,67**	**573687,88**
119	**11-070601-0203 РСНБ РК 2015**	**Опоры из монолитного железобетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**137,5500**		**7988,09**	**1098761,25**
		НР первого уровня	%	62,1		3895,18	535782,42
		НР второго уровня	%	4,24		503,85	69304,65
		Накладные расходы	%	--		4399,03	605087,08
		Сметная прибыль	%	8		990,97	136307,87
		Сметная стоимость:				**13378,09**	**1840156,19**
120	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**67,2000**		**22889,17**	**1538152,22**
		НР второго уровня	%	4,24		970,50	65217,65
		Накладные расходы	%	--		970,50	65217,65
		Сметная прибыль	%	8		1908,77	128269,59
		Сметная стоимость:				**25768,44**	**1731639,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
121	**21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**70,3500**		**26188,23**	**1842342,15**
		НР второго уровня	%	4,24		1110,38	78115,31
		Накладные расходы	%	--		1110,38	78115,31
		Сметная прибыль	%	8		2183,89	153636,60
		Сметная стоимость:				**29482,50**	**2074094,05**
122	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**9,8070**		**13300,82**	**130441,15**
		НР первого уровня	%	48,5		6084,30	59668,72
		НР второго уровня	%	4,24		821,93	8060,66
		Накладные расходы	%	--		6906,23	67729,38
		Сметная прибыль	%	8		1616,56	15853,64
		Сметная стоимость:				**21823,61**	**214024,17**
123	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,9400**		**146342,30**	**430246,36**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,91	18242,45
		Накладные расходы	%	--		6204,91	18242,45
		Сметная прибыль	%	8		12203,78	35879,10
		Сметная стоимость:				**164750,99**	**484367,91**
124	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6800**		**146342,30**	**245855,06**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,91	10424,25
		Накладные расходы	%	--		6204,91	10424,25
		Сметная прибыль	%	8		12203,78	20502,35
		Сметная стоимость:				**164750,99**	**276781,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
125	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,1840**		**146342,30**	**319611,58**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,91	13551,53
		Накладные расходы	%	--		6204,91	13551,53
		Сметная прибыль	%	8		12203,78	26653,05
		Сметная стоимость:				**164750,99**	**359816,16**
126	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,0580**		**149529,80**	**307732,33**
		НР второго уровня	%	4,24		6340,06	13047,85
		Накладные расходы	%	--		6340,06	13047,85
		Сметная прибыль	%	8		12469,59	25662,41
		Сметная стоимость:				**168339,45**	**346442,59**
127	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1890**		**147556,59**	**27888,20**
		НР второго уровня	%	4,24		6256,40	1182,46
		Накладные расходы	%	--		6256,40	1182,46
		Сметная прибыль	%	8		12305,04	2325,65
		Сметная стоимость:				**166118,03**	**31396,31**
128	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3570**		**158253,71**	**56496,57**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,96	2395,45
		Накладные расходы	%	--		6709,96	2395,45
		Сметная прибыль	%	8		13197,09	4711,36
		Сметная стоимость:				**178160,76**	**63603,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2520**		**149529,80**	**37681,51**
		НР второго уровня	%	4,24		6340,06	1597,70
		Накладные расходы	%	--		6340,06	1597,70
		Сметная прибыль	%	8		12469,59	3142,34
		Сметная стоимость:				**168339,45**	**42421,54**
130	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1470**		**150286,49**	**22092,11**
		НР второго уровня	%	4,24		6372,15	936,71
		Накладные расходы	%	--		6372,15	936,71
		Сметная прибыль	%	8		12532,69	1842,31
		Сметная стоимость:				**169191,33**	**24871,13**
131	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**1,0500**		**200255,79**	**210268,58**
		НР первого уровня	%	48,5		22093,28	23197,94
		НР второго уровня	%	4,24		9427,60	9898,98
		Накладные расходы	%	--		31520,88	33096,92
		Сметная прибыль	%	8		18542,13	19469,24
		Сметная стоимость:				**250318,81**	**262834,75**
132	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**520,3800**		**721,16**	**375276,23**
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	46234,60
		НР второго уровня	%	4,24		34,34	17872,06
		Накладные расходы	%	--		123,19	64106,66
		Сметная прибыль	%	8		67,55	35150,63
		Сметная стоимость:				**911,90**	**474533,52**
		ВЫСОКИЕ НЕПОДВИЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ Н-19, Н-20,Н23...Н28 - 8 шт					
305	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**176,0000**		**85,93**	**15124,43**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	2843,92
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	761,86
		Накладные расходы	%	--		20,49	3605,78
		Сметная прибыль	%	8		8,51	1498,42
		Сметная стоимость:				**114,94**	**20228,63**
306	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**160,0000**		**94,53**	**15124,43**
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	2843,92
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	761,86
		Накладные расходы	%	--		22,54	3605,78
		Сметная прибыль	%	8		9,37	1498,42
		Сметная стоимость:				**126,43**	**20228,63**
307	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**24,0000**		**1529,44**	**36706,62**
		НР первого уровня	%	59,1		903,90	21693,62
		НР второго уровня	%	4,24		103,17	2476,17
		Накладные расходы	%	--		1007,07	24169,79
		Сметная прибыль	%	8		202,92	4870,11
		Сметная стоимость:				**2739,44**	**65746,52**
308	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**240,0000**		**21,67**	**5201,52**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	1088,06
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	266,68
		Накладные расходы	%	--		5,64	1354,74
		Сметная прибыль	%	8		2,19	524,50
		Сметная стоимость:				**29,50**	**7080,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
309	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**80,0000**		**635,93**	**50874,48**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	30066,82
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	3431,91
		Накладные расходы	%	--		418,73	33498,73
		Сметная прибыль	%	8		84,37	6749,86
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**91123,07**
310	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**240,0000**		**116,41**	**27939,10**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	12531,99
		НР второго уровня	%	4,24		7,15	1715,97
		Накладные расходы	%	--		59,37	14247,96
		Сметная прибыль	%	8		14,06	3374,97
		Сметная стоимость:				**189,84**	**45562,03**
311	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**64,0000**		**1080,25**	**69135,87**
		НР первого уровня	%	59,1		403,69	25836,06
		НР второго уровня	%	4,24		62,92	4026,81
		Накладные расходы	%	--		466,61	29862,87
		Сметная прибыль	%	8		123,75	7919,90
		Сметная стоимость:				**1670,60**	**106918,64**
312	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**74,0000**		**548,35**	**40577,90**
		НР второго уровня	%	4,24		23,25	1720,50
		Накладные расходы	%	--		23,25	1720,50
		Сметная прибыль	%	8		45,73	3383,87
		Сметная стоимость:				**617,33**	**45682,28**
		ФС2-18					
313	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**67,2800**		**2707,74**	**182176,99**
		НР первого уровня	%	60,9		263,99	17761,36
		НР второго уровня	%	4,24		126,00	8477,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		389,99	26238,74
		Сметная прибыль	%	8		247,82	16673,26
		Сметная стоимость:				**3345,56**	**225088,99**
314	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**6,7280**		**3194,42**	**21492,09**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	3438,97
		НР второго уровня	%	4,24		157,12	1057,08
		Накладные расходы	%	--		668,26	4496,05
		Сметная прибыль	%	8		309,01	2079,05
		Сметная стоимость:				**4171,70**	**28067,18**
315	**21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6,8626**		**18644,36**	**127948,01**
		НР второго уровня	%	4,24		790,52	5425,00
		Накладные расходы	%	--		790,52	5425,00
		Сметная прибыль	%	8		1554,79	10669,84
		Сметная стоимость:				**20989,67**	**144042,84**
316	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**26,1600**		**5820,46**	**152263,24**
		НР первого уровня	%	48,5		1794,65	46947,93
		НР второго уровня	%	4,24		322,88	8446,55
		Накладные расходы	%	--		2117,53	55394,48
		Сметная прибыль	%	8		635,04	16612,62
		Сметная стоимость:				**8573,03**	**224270,35**
317	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**26,5524**		**22889,17**	**607762,39**
		НР второго уровня	%	4,24		970,50	25769,13
		Накладные расходы	%	--		970,50	25769,13
		Сметная прибыль	%	8		1908,77	50682,52
		Сметная стоимость:				**25768,44**	**684214,04**

1	2	3	4	5	6	7	8
318	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,1264**		**13300,82**	**14982,04**
		НР первого уровня	%	48,5		6084,30	6853,35
		НР второго уровня	%	4,24		821,93	925,82
		Накладные расходы	%	--		6906,23	7779,18
		Сметная прибыль	%	8		1616,56	1820,90
		Сметная стоимость:				**21823,61**	**24582,12**
319	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1690**		**158253,71**	**26738,55**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,96	1133,71
		Накладные расходы	%	--		6709,96	1133,71
		Сметная прибыль	%	8		13197,09	2229,78
		Сметная стоимость:				**178160,76**	**30102,04**
320	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9600**		**149529,80**	**143548,61**
		НР второго уровня	%	4,24		6340,06	6086,46
		Накладные расходы	%	--		6340,06	6086,46
		Сметная прибыль	%	8		12469,59	11970,81
		Сметная стоимость:				**168339,45**	**161605,87**
321	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**0,4960**		**285131,17**	**141425,06**
		НР первого уровня	%	48,5		44732,60	22187,37
		НР второго уровня	%	4,24		13986,22	6937,17
		Накладные расходы	%	--		58718,82	29124,53
		Сметная прибыль	%	8		27508,00	13643,97
		Сметная стоимость:				**371357,99**	**184193,56**
322	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**172,5600**		**721,16**	**124443,04**
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	15331,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		34,34	5926,44
		Накладные расходы	%	--		123,19	21258,01
		Сметная прибыль	%	8		67,55	11656,08
		Сметная стоимость:				**911,90**	**157357,13**
		ВЫСОКИЕ Т-обр. СКОЛЬЗЯЩИЕ Ж/Б ОПОРЫ ОП182...ОП187; ОП190...ОП195; ОП201; ОП202 - 14 шт					
342	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**280,0000**		**85,93**	**24061,59**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	4524,42
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	1212,05
		Накладные расходы	%	--		20,49	5736,47
		Сметная прибыль	%	8		8,51	2383,84
		Сметная стоимость:				**114,94**	**32181,90**
343	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**238,0000**		**94,53**	**22497,59**
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	4230,33
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	1133,26
		Накладные расходы	%	--		22,54	5363,60
		Сметная прибыль	%	8		9,37	2228,89
		Сметная стоимость:				**126,43**	**30090,08**
344	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**42,0000**		**1529,44**	**64236,59**
		НР первого уровня	%	59,1		903,90	37963,83
		НР второго уровня	%	4,24		103,17	4333,30
		Накладные расходы	%	--		1007,07	42297,12
		Сметная прибыль	%	8		202,92	8522,70
		Сметная стоимость:				**2739,44**	**115056,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
345	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**378,0000**		**21,67**	**8192,40**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	1713,69
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	420,02
		Накладные расходы	%	--		5,64	2133,71
		Сметная прибыль	%	8		2,19	826,09
		Сметная стоимость:				**29,50**	**11152,20**
346	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**126,0000**		**635,93**	**80127,31**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	47355,24
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	5405,26
		Накладные расходы	%	--		418,73	52760,50
		Сметная прибыль	%	8		84,37	10631,02
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**143518,83**
347	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**378,0000**		**116,41**	**44004,09**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	19737,88
		НР второго уровня	%	4,24		7,15	2702,66
		Накладные расходы	%	--		59,37	22440,54
		Сметная прибыль	%	8		14,06	5315,57
		Сметная стоимость:				**189,84**	**71760,20**
348	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**84,0000**		**1080,25**	**90740,83**
		НР первого уровня	%	59,1		403,69	33909,83
		НР второго уровня	%	4,24		62,92	5285,19
		Накладные расходы	%	--		466,61	39195,02
		Сметная прибыль	%	8		123,75	10394,87
		Сметная стоимость:				**1670,60**	**140330,72**
349	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**103,6000**		**548,35**	**56809,06**
		НР второго уровня	%	4,24		23,25	2408,70
		Накладные расходы	%	--		23,25	2408,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		45,73	4737,42
		Сметная стоимость:				**617,33**	**63955,19**
		Ф4-18					
350	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**94,6400**		**2707,74**	**256260,85**
		НР первого уровня	%	60,9		263,99	24984,17
		НР второго уровня	%	4,24		126,00	11924,79
		Накладные расходы	%	--		389,99	36908,96
		Сметная прибыль	%	8		247,82	23453,58
		Сметная стоимость:				**3345,56**	**316623,39**
351	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**9,4640**		**3194,42**	**30232,03**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	4837,46
		НР второго уровня	%	4,24		157,12	1486,95
		Накладные расходы	%	--		668,26	6324,40
		Сметная прибыль	%	8		309,01	2924,51
		Сметная стоимость:				**4171,70**	**39480,95**
352	**21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,6533**		**18644,36**	**179979,18**
		НР второго уровня	%	4,24		790,52	7631,12
		Накладные расходы	%	--		790,52	7631,12
		Сметная прибыль	%	8		1554,79	15008,82
		Сметная стоимость:				**20989,67**	**202619,13**
353	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**43,2600**		**7485,52**	**323823,67**
		НР первого уровня	%	48,5		2381,25	103012,70
		НР второго уровня	%	4,24		418,35	18097,86
		Накладные расходы	%	--		2799,60	121110,56
		Сметная прибыль	%	8		822,81	35594,74
		Сметная стоимость:				**11107,93**	**480528,97**

1	2	3	4	5	6	7	8
354	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**43,9089**		**22889,17**	**1005038,27**
		НР второго уровня	%	4,24		970,50	42613,62
		Накладные расходы	%	--		970,50	42613,62
		Сметная прибыль	%	8		1908,77	83812,15
		Сметная стоимость:				**25768,44**	**1131464,00**
355	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,6027**		**13300,82**	**21317,49**
		НР первого уровня	%	48,5		6084,30	9751,43
		НР второго уровня	%	4,24		821,93	1317,32
		Накладные расходы	%	--		6906,23	11068,75
		Сметная прибыль	%	8		1616,56	2590,90
		Сметная стоимость:				**21823,61**	**34977,14**
356	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0571**		**158253,71**	**9039,45**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,96	383,27
		Накладные расходы	%	--		6709,96	383,27
		Сметная прибыль	%	8		13197,09	753,82
		Сметная стоимость:				**178160,76**	**10176,54**
357	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,5456**		**149529,80**	**231113,26**
		НР второго уровня	%	4,24		6340,06	9799,20
		Накладные расходы	%	--		6340,06	9799,20
		Сметная прибыль	%	8		12469,59	19273,00
		Сметная стоимость:				**168339,45**	**260185,46**
358	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**185,2200**		**721,16**	**133572,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	16456,38
		НР второго уровня	%	4,24		34,34	6361,24
		Накладные расходы	%	--		123,19	22817,62
		Сметная прибыль	%	8		67,55	12511,24
		Сметная стоимость:				**911,90**	**168901,76**
		К26-1					
359	**11-070103-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны прямоугольного сечения массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн более 0,7 м**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**11183,10**	**156563,42**
		НР первого уровня	%	62,1		3981,44	55740,14
		НР второго уровня	%	4,24		642,98	9001,67
		Накладные расходы	%	--		4624,41	64741,81
		Сметная прибыль	%	8		1264,60	17704,42
		Сметная стоимость:				**17072,12**	**239009,64**
360	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Колонны из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**23,3800**		**84586,46**	**1977631,53**
		НР второго уровня	%	4,24		3586,47	83851,58
		Накладные расходы	%	--		3586,47	83851,58
		Сметная прибыль	%	8		7053,83	164918,65
		Сметная стоимость:				**95226,76**	**2226401,76**
		ВЫСОКИЕ Т-обр. СКОЛЬЗЯЩИЕ Ж/Б ОПОРЫ до Н-5 м, ОП216;ОП217; ОП237; ОП238 - 4 шт-2 шт					
361	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**40,0000**		**85,93**	**3437,37**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	646,35
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	173,15
		Накладные расходы	%	--		20,49	819,50
		Сметная прибыль	%	8		8,51	340,55
		Сметная стоимость:				**114,94**	**4597,41**
362	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**34,0000**		**94,53**	**3213,94**
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	604,33
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	161,89
		Накладные расходы	%	--		22,54	766,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9,37	318,41
		Сметная стоимость:				**126,43**	**4298,58**
363	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,0000**		**1529,44**	**9176,66**
		НР первого уровня	%	59,1		903,90	5423,40
		НР второго уровня	%	4,24		103,17	619,04
		Накладные расходы	%	--		1007,07	6042,45
		Сметная прибыль	%	8		202,92	1217,53
		Сметная стоимость:				**2739,44**	**16436,63**
364	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**54,0000**		**21,67**	**1170,34**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	244,81
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	60,00
		Накладные расходы	%	--		5,64	304,82
		Сметная прибыль	%	8		2,19	118,01
		Сметная стоимость:				**29,50**	**1593,17**
365	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18,0000**		**635,93**	**11446,76**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	6765,03
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	772,18
		Накладные расходы	%	--		418,73	7537,21
		Сметная прибыль	%	8		84,37	1518,72
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**20502,69**
366	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**54,0000**		**116,41**	**6286,30**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	2819,70
		НР второго уровня	%	4,24		7,15	386,09
		Накладные расходы	%	--		59,37	3205,79
		Сметная прибыль	%	8		14,06	759,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**189,84**	**10251,46**
367	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**12,0000**		**1080,25**	**12962,98**
		НР первого уровня	%	59,1		403,69	4844,26
		НР второго уровня	%	4,24		62,92	755,03
		Накладные расходы	%	--		466,61	5599,29
		Сметная прибыль	%	8		123,75	1484,98
		Сметная стоимость:				**1670,60**	**20047,25**
368	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**14,8000**		**548,35**	**8115,58**
		НР второго уровня	%	4,24		23,25	344,10
		Накладные расходы	%	--		23,25	344,10
		Сметная прибыль	%	8		45,73	676,77
		Сметная стоимость:				**617,33**	**9136,46**
		Ф4-18					
369	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,5200**		**2707,74**	**36608,69**
		НР первого уровня	%	60,9		263,99	3569,17
		НР второго уровня	%	4,24		126,00	1703,54
		Накладные расходы	%	--		389,99	5272,71
		Сметная прибыль	%	8		247,82	3350,51
		Сметная стоимость:				**3345,56**	**45231,91**
370	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,3520**		**3194,42**	**4318,86**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	691,07
		НР второго уровня	%	4,24		157,12	212,42
		Накладные расходы	%	--		668,26	903,49
		Сметная прибыль	%	8		309,01	417,79
		Сметная стоимость:				**4171,70**	**5640,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
371	**21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,3790**		**18644,36**	**25711,31**
		НР второго уровня	%	4,24		790,52	1090,16
		Накладные расходы	%	--		790,52	1090,16
		Сметная прибыль	%	8		1554,79	2144,12
		Сметная стоимость:				**20989,67**	**28945,59**
372	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**6,1800**		**7485,52**	**46260,52**
		НР первого уровня	%	48,5		2381,25	14716,10
		НР второго уровня	%	4,24		418,35	2585,41
		Накладные расходы	%	--		2799,60	17301,51
		Сметная прибыль	%	8		822,81	5084,96
		Сметная стоимость:				**11107,93**	**68647,00**
373	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6,2727**		**22889,17**	**143576,90**
		НР второго уровня	%	4,24		970,50	6087,66
		Накладные расходы	%	--		970,50	6087,66
		Сметная прибыль	%	8		1908,77	11973,16
		Сметная стоимость:				**25768,44**	**161637,72**
374	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2290**		**13300,82**	**3045,36**
		НР первого уровня	%	48,5		6084,30	1393,06
		НР второго уровня	%	4,24		821,93	188,19
		Накладные расходы	%	--		6906,23	1581,25
		Сметная прибыль	%	8		1616,56	370,13
		Сметная стоимость:				**21823,61**	**4996,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
375	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0082**		**158253,71**	**1291,35**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,96	54,75
		Накладные расходы	%	--		6709,96	54,75
		Сметная прибыль	%	8		13197,09	107,69
		Сметная стоимость:				**178160,76**	**1453,79**
376	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2208**		**149529,80**	**33016,18**
		НР второго уровня	%	4,24		6340,06	1399,89
		Накладные расходы	%	--		6340,06	1399,89
		Сметная прибыль	%	8		12469,59	2753,29
		Сметная стоимость:				**168339,45**	**37169,35**
377	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**26,4600**		**721,16**	**19081,84**
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	2350,91
		НР второго уровня	%	4,24		34,34	908,75
		Накладные расходы	%	--		123,19	3259,66
		Сметная прибыль	%	8		67,55	1787,32
		Сметная стоимость:				**911,90**	**24128,82**
		К17-1					
378	**11-070103-0110 РСНБ РК 2015**	**Колонны прямоугольного сечения массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов зданий. Глубина заделки колонн более 0,7 м**	**шт. сборных конструкций**	**2,0000**		**9571,48**	**19142,97**
		НР первого уровня	%	62,1		3463,02	6926,03
		НР второго уровня	%	4,24		552,66	1105,33
		Накладные расходы	%	--		4015,68	8031,36
		Сметная прибыль	%	8		1086,97	2173,95
		Сметная стоимость:				**14674,13**	**29348,27**
379	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Колонны из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**2,3600**		**84586,46**	**199624,06**
		НР второго уровня	%	4,24		3586,47	8464,06
		Накладные расходы	%	--		3586,47	8464,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7053,83	16647,05
		Сметная стоимость:				**95226,76**	**224735,16**
		СКОЛЬЗЯЩИЕ Ж/Б ОПОРЫ ОПН-2а до Н-3 м, ОП169. ..ОП181; ОП188; ОП189; ОП196...ОП200; ОП203...ОП215; ОП218...ОП236; ОП239...ОП246 - 60 шт-4 шт					
		ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ дм.159х4,5 мм===					
380	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты сухие 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**80,0000**		**85,93**	**6874,74**
		НР первого уровня	%	59,1		16,16	1292,69
		НР второго уровня	%	4,24		4,33	346,30
		Накладные расходы	%	--		20,49	1638,99
		Сметная прибыль	%	8		8,51	681,10
		Сметная стоимость:				**114,94**	**9194,83**
381	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**68,0000**		**94,53**	**6427,88**
		НР первого уровня	%	59,1		17,77	1208,67
		НР второго уровня	%	4,24		4,76	323,79
		Накладные расходы	%	--		22,54	1532,46
		Сметная прибыль	%	8		9,37	636,83
		Сметная стоимость:				**126,43**	**8597,17**
382	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**12,0000**		**1529,44**	**18353,31**
		НР первого уровня	%	59,1		903,90	10846,81
		НР второго уровня	%	4,24		103,17	1238,09
		Накладные расходы	%	--		1007,07	12084,89
		Сметная прибыль	%	8		202,92	2435,06
		Сметная стоимость:				**2739,44**	**32873,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
383	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**83,0000**		**21,67**	**1798,86**
		НР первого уровня	%	59,1		4,53	376,29
		НР второго уровня	%	4,24		1,11	92,23
		Накладные расходы	%	--		5,64	468,51
		Сметная прибыль	%	8		2,19	181,39
		Сметная стоимость:				**29,50**	**2448,76**
384	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**69,4250**		**635,93**	**44149,51**
		НР первого уровня	%	59,1		375,84	26092,36
		НР второго уровня	%	4,24		42,90	2978,26
		Накладные расходы	%	--		418,73	29070,62
		Сметная прибыль	%	8		84,37	5857,61
		Сметная стоимость:				**1139,04**	**79077,74**
385	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**83,0000**		**116,41**	**9662,27**
		НР первого уровня	%	59,1		52,22	4333,98
		НР второго уровня	%	4,24		7,15	593,44
		Накладные расходы	%	--		59,37	4927,42
		Сметная прибыль	%	8		14,06	1167,18
		Сметная стоимость:				**189,84**	**15756,87**
386	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**24,0000**		**1080,25**	**25925,95**
		НР первого уровня	%	59,1		403,69	9688,52
		НР второго уровня	%	4,24		62,92	1510,05
		Накладные расходы	%	--		466,61	11198,58
		Сметная прибыль	%	8		123,75	2969,96
		Сметная стоимость:				**1670,60**	**40094,49**
387	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**29,6000**		**548,35**	**16231,16**
		НР второго уровня	%	4,24		23,25	688,20
		Накладные расходы	%	--		23,25	688,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		45,73	1353,55
		Сметная стоимость:				**617,33**	**18272,91**
388	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,0400**		**2707,74**	**73217,39**
		НР первого уровня	%	60,9		263,99	7138,33
		НР второго уровня	%	4,24		126,00	3407,08
		Накладные расходы	%	--		389,99	10545,42
		Сметная прибыль	%	8		247,82	6701,02
		Сметная стоимость:				**3345,56**	**90463,83**
389	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,7040**		**3194,42**	**8637,72**
		НР первого уровня	%	48,5		511,14	1382,13
		НР второго уровня	%	4,24		157,12	424,84
		Накладные расходы	%	--		668,26	1806,97
		Сметная прибыль	%	8		309,01	835,58
		Сметная стоимость:				**4171,70**	**11280,27**
390	**21-020101-2201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В3,5, W4 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**2,7581**		**18644,36**	**51422,62**
		НР второго уровня	%	4,24		790,52	2180,32
		Накладные расходы	%	--		790,52	2180,32
		Сметная прибыль	%	8		1554,79	4288,24
		Сметная стоимость:				**20989,67**	**57891,18**
391	**11-070601-0203 РСНБ РК 2015**	**Опоры из монолитного железобетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**19,2400**		**7988,09**	**153690,78**
		НР первого уровня	%	62,1		3895,18	74943,32
		НР второго уровня	%	4,24		503,85	9694,09
		Накладные расходы	%	--		4399,03	84637,41
		Сметная прибыль	%	8		990,97	19066,25
		Сметная стоимость:				**13378,09**	**257394,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
392	**21-020101-2701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В15, W6 сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**8,8400**		**22889,17**	**202340,26**
		НР второго уровня	%	4,24		970,50	8579,23
		Накладные расходы	%	--		970,50	8579,23
		Сметная прибыль	%	8		1908,77	16873,56
		Сметная стоимость:				**25768,44**	**227793,05**
393	**21-020101-3001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**10,4000**		**26188,23**	**272357,62**
		НР второго уровня	%	4,24		1110,38	11547,96
		Накладные расходы	%	--		1110,38	11547,96
		Сметная прибыль	%	8		2183,89	22712,45
		Сметная стоимость:				**29482,50**	**306618,03**
394	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,4800**		**13300,82**	**19685,21**
		НР первого уровня	%	48,5		6084,30	9004,76
		НР второго уровня	%	4,24		821,93	1216,46
		Накладные расходы	%	--		6906,23	10221,22
		Сметная прибыль	%	8		1616,56	2392,51
		Сметная стоимость:				**21823,61**	**32298,95**
395	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3800**		**146342,30**	**55610,07**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,91	2357,87
		Накладные расходы	%	--		6204,91	2357,87
		Сметная прибыль	%	8		12203,78	4637,44
		Сметная стоимость:				**164750,99**	**62605,38**

1	2	3	4	5	6	7	8
396	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2240**		**146342,30**	**32780,68**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,91	1389,90
		Накладные расходы	%	--		6204,91	1389,90
		Сметная прибыль	%	8		12203,78	2733,65
		Сметная стоимость:				**164750,99**	**36904,22**
397	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4040**		**146342,30**	**59122,29**
		НР второго уровня	%	4,24		6204,91	2506,79
		Накладные расходы	%	--		6204,91	2506,79
		Сметная прибыль	%	8		12203,78	4930,33
		Сметная стоимость:				**164750,99**	**66559,40**
398	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3000**		**149529,80**	**44858,94**
		НР второго уровня	%	4,24		6340,06	1902,02
		Накладные расходы	%	--		6340,06	1902,02
		Сметная прибыль	%	8		12469,59	3740,88
		Сметная стоимость:				**168339,45**	**50501,84**
399	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0400**		**147556,59**	**5902,26**
		НР второго уровня	%	4,24		6256,40	250,26
		Накладные расходы	%	--		6256,40	250,26
		Сметная прибыль	%	8		12305,04	492,20
		Сметная стоимость:				**166118,03**	**6644,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
400	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0560**		**158253,71**	**8862,21**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,96	375,76
		Накладные расходы	%	--		6709,96	375,76
		Сметная прибыль	%	8		13197,09	739,04
		Сметная стоимость:				**178160,76**	**9977,00**
401	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0520**		**149529,80**	**7775,55**
		НР второго уровня	%	4,24		6340,06	329,68
		Накладные расходы	%	--		6340,06	329,68
		Сметная прибыль	%	8		12469,59	648,42
		Сметная стоимость:				**168339,45**	**8753,65**
402	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0240**		**150286,49**	**3606,88**
		НР второго уровня	%	4,24		6372,15	152,93
		Накладные расходы	%	--		6372,15	152,93
		Сметная прибыль	%	8		12532,69	300,78
		Сметная стоимость:				**169191,33**	**4060,59**
403	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,2240**		**200255,79**	**44857,30**
		НР первого уровня	%	48,5		22093,28	4948,89
		НР второго уровня	%	4,24		9427,60	2111,78
		Накладные расходы	%	--		31520,88	7060,68
		Сметная прибыль	%	8		18542,13	4153,44
		Сметная стоимость:				**250318,81**	**56071,41**
404	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**52,9200**		**721,16**	**38163,68**
		НР первого уровня	%	50,8		88,85	4701,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		34,34	1817,50
		Накладные расходы	%	--		123,19	6519,32
		Сметная прибыль	%	8		67,55	3574,64
		Сметная стоимость:				**911,90**	**48257,65**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17176164,60**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17176164,60**
Материалы -			Тенге				**2260873,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**3196344,42**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2110870,00**
Местные материалы -			Тенге				**8683472,57**
Транспортные расходы -			Тенге				**313464,28**
		Накладные расходы -	Тенге				**2646442,81**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1840151,00**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**806291,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1585808,59**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21408416,01**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4310,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3196344,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21408416,01**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4310,27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3196344,42**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**29041277,41**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3140476,46**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2102222,89**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**700542,47**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**20697253,78**
		- перевозка грузов	Тенге				**313464,28**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**2787860,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2232289,03**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**31273566,44**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1325999,22**
ИТОГО:			Тенге				**32599565,65**
Сметная прибыль			Тенге				**2607965,25**
ИТОГО по смете:			Тенге				**35207530,91**
				Сметная стоимость, тенге			

1	2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	№ объекта и расчетов	Наименование	Ед. изм.	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	30 705 886	4 501 645		35 207 531
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге	319 341			319 341
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге	31 025 227	4 501 645	0	35 526 872
		Зимнее удорожание 2,34%	Тенге	725 990			725 990
		Доп.оплата в зонах экологического бедствия 30%	Тенге			1 664 177	1 664 177
		Итого по сметному расчету в ценах 2 кв. 2017 г.	Тенге	31 751 218	4 501 645	1 664 177	37 917 040
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017 г. к=1	Тенге	31 751 218	4 501 645	1 664 177	37 917 040
		Итого с понижающим коэф.К=0,99847487	Тенге	31 702 793	4 494 779	1 661 639	37 859 211
		НДС-12%	Тенге			4 543 105	4 543 105
		ИТОГО:	Тенге	31 702 793	4 494 779	6 204 744	42 402 316

ЗАКАЗЧИК:
Директор ФТС ГКП "КТЭЦ"
Молдиманов Б.

«ҚҚЭО» МКК ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ ФИЛИАЛЫ

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517
KZ 09VJE00026516

Инженер по тех.надзору ГКП "КТЭЦ"
Усенбаев М.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Авангард ПГС"
Искаков Р.