Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ август __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		9	27.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затрать: на приобретение материалов	дополнительные затрать: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	8 810 390	7 866 419	7 866 419	7 866 419					943 971	8 810 390
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		7 866 419	7 866 419	7 866 419					943 970	8 810 389
Акт № 1		7 866 419	7 866 419	7 866 419					943 970	8 810 389

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик :
Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
вития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с Саржансай Мартукского района

(наименование , адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

Договор субподряда № 9 от 27.05.2021г.

АКТ № 1
выполненных работ
за август месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-4-2

Подводки к границам потребителей

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Траншея под трубопровод									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7042,87	200,33	190,27	1410870	1340082	–	277001	1822901
						10,05	44,58	70788	313936	–	135030	

2	2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта
3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта
4	4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта
5	5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта
6	6 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта
7	7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т
8	8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта
	Раздел 2 Трубопровод		
9	9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания

241	1864,63	–	449376	–	–	323551	834761
	1864,63	–	449376	–	–	61834	
7050,87	34,2	34,2	241130	241130	–	61049	326353
	–	12,03	–	84790	–	24174	
248	810,65	–	201041	–	–	144750	373454
	810,65	–	201041	–	–	27663	
7050,87	152,14	73,08	1072691	515277	–	567649	1771567
	79,06	32,76	557414	230987	–	131227	
125,41	268,49	258,88	33671	32466	12	6913	43831
	9,51	67,04	1193	8408	–	3247	
215,938	205		44267		–	–	47808
	–		–		–	3541	
125,41	20,25	17,26	2540	2164	12	852	3663
	2,9	6,54	364	820	–	271	
127,9	2998,83	155,05	383550	19831	238610	129389	553974

					978,18	43,68	125109	5587	–	41035	
10	10 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,555	279619,57	72644,23	714428	185606	3708	569818	1386986
					205524,07	19749,51	525114	50460	–	102740	
12	18 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	175	2071,9	87,92	362582	15386	52130	291305	706198
					1686,09	12,48	295066	2184	–	52311	

Всего			**7 871 496**
Временные здания и сооружения	**2%**	**157 430**	
Итого с временными			**8 028 926**
Зимние удорожания	**3,1185%**	**250 382**	
Итого с зимними удорожаниями			**8 279 308**
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	**165 586**	
Итого сметная стоимость			**8 444 894**
в том числе на 2019 год - 30%	**30%**		**2 533 468**
в том числе на 2020 год - 70%	**70%**		**5 911 426**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 30 % К=1	**1**		**2 533 468**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 70 % К=1,05	**1,05**		**6 206 997**
Всего :			**8 740 465**
Итого по договорной цене К=0,9	***0,9***		**7 866 419**
НДС	**12 %**	**943 970**	
Итого с НДС			**8 810 389**

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)