Приложени
к приказу Министра индустри
инфраструктурного развития РК от 2 апр
2019 года №1

Приложени
к Правилам организации *деятельнос*
и осуществления *функ*
заказчика/застройщи

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"
Наименование стройки : "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июль __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		8	27.05.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 774 188	6 048 383	6 048 383	6 048 383					725 805	6 774
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		6 048 383	6 048 383	6 048 383					725 806	6 774
Акт №1		1 158 915	1 158 915	1 158 915					139 070	1 297
Акт №2		4 889 468	4 889 468	4 889 468					586 736	5 476

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик :
Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 1-го подъема -3шт.

Договор субподряда № 8 от 27.05.2021 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за июль месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 2-1-6

Наружное электроосвещение и электроснабжение НС 1го подъема (3шт.)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
по порядку	по смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Железобетонные изделия									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Рытье котлованов для установки опор 3шт. НР = 72 %	м3 грунта	1,98	150,51	142,93	298	283	–	60	387
						7,58	34,34	15	68	–	29	
2	2	1101-0104-0402	Засыпка пазух котлованов песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	1,65	33,94	33,94	56	56	–	14	76

3	3	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,65
4	4	1101-0104-0402	Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	0,9
5	5	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,9
6	6	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	3
7	8	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	8,25
8	9	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	8,25
			Раздел 2 Кабельная продукция		
9	14	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54
10	17	2306-0137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,505
11	18	2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045
12	19	2306-0137-0228	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22
13	21	2306-0128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045

–	12,12	–	20	–	6	
1472		2429		2429		2623
34,44	34,44	31	31	–	8	42
–	12,22	–	11	–	3	
1472		1325		1325		1431
6986	2984	20958	8952	2037	11454	35005
3323	1449,33	9969	4348	–	2593	
151,27	2,3	1248	19	754	329	1703
57,58	0,24	475	2	–	126	
115,88	2,3	956	19	462	329	1388
57,58	0,24	475	2	–	103	
1639		88506		88506		95586
405477		204766		204766		221147
531582		23921		23921		25835
769535		169298		169298		182842
172141		7746		7746		8366

22	43	2900-0000-0002(пл)	Натяжной зажим ДN 1 для однофазного ввода СИП2х16-2х25мм2	шт	6
23	45	2113-0809-0701	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	9
24	46	2404-0207-2603	Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-98	шт.	9
25	47	2900-0000-0004(пл)	Кронштейн анкерный СА 16	шт	6
26	48	2900-0000-0004(пл)	Комплект промежуточной подвески ES 800	шт.	3
27	49	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 (Шурупы, дюбеля под шурупы Ду12мм)	т	0,0005
			Итого		
			в том числе		
			- зарплата рабочих-строителей, тенге		
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге		
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		
			- материалы, изделия и конструкции, тенге		
			Накладные расходы, тенге		
			Сметная прибыль (8 %), тенге		
			Всего		
			Временные здания и сооружения		
			Итого с временными		
			Зимние удорожания		
			Итого с зимними удорожаниями		
			Непредвиденные работы и затраты		
			Итого сметная стоимость		
			в том числе на 2019 год - 27%		

669	4014	4014	4335
483	4347	4347	4695
70	630	630	680
446	2676	2676	2890
4630	13890	13890	15001
499540	250	250	270
		–	20
	1 174 528		
	10 934		
	9 360		
	4 451		
	1 055 038		
	12 194		
	87 002		
			1 174 528
2%	**23 491**		
			1 198 019
3,1185%	**37 360**		
			1 235 379
2 %	**24 708**		
			1 260 087
27%			**340 224**

в том числе на 2020 год - 73%	
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	
Всего :	
Итого по договорной цене	
НДС	
Итого с НДС	

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

73%			919 863
1			340 224
1,03			947 459
			1 287 683
			1 158 915
12 %	139 070		
			1 297 985

ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г.Актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство внутриквартального водопровода новой застройки с. Казанка Мартукского района Актюбинской области"

(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 2го подъема

Договор субподряда № 8 от 27.05.2021 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за июль месяц 2021 г.

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

Номер		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
по порядку	по смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	75,9	150,79	143,03	11445	10856	–	2305	14850
						7,76	34,41	589	2612	–	1100	

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	13
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	45,3
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	45,3
			Раздел 2 Фундаменты		
5	5	1106-0101-0103	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Монолитные участки.Устройство НР = 91 %	м3	1,05
6	6	1106-0101-0102	Фундаменты под перегородки. Устройство НР = 91 %	м3	0,56
7	7	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12
8	8	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78(ФБС 12-5-6 -8шт. ФБС 9-5-6-4шт.)	м3	3,624

1553,85	–	20200	–	–	14544	37524
1553,85	–	20200	–	–	2780	
34,19	34,19	1549	1549	–	392	2096
–	12,03	–	545	–	155	
152,12	73,07	6891	3310	–	3647	11381
79,05	32,76	3581	1484	–	843	
22234,29	1443,81	23346	1516	17979	3799	29317
3667,62	308,57	3851	324	–	2172	
23800	1708,93	13328	957	9790	2535	17132
4608,93	366,07	2581	205	–	1269	
2141,25	1228,83	25695	14746	–	19031	48304
912,42	431,58	10949	5179	–	3578	
23964		86846		86846		93794

9	9	1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22
10	10	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС 24-5-6 -22шт.)	м3	14,938
11	11	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,4
12	12	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	10,35
13	13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,20781
14	14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	107
15	15	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (рубероид) НР = 93 %	м2 поверхности	17,25
16	16	1106-0101-0102	Фундаменты под оборудование.Устройство НР = 91 %	м3	0,36

3093,59	1705,73	68059	37526	–	51953	129613
1387,86	613,41	30533	13495	–	9601	
22647		338301		338301		365365
8429,53	1665,63	53949	10660	23403	22822	82913
3107,19	686,41	19886	4393	–	6142	
22136,33	1657,49	229111	17155	192596	21050	270174
1870,53	364,44	19360	3772	–	20013	
217344		45166		45166		48779
853,43	19,94	91317	2134	61304	26176	126892
260,55	2,5	27879	267	–	9399	
2000,46	44,12	34508	761	30124	3510	41059
210,03	8,75	3623	151	–	3041	
26775	1705,56	9639	614	7366	1629	12169
4608,33	363,89	1659	131	–	901	

17	17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00577
18	18	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2016	т	0,00758
19	19	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00167
20	20	1106-0101-0101	Приямок 1100х800х380 (Н)мм. -2шт.. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,2
21	21	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,03588
22	22	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8
23	23	2301-0201-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8
24	24	1111-0101-0803	Засыпка приямков керамзитом. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,7
25	25	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,56

217344		1254		1254		1354
209067		1585		1585		1712
238755		399		399		431
15655	1080	18786	1296	16074	1536	21948
1180	226,67	1416	272	–	1626	
257825		9251		9251		9991
17084		13667		13667		14760
14070		11256		11256		12156
12341,43	1568,57	8639	1098	5025	2711	12258
3594,29	525,71	2516	368	–	908	
8430,36	1666,07	4721	933	2048	1997	7255
3107,14	685,71	1740	384	–	537	

			Раздел 3 Стены и перемычки		
26	26	1108-0201-1009	Стены наружные из камней, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	51
27	27	2103-0102-0604	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М150 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	19,329
28	28	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,2
29	29	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	0,995
30	30	2105-0301-3501	Кладочная сетка Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,5051
31	31	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15
32	32	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,552
			Раздел 4 Перекрытия		
33	33	1107-0504-0103	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	5

10630,02	2078,65	542131	106011	134266	301442	911059
5918,71	436,8	301854	22277	–	67486	
48450		936490		936490		1011409
1833,95	244,07	29710	3954	5272	19823	53496
1264,44	51,3	20484	831	–	3963	
44650		44427		44427		47981
238755		120595		120595		130243
2193,93	1282,8	32909	19242	423	20400	57574
882,93	269,6	13244	4044	–	4265	
79562		43918		43918		47431
				–	3513	
6578,4	1925,2	32892	9626	4169	25016	62541

34	34	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	47,25
35	35	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00864
36	36	1109-0701-0126	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0,31808
37	37	2105-0203-1102	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок № 24-60 из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,2987
38	38	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00781
39	39	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00942
40	40	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002

3819,4	420,6	19097	2103	–	4633	
5469		258410		258410		279083
555787,04	2083,33	4802	18	2022	2521	7909
319675,93	925,93	2762	8	–	586	
45652,04	6095,95	14521	1939	276	8824	25213
38688,38	1515,34	12306	482	–	1868	
311186		92951		92951		100387
240429		1878		1878		2028
268794		2532		2532		2735
217600		435		435		470

41	41	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,03
42	42	5800-0000-0001(пл)(об)	Тельфер г/п 0,5тн	шт	1
			Раздел 5 Кровля		
43	43	1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	56,2
44	44	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	56,2
45	45	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	8,43
			Итого		
			в том числе		
			- зарплата рабочих-строителей, тенге		
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге		
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		
			- материалы, изделия и конструкции, тенге		
			- оборудование, тенге		
			Накладные расходы, тенге		
			Сметная прибыль (8 %), тенге		
			Итого :		
			Временные здания и сооружения		

21666,67	1066,67	650	32	583	38	743
1166,67	233,33	35	7	–	55	
256696		256696		–		256696
				256696	–	
3272,62	130,98	183921	7361	158690	17271	217287
317,97	16,07	17870	903	–	16095	
869,06	51,69	48841	2905	18101	26198	81042
495,28	11,41	27835	641	–	6003	
29021		244647		244647		264219
				–	19572	
		4 972 773				
		565 850				
		256 199				
		64 878				
		2 943 519				
		256 696				
		601 170				
		349 339				
						4 972 773
2%		**94 322**				

Итого с временными зданиями	
Зимние удорожания	**3,1185%**
Итого с зимними удорожаниями	
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**
Итого сметная стоимость	
в том числе на 2019 год - 27%	**27%**
в том числе на 2020 год - 73%	**73%**
Итого в текущих ценах на 2019 год- 27 % К=1	**1**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 73 % К=1,03	**1,03**
Всего :	
Итого по договорной цене	
НДС	**12 %**
Итого с НДС	

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

	5 067 095
150 012	
	5 217 107
99 208	
	5 316 315
	1 435 405
	3 880 910
	1 435 405
	3 997 337
	5 432 742
	4 889 468
586 736	
	5 476 204

ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)