Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2015 года

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: "Строительство КНС с напорными коллектрами детского сада "Сыр Еркеси" в жилом квартале "Ипподром" в г.Кызылорда"
Доп.соглашение №200 от 14.12.2015г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость (тыс. тенге)	Акт выполненных работ с начала года (тыс. тенге)		Акт выполненных работ за отчетный месяц (тыс. тенге)	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
"Строительство КНС с напорными коллектрами детского сада "Сыр Еркеси" в жилом квартале "Ипподром" в г.Кызылорда " на 2015 год	15731,660	5025,014	15731,660	15731,660	5025,014	786,583	237,083
Итого:	15731,660	5025,014	15731,660	15731,660	5025,014	786,583	237,083

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Главный специалист Еркебаев Б. _____

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Директор Иманова Р. _____

Тех. надзор: ТОО "АқмешітЭлитСтрой"
Тех. надзор Байкушкенов Ж. _____

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Наименование объекта: "Строительство КНС с напорными коллектрами детского сада "Сыр Еркеси" в жилом квартале "Ипподром" в г.Кызылорда"
Доп.соглашение №200 от 14.12.2015г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за декабрь месяц 2015 года

№ смет и расчетов	Наименование глав, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге
		Строительно-монтажные работы	Оборудование, мебель и инвеньтар	Прочие затраты	
Акт Ф-2	Строительство КНС с напорными коллектрами детского сада "Сыр Еркеси" в жилом квартале "Ипподром" в г.Кызылорда	237,083			237,083
	Итого по главе 1:	237,083			237,083
СН РК.8.02-09-2002	Временное здания и сооружения (-1,8%)	4,267			4,267
	Итого:	241,350	0,000		241,350
СН РК.8.02-07-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время -1,35%	3,258			3,258
	Единовременные вознаграждение за выслугу лет 1%			2,414	2,414
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%			0,965	0,965
	Оплата труда в зонах экол. Бедствия 30%			21,287	21,287
	Итого в базовых ценах 2001 года МРП 775	244,609	0,000	24,666	269,275
	Сметная с тоимость в текущем уровне цен 2015 г.К-2,557	625,465	0,000	63,071	688,535
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			13,771	13,771
	Итого	625,465	0,000	76,841	702,306
	НДС 12%			84,277	84,277
	Всего:	625,465	0,000	161,118	786,583

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Главный специалист Еркебаев Б.

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Директор Иманова Р.

Тех. надзор: ТОО "АкмешітЭлитСтрой"
Тех. надзор Байкушкенов Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Сат-Сервис"
Наименование строительство объекта: "Строительство КНС с напорными коллектрами детского сада "Сыр Еркеси" в жилом квартале "Ипподром" в г.Кызылорда"
Доп.соглашение №200 от 14.12.2015г.

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия-69м2								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	22,08	408,11	169,61	9011	3745	7123	1,55	34
		м3		238,50	4,07	5266	90	133	0,01	--
2	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	28,704	27,10		778				
		т								
3	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	28,704	76,60	76,60	2199	2199	440	--	--
		т		--	15,32	--	440	100	0,32	9
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10,35	854,26	68,13	8842	705	470	0,14	1
		м3		21,38	12,76	221	132	133	0,04	--
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,35	1033,66	73,75	10698	763	455	0,14	1
		м3		21,38	11,67	221	121	133	0,04	--
6	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	69	414,81	--	28622	--	2271	0,14	10
		м2		24,75	--	1708	--	133	--	--
7	Е0127-55-2К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	13,2	262,28	--	3474	--	1461	0,09	6
		м2		15,92	--	1098	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			63624				
		Накладные расходы	тенге			12220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			4551				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			80394				
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытие-110,5м2								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	38,68	408,11	169,61	15786	6561	12479	1,55	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		238,50	4,07	9225	157	133	0,01	1
2	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	50,284	27,10	--	1363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающими вне карьеров , расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	50,284	76,60	76,60	3852	3852	770	--	--
		т		--	15,32	--	770	100	0,32	16
3	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	16,575	854,26	68,13	14159	1129	753	0,14	2
		м3		21,38	12,76	354	212	133	0,04	1
4	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	16,575	1033,66	73,75	17133	1222	729	0,14	2
		м3		21,38	11,67	354	193	133	0,04	1
5	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	110,5	414,81	--	45837	--	3637	0,14	16
		м2		24,75	--	2735	--	133	--	--
6	Е0127-55-2К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	110,5	262,28	--	28982	--	2340	0,09	10
		м2		15,92	--	1759	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	тенге			127112				
		Накладные расходы	тенге			20708				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	тенге			8869				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			156689				

ИТОГА ПО АКТУ	ТЕНГЕ	237083

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Главный специалист Еркебаев Б.

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
Директор Юманова Р.

Тех. надзор: ТОО "АкмешітЭлитСтрой"
Тех. надзор Байкушкенов Ж.