Қазақстан Республикасы Ақтөбе
Байғанин ауданы Қарауылкелді
«Байғанин аудандық сәулет, қала
құрылысы және құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
№ 01-93
«16» 05 2019ж.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» мая 2019 г.

Заказчик ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 30300, Актюбинская область, Байганинский район, с. Карауылкелды, Конаева, 36, 87134523400, 23108

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 13.05.19 г., ТОО «АймарСтройСервис», г.Актобе, проспект Санкибай батыра 82; Директор Кайер А. М.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 13.05.19 г., ТОО «Отес Актобе», Саркулов С. Х. KZ25VJE00020796; KZ52VJE00020795; KZ95VJE00020797 от 26.10.16 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 13.05.19 г., Прк«Актюбгражданпроект» ГИП Жаппарова М. А.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство объектов водоснабжения в с.Оймауыт, Байганинского района Актюбинской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, Байганинский район, Жанажолский с.о., с.Оймауыт,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «01» 08 2016 г. № 2 Решение акима Жанажолского сельского округа;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» 20.06.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_Прк «Актюбгражданпроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_№ 16 от 27.01.2017 года, ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018 года;

месяц, год

окончание работ май 2019 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ; фактически, месяц: 8 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетные расходы воды	м3/сут	100,0			
НС 1 подъема	шт.	1			
Локальная станция очистки воды в контейнерном исполнении	шт.	1			
Водопроводная НС 2-го подъема	шт.	1			
Резервуары для воды емкостью 100м³	шт.	2			
Водопроводная сеть ø100мм	м.	11305,0			
ø63мм	м.	719,0			
ø32мм	м.	4226,0			
ø108х4,0мм	м.	138,0			
КТП	шт.	2			
Дизельная электростанция	шт.	1			
ВЛ-10кВ	км.	6,39			
ВЛ-0,4кВ	км.	0,56			
КЛ-0,4кВ	км.	0,3			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Схема водоснабжения: вода из скважин забирается насосами 1-го подъема и по водоводам подается в локальную станцию очистки воды, далее резервуары чистой воды, затем насосами 2-го подъема и по водоводам подается в разводящую сеть села Оймауыт. Обеззараживание воды проектируется через ультрафиолетовый стерилизатор, который устанавливается в помещении насосной станции 2-го подъема.

Сети водопровода приняты кольцевые с тупиковыми ответвлениями. Водопроводные сети проектируются с подводкой ввода непосредственно к границе жилых домов и во все здания культурно-бытового назначения.

Величина минимального свободного напора в сети принята для 2-х этажной застройки — 14,0м. На водопроводных сетях, в местах установки необходимой арматуры, проектируются водопроводные колодцы ø1500 по тип. пр. 901-09-11.84. Проектируются пожарные гидранты вдоль дорог на расстоянии не более 150,0м друг от друга. Водопроводные сети проектируются из полиэтиленовых труб ø110, 63, 50, 32мм по ГОСТ 18599-2001.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 332 335,480 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 255 553,351 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 20 376,881 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 300 878,883 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 299 140,800тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство объектов водоснабжения в с.Оймауыт Байганинского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Руководитель ГУ «Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Ж. Айсултан

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО «Отес Актобе» Саркулов С. Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Саркулов Сайфулла Хангереевич
АТТЕСТАТ №

Авторский надзор Прк «Актюбгражданпроект» Жаппарова М. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Директор ТОО «АймарСтройСервис» Кайер А. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	**Внеплощадочные сети**	**м**	**6,085**	
	из полиэтиленовых труб Ø 110*5,3 мм	м	6,085	
2	**Внутриплощадочные сети**	**м**	**11 680,5**	
	из полиэтиленовых труб Ø 110*5,3 мм	м	5347,5	
	из полиэтиленовых труб Ø 63*3,0 мм	м	575,5	
	из полиэтиленовых труб Ø 50*2,4 мм	м	1713,5	
	из полиэтиленовых труб Ø 32*2,4 мм	м	4044,0	
3	**Смотровой колодец**	**шт**	**101**	
	Ø1000 мм	шт	5	Допол. Устройство колодцев на внутри. площ. сетях – 1 ед.
	Ø1500 мм	шт	95	Допол. Устройство колодцев на внутри. площ. сетях – 3 ед.
	Ø2000 мм	шт	1	Взамен колодца ВК-1 – 1 ед.
4	**Задвижка -**	**шт**	**35**	
	Ø 100	шт	35	
5	**Кран**	**шт**	**150**	
	Ø 32	шт	135	
	Ø 50	шт	11	
	Ø 65	шт	4	
6	**Пожарный гидрант**	**шт**	**4**	
7	**Водомерный счетчик Ø 15**	**шт**	**135**	

Заказчик Айсұлтан Жолдыбек Исламғалиұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзорЖаппарова Мария Айдаровна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.