Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД
Балхашкого района"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Договор № 008 от 27.06.2016г НБП 485 045 000 422

АКТ приемки выполненных работ

работы строительные по капитальному ремонту автомобильной дороги, который находится в селе Баканас Балхашского района Алматинской области за август месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ул. Демченко								
		Раздел 3 Устройство дорожной одежды								
10	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	5603,51	666,83	16,01	3736589	89712	79147	0,038	213
		м2		6,48	4,14	36311	23199	133	0,01412	79
11	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	4,5	40097,59	339,59	180439	1528	844	0,58	3
		т		–	140,94		634	133	0,58	3
12	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	257,41	381,1	5,88	98110	1514	2968	0,0451	12
		м2 покрытия		7,02	1,65	1807	425	133	0,00618	2
13	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=8,000;	1,40	61,46	0,02	86	0	0	0,00136	0
		м2 покрытия		0,19	0,01	0	0	133	0,00003	0

14 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 17 см	1869,23	320,31	20,36	598733	38058	25283	0,0317	59
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	8954	10056	133	0,02033	38
Раздел 4 Устройство ж/б труб									
15 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3	23,36	22,08	70	66	20	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	4	17	97	0,0193	–
16 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	6	19,4	–	116		113	0,123	1
	м2 спланированной площади		19,4	–	116		97	–	–
17 Е30-3-2	Устройство гравийно-песчаной подготовки	0,99	1837,12	33,87	1819	34	298	1,94	2
	м3		263,25	12,47	261	12	109	0,0609	–
18 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,71	6589,26	3701,25	11268	6329	5484	11,8	20
	м3		1980	962,33	3386	1646	109	3,29	6
19 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	9	7086		63774				
	шт								
20 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	19,8	315,53	13,7	6247	271	2328	0,605	12
	м2		102,83	5,04	2036	100	109	0,0246	–
21 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	4,23	1082,59	20,67	4579	87	761	0,91	4
	м2		157,5	7,61	666	32	109	0,0372	–
22 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	3	3,35	3,35	10	10	3	–	–
	м3 грунта		–	1,16		3	97	0,0038	–
23 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,108	–

	м3 уплотненного грунта		17,03	–	51		97	–	–
24 Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков	0,45	6589,63	532,08	2965	239	278	2,55	1
	м3		434,25	131,85	195	59	109	0,434	–
Раздел 5 Установка дорожных знаков									
25 Е1-24-8	Устройство берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	0,21	18,26	18,26	4	4	1	–	–
	м3 грунта		–	6,33		1	97	0,0207	–
26 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,21	1400		294				
	м3								
27 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	0,21	25,65	5,38	5	1	4	0,129	–
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	4		97	–	–
28 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,21	14,12	12	3	3	1	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	0	1	97	0,0122	–
29 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	7	747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22
	шт		506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
30 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,14	1722,2	97,07	241	14	25	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	16	5	118	0,18	–
31 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,75	6743,16	95,97	11801	168	1485	4,9	9
	м3		771,75	36,25	1351	63	105	0,1771	–
32 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	21	250		5250				
	м								
33 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	3,76	148,39	0,07	558	0	426	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	406	0	105	0,0001	–

34 1-1-8483	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	5	2381		11905				
	шт								
35 1-1-8495	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2993		5986				
	шт								
Раздел 6 Разметка проезжей части									
36 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,01	10970,65	1692,25	110	17	14	3,18	–
	км линии		450	632,07	5	6	133	2,85	–
37 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,905	4349,35	1692,25	3936	1531	1302	3,18	3
	км линии		450	632,07	407	572	133	2,85	3
38 Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,01	8763,55	1692,25	88	17	14	3,18	–
	км линии		450	632,07	5	6	133	2,85	–
39 Е27-65-4	Разметка наносимая трафаретом	0,075	6556,45	1692,25	492	127	108	3,18	–
	км линии		450	632,07	34	47	133	2,85	–
Раздел 7 Демонтаж труб									
40 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,56	218,93	–	123	0	139	1,54	1
	м3 грунта		218,93	–	123	0	113	–	–

41	Е30-54-1 (ДМ)	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,969	4545	2961	4404	2869	2486	9,44	9
		м3		1584	769,86	1535	746	109	2,632	3
42	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	1,4	152,8	152,8	214	214	150	–	–
		т		–	106,96		150	100	0,22462	–
43	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1,4	108,2	108,2	151	151	30	–	–
		т		–	21,64		30	100	0,04544	–

Ул. Байшикова 1

Раздел 3 Устройство дорожной одежды

10	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	1261,23	666,83	16,01	841026	20192	17814	0,038	48
		м2		6,48	4,14	8173	5221	133	0,01412	18
11	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1	40097,59	339,59	40098	340	187	0,58	1
		т		–	140,94		141	133	0,58	1
12	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	57,76	381,14	5,88	22016	340	666	0,0451	3
		м2 покрытия		7,02	1,65	406	95	133	0,00618	0
13	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=8,000;	1,40	61,46	0,02	86	0	0	0,00136	0
		м2 покрытия		0,19	0,01	0	0	133	0,00003	–
14	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 17 см	416,03	320,31	20,36	133259	8470	5627	0,0317	13
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1993	2238	133	0,02033	8

Раздел 4 Установка дорожных знаков

15	Е1-24-8								
	Устройство берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	0,06	18,26	18,26	1	1	0	–	–
	м3 грунта		–	6,33		0	97	0,0207	–
16	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,06	1400		84			
	м3								
17	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	0,06	25,65	5,38	2	0	1	0,129	–
	м3 уплотненного грунта			20,27	–	1		97	–	–
18	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,06	14,12	12	1	1	0	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта			1,62	2,75	0		97	0,0122	–
19	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
	шт			506,25	28,22	1013	56	133	0,11	–
20	Е8-3-1								
	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,04	1722,2	97,07	69	4	7	0,78	–
	м3 основания			112,5	36	5	1	118	0,18	–
21	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	6743,16	95,97	3372	48	424	4,9	2
	м3			771,75	36,25	386	18	105	0,1771	–
22	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6	250		1500			
	м								
23	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,07	148,39	0,07	159	0	121	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности			108	0,02	116	0	105	0,0001	–

24 1-1-8483									
	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2381		2381				
	шт								
25 1-1-8495									
	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2993		2993				
	шт								
Раздел 5 Разметка проезжей части									
26 Е27-65-1									
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,01	10970,65	1692,25	110	17	14	3,18	–
	км линии		450	632,07	5	6	133	2,85	–
27 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,183	4349,35	1692,25	796	310	263	3,18	1
	км линии		450	632,07	82	116	133	2,85	1
28 Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,01	8763,55	1692,25	88	17	14	3,18	–
	км линии		450	632,07	5	6	133	2,85	–
29 Е27-65-4	Разметка наносимая трафаретом	0,075	6556,45	1692,25	492	127	108	3,18	–
	км линии		450	632,07	34	47	133	2,85	–
Раздел 6 Демонтажные,разные работы									
30 Е23-24-1 (ДМ)									
	Демонтаж люка ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	7	4193,86	24,79	29357	174	1229	0,786	6
	шт		125,55	9,45	879	66	130	0,049	–
31 Е46-34-2	Разборка бетонных оснований	0,88	2430,59	1082,84	2139	953	1610	8,27	7

		м3		1347,75	481,5	1186	424	100	1,95	2
32	Е6-1-1	Устройство бетонного наращивания стенок	0,88	5560,51	66,01	4893	58	204	1,35	1
		м3		195,75	24,93	172	22	105	0,1218	–
33	Е23-24-1	Установка люка	7	271,72	35,42	1902	248	2027	1,31	9
		шт		209,25	13,5	1465	95	130	0,07	–
34	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	7	13400		93800				

Байшикова 2

Раздел 3 Устройство дорожной одежды

10	Е27-48-3	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	1248,64	666,83	16,01	832631	19991	17637	0,038	47
		м2		6,48	4,14	8091	5169	133	0,01412	18
11	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1	40097,59	339,59	40098	340	187	0,58	1
		т		–	140,94		141	133	0,58	1
12	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	57,18	381,14	5,88	21793	336	659	0,0451	3
		м2 покрытия		7,02	1,65	401	94	133	0,00618	0
13	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=8,000;	1,40	61,46	0,02	86	0	0	0,00136	0
		м2 покрытия		0,19	0,01	0	0	133	0,00003	0
14	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 17 см	412,66	320,31	20,36	132179	8402	5582	0,0317	13
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1977	2220	133	0,02033	8

Раздел 4 Установка дорожных знаков

15 Е1-24-8	Устройство берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	0,03	18,26	18,26	1	1	0	–	–
	м3 грунта		–	6,33		0	97	0,0207	–
16 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,03	1400		42				
	м3								
17 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	0,03	25,65	5,38	1	0	1	0,129	–
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	1		97	–	–
18 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,03	14,12	12	0	0	0	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	0		97	0,0122	–
19 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
	шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	0
20 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,02	1722,2	97,07	34	2	4	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	2	1	118	0,18	–
21 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,25	6743,16	95,97	1686	24	212	4,9	1
	м3		771,75	36,25	193	9	105	0,1771	0
22 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	250		750				
	м								
23 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,54	148,39	0,07	80	0	61	0,646	–
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	58	0	105	0,0001	–
24 1-1-8483	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2381		2381				
	шт								

Раздел 5 Разметка проезжей части

25	Е27-65-1								
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,01	10970,65	1692,25	110	17	14	3,18	–
	км линии		450	632,07	5	6	133	2,85	–
26	Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,18	4349,35	1692,25	783	305	259	3,18	1
	км линии			450	632,07	81	114	133	2,85	1
27	Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,01	8763,55	1692,25	88	17	14	3,18	–
	км линии			450	632,07	5	6	133	2,85	–
28	Е27-65-4	Разметка наносимая трафаретом	0,075	6556,45	1692,25	492	127	108	3,18	–
	км линии			450	632,07	34	47	133	2,85	–

Раздел 6 Демонтажные,разные работы

29	Е23-24-1 (ДМ)								
	Демонтаж люка ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	3	4193,86	24,79	12582	74	527	0,786	2
	шт		125,55	9,45	377	28	130	0,049	0
30	Е46-34-2	Разборка бетонных оснований	0,4	2430,59	1082,84	972	433	732	8,27	3
	м3			1347,75	481,5	539	193	100	1,95	1
31	Е6-1-1	Устройство бетонного наращивания стенок	0,4	5560,51	66,01	2224	26	93	1,35	1
	м3			195,75	24,93	78	10	105	0,1218	0
32	Е23-24-1	Установка люка	3	271,72	35,42	815	106	869	1,31	4
	шт			209,25	13,5	628	41	130	0,07	0
33	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	3	13400		40200				
	комплект								

Раздел 3 Устройство дорожной одежды

10 Е27-48-3	Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	993,02	666,83	16,01	662176	15898	14026	0,038	38
	м2		6,48	4,14	6435	4111	133	0,01412	14
11 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,8	40097,59	339,59	32078	272	150	0,58	–
	т		–	140,94		113	133	0,58	–
12 Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	45,43	381,14	5,88	17316	267	524	0,0451	2
	м2 покрытия		7,02	1,65	319	75	133	0,00618	0
13 Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=8,000;	1,40	61,46	0,02	86	0	0	0,00136	0
	м2 покрытия		0,19	0,01	0	0	133	0,00003	0
14 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 17 см	219,45	320,31	20,36	70292	4468	2968	0,0317	7
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1051	1181	133	0,02033	4

Раздел 4 Устройство ж/б труб

15 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3	23,36	22,08	70	66	20	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	4	17	97	0,0193	–
16 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	6	19,4	–	116		113	0,123	1
	м2 спланированной площади		19,4	–	116		97	–	–
17 Е30-3-2	Устройство гравийно-песчаной подготовки	0,99	1837,12	33,87	1819	34	298	1,94	2
	м3		263,25	12,47	261	12	109	0,0609	–

18 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,71	6589,26	3701,25	11268	6329	5484	11,8	20
	м3		1980	962,33	3386	1646	109	3,29	6
19 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	9	7086		63774				
	шт								
20 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	19,8	315,53	13,7	6247	271	2328	0,605	12
	м2		102,83	5,04	2036	100	109	0,0246	–
21 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	4,23	1082,59	20,67	4579	87	761	0,91	4
	м2		157,5	7,61	666	32	109	0,0372	–
22 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	3	3,35	3,35	10	10	3	–	–
	м3 грунта		–	1,16		3	97	0,0038	–
23 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	51		97	–	–
24 Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков	0,45	6589,63	532,08	2965	239	278	2,55	1
	м3		434,25	131,85	195	59	109	0,434	–

Раздел 5 Установка дорожных знаков

25 Е1-24-8	Устройство берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	0,15	18,26	18,26	3	3	1	–	–
	м3 грунта		–	6,33		1	97	0,0207	–
26 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,15	1400		210				
	м3								
27 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	0,15	25,65	5,38	4	1	3	0,129	–

	м3 уплотненного грунта		20,27	–	3		97	–	–
28 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,15	14,12	12	2	2	0	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	0		97	0,0122	–
29 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	5	747,86	146,19	3739	731	3554	3,2	16
	шт		506,25	28,22	2531	141	133	0,11	1
30 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,1	1722,2	97,07	172	10	18	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	11	4	118	0,18	–
31 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,25	6743,16	95,97	8429	120	1061	4,9	6
	м3		771,75	36,25	965	45	105	0,1771	0
32 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	15	250		3750				
	м								
33 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,68	148,39	0,07	398	0	304	0,646	2
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	289	0	105	0,0001	0
34 1-1-8483	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2381		2381				
	шт								
35 1-1-8495	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2993		2993				
	шт								

36	1-1-8492								
	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	4884		14652				
	шт								
	Раздел 6 Разметка проезжей части								
37	Е27-65-4 Разметка наносимая трафаретом	0,018	6556,45	1692,25	118	30	26	3,18	–
	км линии		450	632,07	8	11	133	2,85	–
	Раздел 7 Демонтаж труб								
38	Е1-164-2 Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,56	218,93	–	123		139	1,54	1
	м3 грунта		218,93	–	123		113	–	
39	Е30-54-1 (ДМ) Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,969	4545	2961	4404	2869	2486	9,44	9
	м3		1584	769,86	1535	746	109	2,632	3
40	П9-11-1 Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	1,4	152,8	152,8	214	214	150	–	–
	т		–	106,96		150	100	0,22462	–
41	П8-15-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1,4	108,2	108,2	151	151	30	–	–
	т		–	21,64		30	100	0,04544	–

Ул. Исабаева

Раздел 3 Устройство дорожной одежды

10	Е27-48-3 Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3	445,8	666,83	16,01	297273	7137	6297	0,038	17

	м2		6,48	4,14	2889	1846	133	0,01412	6
11 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,5	40097,59	339,59	20049	170	94	0,58	–
	т		–	140,94		70	133	0,58	–
12 Е27-52-1									
	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	27,67	381,14	5,88	10545	163	319	0,0451	1
	м2 покрытия		7,02	1,65	194	46	133	0,00618	0
13 Е27-52-4									
	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=8,000;	1,40	61,46	0,02	86	0	0	0,00136	0
	м2 покрытия		0,19	0,01	0	0	133	0,00003	0
14 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 17 см	272,84	320,31	20,36	87393	5555	3690	0,0317	9
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1307	1468	133	0,02033	6
Раздел 4 Устройство ж/б труб									
15 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3	23,36	22,08	70	66	20	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	4	17	97	0,0193	–
16 Е1-145-5									
	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	6	19,4	–	116		113	0,123	1
	м2 спланированной площади		19,4	–	116		97	–	
17 Е30-3-2	Устройство гравийно-песчаной подготовки	0,99	1837,12	33,87	1819	34	298	1,94	2
	м3		263,25	12,47	261	12	109	0,0609	0
18 Е30-54-1									
	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,71	6589,26	3701,25	11268	6329	5484	11,8	20
	м3		1980	962,33	3386	1646	109	3,29	6

19 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	9	7086		63774				
	шт								
20 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	19,8	315,53	13,7	6247	271	2328	0,605	12
	м2		102,83	5,04	2036	100	109	0,0246	0
21 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	4,23	1082,59	20,67	4579	87	761	0,91	4
	м2		157,5	7,61	666	32	109	0,0372	0
22 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	3	3,35	3,35	10	10	3	–	–
	м3 грунта		–	1,16		3	97	0,0038	–
23 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3	21,55	4,52	65	14	50	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	51		97	–	–
24 Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков	0,45	6589,63	532,08	2965	239	278	2,55	1
	м3		434,25	131,85	195	59	109	0,434	0

Раздел 5 Установка дорожных знаков

25 Е1-24-8	Устройство берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	0,12	18,26	18,26	2	2	1	–	–
	м3 грунта		–	6,33		1	97	0,0207	–
26 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,12	1400		168				
	м3								
27 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	0,12	25,65	5,38	3	1	2	0,129	–
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	2		97	–	–
28 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,12	14,12	12	2	1	0	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	0		97	0,0122	–

29	E27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2843	3,2	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	0
30	E8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,08	1722,2	97,07	138	8	14	0,78	–
		м3 основания		112,5	36	9	3	118	0,18	–
31	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1	6743,16	95,97	6743	96	848	4,9	5
		м3		771,75	36,25	772	36	105	0,1771	0
32	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	12	250		3000				
		м								
33	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,15	148,39	0,07	319	0	244	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	232	0	105	0,0001	0
34	1-1-8483	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2381		2381				
		шт								
35	1-1-8495	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	3	2993		8979				
		шт								
	Раздел 6 Разметка проезжей части									
36	E27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,01	10970,65	1692,25	110	17	14	3,18	–
		км линии		450	632,07	5	6	133	2,85	–

37 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,06	4349,35	1692,25	261	102	86	3,18	–
	км линии		450	632,07	27	38	133	2,85	–
38 Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,01	8763,55	1692,25	88	17	14	3,18	–
	км линии		450	632,07	5	6	133	2,85	–
39 Е27-65-4	Разметка наносимая трафаретом	0,075	6556,45	1692,25	492	127	108	3,18	–
	км линии		450	632,07	34	47	133	2,85	–
Раздел 7 Демонтаж труб									
40 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,56	218,93	–	123		139	1,54	1
	м3 грунта		218,93	–	123		113	–	
41 Е30-54-1 (ДМ)	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	0,969	4545	2961	4404	2869	2486	9,44	9
	м3		1584	769,86	1535	746	109	2,632	3
42 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	1,4	152,8	152,8	214	214	150	–	–
	т		–	106,96		150	100	0,22462	–
43 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1,4	108,2	108,2	151	151	30	–	–
	т		–	21,64		30	100	0,04544	–
	Ул. Исабаева 2								
11 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,8	40097,59	339,59	32078	272	150	0,58	–
	т		–	140,94		113	133	0,58	–

12	E27-52-1								
	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	45,30	381,14	5,88	17264	266	522	0,0451	2
	м2 покрытия		7,02	1,65	318	75	133	0,00618	0
13	E27-52-4								
	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=8,000;	1,40	61,46	0,02	86	0	0	0,00136	0
	м2 покрытия		0,19	0,01	0	0	133	0,00003	0
14	E27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 17 см	303,96	320,31	20,36	97361	6189	4111	0,0317	10
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1456	1635	133	0,02033	6

Раздел 4 Установка дорожных знаков

15	E1-24-8								
	Устройство берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	0,06	18,26	18,26	1	1	0	–	–
	м3 грунта		–	6,33		0	97	0,0207	–
16	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	0,06	1400		84			
	м3								
17	E1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	0,06	25,65	5,38	2	0	1	0,129	–
	м3 уплотненного грунта			20,27	–	1		97	–	–
18	E1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,06	14,12	12	1	1	0	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта			1,62	2,75		0	97	0,0122	–
19	E27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
	шт			506,25	28,22	1013	56	133	0,11	0
20	E8-3-1								
	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,04	1722,2	97,07	69	4	7	0,78	–
	м3 основания			112,5	36	5	1	118	0,18	–
21	E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	6743,16	95,97	3372	48	424	4,9	2

	м3		771,75	36,25	386	18	105	0,1771	0
22 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6	250		1500				
	м								
23 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,07	148,39	0,07	159	0	121	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	116	0	105	0,0001	0
24 1-1-8483	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2381		2381				
	шт								
25 1-1-8495	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	2993		2993				
	шт								
Раздел 5 Разметка проезжей части									
26 Е27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,01	10970,65	1692,25	110	17	14	3,18	–
	км линии		450	632,07	5	6	133	2,85	–
27 Е27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,138	4349,35	1692,25	600	234	199	3,18	–
	км линии		450	632,07	62	87	133	2,85	–
28 Е27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,01	8763,55	1692,25	88	17	14	3,18	–
	км линии		450	632,07	5	6	133	2,85	–

29	Е27-65-4	Разметка наносимая трафаретом	0,075	6556,45	1692,25	492	127	108	3,18	–
		км линии		450	632,07	34	47	133	2,85	–

Раздел 6 Перенос опор

30	Е33-108-2 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,1	3112,79	526,97	311	53	281	14,64	1
		км линии		2484	193,73	248	19	105	0,945	0
31	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	1	1107,58	702,58	1108	703	632	2,448	2
		опора		405	197,14	405	197	105	0,824	1
32	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
33	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,1	5096,44	752,81	510	75	464	24,4	2
		км линии		4140	276,75	414	28	105	1,35	0

Ул. Конаева

3	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100,6	1803,48	73,75	181430	7419	4422	0,144	14
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	2151	1174	133	0,041	4
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	215,76	1803,48	73,75	389119	15912	9484	0,144	31
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4613	2518	133	0,041	9
14	Е27-14-2	Устройство отсыпки бортовых камней из песчано-гравийной смеси, дресвы	42,77	1803,48	73,75	77135	3154	1880	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	914	499	133	0,041	2

Раздел 2 Устройство бордюр

15	E1-145-5								
	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	156	19,4	–	3026		2936	0,123	19
	м2 спланированной площади		19,4	–	3026		97	–	
16	E27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	26	1803,48	73,75	46890	1918	1143	0,144	4
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	556	303	133	0,041	1
17	E27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	519	134,01	6,63	69551	3441	76233	0,698	362
	м бортового камня		108,68	1,76	56405	913	133	0,0061	3
18	30-2-7								
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,3	3381		1014				
	м3								
19	30-1-22								
	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В20 (М-250)	1,04	4082		4245				
	м3								
20	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	23,355	17951		419246				
	м3								
21	E27-21-1								
	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	208	232,89	17,83	48441	3709	3176	0,0416	9
	м2 основания или покрытий		6,41	5,07	1333	1055	133	0,01827	4

Раздел 3 Установка дорожных знаков

22	E1-24-8								
	Устройство берм из ПГС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	0,06	18,26	18,26	1	1	0	–	–
	м3 грунта		–	6,33		0	97	0,0207	–
23	30-8-104								
	Смеси песчано-гравийные природные	0,06	1400		84				
	м3								
24	E1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	0,06	25,65	5,38	2	0	1	0,129	–

	м3 уплотненного грунта		20,27	–	1		97	–	–
25 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,06	14,12	12	1	1	0	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	0	0	97	0,0122	–
26 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,2	6
	шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	0
27 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,04	1722,2	97,07	69	4	7	0,78	–
	м3 основания		112,5	36	5	1	118	0,18	–
28 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,5	6743,16	95,97	3372	48	424	4,9	2
	м3		771,75	36,25	386	18	105	0,1771	0
29 8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	6	250		1500				
	м								
30 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,07	148,39	0,07	159	0	121	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	116	0	105	0,0001	0
31 1-1-8492	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	4884		9768				
	шт								

Раздел 4 Устройство ж/б труб

32 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1	23,36	22,08	23	22	7	0,00888	–
	м3 грунта		1,28	5,56	1	6	97	0,0193	–
33 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	2	19,4	–	39		38	0,123	–

	м2 спланированной площади		19,4	–	39		97	–	–
34 Е30-3-2	Устройство гравийно-песчаной подготовки	0,24	1837,12	33,87	441	8	72	1,94	–
	м3		263,25	12,47	63	3	109	0,0609	–
35 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	0,84	6589,26	3701,25	5535	3109	2694	11,8	10
	м3		1980	962,33	1663	808	109	3,29	3
36 30-23-20	Круглые звенья 3К 1.100 (ТП 3.501-59)	2	7086		14172				
	шт								
37 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	7,8	315,53	13,7	2461	107	917	0,605	5
	м2		102,83	5,04	802	39	109	0,0246	0
38 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	0,94	1082,59	20,67	1018	19	169	0,91	1
	м2		157,5	7,61	148	7	109	0,0372	0
39 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1	3,35	3,35	3	3	1	–	–
	м3 грунта		–	1,16		1	97	0,0038	–
40 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1	21,55	4,52	22	5	16	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	17	–	97	–	–
41 Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков	0,64	6589,63	532,08	4217	341	395	2,55	2
	м3		434,25	131,85	278	84	109	0,434	0
Раздел 5 Устройство перил									
42 Е30-73-1	Установка стальных сварных перил	0,01277	17298,09	124,87	221	2	150	61	1
	т		10732,5	45	137	1	109	0,22	0
43 2-1-41	Стоимость перил	0,01277	147100		1878				

		т							
44	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6	148,39	0,07	890	0	681	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	648	0	105	0,0001	0
45	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,1	6089,34	95,97	609	10	85	4,9	–
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,1771	–
	Раздел 6 Демонтаж плит укреплений									
46	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	28,93	218,93	–	6334		7157	1,54	45
		м3 грунта		218,93	–	6334		113	–	
47	Е27-64-1 (ДМ)	Демонтаж укрепительных плит ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	28,93	1408,92	818,52	40760	23680	30943	3,952	114
		м3 сборных железобетонных плит		590,4	213,79	17080	6185	133	0,88208	26
48	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	60,8	152,8	152,8	9290	9290	6503	–	
		т		–	106,96		6503	100	0,22462	14
49	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	60,8	108,2	108,2	6579	6579	1316	–	
		т		–	21,64		1316	100	0,04544	3

Итого в баз.ценах 2001 г.:	9 994 632,20	483574,10
Накладные расходы в з/п	483 574,10	
Итого прямые затраты:	10 478 206,30	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	628 692,38	
Итого в базовых ценах 2001г.:	11 112 460,59	
Временные здания и сооружения (4,6%)	408938,55	

Итого:	11521399,13
Затраты на производство в зимние время (1,44%)	165908,1475
Дополнительные отпуска 0,4%	46 085,60
Выслуга лет 1%	115 213,99
Итого с прочими	11 848 606,87
Итого с коэф. Инфляции К=2121/775=2,737	32 429 593,29
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	648591,87
Итого:	33078185,16
НДС 12%:	3 969 382,22
Всего:	37 047 567,38
С учетом тендерного коэффицента	**33 342 810,64**

Заказчик: **Представитель тех.надзора:** **Подрядчик:**