Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД
Балхашкого района"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"

Договор № 008 от 27.06.2016г НБП 485 045 000 422

АКТ приемки выполненных работ

работы строительные по капитальному ремонту автомобильной дороги, который находится в селе Баканас Балхашского района Алматинской области за октябрь месяц 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоянка по ул. Абильдаева								
	Раздел 2	**Устроиство дорожной одежды**								
13	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	0,54	17951		9640				
		Ул. Конаева								
	Раздел 1	**Устройство тротуаров**								
1	Е1-145-12	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	370,6	1,41	1,41	523	523	108		
		м2 спланированной площади			0,3		111	97	0,0009	
3	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под бордюр	12,208	1803,48	73,75	22017	900	537	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	261	142	133	0,041	1
4	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	442,54	592,92	6,63	262391	2934	65003	0,698	309
		м бортового камня		108,68	1,76	48095	779	133	0,0061	3

6	30-1-22	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	0,2725	7730		2106			
		м3							
7	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	7,08064	25300		179140			
		м3							
10	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под тротуары толщ.20см	65,4	1803,48	73,75	117948	4823	2875	0,144	9
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1398	763	133	0,041	3
11	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1635	40097,59	339,59	6556	56	31	0,58	0
		т		–	140,94		23	133	0,58	0
12	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	327	381,14	5,88	124633	1923	3771	0,0451	15
		м2 покрытия		7,02	1,65	2296	540	133	0,00618	2
13	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	654	61,46	0,02	40195	13	174	0,00136	1
		м2 покрытия		0,19	0,01	124	7	133	0,00003	0
14	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песчано-гравийной смеси, дресвы	40,989	1803,48	73,75	73923	3023	1802	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	876	478	133	0,041	2
		Ул. Бижанова								
15	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	204	1,41	1,41	288	288	59		
		м2 спланированной площади			0,3		61	97	0,00099	
16	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под бордюр	6,8	1803,48	73,75	12264	502	299	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	145	79	133	0,041	0

17	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	244	592,92	6,63	144672	1618	35840	0,698	170
		м бортового камня		108,68	1,76	26518	429	133	0,0061	1
19	30-1-22	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	0,15	7730		1160				
		м3								
20	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	3,904	25300		98771				
		м3								
	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под тротуары толщ.20см	36	1803,48	73,75	64925	2655	1582	0,144	5
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	770	420	133	0,041	1
9	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,09	40097,59	339,59	3609	31	17	0,58	–
		т		–	140,94		13	133	0,58	–
10	E27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	180	381,14	5,88	68605	1058	2076	0,0451	8
		м2 покрытия		7,02	1,65	1264	297	133	0,00618	1
11	E27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	360	61,46	0,02	22126	7	96	0,00136	0
		м2 покрытия		0,19	0,01	68	4	133	0,00003	0
	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под бордюр	23	1803,48	73,75	41480	1696	1011	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	492	268	133	0,041	1

Итого в баз.ценах 2001 г.:	1 296 969,95	115278,73
Накладные расходы в з/п	115 278,73	
Итого прямые затраты:	1 412 260,88	
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%:	84 735,65	

Итого в базовых ценах 2001г.:	1 496 996,53
Временные здания и сооружения (4,6%)	55089,47
Итого:	1552086,00
Затраты на производство в зимние время (1,44%)	22350,03845
Дополнительные отпуска 0,4%	6 208,34
Выслуга лет 1%	15 520,86
Итого с прочими	1 596 165,25
Итого с коэф. Инфляции К=2121/775=2,737	4 368 704,18
Налоги, сборы,обязательные платежи 2%	87374,08
Итого:	4456078,27
НДС 12%:	534 729,39
Всего:	4 990 807,66
С учетом тендерного коэффициента	**4491726,88**

Заказчик:

Председатель технадзора:

Подрядчик: