к приказу Минист
инфраструктурного развити

к Прави
деятельности и осуществления
заказчик

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК"
Наименование стройки : "Строительство водопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ ноябрь __2021_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правов
		номер	дата	наименование	код	наименование
		7	от 25.05.2021 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	6 558 537	5 855 837	5 855 837	4 064 770	1 791 067				702 700
в том числе за отчётный месяц :		5 855 837	5 855 837	5 855 837	1 791 067				702 700
Акт №1		3 109 984	3 109 984	3 109 984	1 652 500				373 198
Акт №2		1 438 766	1 438 766	1 438 766					172 652
Акт №3		1 307 087	1 307 087	1 307 087	138 567				156 850

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Субподрядчик :

Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядч **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподр **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Подземная насосная станция на скважине с насосами производительностью 1-12м3/час -3шт и 4 сважины

Договор субподряда №7 от 25.05 .2021 г.

АКТ № 1
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-1-4

На электрооборудование

Основание:

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Монтаж										
1	1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 % К=3,000;	шкаф	3	26998,67	7278,67	80996	21836	5457	44445	135476
						17901	2675,33	53703	8026	–	10035	
2	2	5840-5010-1515 (пл) (об)	Шкаф защиты AKVA MP204 К=4,000;	шт	4	413125		1652500		–	–	1652500

3	3 1118-1101-0102	Манометры . Установка НР = 98 % К=3,000;	комплект	3
4	4 2307-0501-1001	Электроконтактный манометр ЭКМ-1 К=4,000;	шт.	4
5	5 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 % К=3,000;	м кабеля	342
6	6 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % К=3.000:	м	36
7	7 2306-0902-0117	Провод с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке для погружных электродвигателей 1х1,5-0,38 К=3,000;	км	0,24
8	8 2306-0902-0118	Провод с медной жилой с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке для погружных электродвигателей 4х6-0,38 К=3,000;	км	0,12
9	9 2306-0201-0102	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 К=3,000;	км	0,018

–		–		1652500	–	
331,33	–	994	–	50	925	2073
314,67	–	944	–	–	154	
11953		47812		47812	–	51637
–		–		–	3825	
763,96	362,8	261273	124076	80685	71352	359235
165,24	124,53	56512	42588	–	26610	
86,58	0,89	3117	32	684	1737	5242
66,69	0,33	2401	12	–	388	
1541789		370029		370029	–	399631
–		–		–	29602	
2213168		265580		265580	–	286826
–		–		–	21246	
164966		2969		2969	–	3207

10	10 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 % К=3,000;	м	27
11	11 2306-1705-0105	Металлорукав РЗ-ЦХ 22 К=3,000;	м	12
12	12 2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32 К=3,000;	м	15
13	13 1308-0304-0104	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка НР = 72 % К=3,000;	м ширины по фронту	5,4
14	14 2307-0201-0605	Кожух модели МКН 54.25 54 У31 для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 К=3,000;	шт.	3
15	15 1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям НР = 72 % К=3,000;	м	9
16	16 2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=3,000;	м	9

–		–		–	238	
781,07	56,33	21089	1521	9123	7664	31053
386,85	7,37	10445	199	–	2300	
190		2280		2280	–	2462
–		–		–	182	
325		4875		4875	–	5265
–		–		–	390	
15735,74	8077,96	84973	43621	2742	38720	133588
7150	2808,89	38610	15168	–	9895	
10884		32652		32652	–	35264
–		–		–	2612	
1306,22	184,67	11756	1662	729	7152	20421
1040,56	63,22	9365	569	–	1513	
2634		23706		23706	–	25602
–		–		–	1896	

17	17 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % К=3,000;	м	24

Итого :
- оборудование, тенге

Временные здания и сооружения
Итого с временными
Зимние удорожания
Итого с зимними удорожаниями
Непредвиденные работы и затраты
Итого сметная стоимость

в том числе на 2020 год - 80%

в том числе на 2021 год - 20%
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07
Всего :
Итого по договорной цене
НДС
Итого с НДС

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

578,38	26,21	13881	629	8770	3354	18614
186,75	7,38	4482	177	–	1379	
						3 168 096
		1 652 500				
2%		**30 312**				
						3 198 408
3,12%		**48 209**				
						3 246 617
2 %		**31 882**				
						3 278 499
80,00%						**2 622 799**
20,00%						**655 700**
1,05						**2 753 938**
1,07						**701 599**
						3 455 537
0,9						**3 109 984**
12 %		**373 198**				
						3 483 182

Субподрядчик

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
иказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Подрядч **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподр **ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема

Договор субподряда № 7 от 25.05.2021 г.

АКТ № 2
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-2-1
Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Внутренняя отделка										
		1.1 Демонтажные работы										
1	1	1212-0104-0504	Внутренние поверхности. Очистка стен и потолков от старых набелов и окрасок НР = 72 %	м2	191,48	248,01	–	47488	–	–	34191	88213
						248,01	–	47488	–	–	6534	
2	2	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	50	168,24	0,24	8412	12	–	6048	15617

3	3	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	35,85
4	4	1146-0401-	Отмостка. Разборка НР = 84 %	м3	3,23
5	5	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	3,64794
6	6	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,64794
			1.2 Отделочные работы		
7	7	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2	98,96
8	8	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	98,96
9	9	1211-0102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-песчанным раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР = 72 %	м2	5,5
10	10	1211-0102-1501	Штукатурка фасадов. Ремонт сухой растворной смесью НР = 72 %	м2	92,52

168	–	8400	–	–	1157	
837,15	31,55	30012	1131	–	21223	55334
805,61	16,6	28881	595	–	4099	
18495,36	8397,83	59740	27125	–	38007	105567
10097,52	3910,53	32615	12631	–	7820	
583		2127		–	–	2297
–		–		–	170	
240		876		–	–	946
–		–		–	70	
2002	27,86	198118	2757	92823	75388	295386
1036,16	21,91	102538	2168	–	21880	
659,29	4,58	65243	453	16817	38560	112107
484,77	2,29	47973	227	–	8304	
2428,18	0,18	13355	1	1889	8255	23339
2084,55	–	11465	–	–	1729	
1445,85	82,13	133770	7599	42968	64676	214322
899,3	71,61	83203	6625	–	15876	

11	11 1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска акриловой краской по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов НР = 72 %	м2	92,52
12	12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	35,85
13	13 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	35,85
14	14 1112-0101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной НР = 92 %	м2 кровли	50
15	15 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	50
16	16 1112-0101-0213	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212 НР = 92 %	м2 кровли	50
17	17 1108-0101-0202	Основание под отмостку. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,23
18	18 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки из бетона кл В15 НР = 91 %	м3	3,23

324,81	23,9	30051	2211	13925	10110	43374
150,4	1,37	13915	127	–	3213	
655,76	29,37	23509	1053	9668	12514	38905
356,71	14,64	12788	525	–	2882	
4050,1	77,99	145196	2796	96445	44389	204752
1281,87	35,34	45955	1267	–	15167	
278,84	1,1	13942	55	12210	1569	16752
33,54	0,56	1677	28	–	1241	
1235,68	14,8	61784	740	53634	7060	74352
148,2	5,28	7410	264	–	5508	
659,52	7	32976	350	29272	3202	39072
67,08	2,52	3354	126	–	2894	
5488,24	1749,54	17727	5651	9174	4997	24542
898,45	765,02	2902	2471	–	1818	
15601,86	1200,31	50394	3877	42905	4111	58865
1118,27	280,5	3612	906	–	4360	

Итого :	
Временные здания и сооружения	**2%**
Итого с временными	
Зимние удорожания	**3,12%**
Итого с зимними удорожаниями	
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**
Итого сметная стоимость	
в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**
Всего :	
Итого по договорной цене	***0,9***
НДС	**12 %**
Итого с НДС	

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

	1 413 742
28 275	
	1 442 017
44 969	
	1 486 986
29 740	
	1 516 726
	1 213 381
	303 345
	1 274 050
	324 579
	1 598 629
	1 438 766
172 652	
	1 611 418

Субподрядчик

ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Подряд **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субпод **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М, кв. 63**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство в одопроводных сетей новой застройки с. Каратогай Мартукского района "
(наименование , адрес)

Объект : Насосная станция 2-го подъема
Договор субподряда № 7 от 25.05 .2021 г.

АКТ № 3
выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 г.
Локальная ресурсная смета № 6-2-2
Силовое электрооборудование

Основание:

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12411	1061	12411	1061	8490	2300	15888
						2860	335	2860	335	–	1177	

2	2 5108-0401-0751 (об)	Пункт распределительный ПР 11-3116 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1
3	3 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1
4	4 2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1
	Раздел 2 Кабельные изделия			
5	5 1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	15
6	6 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	210
7	7 2306-0131-0504	Кабели силовые АВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02
8	8 2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015
9	9 2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07

138567		138567		–	–	138567
–		–		138567	–	
512	3	512	3	23	351	932
486	2	486	2	–	69	
314		314		314	–	339
–		–		–	25	
23,33	0,93	350	14	136	148	538
13,33	0,33	200	5	–	40	
882,52	28,79	185329	6045	56022	90013	297369
586,96	8,36	123262	1756	–	22027	
283670		5673		5673	–	6127
–		–		–	454	
139648		2095		2095	–	2263
–		–		–	168	
86273		6039		6039	–	6522

10	10 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095
11	11 2306-0131-0501	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01
12	12 2306-0902-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015
13	13 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	40
14	14 2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	40
	Раздел 3 Кабельная эстакада			
15	15 1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15
16	16 1308-0201-1209	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	15
17	17 1308-0206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	т	0,26391

–		–		–	483	
58977		5603		5603	–	6051
–		–		–	448	
98904		989		989	–	1068
–		–		–	79	
28806		432		432	–	467
–		–		–	35	
244,33	2,3	9773	92	845	6366	17430
220,9	0,13	8836	5	–	1291	
107		4280		4280	–	4622
–		–		–	342	
495,87	80,8	7438	1212	1269	3717	12047
330,47	13,73	4957	206	–	892	
58,33	30,07	875	451	11	416	1394
27,53	11	413	165	–	103	
83172,29	16293,43	21950	4300	399	13412	38191
65366,98	5217,69	17251	1377	–	2829	

18	18 2306-1710-1704	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	15
19	19 2306-1710-1827	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	2
20	20 2306-1710-2212	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм,	м	15
21	21 2306-1710-2406	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	15
22	22 2306-1710-2418	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 300 мм	шт.	2
23	23 2306-1710-2151	Соединение Х-образное для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	8
24	24 2306-1710-0304	Стойки кабельные подвесные оцинкованные К400	шт.	15
25	25 2306-1710-0401	Полки кабельные П300	шт.	15
26	26 2306-1710-2204	Планка соединительная для кабельного лотка, высотой 100 мм, длиной 300 мм	шт.	15
27	27 2306-1710-2574	Скоба и распорка крепления стойки толщиной 2 мм	т	0,0171

3204	48060	48060	–	51905
–	–	–	3845	
5418	10836	10836	–	11703
–	–	–	867	
827	12405	12405	–	13397
–	–	–	992	
1748	26220	26220	–	28318
–	–	–	2098	
2092	4184	4184	–	4519
–	–	–	335	
15061	120488	120488	–	130127
–	–	–	9639	
1938	29070	29070	–	31396
–	–	–	2326	
330	4950	4950	–	5346
–	–	–	396	
269	4035	4035	–	4358
–	–	–	323	
812563	13895	13895	–	15007

		Раздел 4 Молниезащита			
28	28 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20
29	29 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж НР = 72 %	м	40
30	30 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	18
		Раздел 5 Внутреннее электроосвещение		
31	31 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	1
32	32 2307-0201-0701	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-6-0 36 УХЛ4 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1
33	33 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7
34	34 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1

–		–		–	1112	
578,35	26,2	11567	524	7308	2796	15512
186,75	7,4	3735	148	–	1149	
486,43	64,25	19457	2570	9950	5525	26981
173,43	18,4	6937	736	–	1999	
517,11	23,94	9308	431	4555	3194	13502
240,11	6,33	4322	114	–	1000	
3378	95	3378	95	423	2084	5899
2860	34	2860	34	–	437	
11552		11552		11552	–	12476
–		–		–	924	
2761,86	26,29	19333	184	9657	6834	28260
1356	–	9492	–	–	2093	
1550		1550		1550	–	1674

35	35 2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4
36	36 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2
37	37 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1
38	38 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1
39	39 2307-0101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1
40	40 2307-0106-0113	Фонарь переносной аккумуляторный HL 336L	шт.	1
41	41 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	5
42	42 2307-0102-0121	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП40-2х40-005 ГОСТ 17677-82	шт.	5

–		–		–	124	
492		1968		1968	–	2125
–		–		–	157	
3793		7586		7586	–	8193
–		–		–	607	
1634	186	1634	186	18	1078	2929
1430	67	1430	67	–	217	
10354		10354		10354	–	11182
–		–		–	828	
3286		3286		3286	–	3549
–		–		–	263	
10627		10627		10627	–	11477
–		–		–	850	
2433,2	15,6	12166	78	6685	3915	17367
1080,6	6,8	5403	34	–	1286	
6725		33625		33625	–	36315

43	43 1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	3
44	44 2307-0101-0711	Светильники, тип НПО21-100-005 ГОСТ 17677-82	шт.	2
45	45 2307-0101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1
46	46 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	3
47	47 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3
48	48 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	4
49	49 2307-0218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4
50	50 2307-0202-0302	Коробки ответвительные КОР-73	шт.	7

–		–		–	2690	
1959	165,67	5877	497	51	4462	11166
1776,33	82,67	5329	248	–	827	
1692		3384		3384	–	3655
–		–		–	271	
2200		2200		2200	–	2376
–		–		–	176	
231	0,33	693	1	98	428	1211
198	–	594	–	–	90	
302		906		906	–	978
–		–		–	72	
188	0,25	752	1	39	513	1366
178	–	712	–	–	101	
445		1780		1780	–	1922
–		–		–	142	
1691		11837		11837	–	12784

51	51 2307-0104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО12-40	10 шт.	0,1
52	52 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт. цоколь Е27	шт.	3
53	53 2307-0104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ40	шт.	12
54	54 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	130
55	55 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01
56	56 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12

Итого по смете

- оборудование, тенге

Временные здания и сооружения

Итого с временными

Зимние удорожания

Итого с зимними удорожаниями

затраты

Итого сметная стоимость

–		–		–	947	
578		58		58	–	63
–		–		–	5	
646		1938		1938	–	2093
–		–		–	155	
315		3780		3780	–	4082
–		–		–	302	
882,5	28,78	114725	3742	34678	55722	184083
586,96	8,36	76305	1087	–	13636	
260495		2605		2605	–	2813
–		–		–	208	
168503		20220		20220	–	21838
–		–		–	1618	
						1 293 762
		138 567				
2%		**23 104**				
						1 316 866
3,12%		**36 745**				
						1 353 611
2 %		**24 301**				
						1 377 912

в том числе на 2020 год - 80%	**80,00%**
в том числе на 2021 год - 20%	**20,00%**
Итого в текущих ценах на 2020 год- 80 % К=1,05	**1,05**
Итого в текущих ценах на 2021 год- 20 % К=1,07	**1,07**
Всего :	
Итого по договорной цене	***0,9***
НДС	**12 %**
Итого с НДС	

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

1 102 330
275 582

1 157 446

294 873
1 452 319
1 307 087

156 850

1 463 937

Субподрядчик

ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 05034000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Хакимов А.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)