Утвержден

_____

_____

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "25" 12 20 13 г. **«Реконструкция канализационной сети в мкр.2 от жилых домов №38, 32,33,30,27»**

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от " 25 " 04 20 13 г.

N 158

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
членов комиссии - представителей:
заказчика

Манафова А.М. — **«Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы »**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генеральный подрядчик

Кусайынов А.М. — **ТОО «АЙАЛ Строй»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

субподрядная организация

Нұрсейіт А.Е. — **ТОО «УниверсалСтройСервис»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

_____ — **Проектно-сметный отдел ГКП «Холдинг Алматы Су»**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Абдухаимов Ш. Технадзор ОКС

(фамилия, имя, отчество, должность)

Юсупов А. Начальник Юго-Западного РЭУ

(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию . **«Реконструкция канализационной сети в мкр.2 от жилых домов №38, 32,33,30,27»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **город Алматы, ул.Ботаническая, д.29 «А»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от " 25 " 04 20 13 г N 158

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от " 24 " 06 20 13 г. N 444/зг-6086

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «АЙАЛ Строй»

(наименование организации)

Выполнившим

строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями **ТОО «УниверсалСтройСервис»**

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

Проектно-сметный отдел ГКП «ХолдингАлматыСу»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим **строительно-монтажные работы**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями **ТОО «УниверсалСтройСервис»**

(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении:... к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы**

(наименования научно - исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно - гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно - сметная документация утверждена **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Тоспа Су» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
" 24 " 06 20 13 г. N 444/зт-6086

8. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ _____; окончание работ _____
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС _____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: _____
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Мощность производительность и т.д	**Ед. измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Трубы ПЭ Д 200 мм	п/м	232,1	232,1
Трубы ПЭ Д 150 мм	п/м	195,05	195,05
Ж/Б колодцы Д 1500мм	шт	22	22

10. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **19 497 070** тыс.тенге ., в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, оборудования,инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно - строительных (включая объемно - планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Реконструкция канализационной сети в мкр.2 от жилых домов №38, 32,33,30,27»**

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии **Манахова А.М.**

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии: **Кусайынов А.М.**

(подпись)

Нурсейіт А.Е.

(подпись)

(подпись)

Абдухаимов Ш.

(подпись)

Юсупов А.

(подпись)

Примечание:

Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик **ТОО "АЙАЛ Строй"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Канализация г. Алматы. Реконструкция канализационных сетей. Канализационная сеть в мкр №2 от жилых домов №38, 32, 33, 30,27**

наименование, адрес

Объект **Канализационная сеть в мкр №2 от жилых домов №38, 32, 33, 30,27**

А К Т

о приемке выполненных работ за Октябрь 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	276,3	42,17	40,26	11653	11124	3425	0,01	4
				1,86	10,92	514	3017	97	0,04	10
		м3								
2	Е0101-162-9	**Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	25	650,25	--	16256	--	18370	3,81	95
				650,25	--	16256	--	113	--	--
		м3								
3	Е0101-168-3	**Разработка грунта 3 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений**	34,5	1032,72	402,72	35629	13894	35405	3,71	128
				630,00	278,16	21735	9597	113	1,20	41
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-168-3	Обкопка валунов вручную с подъемным краном	22	1032,72	402,72	22720	8860	22577	3,71	82
				630,00	278,16	13860	6120	113	1,20	26
		м3								
5	С2003-80	Извлечение валунов краном на автомобильном ходу, 10 т	15,5	1087,00	1087,00	16849	16849	536	--	--
				--	288,00	--	4464	12	1,67	26
		маш-ч								
6	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	104,2	32,23	30,77	3359	3206	987	0,01	1
				1,42	8,34	148	870	97	0,03	3
		м3								
7	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1245	196,00	196,00	244020	244020	48804	--	--
				--	39,20	--	48804	100	0,82	1025
		т								
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	104	3,77	3,24	392	337	161	--	--
				0,48	1,12	50	116	97	--	--
		м3								
9	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	34,5	4,12	3,54	142	122	59	--	--
				0,52	1,23	18	42	97	--	--
		м3								
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах песком	25,6	122,18	--	3128	--	3534	0,89	23
				122,18	--	3128	--	113	--	--
		м3								
11	С143008-92	Песок природный	25,6	990,00	--	25344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
12	Е0101-17-8	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	456	32,23	30,77	14698	14031	4319	0,01	4
				1,42	8,34	648	3805	97	0,03	13
		м3								
13	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	775,2	196,00	196,00	151939	151939	30388	--	--
				--	39,20	--	30388	100	0,82	638
		т								
14	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	775,2	25,65	5,38	19881	4168	15242	0,13	100
				20,27	--	15713	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е0122-49-1	**Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках**	0,04	20732,90	424,40	829	17	502	59,30	2
				9495,00	159,75	380	6	130	0,78	--
		км								
16	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	12,5	1395,20	152,52	17440	1907	3426	1,02	13
				153,68	57,15	1921	714	130	0,28	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**584278**	**470473**			**452**
			Тенге			**74370**	**107943**			**1787**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			584278				
	Материалы -		Тенге			433				
	Всего заработная плата -		Тенге				182314,00			
	Местные материалы -		Тенге			39002				
		Накладные расходы -	Тенге			187734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28160,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			818333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2333
		Сметная заработная плата -	Тенге				210474,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			818333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2333
		Сметная заработная плата -	Тенге				210474,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
17	Е0122-11-5	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	0,05	78245,00	36133,62	3912	1807	3345	247,00	12
				41850,00	9612,90	2093	481	130	37,30	2
		км								
18	С130804-261 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 143,7 мм**	50	979,00	--	48950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
19	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0886	139706,75	90794,12	12378	8044	7827	286,00	25
		км		48375,00	19582,83	4286	1735	130	84,07	7
20	С130804-263 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 179,6 мм	88,6	1530,00	--	135558	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,01	270167,88	115634,50	2702	1156	2206	662,00	7
		км		126000,00	43681,50	1260	437	130	213,34	2
22	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	7,03	6920,00	--	48648	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	7,03	313,94	0,42	2207	3	1431	0,90	6
		м		156,38	0,16	1099	1	130	--	--
24	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,01	850692,05	154584,92	8507	1546	1580	367,60	4
		км		63180,00	58396,50	632	584	130	285,20	3
25	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	5	3689,43	83,18	18447	416	18632	16,84	84
		врезка		2835,00	31,50	14175	158	130	0,15	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			281309	12972			138
			Тенге			23545	3395			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232661				
	Материалы -		Тенге			8915				
	Всего заработная плата -		Тенге				26940,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			184508				
	Местные материалы -		Тенге			2721				
		Накладные расходы -	Тенге			35022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5253,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			283744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				32193,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48648				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48648				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2919				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51566				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			335310				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата -	Тенге				32193,00			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы								
26	**Е0123-13-5**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах**	**6,13**	**18491,09**	**1538,85**	**113350**	**9433**	**17469**	**9,66**	**59**
				1615,95	**576,23**	**9906**	**3532**	**130**	**2,81**	**17**
		м3								
27	**С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**	**3**	**13400,00**	**--**	**40200**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект								
28	**Е0107-20-3**	**Соединительные элементы**	**0,095**	**175710,10**	**1826,10**	**16692**	**173**	**1169**	**42,70**	**4**
				8100,00	**690,75**	**770**	**66**	**140**	**3,37**	**--**
		т								
29	**С12021-267**	**Стремянки**	**0,046**	**133700,00**	**--**	**6150**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т								
30	**Е0113-16-1**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз**	**3,26**	**36,09**	**0,09**	**118**	**--**	**13**	**0,02**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,39	0,05	14	--	90	--	--
		м2								
31	Е0113-26-8 К=4	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 на 4 раза**	3,26	280,33	0,48	914	2	33	0,06	--
				11,08	0,20	36	1	90	--	--
		м2								
32	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя**	58,8	245,44	3,82	14432	225	2691	0,21	12
				37,35	1,44	2196	85	118	0,01	--
		м2								
33	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	3,48	1679,27	100,89	5844	351	665	0,85	3
				123,75	38,25	431	133	118	0,18	1
		м3								
34	Е0106-1-1	**Устройство бетонной отмостки**	1,74	5318,77	66,01	9255	115	403	1,35	2
				195,75	24,93	341	43	105	0,12	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			206955	10299			81
			Тенге			13693	3860			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160605				
	Материалы -		Тенге			37000				
	Всего заработная плата -		Тенге				17553,00			
	Местные материалы -		Тенге			99613				
		Накладные расходы -	Тенге			22445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3367,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20920,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6150				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6519				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2412				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42612				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			243164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20920,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1072542**	**493745**			**672**
			Тенге			**111608**	**115198**			**1821**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**977544**				
	Материалы -		Тенге			**46347**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**226807,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**184508**				
	Местные материалы -		Тенге			**141336**				
		Накладные расходы -	Тенге			**245200**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**123**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**36780,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**73365**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1296109**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2615**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**263587,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6150**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6150**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**369**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6519**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**88848**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**88848**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5331**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**94178**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1396807**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2615**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**263587,00**			
		Итого в текущих ценах, к = 2,08774				**2916173**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**58323**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2974496**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**356940**				
		Итого с НДС				**3331436**				
		Всего:				**3331436**				

ПРИНЯЛ: «АЙ... ой» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ Казахстан Республикасы Алматы қаласы Республика Казахстан город Алматы

СДАЛ: Универсал Строй Сервис Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан