Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"

Наименование объекта :Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __июль __2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	от 16.03.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	6 813 449	6 083 437	6 083 437	6 083 437	0				730 012	6 813 449
в том числе за отчётный месяц :		6 083 437	6 083 437	6 083 437					730 012	6 813 449
Акт №1		6 083 437	6 083 437	6 083 437					730 012	6 813 449

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик :

Директор Хакимов А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435 г.актобе,ул. Г.Жубановой 3М,кв. 63**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор субподряда № 4 от 16.03. 2021 года

Акт выполненных работ

за июль 2020 (месяц, год) 2-1-1 на Внутриплощадочные сети водопровода насосной станции второго подъёма

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1м	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		2100	150,79	143,03	316666	300368	0	63766	410866
				м3 грунта		7,76	34,41	16298	72265		30435	
2	2	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		63	1553,86	0	97893	0	0	70483	181846
				м3 грунта		1553,86	0	97893	0		13470	
3	3	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		2050	34,2	34,2	70107	70107	0	17750	94885
				м3 грунта		0	12,03	0	24652		7029	
4	4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		63	810,65	0	51071	0	0	36771	94869
				м3 грунта		810,65	0	51071	0		7027	
5	5	Е11-010104-0408	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		2,9	16,89	16,89	49	49	0	12	66
				м3 грунта		0	5,94	0	17		5	
6	6	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		2050	152,14	73,08	311879	149814	0	165040	515073
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	162065	67158		38154	
7	7	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		17,5	2998,83	155,05	52480	2713	32648	17704	75798
				м3 основания		978,18	43,68	17118	764		5615	
8	14	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,1926	1106409,29	512549,33	213094	98717	15238	128334	368742
				км трубопровода		514744	158308,73	99140	30490		27314	
9	16	Е11-220601-0106 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,1926	1641366,21	122540,15	316127	23601	257598	38555	383057
				км трубопровода		181350	20853,82	34928	4016		28375	
10	17	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,1558	1480121,12	682092,27	230603	106270	16835	139310	399506
				км трубопровода		689976	213217,13	107498	33219		29593	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	18	Е11-220601-0108 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1558	2396001,81	162892,79	373297	25379	310811	41023	447465
						238173	27790,05	37107	4330		33146	
12	20	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	81,6	2536		206938		206938		223493
											16555	
13	21	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	73,7	4358		321185		321185		346879
											25695	
14	22	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	192,6	7556		1455286		1455286		1571708
											116423	
16	25	С123-030103-0907	Гидранты пожарные подземные Н 2000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	44203		44203		44203		47739
											3536	
17	26	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115370		115370		115370		124600
											9230	
18	27	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,85	21501,18	8960,13	104281	43457	14158	63087	180757
						9621,96	3517,06	46667	17058		13389	
19	28	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	3	16245		48735		48735		52634
											3899	
20	29	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	17521		52563		52563		56768
											4205	
21	30	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	18238		54714		54714		59091
											4377	
22	31	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	12180		73080		73080		78926
											5846	
23	32	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	5281		21124		21124		22814
											1690	
24	33	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05124	463203		23735		23735		25633
											1899	
25	34	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18079		54237		54237		58576
											4339	
26	35	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,673	853,43	19,95	25324	592	17001	7259	35189
						260,55	2,5	7731	74		2607	
27	36	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	6	2036,74	864,52	12220	5187	0	7831	21655
						1172,22	381,51	7033	2289		1604	
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									5878635
			ИТОГО:									5878635
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**3,7 %**		**217 509**				
			Итого с временными									**6 096 144**
			Зимние удорожания			**4,4 %**		**268 230**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6 364 374**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)												
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1и	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**127 287**		
			Итого сметная стоимость									**6 491 661**
			в том числе на 2019 год - 22%									**1 428 165**
			в том числе на 2020 год - 39%									**2 531 748**
			в том числе на 2021 год - 39%									**2 531 748**
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									**1 428 165**
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515									**2 619 983**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911									**2 711 226**
			Всего :									**6 759 374**
			Итого по договорной цене К=0,9			***0,9***						**6 083 437**
			НДС			**12 %**		**730 012**				
			Итого с НДС									**6 813 449**

Подрядчик

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор « Даму Курылыс АДК» Хакимов А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)