Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО Компания НурайСтрой,РК, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,улица Мызы, дом 13,н.п.1в.инд 070019 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040840003535
Исполнитель	ТОО "АқНұр-Астана 2005",РК,Акмолинская область,Целиноградский район, Косшынский с.о., с.Косшы, ул.Азаттык, строение 2, тел.: 8(71651)99790 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740019916
Договор (контракт)	Договор №1-12 от 02.09.2021г	

Номер документа	Дата составления
10	15.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с.Зангар Павлодарского района Павлодарской области			Одна услуга	1	4 970 300,00	4 970 300,00	532 532,14
				Итого	1	x	4 970 300,00	532 532,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2021

М.П.

Утверждена
Прказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "_____" _____ 2012г.
№ _____

Заказчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Исполнитель: ТОО "АкНур-Астана 2005"
Стройка: "Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код		Код		Договор		Источник финансирования наименование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименов	Код	Наименов	Код
				1-12	02.09.2021г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1			Стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	**4 970 300**									
	в т.ч. за отчетный месяц		4 437 767,86							532 532,14	4 970 300

Заказчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ **Ж. Акмагамбетов**
м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АкНұр-Астана 2005"
Стройка: "Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Зангар Павлодарского района Павлодарской области"
Основание: Договор №1-12 от 02.09.2021г.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1-1. Наружные сети водоснабжения									
		Раздел 1 Земляные работы.									
		1.1 Водопровод									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6518,40	118,47	112,52	772235	733450	–	152014	998189
					5,95	26,44	38784	172346	–	73940	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	201,60	3492,63	–	704114	–	–	506962	1307963
					3492,63	–	704114	–	–	96886	
3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	667,533	715,08	–	477339	–	–	343684	886706
					715,08	–	477339	–	–	65682	

4 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5745,60	17,67	17,67	101525	101525	–	27179	139000
				–	6,57	–	37749	–	10296	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2872,80	148,58	72	426841	206842	29	224072	702985
				76,57	31,76	219970	91240	–	52073	
	Итого по разделу 1					**4 034 843**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 440 208				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 041 817				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					301 335				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					29				
	Накладные расходы, тенге					1 253 911				
	- в т.ч. зарплата, тенге					112 852				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					298 877				
Раздел 3 Трубопроводы.										
6 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,8	328543,65	102935,63	262835	82349	1851	198763	498526
				223294,06	27669,2	178635	22135	–	36928	
	Итого по разделу 3					**498 526**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					178 635				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82 349				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 135				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 851				
	Накладные расходы, тенге					198 763				
	- в т.ч. зарплата, тенге					17 889				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					36 928				
	Итого по смете					**4 533 368**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 618 844				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 124 165				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					323 471				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 880				

Накладные расходы, тенге		1 452 674
- в т.ч. зарплата, тенге		130 741
Сметная прибыль (8 %), тенге		335 805

Оборудования	Тенге	-
Прочие	Тенге	-
Строительно-монтажных работ	Тенге	4 533 368
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	131 468
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**4 664 836**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%	Тенге	169 334
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**4 834 169**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	96 683
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**4 930 853**
Итого по сметному расчету в ценах на 05.04.2019г.	**Тенге**	**4 930 853**
Итого в текущих ценах 2020 года - 100 %, К=2613	**Тенге**	**4 930 853**
Скидка Подрядчика 10%	Тенге	493 085
Итого без НДС со скидкой Подрядчика	**Тенге**	**4 437 768**
НДС 12%	Тенге	532 532
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**4 970 300**

Заказчик

ТОО "Компания НурАстори"

Директор _____ **Ж. К. Акмагамбетов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Иполнитель

ТОО "АқНұр-Астана 2005"

Директор _____ **Е.Е. Молдыбаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)