Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Объект: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Водопроводные сети микрорайона Абу Насыр Аль-Фараби по кв.486,487,488,489,490,491,492, пер. Аль-Фараби, Асфандиярова, Чиж Сан Тина. Водопроводные сети улицы Сара Есова в районе Гагарина

Договор: №73 от 13 августа 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость всего СМР		Договорная стоимость всего СМР	Выполнено с начала строительства всего СМР		Выполнено с начало года всего СМР		Выполнение за отчетный период всего СМР	
	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в базисных ценах
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Водопроводные сети микрорайона Абу Насыр Аль-Фараби по 486,487,488,489,490,491,492, пер. Аль-Фараби, Асфандиярова, Чиж Сан Тина. Водопроводные сети улицы Сара Есова в районе Гагарина за октябрь месяц 2018	184 344 650	155 285 870	141 760 640	119 551 517	129 346 606	119 551 517	129 346 606	37 291 622	40 849 572
Итого:	**184 344 650**	**155 285 870**	**141 760 640**	**119 551 517**	**129 346 606**	**119 551 517**	**129 346 606**	**37 291 622**	**40 849 572**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

Г. Жанадилов _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Т. Имашова _____

Технадзор:
ТОО "Жакап-Табын" _____ **Т. Баймурзаев**

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Сэт-Сервис"**

Наименование объекта: **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Водопроводные сети микрорайона Абу Насыр Аль-Фараби по кв.486,487,488,489,490,491,492, пер. Аль-Фараби, Асфандиярова, Чиж Сан Тина. Водопроводные сети улицы Сара Есова в районе Гагарина**

Договор: **№73 от 13 августа 2018 года**

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за октябрь месяц 2018 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Водопроводные сети в районе Аль-Фараби	36 608 961			36 608 961
2	2-2	Водопроводные сети в районе Гагарина				-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**36 608 961**			**36 608 961**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	475 916			475 916
		Всего по главе	475 916			475 916
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**37 084 877**			**37 084 877**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 2,07%	767 657			767 657
7	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2 997 038	2 997 038
		Всего по главе	767 657		2 997 038	3 764 695
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**37 852 534**	**-**	**2 997 038**	**40 849 572**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.	37 852 534	-	**2 997 038**	**40 849 572**
		Итого по сметному расчету в в текущих ценах 1кв. 2018г.	40 121 351	-	**3 176 675**	**43 298 026**

	Приложение1 к прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-2021годы с учетом изменений от 13 февраль 2017 года, протокол №7	в том числе в текущих ценах на 2018год-100% К=1,0599383	40 121 351	-	3 176 675	43 298 026
		Итого с понижающим коэфицнтом (76,899789%)	30 853 234		2 442 857	33 296 091
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			3 995 531	3 995 531
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	30 853 234		6 438 388	37 291 622
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**30 853 234**		**6 438 388**	**37 291 622**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда
Г. Жаналилов _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"
Р. Иманова _____

Технадзор:
ТОО "Жакап-Табын" _____ **Т. Баймурзаев**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Сәт-Сервис"

Объект: Развитие и обустроиство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Водопроводные сети микрорайона Абу Насыр Аль-Фараби по кв.486,487,488,489,490,491,492, пер. Аль-Фараби, Асфандиярова, Чиж Сан Тина. Водопроводные сети улицы Сара Есова в районе Гагарина

Договор: №73 от 13 августа 2018 года

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		МОКРЫЙ ГРУНТ					
1	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**4030,0000**		**95,36**	**384294,81**
		Итого оплата труда:				30,14	121464,20
		Итого эксплуатация машин:				88,80	357864,00
		НР первого уровня	%	59,1		17,81	71774,30
		НР второго уровня	%	4,24		4,80	19344,00
		Накладные расходы	%	--		22,61	91118,30
		Сметная прибыль	%	8		9,44	38043,20
		Сметная стоимость:				**127,41**	**513462,30**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**289,0000**		**1277,40**	**369168,60**
		Итого оплата труда:				1277,40	369168,60
		НР первого уровня	%	59,1		754,95	218180,55
		НР второго уровня	%	4,24		86,17	24903,13
		Накладные расходы	%	--		841,12	243083,68
		Сметная прибыль	%	8		169,48	48979,72
		Сметная стоимость:				**2288,00**	**661232,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	**м3 грунта**	**2256,0000**		**31,26**	**70522,56**
		Итого оплата труда:				10,97	24748,32
		Итого эксплуатация машин:				31,26	70522,56
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	14618,88
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	3609,60
		Накладные расходы	%	--		8,08	18228,48
		Сметная прибыль	%	8		3,15	7106,40
		Сметная стоимость:				**42,50**	**95880,00**
4	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1286,0000**		**637,36**	**819644,96**
		Итого оплата труда:				637,36	819644,96
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	484410,48
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	55298,00
		Накладные расходы	%	--		419,67	539695,62
		Сметная прибыль	%	8		84,56	108744,16
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**1468097,60**
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2256,0000**		**117,21**	**264425,76**
		Итого оплата труда:				88,55	199768,80
		Итого эксплуатация машин:				50,40	113702,40
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	118056,48
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	16220,64
		Накладные расходы	%	--		59,52	134277,12
		Сметная прибыль	%	8		14,14	31899,84
		Сметная стоимость:				**190,87**	**430602,72**
6	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**318,0000**		**3813,03**	**1212543,54**
		Итого оплата труда:				745,79	237161,22
		Итого эксплуатация машин:				117,97	37514,46
		Итого материалов:				2978,27	947089,86
		НР первого уровня	%	59,1		463,13	147275,34
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	57656,58
		Накладные расходы	%	--		644,44	204931,92
		Сметная прибыль	%	8		356,60	113398,80
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**1530874,26**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				3 120 600,23

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1 054 316,03
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4 174 916,26
	Накладные расходы II уровня		Тенге				177 031,95
	ИТОГО:		Тенге				4 351 948,21
	Сметная прибыль		Тенге				348 172,12
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**4 700 120,33**
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОВОД В1 (до ограждения)					
7	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,8300**		**605871,93**	**502843,41**
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**321985,92**
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**240556,66**
		Итого материалов:				**17745,77**	**14728,10**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	199953,25
		НР второго уровня	%	4,24		35904,06	29798,58
		Накладные расходы	%	--		276826,11	229751,83
		Сметная прибыль	%	8		70615,84	58607,62
		Сметная стоимость:				**953313,89**	**791202,86**
8	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**41,0000**		**2365,97**	**97004,77**
		НР второго уровня	%	4,24		100,32	4113
		Накладные расходы	%	--		100,32	4113
		Сметная прибыль	%	8		197,30	8089
		Сметная стоимость:				**2663,59**	**109207,19**
9	**23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**11,0000**		**3941,78**	**43359,58**
		НР второго уровня	%	4,24		167,13	1838,43
		Накладные расходы	%	--		167,13	1838,43
		Сметная прибыль	%	8		328,71	3615,84
		Сметная стоимость:				**4437,62**	**48818,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,0000**		**7986,17**	**55903,19**
		НР второго уровня	%	4,24		338,61	2370,30
		Накладные расходы	%	--		338,61	2370,30
		Сметная прибыль	%	8		665,98	4661,88
		Сметная стоимость:				**8990,77**	**62935,36**
11	**11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0410**		**160109,24**	**6564,48**
		Итого оплата труда:				**69806,90**	**2862,08**
		Итого эксплуатация машин:				**29093,63**	**1192,84**
		Итого материалов:				**71343,38**	**2925,08**
		НР первого уровня	%	62,1		43350,08	1777,35
		НР второго уровня	%	4,24		8626,68	353,69
		Накладные расходы	%	--		51976,76	2131,05
		Сметная прибыль	%	8		16966,88	695,64
		Сметная стоимость:				**229052,88**	**9391,17**
12	**11-220601-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0110**		**201102,26**	**2212,12**
		Итого оплата труда:				**75421,78**	**829,64**
		Итого эксплуатация машин:				**31807,39**	**349,88**
		Итого материалов:				**105183,50**	**1157,02**
		НР первого уровня	%	62,1		46836,93	515,21
		НР второго уровня	%	4,24		10512,62	115,64
		Накладные расходы	%	--		57349,55	630,85
		Сметная прибыль	%	8		20676,14	227,44
		Сметная стоимость:				**279127,95**	**3070,41**
13	**11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0070**		**243647,00**	**1705,53**
		Итого оплата труда:				**76945,05**	**538,62**
		Итого эксплуатация машин:				**32121,21**	**224,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**146048,53**	**1022,34**
		НР первого уровня	%	62,1		47782,88	334,48
		НР второго уровня	%	4,24		12356,63	86,50
		Накладные расходы	%	--		60139,50	420,98
		Сметная прибыль	%	8		24302,92	170,12
		Сметная стоимость:				**328089,42**	**2296,63**
14	**23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**85,0000**		**911,47**	**77474,95**
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	3284,94
		Накладные расходы	%	--		38,65	3284,94
		Сметная прибыль	%	8		76,01	6460,79
		Сметная стоимость:				**1026,13**	**87220,68**
15	**23-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**		**1913,95**	**68902,20**
		НР второго уровня	%	4,24		81,15	2921,45
		Накладные расходы	%	--		81,15	2921,45
		Сметная прибыль	%	8		159,61	5745,89
		Сметная стоимость:				**2154,71**	**77569,55**
16	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**250,0000**		**1507,75**	**376937,75**
		Итого оплата труда:				**1156,79**	**289198,53**
		Итого эксплуатация машин:				**75,69**	**18922,78**
		Итого материалов:				**283,55**	**70887,22**
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	174675,91
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	23388,42
		Накладные расходы	%	--		792,26	198064,33
		Сметная прибыль	%	8		184,00	46000,17
		Сметная стоимость:				**2484,01**	**621002,24**
17	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**23,0000**		**1525,43**	**35084,80**
		Итого оплата труда:				**1165,08**	**26796,78**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**93,37**	**2147,42**
		Итого материалов:				**283,55**	**6521,62**
		НР первого уровня	%	60,4		703,71	16185,25
		НР второго уровня	%	4,24		94,52	2173,85
		Накладные расходы	%	--		798,22	18359,10
		Сметная прибыль	%	8		185,89	4275,51
		Сметная стоимость:				**2509,54**	**57719,42**
18	**23-040902-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**23,0000**		**10493,73**	**241355,79**
		НР второго уровня	%	4,24		444,93	10233,49
		Накладные расходы	%	--		444,93	10233,49
		Сметная прибыль	%	8		875,09	20127,14
		Сметная стоимость:				**11813,76**	**271716,42**
19	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,3433**		**605871,93**	**208007,95**
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**133193,81**
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**99509,50**
		Итого материалов:				**341768,15**	**6092,48**
		НР первого уровня	%	62,1		240922,05	82713,36
		НР второго уровня	%	4,24		49642,61	12326,58
		Накладные расходы	%	--		290564,66	95039,94
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	24243,83
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**327291,72**
20	**23-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**73,0000**		**444,00**	**32412,00**
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	1374,27
		Накладные расходы	%	--		18,83	1374,27
		Сметная прибыль	%	8		37,03	2702,90
		Сметная стоимость:				**499,85**	**36489,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**42,0000**		**268,30**	**11268,60**
		НР второго уровня	%	4,24		11,38	477,79
		Накладные расходы	%	--		11,38	477,79
		Сметная прибыль	%	8		22,37	939,71
		Сметная стоимость:				**302,05**	**12686,10**
22	**11-220601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1150**		**126375,28**	**14533,16**
		Итого оплата труда:				**69732,35**	**8019,22**
		Итого эксплуатация машин:				**28834,34**	**3315,95**
		Итого материалов:				**37868,70**	**4354,90**
		НР первого уровня	%	62,1		43303,79	4979,94
		НР второго уровня	%	4,24		7194,39	827,36
		Накладные расходы	%	--		50498,18	5807,29
		Сметная прибыль	%	8		14149,88	1627,24
		Сметная стоимость:				**191023,34**	**21967,68**
23	**С121-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Конструкции стальные из одного профиля (для стремянок)**	**т**	**1,0150**		**329952,69**	**334901,98**
		НР второго уровня	%	4,24		13989,99	14199,84
		Накладные расходы	%	--		13989,99	14199,84
		Сметная прибыль	%	8		27515,41	27928,15
		Сметная стоимость:				**371458,10**	**377029,97**
24	**С123-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**7,0000**		**15691,41**	**109839,87**
		НР второго уровня	%	4,24		665,32	4657,21
		Накладные расходы	%	--		665,32	4657,21
		Сметная прибыль	%	8		1308,54	9159,77
		Сметная стоимость:				**17665,26**	**123656,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**С123-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**43,0000**		**10020,26**	**430871,18**
		НР второго уровня	%	4,24		424,86	18268,94
		Накладные расходы	%	--		424,86	18268,94
		Сметная прибыль	%	8		835,61	35931,21
		Сметная стоимость:				**11280,73**	**485071,33**
26	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные.Установка**	**шт.**	**20,0000**		**46733,19**	**934663,75**
		Итого оплата труда:				**1382,35**	**27646,98**
		Итого эксплуатация машин:				**115,32**	**2306,48**
		Итого материалов:				**45282,58**	**905651,68**
		НР первого уровня	%	62,1		858,44	17168,78
		НР второго уровня	%	4,24		2017,88	40357,70
		Накладные расходы	%	--		2876,32	57526,48
		Сметная прибыль	%	8		3968,76	79375,22
		Сметная стоимость:				**53578,27**	**1071565,45**
27	**11-181101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Указатели уровня кранового типа. Установка**	**комплект**	**20,0000**		**780,32**	**15606,47**
		Итого оплата труда:				**675,40**	**13508,05**
		Итого материалов:				**104,92**	**2098,42**
		НР первого уровня	%	62,1		407,94	8158,86
		НР второго уровня	%	4,24		50,38	1007,65
		Накладные расходы	%	--		458,33	9166,51
		Сметная прибыль	%	8		99,09	1981,84
		Сметная стоимость:				**1337,74**	**26754,81**
28	**С124-040207-5101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Таблички эмалированные**	**шт.**	**20,0000**		**4177,94**	**83558,80**
		НР второго уровня	%	4,24		177,14	3542,89
		Накладные расходы	%	--		177,14	3542,89
		Сметная прибыль	%	8		348,41	6968,14
		Сметная стоимость:				**4703,49**	**94069,83**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**С123-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Флянцы стальные приварные плоские из углодеристой и низколегированной стали PN10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**170,0000**		**1715,08**	**291563,60**
		НР второго уровня	%	4,24		72,72	12362,30
		Накладные расходы	%	--		72,72	12362,30
		Сметная прибыль	%	8		143,02	24314,07
		Сметная стоимость:				**1930,82**	**328239,97**
30	**С123-020103-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Флянцы стальные приварные плоские из углодеристой и низколегированной стали PN10, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**82,0000**		**2928,31**	**240121,42**
		НР второго уровня	%	4,24		124,16	10181,15
		Накладные расходы	%	--		124,16	10181,15
		Сметная прибыль	%	8		244,20	20024,21
		Сметная стоимость:				**3296,67**	**270326,77**
31	**С123-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Флянцы стальные приварные плоские из углодеристой и низколегированной стали PN10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**20,0000**		**4277,23**	**85544,60**
		НР второго уровня	%	4,24		181,35	3627,09
		Накладные расходы	%	--		181,35	3627,09
		Сметная прибыль	%	8		356,69	7133,74
		Сметная стоимость:				**4815,27**	**96305,43**
32	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство для колодцев**	**м3**	**22,5000**		**21695,42**	**488147,03**
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**56192,63**
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**17407,92**
		Итого материалов:				**18618,05**	**418906,08**
		НР первого уровня	%	62,1		1211,26	27253,43
		НР второго уровня	%	4,24		971,24	21852,98
		Накладные расходы	%	--		2182,51	49106,41
		Сметная прибыль	%	8		1910,23	42980,28
		Сметная стоимость:				**25788,17**	**580233,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**11-220901-0105РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**10,0000**		**2078,38**	**20783,77**
		Итого оплата труда:				**1565,89**	**15658,91**
		Итого эксплуатация машин:				**123,73**	**1237,26**
		Итого материалов:				**446,74**	**4467,43**
		НР первого уровня	%	62,1		972,42	9724,18
		НР второго уровня	%	4,24		129,35	1293,54
		Накладные расходы	%	--		1101,77	11017,72
		Сметная прибыль	%	8		254,41	2544,12
		Сметная стоимость:				**3434,56**	**34345,61**
34	**С123-040102-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки флянцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10, DN150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**10,0000**		**77791,40**	**777914,00**
		НР второго уровня	%	4,24		3298,36	32983,55
		Накладные расходы	%	--		3298,36	32983,55
		Сметная прибыль	%	8		6487,18	64871,80
		Сметная стоимость:				**87576,94**	**875769,36**
35	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**11,0000**		**1431,67**	**15748,34**
		Итого оплата труда:				**1091,82**	**12009,99**
		Итого эксплуатация машин:				**53,03**	**583,28**
		Итого материалов:				**311,67**	**3428,41**
		НР первого уровня	%	62,1		678,02	7458,20
		НР второго уровня	%	4,24		89,45	983,96
		Накладные расходы	%	--		767,47	8442,16
		Сметная прибыль	%	8		175,93	1935,24
		Сметная стоимость:				**2375,07**	**26125,74**
36	**С123-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки флянцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN10, DN100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**11,0000**		**46340,00**	**509744,40**
		НР второго уровня	%	4,24		1964,83	21613,16
		Накладные расходы	%	--		1964,83	21613,16
		Сметная прибыль	%	8		3864,42	42508,61
		Сметная стоимость:				**52169,65**	**573866,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство для колодцев**	**м3**	**3,0400**		**21695,42**	**65954,09**
		Итого оплата труда:				**2497,45**	**7592,25**
		Итого эксплуатация машин:				**773,69**	**2352,00**
		Итого материалов:				**18618,05**	**56598,87**
		НР первого уровня	%	62,1		1211,26	3682,24
		НР второго уровня	%	4,24		971,24	2952,58
		Накладные расходы	%	--		2182,51	6634,82
		Сметная прибыль	%	8		1910,23	5807,11
		Сметная стоимость:				**25788,17**	**78396,02**
38	**С123-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**14,4576**		**10640,28**	**153832,91**
		НР второго уровня	%	4,24		451,15	6522,52
		Накладные расходы	%	--		451,15	6522,52
		Сметная прибыль	%	8		887,31	12828,43
		Сметная стоимость:				**11978,74**	**173183,86**
39	**С123-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**1462,38**	**14623,80**
		НР второго уровня	%	4,24		62,00	620,05
		Накладные расходы	%	--		62,00	620,05
		Сметная прибыль	%	8		121,95	1219,51
		Сметная стоимость:				**1646,34**	**16463,36**
40	**С123-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**3191,02**	**9573,06**
		НР второго уровня	%	4,24		135,30	405,90
		Накладные расходы	%	--		135,30	405,90
		Сметная прибыль	%	8		266,11	798,32
		Сметная стоимость:				**3592,42**	**10777,27**
41	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание песчаное. Устройство насыпи**	**м3 основания**	**1143,0000**		**3813,03**	**4358298,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**745,79**	**852433,00**
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**134836,85**
		Итого материалов:				**2978,27**	**3404164,90**
		НР первого уровня	%	62,1		463,13	529360,89
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	207236,75
		Накладные расходы	%	--		644,44	736597,64
		Сметная прибыль	%	8		356,60	407591,67
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**5502487,51**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				10716861,55
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1083941,33
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11800802,88
	Накладные расходы II уровня		Тенге				500354,05
	ИТОГО:		Тенге				12301156,93
	Сметная прибыль		Тенге				984092,16
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**13 285 249,09**

Водопроводные сети по ул. С.Есовой в районе Гагарина

РАЗДЕЛ 1.Подключение частных домов до границы

42	**С123-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 25х2,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**490,8600**		**109,46**	**53729,54**
		НР второго уровня	%	4,24		4,64	2278,13
		Накладные расходы	%	--		4,64	2278,13
		Сметная прибыль	%	8		9,13	4480,61
		Сметная стоимость:				**123,23**	**60488,28**
43	**Прайс-лист ТПРАЙС-**	**Водомерный счетчик Метер ВК-Х д 25**	**шт**	**22,0000**		**19461,76**	**428158,69**
		НР второго уровня	%	4,24		825,18	18153,93
		Накладные расходы	%	--		825,18	18153,93
		Сметная прибыль	%	8		1622,95	35705,01
		Сметная стоимость:				**21909,89**	**482017,63**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**С123-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**22,0000**		**8503,19**	**187070,18**
		НР второго уровня	%	4,24		360,54	7931,78
		Накладные расходы	%	--		360,54	7931,78
		Сметная прибыль	%	8		709,10	15600,16
		Сметная стоимость:				**9572,82**	**210602,11**
45	**С123-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**44,0000**		**7142,91**	**314288,04**
		НР второго уровня	%	4,24		302,86	13325,81
		Накладные расходы	%	--		302,86	13325,81
		Сметная прибыль	%	8		595,66	26209,11
		Сметная стоимость:				**8041,43**	**353822,96**
46	**С123-041013-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, орпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25 типа FAF ГОСТ 50553-2010**	**шт.**	**22,0000**		**8327,50**	**183205,00**
		НР второго уровня	%	4,24		353,09	7767,89
		Накладные расходы	%	--		353,09	7767,89
		Сметная прибыль	%	8		694,45	15277,83
		Сметная стоимость:				**9375,03**	**206250,72**
47	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1947,2805**		**95,36**	**185689,77**
		Итого оплата труда:				30,14	58697,15
		Итого эксплуатация машин:				88,80	172923,05
		НР первого уровня	%	59,1		17,81	34690,01
		НР второго уровня	%	4,24		4,80	9344,10
		Накладные расходы	%	--		22,61	44034,12
		Сметная прибыль	%	8		9,44	18377,91
		Сметная стоимость:				**127,41**	**248101,80**
48	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**146,5695**		**1277,40**	**187228,55**
		Итого оплата труда:				1277,40	187228,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		754,95	110652,07
		НР второго уровня	%	4,24		86,17	12630,14
		Накладные расходы	%	--		841,12	123282,21
		Сметная прибыль	%	8		169,48	24840,86
		Сметная стоимость:				**2288,00**	**335351,63**
49	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**767,8638**		**86,69**	**66565,77**
		Итого оплата труда:				27,40	21041,66
		Итого эксплуатация машин:				80,73	61989,18
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	12435,62
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	3349,66
		Накладные расходы	%	--		20,56	15785,28
		Сметная прибыль	%	8		8,58	6588,08
		Сметная стоимость:				**115,83**	**88939,14**
50	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**57,7962**		**1110,79**	**64199,24**
		Итого оплата труда:				1110,79	64199,24
		НР первого уровня	%	59,1		656,47	37941,75
		НР второго уровня	%	4,24		74,93	4330,78
		Накладные расходы	%	--		731,41	42272,53
		Сметная прибыль	%	8		147,38	8517,74
		Сметная стоимость:				**1989,57**	**114989,52**
51	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.**	**м3 грунта**	**1516,1874**		**31,26**	**47402,98**
		Итого оплата труда:				10,97	16632,17
		Итого эксплуатация машин:				31,26	47402,98
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	9829,61
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	2426,66
		Накладные расходы	%	--		8,08	12256,28
		Сметная прибыль	%	8		3,15	4772,74
		Сметная стоимость:				**42,50**	**64431,99**
52	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**649,7946**		**637,36**	**414152,98**
		Итого оплата труда:				637,36	414152,98
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	244764,41
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	27938,10
		Накладные расходы	%	--		419,67	272702,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		84,56	54948,44
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**741803,93**
53	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1516,1874**		**117,21**	**177710,95**
		Итого оплата труда:				88,55	134262,97
		Итого эксплуатация машин:				50,40	76414,65
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	79349,41
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	10899,36
		Накладные расходы	%	--		59,52	90248,77
		Сметная прибыль	%	8		14,14	21436,78
		Сметная стоимость:				**190,87**	**289396,50**
54	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**294,9000**		**3813,03**	**1124463,82**
		Итого оплата труда:				745,79	219932,19
		Итого эксплуатация машин:				117,97	34788,62
		Итого материалов:				2978,27	878292,41
		НР первого уровня	%	59,1		463,13	136577,89
		НР второго уровня	%	4,24		181,31	53468,17
		Накладные расходы	%	--		644,44	190046,06
		Сметная прибыль	%	8		356,60	105160,79
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**1419670,66**
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
55	**Е11-010208-0301 11-010208-0301 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	**м коллектора**	**1317,0000**		**5247,01**	**6910307,28**
		Итого оплата труда:				308,56	406369,64
		Итого эксплуатация машин:				292,88	385725,20
		Итого материалов:				4737,06	6238708,82
		НР первого уровня	%	59,1		182,36	240164,46
		НР второго уровня	%	4,24		230,21	303180,00
		Накладные расходы	%	--		412,56	543344,46
		Сметная прибыль	%	8		452,77	596292,14
		Сметная стоимость:				**6112,33**	**8049943,88**
56	**Е11-010208-0302 11-010208-0302 РСНБ РК 2015**	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	**м коллектора**	**1317,0000**		**319,83**	**421216,11**
		Итого оплата труда:				201,28	265090,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				176,93	233018,25
		НР первого уровня	%	59,1		118,96	156668,48
		НР второго уровня	%	4,24		18,60	24502,31
		Накладные расходы	%	--		137,56	181170,78
		Сметная прибыль	%	8		36,59	48190,95
		Сметная стоимость:				**493,98**	**650577,85**
57	**Е11-010208-0101 11-010208-0101 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и утановка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки**	**иглофильтр**	**219,0000**		**4196,00**	**918923,39**
		Итого оплата труда:				2019,64	442300,80
		Итого эксплуатация машин:				284,26	62252,27
		Итого материалов:				1944,67	425882,79
		НР первого уровня	%	59,1		1193,61	261399,77
		НР второго уровня	%	4,24		228,52	50045,70
		Накладные расходы	%	--		1422,13	311445,48
		Сметная прибыль	%	8		449,45	98429,51
		Сметная стоимость:				**6067,57**	**1328798,37**
58	**Е11-010208-0202 11-010208-0202 РСНБ РК 2015**	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	**иглофильтр**	**219,0000**		**2088,91**	**457472,12**
		Итого оплата труда:				1205,65	264037,20
		Итого эксплуатация машин:				1252,53	274304,07
		НР первого уровня	%	59,1		712,54	156045,98
		НР второго уровня	%	4,24		118,78	26013,17
		Накладные расходы	%	--		831,32	182059,15
		Сметная прибыль	%	8		233,62	51162,50
		Сметная стоимость:				**3153,85**	**690693,77**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				12141784,41
в том числе:					
Накладные расходы I уровня	Тенге				1480519,46
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				13622303,87
Накладные расходы II уровня	Тенге				577585,69
ИТОГО:	Тенге				14199889,56
Сметная прибыль	Тенге				1135991,16
ИТОГО по смете:	**Тенге**				**15 335 880,72**

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1

1	2	3	4	5	6	7	8
59	**С123-010501-1316 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**889,8100**		**2837,19**	**2524560,00**
		НР второго уровня	%	4,24		120,30	107041,35
		Накладные расходы	%	--		120,30	107041,35
		Сметная прибыль	%	8		236,60	210528,11
		Сметная стоимость:				**3194,09**	**2842129,49**
60	**С123-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**103,0200**		**282,81**	**29135,09**
		НР второго уровня	%	4,24		11,99	1235,33
		Накладные расходы	%	--		11,99	1235,33
		Сметная прибыль	%	8		23,58	2429,63
		Сметная стоимость:				**318,39**	**32800,05**
61	**С123-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**		**3941,78**	**31534,24**
		НР второго уровня	%	4,24		167,13	1337,05
		Накладные расходы	%	--		167,13	1337,05
		Сметная прибыль	%	8		328,71	2629,70
		Сметная стоимость:				**4437,62**	**35501,00**
62	**С123-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**1096,93**	**1096,93**
		НР второго уровня	%	4,24		46,51	46,51
		Накладные расходы	%	--		46,51	46,51
		Сметная прибыль	%	8		91,48	91,48
		Сметная стоимость:				**1234,91**	**1234,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**7986,17**	**23958,51**
		НР второго уровня	%	4,24		338,61	1015,84
		Накладные расходы	%	--		338,61	1015,84
		Сметная прибыль	%	8		665,98	1997,95
		Сметная стоимость:				**8990,77**	**26972,30**
64	**С123-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**613,15**	**613,15**
		НР второго уровня	%	4,24		26,00	26,00
		Накладные расходы	%	--		26,00	26,00
		Сметная прибыль	%	8		51,13	51,13
		Сметная стоимость:				**690,28**	**690,28**
65	**С123-020302-8013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**		**1913,95**	**34451,10**
		НР второго уровня	%	4,24		81,15	1460,73
		Накладные расходы	%	--		81,15	1460,73
		Сметная прибыль	%	8		159,61	2872,95
		Сметная стоимость:				**2154,71**	**38784,77**
66	**С123-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**26,0000**		**8503,19**	**221082,94**
		НР второго уровня	%	4,24		360,54	9373,92
		Накладные расходы	%	--		360,54	9373,92
		Сметная прибыль	%	8		709,10	18436,55
		Сметная стоимость:				**9572,82**	**248893,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**23-040902-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 40 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**10493,73**	**52468,65**
		НР второго уровня	%	4,24		444,93	2224,67
		Накладные расходы	%	--		444,93	2224,67
		Сметная прибыль	%	8		875,09	4375,47
		Сметная стоимость:				**11813,76**	**59068,79**
68	**С123-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**268,30**	**1073,20**
		НР второго уровня	%	4,24		11,38	45,50
		Накладные расходы	%	--		11,38	45,50
		Сметная прибыль	%	8		22,37	89,50
		Сметная стоимость:				**302,05**	**1208,20**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	С123-010201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,0000**		**444,00**	**3108,00**
		НР второго уровня	%	4,24		18,83	131,78
		Накладные расходы	%	--		18,83	131,78
		Сметная прибыль	%	8		37,03	259,18
		Сметная стоимость:				**499,85**	**3498,96**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2922009
	в том числе:						
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2922009
	Накладные расходы II уровня		Тенге				123939
	ИТОГО:		Тенге				3045947
	Сметная прибыль		Тенге				241764
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**3287711**
	ИТОГО ПО АКТУ						**36 608 961**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата города Кызылорда

Г. Жанадилов _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Сэт-Сервис"

Р. Иманова _____

Технадзор:
ТОО "Жакап-Табын" _____ **Т. Баймурзаев**